

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - COM DESONERAÇÃO

Obra:	Igreja de Nossa Senhora Aparecida - Povoado de Areias - GO	ÁREA: 141,12m² + ANEXO: 69,02M²
Local:	Rodovia Raul Caiado Fleury - Davidópolis - GO	BDI: 30,19%
Data:	24/06/2022	

Item	Descrição	Valor	%	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	196.445,18	15,79	R\$ 196.445,18 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 196.445,18	
2	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	17.083,00	1,37	R\$ 2.904,11 17%	R\$ 2.904,11 17%	R\$ 2.904,11 17%	R\$ 2.904,11 17%	R\$ 2.818,70 17%	R\$ 2.647,87 16%	R\$ 17.083,00	
3	CANTEIRO DE OBRAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	49.716,23	4,00	R\$ 29.829,74 60%	R\$ 3.977,30 8%	R\$ 3.977,30 8%	R\$ 3.977,30 8%	R\$ 3.977,30 8%	R\$ 3.977,30 8%	R\$ 49.716,23	
4	ANDAIMES E PROTEÇÕES	2.734,80	0,22	R\$ 683,70 25%	R\$ 683,70 25%	R\$ 683,70 25%	R\$ 683,70 25%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.734,80	
5	MÃO-DE-OBRA PERMANENTE	112.164,80	9,01	R\$ 9.825,64 8,76%	R\$ 13.728,97 12,24%	R\$ 37.541,56 33,47%	R\$ 30.744,37 27,41%	R\$ 10.341,59 9,22%	R\$ 9.982,67 8,90%	R\$ 112.164,80	
6	CONSUMOS E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	29.170,57	2,34	R\$ 4.862,73 17%	R\$ 4.862,73 17%	R\$ 4.959,00 17%	R\$ 4.959,00 17%	R\$ 4.667,29 16%	R\$ 4.859,82 17%	R\$ 29.170,57	
7	ARQUEOLOGIA	138.013,59	11,09	R\$ 41.404,08 30%	R\$ 41.404,08 30%	R\$ 55.205,44 40%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138.013,59	
8	RESTAURAÇÃO - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2.591,78	0,21	R\$ 647,95 25%	R\$ 647,95 25%	R\$ 647,95 25%	R\$ 647,95 25%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.591,78	
9	SANITÁRIO	98.743,17	7,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.371,59 50%	R\$ 49.371,59 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.743,17	
10	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNO/EXTERNO	18.069,53	1,45	R\$ -	R\$ 6.324,34 35%	R\$ 6.324,34 35%	R\$ 5.420,86 30%	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.069,53	
11	PISOS	49.250,66	3,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.237,73 35%	R\$ 12.312,67 25%	R\$ 12.312,67 25%	R\$ 7.387,60 15%	R\$ 49.250,66	
12	COBERTURA	59.674,84	4,80	R\$ 29.837,42 50%	R\$ 29.837,42 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.674,84	
14	ELEMENTOS DE MADEIRA	579,60	0,05	R\$ -	R\$ 289,80 50%	R\$ 289,80 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 579,60	
16	RESTAURAÇÃO DO ALTAR-MOR	52.143,72	4,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.071,86 50%	R\$ 26.071,86 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.143,72	
18	ESQUADRIAS	46.927,64	3,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.463,82 50%	R\$ 23.463,82 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.927,64	
19	ÁREA EXTERNA	14.513,08	1,17	R\$ 2.418,85 25%	R\$ 2.418,85 25%	R\$ 2.418,85 25%	R\$ 2.418,85 25%	R\$ 2.418,85 25%	R\$ 2.418,85 25%	R\$ 14.513,08	
20	PAISAGISMO	16.509,18	1,33	R\$ 2.751,53 25%	R\$ 2.751,53 25%	R\$ 2.751,53 25%	R\$ 2.751,53 25%	R\$ 2.751,53 25%	R\$ 2.751,53 25%	R\$ 16.509,18	
21	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.057,25	1,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.028,63 50%	R\$ 9.028,63 50%	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.057,25	
23	SISTEMA DE ALARME	11.390,30	0,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.695,15 50%	R\$ 2.847,58 25%	R\$ 2.847,58 25%	R\$ 11.390,30	
24	CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV	1.616,78	0,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 808,39 50%	R\$ 404,20 25%	R\$ 404,20 25%	R\$ 1.616,78	
26	LIMPEZAS	2.281,60	0,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.281,60 100%	R\$ 2.281,60	
27	MUSEOGRAFIA	18.007,29	1,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.501,82 25%	R\$ 4.501,82 25%	R\$ 4.501,82 25%	R\$ 4.501,82 25%	R\$ 18.007,29	
28	BDI = 30,19%	288.521,17	23,19	R\$ 25.274,45 8,76%	R\$ 35.314,99 12,24%	R\$ 96.568,04 33,47%	R\$ 79.083,65 27,41%	R\$ 26.601,65 9,22%	R\$ 25.678,38 8,90%	R\$ 288.521,17	
Percentual do período				27,88%	11,67%	27,64%	21,29%	5,92%	5,61%		
Percentual acumulado				27,88%	39,55%	67,19%	88,48%	94,39%	100,00%		
Valor período				R\$ 346.885,37	R\$ 145.145,76	R\$ 343.947,04	R\$ 264.845,23	R\$ 73.643,17	R\$ 69.739,20	1.244.205,76	
Valor Total				1.244.205,76	100,00	346.885,37	492.031,13	835.978,17	1.100.823,39	1.174.466,56	1.244.205,76