

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADA

SECULT
Secretaria de Estado
da Cultura



Obra:	Monumento: Igreja de Nosso Senhor do Bonfim de Silvânia - GO	BDI: 31,18%
Local:	Praça N. Senhor do Bonfim, s/nº - Centro. Silvânia – GO	ÁREA:617,81 M²
Data:	Data: 23/06/2023	

Item	Descrição	Valor	%	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	142.868,10	6,28	R\$ 142.868,10 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142.868,10
2	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	44.000,00	1,93	R\$ 4.400,00 10,00%	R\$ 4.400,00 10,00%	R\$ 4.400,00 10,00%	R\$ 4.400,00 10,00%	R\$ 4.400,00 10,00%	R\$ 4.400,00 10,00%	R\$ 4.400,00 10,00%	R\$ 4.400,00 10,00%	R\$ 4.400,00 10,00%	R\$ 4.400,00 10,00%	R\$ 44.000,00
3	CANTEIRO DE OBRAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	49.730,65	2,19	R\$ 4.973,07 10,00%	R\$ 4.973,07 10,00%	R\$ 4.973,07 10,00%	R\$ 4.973,07 10,00%	R\$ 4.973,07 10,00%	R\$ 4.973,07 10,00%	R\$ 4.973,07 10,00%	R\$ 4.973,07 10,00%	R\$ 4.973,07 10,00%	R\$ 4.973,07 10,00%	R\$ 49.730,65
4	ANDAIMES E PROTEÇÕES	33.348,17	1,47	R\$ -	R\$ 3.705,35 11,1%	R\$ 3.705,35 11,1%	R\$ 3.705,35 11,1%	R\$ 3.705,35 11,1%	R\$ 3.705,35 11,1%	R\$ 3.705,35 11,1%	R\$ 3.705,35 11,1%	R\$ 3.705,35 11,1%	R\$ 3.705,35 11,1%	R\$ 33.348,17
5	MÃO-DE-OBRA PERMANENTE	499.823,20	21,98	R\$ 49.982,32 10,00%	R\$ 49.982,32 10,00%	R\$ 49.982,32 10,00%	R\$ 49.982,32 10,00%	R\$ 49.982,32 10,00%	R\$ 49.982,32 10,00%	R\$ 49.982,32 10,00%	R\$ 49.982,32 10,00%	R\$ 49.982,32 10,00%	R\$ 49.982,32 10,00%	R\$ 499.823,20
6	CONSUMOS E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	79.738,32	3,51	R\$ 13.289,67 17%	R\$ 13.289,73 17%	R\$ 13.289,73 17%	R\$ 13.289,73 17%	R\$ 13.289,73 17%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.289,73 17%	R\$ 79.738,32
7	ARQUEOLOGIA	91.551,96	4,03	R\$ 30.517,32 30,00%	R\$ 30.517,32 30,0%	R\$ 30.517,32 40,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.551,96
8	RESTAURAÇÃO - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	92.775,48	4,08	R\$ 11.596,94 12,5%	R\$ 11.596,94 12,5%	R\$ 11.596,94 12,5%	R\$ 11.596,94 12,5%	R\$ 11.596,94 12,5%	R\$ 11.596,94 12,5%	R\$ 11.596,94 12,5%	R\$ 11.596,94 12,5%	R\$ -	R\$ -	R\$ 92.775,48
9	SANITÁRIO	3.795,78	0,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 948,95 25,0%	R\$ 948,95 25,0%	R\$ 948,95 25,0%	R\$ 948,95 25,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.795,78
10	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNO/EXTERNO	113.471,77	4,99	R\$ -	R\$ 12.607,97 11,1%	R\$ 12.607,97 11,1%	R\$ 12.607,97 11,1%	R\$ 12.607,97 11,1%	R\$ 12.607,97 11,1%	R\$ 12.607,97 11,1%	R\$ 12.607,97 11,1%	R\$ 12.607,97 11,1%	R\$ 12.607,97 11,1%	R\$ 113.471,77
11	PISOS	61.359,11	2,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.669,89 12,5%	R\$ 7.669,89 12,5%	R\$ 7.669,89 12,5%	R\$ 7.669,89 12,5%	R\$ 7.669,89 12,5%	R\$ 7.669,89 12,5%	R\$ 7.669,89 12,5%	R\$ 7.669,89 12,5%	R\$ 61.359,11
12	COBERTURA	64.207,63	2,82	R\$ -	R\$ 10.701,27 16,7%	R\$ 10.701,27 16,7%	R\$ 10.701,27 16,7%	R\$ 10.701,27 16,7%	R\$ 10.701,27 16,7%	R\$ 10.701,27 16,7%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.207,63
13	FORROS DE MADEIRA	32.219,62	1,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.443,92 20,0%	R\$ 6.443,92 20,0%	R\$ 6.443,92 20,0%	R\$ 6.443,92 20,0%	R\$ 6.443,92 20,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.219,62

14	ELEMENTOS DE MADEIRA	173.701,68	7,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.814,53	R\$ 24.814,53	R\$ 24.814,53	R\$ 24.814,53	R\$ 24.814,53	R\$ 24.814,53	R\$ 24.814,53	R\$ -	R\$ 173.701,68
						14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%		
15	RESTAURAÇÃO DO ALTAR-MOR	122.185,50	5,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.273,19	R\$ 15.273,19	R\$ 15.273,19	R\$ 15.273,19	R\$ 15.273,19	R\$ 15.273,19	R\$ 15.273,19	R\$ 15.273,19	R\$ 122.185,50
						12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	
16	ESQUADRIAS	26.780,76	1,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.463,46	R\$ 4.463,46	R\$ 4.463,46	R\$ 4.463,46	R\$ 4.463,46	R\$ 4.463,46	R\$ -	R\$ 26.780,76
							16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%		
17	ÁREA EXTERNA JARDIM	37.344,32	1,64	R\$ -	R\$ 5.334,90	R\$ 5.334,90	R\$ 5.334,90	R\$ 5.334,90	R\$ 5.334,90	R\$ 5.334,90	R\$ 5.334,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.344,32
						14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%			
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	18.790,25	0,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.131,71	R\$ 3.131,71	R\$ 3.131,71	R\$ 3.131,71	R\$ 3.131,71	R\$ 3.131,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.790,25
						16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%	16,7%			
19	SISTEMA DE ALARME	736,56	0,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 736,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 736,56
										100%				
20	CIRCUITO FECHADO DE TV-CFTV	6.534,48	0,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.633,62	R\$ 1.633,62	R\$ 1.633,62	R\$ 1.633,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.534,48
								25,0%	25,0%	25,0%	25,0%			
21	LIMPEZAS	12.637,48	0,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.637,48	R\$ 12.637,48
													100%	
22	MUSEALIZAÇÃO	25.986,69	1,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.197,34	R\$ 5.197,34	R\$ 5.197,34	R\$ 5.197,34	R\$ 5.197,34	R\$ -	R\$ 25.986,69
								20%	20%	20%	20%	20%		
23	BDI = 31,18%	540.532,59	23,77	R\$ 80.328,23	R\$ 45.868,55	R\$ 62.031,71	R\$ 55.917,34	R\$ 58.047,23	R\$ 53.903,49	R\$ 53.837,27	R\$ 50.270,95	R\$ 41.496,56	R\$ 38.831,26	R\$ 540.532,59
				14,86%	8,49%	11,48%	10,34%	10,74%	9,97%	9,96%	9,30%	7,68%	7,18%	
	Percentual do período			14,86%	8,49%	11,48%	10,34%	10,74%	9,97%	9,96%	9,30%	7,68%	7,18%	
	Percentual acumulado			14,86%	23,35%	34,83%	45,17%	55,91%	65,88%	75,84%	85,14%	92,82%	100,00%	
	Valor período			R\$ 337.955,63	R\$ 192.977,42	R\$ 260.978,84	R\$ 235.254,53	R\$ 244.215,38	R\$ 226.781,91	R\$ 226.503,30	R\$ 211.499,16	R\$ 174.583,67	R\$ 163.370,26	
	Valor Total	2.274.120,10	100,00	R\$ 337.955,63	R\$ 530.933,05	R\$ 791.911,89	R\$ 1.027.166,42	R\$ 1.271.381,80	R\$ 1.498.163,71	R\$ 1.724.667,01	R\$ 1.936.166,16	R\$ 2.110.749,84	R\$ 2.274.120,10	