

## Situação - Programa de Ampliação de Vagas do Sistema Socioeducativo em Goiás

Projetos de implantação de 08 Centros de Atendimento Socioeducativo - CASE

Referência: 10/10/2022

ITEM	Caldas Novas	Goiânia	Itaberaí	Itumbiara	Luziânia	Porangatu	Rio Verde	SLMB
Entrega Obra	<b>A definir</b>	<b>04/24</b>	<b>de Set/22 para Nov/22</b>	<b>01/23</b>	<b>de Set/22 para Nov/22 Reforma</b>	<b>01/23</b>	<b>01/24</b>	<b>A definir</b>
Capacidade da UN.	<b>52</b>	<b>72</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>72</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>46</b>
Situação da obra	<b>Paralisada</b>	<b>Não Iniciada</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Em Andamento</b>	<b>Em andamento</b>	<b>Paralisada</b>
% Obra Ago/22	<b>4,00%</b>		<b>84,92%</b>	<b>66,65%</b>	<b>56,25%</b>	<b>52,78%</b>	<b>67,00%</b>	<b>74,53%</b>
Cenário I	Indefinido	<b>ACP:</b> 1 -Modernização Padrão SINASE	1. Plano de Ação 2. Reequilíbrio Financeiro 3. Aditivo de Serviços 1 e 2 4. Energização 5. Aditivo Serviço 3	1. Plano de Ação 2. Reequilíbrio Financeiro 3. Aditivo de Serviços 1 4. Energização	1. Reforma alojamentos 2. Ampliação (Após a reforma)	1. Plano de Ação 2. Reequilíbrio Financeiro 3. Aditivo de Serviços 1 e 2 4. Energização	1. Novo Contrato - Rio Manso	1. Obra sem evolução
Avanços:	Regionalizar Por Itumbiara: 1- Provocar Ministério Público 09/08/22 2 - Formalizar Corregedoria Geral de Justiça	Boilers - Instalados Ago/2022	Reequilíbrio Aditivos Serviços 1 e 2 Acompanhamento Físico Obra Instalação Transformador Entrega Gerador	Satisfação com a evolução da Obra - Visita Procuradora Local		Reequilíbrio	Ordem de Serviço: 24/10/2022	Rescisão Unilateral
Pendências:		- SPDA (Contrato manutenção) - Modernizacao (Obra)	- Aditivo de Serviço 3 e Prazo - <b>Risco finaliza da Obra em NOV/22</b> - Formalização Contrato ENEL (Para resposta ao MP) - Até 21/10 - Prestação de Contas Convênio (CAPTAÇÃO) - <b>Pendente 30/09</b> - Instalação e Treinamento SEDS para utilização do Gerador - 17/11	- Reequilíbrio - Aditivo de Serviços e Prazos - Baixa Execução: Atraso de 13,68%	- Licitar remanescentes da Ampliação	- Aditivos Serviços 1 e 2		- Mensurar medição (Tradição) - Até 04/11
Visão SGG:		- Aguardando janelas Gerência de Projetos - GOINFRA	1 - Risco Energização - Buscar Alternativas de Energia (Solar) 2 - Risco/Impacto finalização Aditivo 3 - Entrega até Dez/22	1 -Aumentar efetivo para entrega no prazo 2- Entrega Mar/2023		1 -Aumentar efetivo para entrega no prazo 2- Entrega Mar/2023	1- Necessário aditivo de serviços	
Gestão CASE	-	ADM SEDS	O.S - 2023	Concurso 2023	SEDS	Concurso 2023	O.S. Dez/23	-