

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS

OBRAS CIVIS EMPREITADAS

MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO	Nº CONTRATO	O.S	DATA CONTR.	% EXEC.	VALOR TOTAL	RECURSO FEDERAL	RECURSO ESTADUAL	RECURSO FEDERAL			RECURSO ESTADUAL			FASE ATUAL	Prazo	Prorrog.	Prorrog. Em andam.	Dias paralisados até HOJE	Vigência contrato com ultima solicitação	Motivos paralisações	previsão de retomada
									VALOR PAGO Rec. Federal	VALOR FAT. E NÃO PAGO Rec. Fed	VALOR A FATURAR Rec Federal	VALOR PAGO Rec. Estadual	VALOR FAT. E NÃO PAGO Rec. Estadual	VALOR A FATURAR Rec Estadual								
Caldas Novas	Conclusão do CASE – Centro de Atendimento Socioeducativo	012/18	12/03/18	08/03/18	4%	6.780.341,10	x	6.780.341,10	x	x	x	286.444,39	0,00	6.493.896,71	PARALISADA	360			601	20/02/21	Aguardando Enel liberar rede de energia	Sem previsão- depende da ENEL
Formosa	Reforma e adequação do CASE	015/19	13/01/20	01/12/19	42%	1.229.975,64	x	1.229.975,64	x	x	x	0,00	520.724,41	709.251,23	ANDAMENTO	120	90		0	24/01/21		
Itaberaí	Construção do CASE	361/14	08/12/14	25/11/14	83%	9.388.089,40	6.226.338,30	3.161.751,10	5.152.155,79	0,00	1.074.182,51	2.591.462,93	63.555,06	506.733,11	PARALISADA	300	910	210	680	22/01/21	falta empenho	final de junho
Itumbiara	Construção do CASE	017/17	26/04/17	17/04/17	51%	10.321.687,63	8.831.821,85	1.489.865,78	4.804.899,00	0,00	4.026.922,85	409.290,05	0,00	1.080.575,73	PARALISADA	300	628		230	25/10/20	falta empenho	final de junho
Luziânia	Reforma adequação e ampliação do CASE	057/17	04/09/17	22/08/17	16%	1.646.655,63	x	1.646.655,63	x	x	x	212.162,57	47.850,24	1.386.642,82	ANDAMENTO	180	330		552	06/08/20		
Porangatu	Construção de CASE	362/14	08/12/14	26/11/14	36%	8.366.780,22	6.110.744,05	2.256.036,17	2.418.251,05	0,00	3.692.493,00	589.389,55	0,00	1.666.646,62	PARALISADA	360	920		883	23/01/21	falta empenho	final de junho
Rio Verde	Construção do CASE	031/15	01/02/16	26/11/15	67%	9.701.265,11	x	9.701.265,11	x	x	x	6.343.627,69	150.363,12	3.207.274,30	EM RESCISÃO	300	810		746	02/06/20		
São Luiz de Montes Belos	Construção do CASE	011/15	17/08/15	28/05/15	.	7.190.066,39	x	7.190.066,39	x	x	x	5.161.198,96	0,00	2.028.867,43	ANDAMENTO	300	740		810	05/06/21		
Goiânia	Case Conj. vera cruz- acessibilidade					584.662,77	x	584.662,77							EM LICITAÇÃO						Processo paralisado em virtude do pedido de novos serviços pela Secretaria a ser incluso na licitação	