



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATÓRIO Nº 13 / 2018 SEI GESB- 06090

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

Cumprir esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços **Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO**, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário.

O trabalho envolve levantamento documental e *in loco* das obras e ações realizadas ou em curso, previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) relativo à expansão e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e de Esgoto Sanitário (SES) a serem executadas pelo Prestador de Serviços **Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO**.

Nesta fiscalização houve enfoque especial no estágio de desenvolvimento (andamento de obras, soluções e alternativas apresentadas para a continuidade das obras) do **Sistema de Abastecimento de Água Corumbá IV**, muito importante e presente no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Luziânia.

As fiscalizações foram realizadas no município de **Luziânia**, nos dias 7 e 8 dezembro de 2017, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Luziânia**.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o cumprimento das metas de expansão e melhorias do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e Contrato de Programa assinado pelo Prestador de Serviços **Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO** com o município de **Luziânia**.
- Avaliar a situação atual do Sistema Produtor Corumbá IV.

3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO

- Envio de Ofício solicitando todas informações e documentos existentes (cronogramas, planos de investimento, relatórios, entres outros) sobre o status das obras de expansão e melhoria do SAA e SES do município.
- Análise das informações e documentos recebidos.
- Reunião com gerentes e técnicos da **Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO**, **Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB)** e técnicos/engenheiros dos Consórcio Construtor.
- Vistoria in loco nas obras do Sistema de Captação, Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB), Adutora de Água Bruta (AAB) e Estação de Tratamento de Água (ETA) do Sistema Produtor Corumbá IV.

4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Canuto M. A. Maia	Gestor de Fiscalização, Controle e Regulação	AGR
Alexander Lacerda	Engº. Civil - Gestor de Obras	Saneago

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de **Luziânia**, devidamente identificada a seguir:

Endereço	Av. Santa Maria, Qd. 28, Lt. 09, Setor Aeroporto
Cidade/Estado	Luziânia / GO
DDD/Telefone/Fax	(61) 3622-1522
Gerente	Hélio B. Leão

6. DESCRIÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do cumprimento das metas de expansão e melhorias do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) consistiu nas seguintes atividades:

- Realização de reunião de abertura no escritório do Consórcio Construtor no canteiro de obras da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) em construção na cidade de Valparaíso de Goiás;
- Fiscalização das obras da nova Estação de Tratamento de Água (ETA), sob a responsabilidade da CAESB;
- Fiscalização das obras da nova Estação de Elevatória de Água Bruta (EEAB), sob a responsabilidade da SANEAGO;
- Reunião de fechamento com participação dos responsáveis pelo Sistema de Abastecimento de Água - SAA (SANEAGO) e pela Estação de Tratamento de Água (CAESB), funcionários da Superintendência de Regulação da SANEAGO de Goiânia e da GRS de Luziânia.

7. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO**7.1. Documentos e informações apresentadas durante a fiscalização**

Tendo como base as informações apresentadas durante a fiscalização e em análise da documentação encaminhada À AGR, verificou-se os seguintes acontecimentos:

- Toda os obras relacionadas ao Sistema Corumbá IV a cargo da SANEAGO (Sistema de Captação, EEAB, AAB) foram paralisadas no período compreendido entre 24 de agosto de 2016 e setembro de 2017. Foram então retomadas as obras relacionadas ao reassentamento da área de administração e oficinas (escritórios, almoxarifados, refeitório, contratação de pessoal, etc.), e o ritmo retomado logo após uma reunião, em dezembro de 2017, entre os presidentes da Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO e Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), presidentes das unidades de distribuição de energia, em Goiás e no Distrito Federal, Enel Distribuição Goiás e Companhia Energética de Brasília - CEB, respectivamente.

- As obras a cargo da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), em princípio, não foram muito afetadas pela Operação Decantação, continuando com o ritmo normal de execução e ficaram adiantadas em relação às obras da SANEAGO. A reunião realizada pelos presidentes tratou também das providências a

serem tomadas por todos participantes do processo de construção, visando a aparar possíveis arestas existentes entre os executores e encaminhamento de questões relacionadas ao caminho crítico do projeto geral (obras civis, bombas da captação, unidades associadas à Estação de Tratamento de Água, subestação e linha de transmissão, etc.) para o pleno funcionamento do Sistema Produtor Corumbá IV.

- O caminho crítico para a conclusão das obras está associado a construção da linha de transmissão com extensão de 35 km, uma vez que a licença ambiental para tal obra foi emitida com muitos condicionantes.

- Durante o processo de revisão de pedidos de compra de equipamentos e contando com a participação de servidores do Ministério das Cidades, Ministério Público Federal e SANEAGO, conseguiu-se uma redução de R\$ 20.000.000,00 no preço das bombas da EEAB.

Reverendo o cronograma do projeto do Sistema Produtos Corumbá (SANEAGO - SISTEMA PROD, de 29/11/17), que nos foi fornecido pela SANEAGO, verifica-se que:

- A Adutora de Água Bruta (AAB) deverá ser concluída em 04/07/2018.
- A Estação Elevatória de Água Bruta (EAAB) deverá estar concluída em 31/08/2018.
- A Linha de Transmissão, deverá estar concluída em 24/08/2018.
- A Subestação, deverá estar concluída em 26/08/2018.

Pelo cronograma da CAESB, verifica-se que:

- A Estação de Tratamento de Água - (ETA) deverá estar concluída em março/2018.
- Adutora de Água Bruta deverá estar concluída em abril/2018. Simples acompanhamento.
- A Linha de Distribuição de Alta Tensão e Subestação Rebaixadora de 138 kVA deverá estar concluída em julho/2018.

7.2. Fiscalização in loco

Como resultado da fiscalização in loco realizada pela AGR, verificou-se que na área de Captação e EEAB as obras civis foram retomadas, estando a mesma na fase de conclusão da estrutura de concreto do prédio da EEAB (fotos 2, 3 e 4).

Já as obras da ETA estão bem adiantadas, tendo a parte civil (entrada, caixa de areia e módulo 1) e mecânica quase pronta, faltando executar 100 metros de adutora DN 2.200, a urbanização da área e pequenos detalhes de acabamento (fotos 5 a 9).

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 - Participantes do processo de Fiscalização no SAA Corumbá IV (AGR, Saneago, Caesb e Construtor)



Foto 2 - Área de Captação, Bombas - SAA Corumbá IV



Foto 3 - Área de Captação, Bombas - SAA Corumbá IV



Foto 4 - Área de Captação, Bombas - SAA Corumbá IV



Foto 5 - ETA - Prédio da administração e Laboratório



Foto 6 - ETA - Módulo 1



Foto 7 - ETA - Montagem dos equipamentos

