



OBRA: CEASA -CENTRO DE ABASTECIMENTO DE GOIÂNIA, RETROFIT - GALPÃO GNP-1 + BANHEIROS
 LOCAL: GOIÂNIA - GOIÁS
 DATA: Dezembro/2017
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	Preço Total do Serviço (R\$)	Total do Serviço (%)	1ª Parcela		2ª Parcela		Recebimento Definitivo (R\$)
				0-30 DIAS		31-60 DIAS		
				(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	65.328,85	5,20%	50.041,90	76,60%	23,40%	15.286,95	
2	SERVIÇOS GERAIS DE OBRA	13.286,11	1,06%	7.971,67	60,00%	40,00%	5.314,44	
3	ADMINISTRAÇÃO	53.496,72	4,25%	34.360,94	64,23%	35,77%	19.135,78	
4	FUNDAÇÃO	3.969,21	0,32%	3.969,21	100,00%			
5	ALVENARIAS	1.511,54	0,12%	1.511,54	100,00%			
6	ESTRUTURA METÁLICA - GALPÃO	54.646,33	4,35%	54.646,33	100,00%			
7	COBERTURA	26.011,68	2,07%	26.011,68	100,00%			
8	ESQUADRIAS	33.194,72	2,64%	33.194,72	100,00%			
9	REVESTIMENTO DE PAREDES	86.480,57	6,88%	51.888,34	60,00%	40,00%	34.592,23	
10	FORROS - GALPÃO	347,26	0,03%	347,26	100,00%			
11	REVESTIMENTO DE PISO	428.970,01	34,12%	257.382,01	60,00%	40,00%	171.588,00	
12	BANCADA - BANHEIROS	1.133,19	0,09%			100,00%	1.133,19	
13	ESPELHO - BANHEIROS	850,11	0,07%			100,00%	850,11	
14	PINTURA	105.618,90	8,40%	31.685,67	30,00%	70,00%	73.933,23	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / CABEAMENTO	127.334,00	10,13%	76.400,40	60,00%	40,00%	50.933,60	
16	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	116.658,69	9,28%	93.326,95	80,00%	20,00%	23.331,74	
17	LOUÇAS E METAIS	12.502,26	0,99%			100,00%	12.502,26	
18	COMUNICAÇÃO VISUAL	74.209,50	5,90%			100,00%	74.209,50	
19	DIVERSOS	51.784,55	4,12%	44.016,87	85,00%	15,00%	7.767,68	
	VALOR TOTAL DO PERÍODO	1.257.334,20	100,00%	766.755,49			490.578,71	
	VALOR TOTAL DO PERÍODO COM BDI 24,66 %	1.567.392,81		955.837,39			611.555,42	
	DESCONTO EM GARANTIA (5%)	78.369,64		47.791,87			30.577,76	
	VALOR DA PARCELA PERCENTUAL			908.045,52			580.977,66	
				57,93%			37,07%	5,00%

Engº Demetrius Jayme de Camargo
 Gerente da Divisão de Engenharia
 e Infraestrutura - DEINFRA
 CREA 64-33/D GO



54
 Fis. N° 51
 Proc. N°
 Rubrica: A