

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

FONTE: TABELA AGETOP DESONERADA - SETEMBRO 2014

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE SANITÁRIOS E REFORMA E ADEQUAÇÃO DO BANHEIRO DA E.T.E.

END.: BR 153, KM 5,5, JD. GUANABARA, GOIÂNIA - GO

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	15 DIAS			30 DIAS			45 DIAS		
			R\$		%	R\$		%	R\$		%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 45.303,44	R\$ 45.303,44	100%	R\$ -	100%	R\$ -	100%	R\$ -	100%	
2.0	TRANSPORTES	R\$ 3.449,70	R\$ 3.449,70	100%	R\$ -	100%	R\$ -	100%	R\$ -	100%	
3.0	SERVIÇO EM TERRA	R\$ 3.278,00	R\$ 3.278,00	100%	R\$ -	100%	R\$ -	100%	R\$ -	100%	
4.0	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R\$ 33.336,44	R\$ 33.336,44	100%	R\$ -	100%	R\$ -	100%	R\$ -	100%	
5.0	ESTRUTURA	R\$ 46.919,18	R\$ 28.151,51	60%	R\$ 18.767,67	100%	R\$ -	100%	R\$ -	100%	
6.0	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 20.603,46	R\$ -	0%	R\$ 6.181,04	30%	R\$ 14.422,42	100%	R\$ -	100%	
7.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 121.886,24	R\$ 24.377,25	20%	R\$ 73.131,74	80%	R\$ 24.377,25	100%	R\$ -	100%	
8.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 60.480,30	R\$ -	0%	R\$ 60.480,30	100%	R\$ -	100%	R\$ -	100%	
9.0	ESTRUTURAS METÁLICAS	R\$ 10.721,20	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 10.721,20	100%	R\$ -	100%	
10.0	COBERTURAS	R\$ 25.454,94	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 25.454,94	100%	R\$ -	100%	
11.0	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	R\$ 3.693,46	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 3.693,46	100%	R\$ -	100%	
12.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 8.913,71	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 8.913,71	100%	R\$ -	100%	
13.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 57.570,20	R\$ -	0%	R\$ 46.056,16	80%	R\$ 11.514,04	100%	R\$ -	100%	
14.0	FORROS	R\$ 7.200,00	R\$ -	0%	R\$ 5.760,00	80%	R\$ 1.440,00	100%	R\$ -	100%	

TOTAL GERAL EM MOEDA (R\$) E PERCENTUAL


Proc. N° 65
 Rubrica: 1
 FLS N° 12

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
15.0	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 28.106,90	R\$ 5.621,38 20%	R\$ 16.864,14 80%	R\$ 5.621,38 100%
16.0	FERRAGENS	R\$ 5.899,56	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 5.899,56 100%
17.0	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R\$ 23.144,80	R\$ 7.714,93 33%	R\$ 7.714,93 67%	R\$ 7.714,93 100%
18.0	PINTURA	R\$ 7.791,54	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 7.791,54 100%
19.0	DIVERSOS	R\$ 13.069,75	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 13.069,75 100%
20.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 623,23	R\$ 623,23 100%	R\$ - 100%	R\$ - 100%
21.0	TRANSPORTES	R\$ 132,72	R\$ 132,72 100%	R\$ - 100%	R\$ - 100%
22.0	SERVIÇO EM TERRA	R\$ 35,31	R\$ 35,31 100%	R\$ - 100%	R\$ - 100%
23.0	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R\$ 1.632,49	R\$ 1.632,49 100%	R\$ - 100%	R\$ - 100%
24.0	ESTRUTURA	R\$ 631,34	R\$ 378,81 60%	R\$ 252,54 100%	R\$ - 100%
25.0	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 1.125,40	R\$ - 0%	R\$ 337,62 30%	R\$ 787,78 100%
26.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 4.860,16	R\$ 972,03 20%	R\$ 2.916,10 80%	R\$ 972,03 100%
27.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 1.081,63	R\$ - 0%	R\$ 1.081,63 100%	R\$ - 100%
28.0	ESTRUTURAS METÁLICAS	R\$ 1.212,91	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 1.212,91 100%
29.0	COBERTURAS	R\$ 1.142,57	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 1.142,57 100%
30.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 3.043,71	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 3.043,71 100%

TOTAL GERAL EM MOEDA (R\$) E PERCENTUAL

Proc. Nº
Rubrica:

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	TOTAL GERAL EM MOEDA (R\$) E PERCENTUAL	
31.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 797,06	R\$ - 0%	R\$ 637,65 80%	R\$ 159,41 100%		
32.0	FORROS	R\$ 413,22	R\$ - 0%	R\$ 330,58 80%	R\$ 82,64 100%		
33.0	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 1.796,97	R\$ 359,39 20%	R\$ 1.078,18 80%	R\$ 359,39 100%		
34.0	FERRAGENS	R\$ 220,64	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 220,64 100%		
35.0	PINTURA	R\$ 2.392,25	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 2.392,25 100%		
36.0	DIVERSOS	R\$ 1.053,43	R\$ - 0%	R\$ - 0%	R\$ 1.053,43 100%		
37.0	BDI - 24%	R\$ 131.764,29	R\$ 43.921,43 33%	R\$ 43.921,43 67%	R\$ 43.921,43 100%		
TOTAL		R\$ 680.782,14	R\$ 199.288,06	R\$ 285.511,71	R\$ 195.982,37		R\$ 680.782,14
PERCENTUAL		100%	29%	42%	29%		100%



 JONAS JOSÉ ALVES SOBRINHO
 ENG.º CIVIL CREA-GO 8661/D