

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADO

Obra:	Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga	ÁREA: 948,39m²
Local:	Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, 13- Setor Central, Goiânia - GO.	BDI: 27,26 %
Data:	24/01/2024	

SECULT
Secretaria de Estado
da Cultura



Item	Descrição	Valor	%	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	Total
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	772.021,80	12%	R\$ 64.335,15	R\$ 64.335,15	R\$ 64.335,15	R\$ 64.335,15	R\$ 64.335,15	R\$ 64.335,15	R\$ 64.335,15	R\$ 64.335,15	R\$ 64.335,15	R\$ 64.335,15	R\$ 64.335,15	R\$ 64.335,15	R\$ 772.021,80
2	DIVERSOS	588.459,52	9%	R\$ 49.038,29	R\$ 49.038,29	R\$ 49.038,29	R\$ 49.038,29	R\$ 49.038,29	R\$ 49.038,29	R\$ 49.038,29	R\$ 49.038,29	R\$ 49.038,29	R\$ 49.038,29	R\$ 49.038,29	R\$ 49.038,29	R\$ 588.459,52
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	234.040,83	3%	R\$ 19.503,40	R\$ 19.503,40	R\$ 19.503,40	R\$ 19.503,40	R\$ 19.503,40	R\$ 19.503,40	R\$ 19.503,40	R\$ 19.503,40	R\$ 19.503,40	R\$ 19.503,40	R\$ 19.503,40	R\$ 19.503,40	R\$ 234.040,83
4	PROJETOS EXECUTIVOS	503.376,50	7%	R\$ 125.844,13	R\$ 125.844,13	R\$ 125.844,13	R\$ 125.844,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 503.376,50
5	ARQUEOLOGIA	76.067,44	1%	R\$ 15.213,49	R\$ 15.213,49	R\$ 15.213,49	R\$ 15.213,49	R\$ 15.213,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 76.067,44
5	DEMOLIÇÃO E DESMONTAGEM: COM	110.045,26	2%	R\$ 22.009,05	R\$ 22.009,05	R\$ 22.009,05	R\$ 22.009,05	R\$ 22.009,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 110.045,26
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	13.347,17	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.673,59	R\$ 6.673,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.347,17
7	CARGA, TRANSPORTE E REMOÇÃO DE	7.900,20	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.580,04	R\$ 1.580,04	R\$ 1.580,04	R\$ 1.580,04	R\$ 1.580,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.900,20
8	ESTRUTURA / REFORÇO ESTRUTURAL	1.009.606,92	15%	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.267,82	R\$ 168.267,82	R\$ 168.267,82	R\$ 168.267,82	R\$ 168.267,82	R\$ 168.267,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.009.606,92
9	PAREDES ESTRUTURAIS, VEDAÇÃO E R	128.605,94	2%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.721,19	R\$ 25.721,19	R\$ 25.721,19	R\$ 25.721,19	R\$ 25.721,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.605,94
10	PISOS	170.887,35	3%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.177,47	R\$ 34.177,47	R\$ 34.177,47	R\$ 34.177,47	R\$ 34.177,47	R\$ -	R\$ 170.887,35
11	COBERTURAS, FORROS E ACUSTICA	569.188,46	8%	R\$ -	R\$ -	R\$ 81.312,64	R\$ 81.312,64	R\$ 81.312,64	R\$ 81.312,64	R\$ 81.312,64	R\$ 81.312,64	R\$ 81.312,64	R\$ 81.312,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 569.188,46
12	PINTURAS	138.354,99	2%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.059,17	R\$ 23.059,17	R\$ 23.059,17	R\$ 23.059,17	R\$ 23.059,17	R\$ 23.059,17	R\$ -	R\$ 138.354,99
13	ELEVADORES E ACESSIBILIDADES	227.600,24	3%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.715,80	R\$ 5.715,80	R\$ 5.715,80	R\$ 5.715,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 227.600,24
14	ESQUADRIAS	22.863,19	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 121.807,44	R\$ 121.807,44	R\$ 121.807,44	R\$ -	R\$ 22.863,19
15	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO/	487.229,77	7%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.597,04	R\$ 7.597,04	R\$ 7.597,04	R\$ -	R\$ 487.229,77
16	INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFÔNICA	30.388,16	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.950,99	R\$ 3.950,99	R\$ 3.950,99	R\$ 3.950,99	R\$ 3.950,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.388,16
17	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	19.754,97	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.754,97
18	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS	33.521,21	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.521,21
19	INCÊNDIO	14.632,32	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.632,32	R\$ -	R\$ 14.632,32

				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.760,87	R\$ 37.760,87	R\$ 37.760,87	R\$ 37.760,87	R\$ -	R\$ -	
20	IMPERMEABILIZAÇÕES	151.043,49	2%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25%	25%	25%	25%	R\$ 22.759,00	R\$ 22.759,00	R\$ 151.043,49
21	PISOS E JARDINS	68.277,00	1%	R\$ -	R\$ -	R\$ 879,63	R\$ 879,63	R\$ 879,63	R\$ 879,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.759,00	R\$ 22.759,00	R\$ 68.277,00
22	LIMPEZA FINAL	3.518,53	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25%	25%	25%	25%	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.518,53
23	PLACA DE ENTREGA/SINALIZAÇÃO	1.454,31	0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.454,31
24	BDI = 27,26%	1.329.963,35	20%	R\$ 6.747,93	R\$ 120.292,31	R\$ 120.292,31	R\$ 120.292,31	R\$ 120.292,31	R\$ 120.292,31	R\$ 120.292,31	R\$ 120.292,31	R\$ 120.292,31	R\$ 120.292,31	R\$ 120.292,31	R\$ 120.292,31	R\$ 1.329.963,35
	Percentual do período			1%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	
	Percentual acumulado			5%	6%	10%	10%	9%	9%	10%	12%	9%	8%	7%	4%	
	Valor período			5%	11%	21%	31%	39%	49%	59%	71%	81%	89%	96%	100%	
	Valor Total	6.712.148,92	100%	R\$ 302.691,44	R\$ 416.235,82	R\$ 674.949,54	R\$ 678.900,53	R\$ 577.819,81	R\$ 609.176,48	R\$ 696.995,79	R\$ 824.820,24	R\$ 630.125,02	R\$ 560.482,52	R\$ 462.569,28	R\$ 277.382,47	R\$ 6.712.148,92
				R\$ 302.691,44	R\$ 718.927,26	R\$ 1.393.876,80	R\$ 2.072.777,33	R\$ 2.650.597,14	R\$ 3.259.773,61	R\$ 3.956.769,41	R\$ 4.781.589,65	R\$ 5.411.714,67	R\$ 5.972.197,18	R\$ 6.434.766,46	R\$ 6.712.148,92	R\$ 6.712.148,92

Eng. Civil responsável pela elaboração de cálculo: Cecília Guimarães Cândido
Equipe de apoio: Arq. Melissa Mertins Alves