

OBRA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA CÂNDIDO SANTIAGO	NÚMERO DE PARCELAS 12
TIPO DE OBRA REFORMA	PRAZO 360 dias corridos
LOCAL GOIÂNIA	DATA 17/08/2021

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$	Parcelas: Dias:	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360					
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 203.642,14	% Período 3,05%	65,00%	25,00%	10,00%														
TRANSPORTES	R\$ 19.731,51	% Período 9,69%	8,34%	8,32%	8,30%	8,35%	8,35%	8,34%	8,40%	8,30%	8,35%	8,35%	8,35%	8,25%	8,35%				
SERVIÇO EM TERRA	R\$ 6.119,69	% Período 0,09%	40,00%	36,00%	24,00%														
FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R\$ 159.201,46	% Período 2,39%	60,00%	30,00%	10,00%														
ESTRUTURA	R\$ 190.945,71	% Período 2,86%		35,00%	25,00%	20,00%	20,00%												
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CAB. ESTRUTURADO/ SPDA/ SDAI	R\$ 604.266,11	% Período 9,05%		5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%			
INST. HIDROSSANITÁRIAS E DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 495.022,15	% Período 7,42%		5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%			
INSTALAÇÕES ESPECIAIS - SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 402.034,90	% Período 6,02%												10,00%	80,00%	10,00%			
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 204.042,47	% Período 3,06%			30,00%	40,00%	30,00%												
IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 91.976,99	% Período 1,38%		20,00%			10,00%	15,00%	25,00%	15,00%	10,00%			5,00%					
COBERTURAS	R\$ 1.751.580,37	% Período 26,24%					10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	15,00%			10,00%					
ESQUADRIAS DE MADEIRA	R\$ 61.919,51	% Período 0,93%									40,00%	40,00%	20,00%						
ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 112.507,71	% Período 1,69%							15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%						
VIDROS	R\$ 38.461,22	% Período 0,58%								15,00%	15,00%	15,00%	25,00%	30,00%					
REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 154.907,16	% Período 2,32%					10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%							
FORROS	R\$ 201.652,62	% Período 3,02%						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 657.897,06	% Período 9,86%				10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%							
FERRAGENS	R\$ 31.309,61	% Período 0,47%												70,00%	30,00%				
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R\$ 276.107,04	% Período 4,14%																	
PINTURA	R\$ 401.589,98	% Período 6,02%												30,00%	40,00%	30,00%			
DIVERSOS	R\$ 280.122,87	% Período 4,20%																	
SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO	R\$ 4.042,34	% Período 0,06%													80,00%	20,00%			
PAISAGISMO	R\$ 325.285,50	% Período 4,87%													20,00%	50,00%	30,00%		
TOTAL	R\$ 6.674.366,12	% PERÍODO	4,17%	4,33%	3,74%	4,32%	7,84%	8,56%	12,57%	12,68%	10,36%	8,45%	15,60%	7,38%					
		VALOR PERÍODO	R\$ 278.426,95	R\$ 289.151,73	R\$ 249.609,52	R\$ 288.653,03	R\$ 523.059,65	R\$ 571.654,90	R\$ 838.688,33	R\$ 846.350,80	R\$ 691.399,59	R\$ 564.034,05	R\$ 1.041.009,97	R\$ 492.327,61					
		% ACUMULADO	4,17%	8,50%	12,24%	16,56%	24,40%	32,96%	45,53%	58,21%	68,57%	77,02%	92,62%	100,00%					
		VALOR ACUMULADO	R\$ 278.426,95	R\$ 567.578,68	R\$ 817.188,20	R\$ 1.105.841,22	R\$ 1.628.900,87	R\$ 2.200.555,77	R\$ 3.039.244,10	R\$ 3.885.594,90	R\$ 4.576.994,49	R\$ 5.141.028,54	R\$ 6.182.038,51	R\$ 6.674.366,12					

Goiânia, 23 de agosto de 2021

Eduardo Gomes de Morais
CREA 10.359/D-Go