


Autos Extrajudiciais n. 202300524687

Instrutória 2025006100637

Termo de audiência (anexo).

| | |
|--|--------------------------|
|  | Defesa do Cidadão |
|--|--------------------------|

| ATA DE AUDIENCIA | |
|------------------|----------------------------------|
| Preparado por | Thais Souza (Assessora Jurídica) |

D) IDENTIFICAÇÃO

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Data: 12.06.2025 | Horário: 15h30min |
| Procedimento: 202300524687 – TAC HUGO | |

II) PARTICIPANTES

- 2.1** MINISTERIO PÚBLICO – Marcus Antônio Ferreira Alves (Promotor de Justiça PJ);
- 2.2** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – Luciano de Moura Carvalho (Subsecretário); Maurício Erther (Superintendente de Infraestrutura); Reneilton Brito de Abreu (Subsecretário); Érika Lopes Rocha Batista (Assessora Técnica da SUBVAIS);
- 2.3** ORGANIZAÇÃO SOCIAL ALBERT EINSTEIN – Fabiana Rolla (Diretora), Márcia Canto (Coordenação), Kate C. da Silva Rocha (Advogada); Gabriel M. A. Vieira (advogado); Márcia Castro (arquiteta);
- 2.4** VISA – Karinne Bastos (Auditora Fiscal), Thaís Cristine (Auditora Fiscal); Carlos Roberto Caixeta (Auditor Fiscal); Ricardo S. Manzi (Auditor fiscal)

III) SÍNTESE DA AUDIÊNCIA


Aberta a audiência, foi fixado o objeto:

1. Apresentação/acompanhamento do cronograma de execução de adequação das UTI I e III e construção da UTI V no Hugo;

O Ministério Público ressalta que todos os tramites, conforme expresso no Termo de Ajustamento de Conduta conta com acompanhamento da CGE, inclusive com a disponibilização de todos documentos relativos à obra na portal transparência.

Dada a palavra a VISA, passaram a informar:

- 1) O projeto da UTI V foi encaminhado dentro do prazo à VISA e depois de algumas adequações já se encontra devidamente aprovado;*
- 2) Quanto a aprovação dos projetos da UTI I e III, a SES informou que executará o projeto que já havia sido aprovado em 2024;*
- 3) A VISA continua acompanhando a execução das obras até o seu término;*

| | |
|--|--|
|  | <h2 style="text-align: center;">Defesa do Cidadão</h2> |
|--|--|

Dada a palavra aos representantes da SES e HUGO, passaram a informar:

- 1) *Informa que o projeto sofreu um pequeno atraso em virtude de ajustes exigidos pela VISA para sua aprovação. Porém, todas exigências foram cumpridas, o projeto já aprovado e o início da obra previsto até dia 31.07.2025;*
- 2) *Após a conclusão da UTI V, iniciarão as obras das UTI I e III, previsto para segunda quinzena de novembro de 2025, com previsão de finalização em 31.03.2026;*

IV) DELIBERAÇÃO:









| | |
|---|----------|
| 1. Até o dia 31.07.2025 o Einstein deverá informar o Ministério Público acerca do início da execução da obra da UTI V; | Einstein |
| 2. Fica consignado a primeira semana de novembro para audiência controle, onde deverá ser informado a finalização da obra da UTI V; | 53 PJ |





V) FOLHA DE FREQUENCIA:

Procedimento n. 202300524687
Assunto: HUGO
Data: 12.06.2025

| Nº | Nome | Cargo | Órgão | Telefones |
|----|-----------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|
| 1 | Rimulton Brito de Almeida | Subsecretário | SES | (62) 99207-9929 |
| 2 | Luciano de Moura Cordeiro | Subsecretário | SES | (62) - 981187141 |
| 3 | Fabiana Rolia | diretora Médica | Einstein/Hugo | 11-984232000 |
| 4 | Maurício Estner de Almeida | Superintendente | SES | 62-99409-3883 |
| 5 | Gabriel Moraes A. Viana | Advogado | Einstein/HUGO | 62-999349741 |
| 6 | Marcia Paiva de Albuquerque | Arquiteta | Einstein/Hugo | 61 981153900 |
| 7 | Ricardo J. KANZI | Auditor Fiscal DVISAM/CFEAS | SMS-Goiânia | 62 - 972978295 |
| 8 | Carlos Roberto Caiuby | Auditor Fiscal DVISAM/CFEAS | (SES)/SMS | 62 984293775 |
| 9 | Karine Pacheco Bastos | Auditor Fiscal DVISAM/CFEAS | SMS-Goiânia | 62 98208-2616 |
| | Thaís Cristine E. Craygo | Auditor Fiscal DVISAM/CFEAS | SMS-Goiânia | 62 984845508 |

***Ao final, a presente ata será encaminhada, por e-mail a todos os presentes, para ciência, registro e eventual retificação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.*

|  | | CRONOGRAMA ADEQUAÇÃO UTI 5- REALIZADO JUN/25 Hospital de Urgência de Goiás - Dr Valdemir Cruz (HUGO) | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | |
|---|-----------|--|--------|---------|--------|--|--------|--|--------|--|--------|---|--------|---|--------|---|--------|--------|--------|--------|---|--|--|
| ANO | | 2024 | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | | |
| MÊS | QUINZENAS | jun/24 | jun/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jun/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | | | |
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | |
| | | 1. Elaboração do Estudo Preliminar de Arquitetura e concorrência para atualização dos projetos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2. Aprovação Verba SES - atualização de projetos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3. Elaboração/ assinatura do contrato de prestação de serviços | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4. Atualização de projetos com planilha orçametnaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5. Aprovação Vigilância Sanitaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6. Concorrência para execução | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7.Aprovação verba SES - execução de obras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8. Elaboração / Assinatura do contrato de execução da obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9. Execução da Obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10. Instalação de Equipamentos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11. Validação Vigilância Sanitaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | terça - feira, 12 de Junho de 2025 | | LEGENDA | |  Atividades Einstein | |  Atividades Terceiros | |  Atividade SES/VISA | |  Atualização | | | | | | | | | | | |

|  ALBERT EINSTEIN SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA | | CRONOGRAMA ADEQUAÇÃO UTI 1 e 3- REALIZADO JUN/2025 Hospital de Urgência de Goiás - Dr Valdemir Cruz (HUGO) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  SUS | |  SES Secretaria de Estado de Saúde | |  GOIÁS O ESTADO QUE DÁ CERTO | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|---|--------|---|--------|--------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| ANO | 2024 | | | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | | |
| MÊS | jun/24 | jun/24 | ago/24 | set/24 | out/24 | nov/24 | dez/24 | jan/25 | fev/25 | mar/25 | abr/25 | mai/25 | jun/25 | jun/25 | ago/25 | set/25 | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jun/26 | ago/26 | ago/26 | | | | | | | | |
| QUINZENAS | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | |
| 1. Carta Convite e concorrência para a elaboração de projetos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Aprovação verba SES - elaboração dos projetos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Elaboração/ assinatura do contrato de prestação de serviços | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANO DIRETOR HOSPITALAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Aprovação Vigilância Sanitaria | Projeto aprovado em 05/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Elaboração de projetos e planilha orçamentária | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Concorrência para execução | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Aprovação verba SES - execução | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Elaboração / Assinatura do contrato de execução da obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Conclusão da obra - UTI 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Execução da obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Instalação de equipamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Validação Vigilância Sanitaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

terça - feira, 12 de Junho de 2025

LEGENDA

Atividades Einstein

Atividades Terceiros

Atividade SES/VISA

Atualização