

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE TOMADOR SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	APELIDO EMPREENDIMENTO DEAM DE ANÁPOLIS - META 03	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AC
----------------------------------	----------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21
1.	(META 03 - DEAM DE ANÁPOLIS)	887.322,99	% Período:	12,37%	5,77%	30,91%	22,21%	16,84%	11,90%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	65.628,42	% Período:	83,05%					16,95%						
1.2.	TRANSPORTES	5.793,13	% Período:	20,00%					100,00%						
1.3.	SERVIÇO EM TERRA	15.134,06	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÕES E SONDAGEM	33.795,42	% Período:	100,00%											
1.5.	ESTRUTURA	147.114,66	% Período:		19,74%	80,26%									
1.6.	INST. ELÉT. / TELEFÔNICA / CABEAMENTO	65.179,32	% Período:			14,86%	3,59%	73,22%	8,34%						
1.7.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	64.456,61	% Período:		24,37%	17,28%	17,84%	40,18%	0,33%						
1.8.	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	9.386,91	% Período:					100,00%							
1.9.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	81.914,51	% Período:			77,91%	22,09%								
1.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.239,58	% Período:		48,57%	20,75%	30,68%								
1.11.	ESTRUTURA DE MADEIRA	9.570,36	% Período:				100,00%								
1.12.	COBERTURAS	24.085,60	% Período:				100,00%								
1.13.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	15.297,39	% Período:				100,00%								
1.14.	ESQUADRIAS METÁLICAS	75.864,47	% Período:				39,92%	28,63%	31,46%						
1.15.	VIDROS	11.646,85	% Período:					100,00%							
1.16.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	51.840,32	% Período:			60,54%	31,34%	8,12%							
1.17.	FORROS	10.064,80	% Período:			76,78%	23,22%								
1.18.	REVESTIMENTO DE PISO	50.318,42	% Período:			27,58%	47,38%	6,22%	18,82%						
1.19.	FERRAGEM	12.981,21	% Período:				100,00%								
1.20.	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	51.286,50	% Período:	12,37%	5,77%	30,91%	22,21%	16,84%	11,90%						
1.21.	PINTURA	33.368,28	% Período:				50,69%	41,60%	7,72%						
1.22.	DIVERSOS	45.356,17	% Período:			2,61%		6,97%	90,42%						



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE TOMADOR SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBL	APELIDO EMPREENDIMENTO DEAM DE ANÁPOLIS - META 03	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AC
---------------------------	---------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21
Total:	R\$ 887.322,99														
Período:	%:			12,37%	5,77%	30,91%	22,21%	16,84%	11,90%						
	Repasso:			89.790,72	41.893,62	224.301,64	161.205,60	122.186,96	86.365,50						
	Contrapartida:			19.990,92	9.327,15	49.938,30	35.890,66	27.203,59	19.228,33						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			109.781,63	51.220,79	274.239,94	197.096,26	149.390,53	105.593,84						
Acumulado:	%:			12,37%	18,14%	49,05%	71,26%	88,10%	100,00%						
	Repasso:			89.790,72	131.684,34	355.985,98	517.191,58	639.378,54	725.744,04						
	Contrapartida:			19.990,92	29.318,07	79.256,37	115.147,03	142.350,62	161.578,95						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			109.781,63	161.002,42	435.242,36	632.338,62	781.729,15	887.322,99						

ANÁPOLIS /GO

Local

quarta-feira, 3 de novembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Cláudio Alves Dias

CREA/CAU: 7858/D-GO

ART/RRT: 1020210194129

CLAUDIO ALVES
DIAS:5333708517

2

Assinado de forma digital por
CLAUDIO ALVES
DIAS:53337085172
Dados: 2021.11.03 14:11:38
-03'00'

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

Frente U1 - Edificação até Área até Nível Frente U2 - Edificação Área até Nível 3.09m - Frente U3 - Edificação Área acima Nível Frente U4 - Área Interna do Terreno (Grade Frente U5 - Área urbanização externa da Frente U6 - Área urbanização externa ao	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

		A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
F	1	Administração Local																								
F	2	Serviços Preliminares (Limpeza, Canteiro, Loc	1																							
F	3	Infra. (Forma, Ferragens, Concreto, Fundação	1																							
F	4	Supra (Ferragem, Forma e Concreto da Viga E	2	3	3																					
F	5	Supra (Ferragem, Forma e Concreto da Laje)		3	3																					
F	6	Elétr./Cab./ Tel. Básica (Aberturas, Eletrodutos, Caixa	3			3	4	6																		
F	7	Elétr./Cab./ Tel. Acabamento (Cabos, interrupt		5		5	5	6																		
F	8	Hidráulicas Básica (Escavações, tubulações, c		2	2		4																			
F	9	Hidráulica Acabamento (Registros, Torneiras,		4	4		4																			
F	10	Louças (Vasos, Bancadas, mictórios, Pias, ban		5	5																					
F	11	Esgoto/ Pluvial Básico (Escav. Tubulação, etc)		2	2	3	3																			
F	12	Esgoto/ Pluvial Acabamento (Tubos, Caixas, T		5			5																			
F	13	Especiais (Extintores, Central de Gás, etc)		5	5	5																				
F	14	Alvenaria Bloco Cerâmico		3	3																					
F	15	Alvenaria Bloco Concreto / Vidro			4																					
F	16	Alvenaria divisórias (bancadas, guiche, soleira			4																					
F	17	Impermeabilização Lajes		3	4																					
F	18	Estrutura Madeira (Tesoura, Terças, etc)			4																					
F	19	Cobertura Telha Fibrocimento (calhas e rufos			4																					
F	20	Esquadrias Madeira (Folhas portas, alizar e fe		4																						
F	21	Esquadrias Metálicas Alumínio (janelas, vidros		4																						
F	22	Esquadrias Metálicas Ferro e Aço (Portões en		4	5	5	6	6																		
F	23	Vidros (portas, painéis e outros)		5																						
F	24	Revest. Parede (chapisco, Massa Única, Emb		3	3	3		5																		
F	25	Revest. Parede (Azulejos, Cerâmica, etc)		4	4																					
F	26	Revest. Piso Interno (Lastro, contrapiso, imper		3																						
F	27	Revest. Piso Interno (Granitina, Piso Concreto		4																						
F	28	Revest. Piso Externo (Calçada de proteção ed					5	6																		
F	29	Forro (chapisco e massa única em laje, etc)		3	4																					
F	30	Pintura interna (Lixamento, Emassamento, Se		4	4																					
F	31	Pintura interna (Pintura, Parede, Laje, Forro e		4	5																					
F	32	Pintura Externa (Seladora e pintura em geral d		5	5			5																		
F	33	Pintura Externa (Esmalte, Grades, Portões, Es		4	4	4	5	6																		
F	34	Manutenção Canteiro (Entrada Provisória água					6	6																		
F	35	Urbanização (Limpeza Final, Letreiro, Calçada	passo	5		5	6	6																		
F	36	0																								
F	37	0																								

CLAUDIO ALVES
DIAS:533370851
72

Assinado de forma digital
por CLAUDIO ALVES
DIAS:53337085172
Dados: 2021.11.03 14:12:07
-03'00'

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROponente TOMADOR SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	APELIDO EMPREENDIMENTO DEAM DE APARECIDA DE GOIÂNIA - META 02	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AC
----------------------------------	----------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21
1.	(META 02 - DEAM DE APARECIDA DE GOIÂNIA)	1.010.452,53	% Período:	11,35%	5,03%	27,68%	19,18%	15,58%	21,18%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	65.742,73	% Período:	83,08%					16,92%						
1.2.	TRANSPORTES	8.318,28	% Período:	20,00%					100,00%						
1.3.	SERVIÇO EM TERRA	20.406,68	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÕES E SONDAGEM	33.795,42	% Período:	100,00%											
1.5.	ESTRUTURA	150.931,52	% Período:		19,24%	80,76%									
1.6.	INST. ELÉT. / TELEFÔNICA / CABEAMENTO	64.669,82	% Período:			15,02%	3,61%	72,75%	8,61%						
1.7.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	64.456,61	% Período:		24,37%	17,28%	17,84%	40,18%	0,33%						
1.8.	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	9.386,91	% Período:					100,00%							
1.9.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	82.110,74	% Período:			77,96%	22,04%								
1.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.239,58	% Período:		48,57%	20,75%	30,68%								
1.11.	ESTRUTURA DE MADEIRA	9.570,36	% Período:				100,00%								
1.12.	COBERTURAS	24.085,60	% Período:				100,00%								
1.13.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	14.500,02	% Período:				100,00%								
1.14.	ESQUADRIAS METÁLICAS	95.094,59	% Período:				31,02%	22,84%	46,14%						
1.15.	VIDROS	11.646,85	% Período:					100,00%							
1.16.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	54.946,25	% Período:			62,77%	29,57%	7,67%							
1.17.	FORROS	10.064,80	% Período:			76,78%	23,22%								
1.18.	REVESTIMENTO DE PISO	48.525,39	% Período:			28,60%	49,07%	6,45%	15,88%						
1.19.	FERRAGEM	12.807,24	% Período:				100,00%								
1.20.	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	51.286,50	% Período:	11,35%	5,03%	27,68%	19,18%	15,58%	21,18%						
1.21.	PINTURA	44.808,28	% Período:				37,87%	51,86%	10,27%						
1.22.	DIVERSOS	126.058,36	% Período:			0,94%		2,51%	96,55%						



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE TOMADOR SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBL	APELIDO EMPREENDIMENTO DEAM DE APARECIDA DE GOIÂNIA - META 02	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AC
---------------------------	---------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	
Total: R\$ 1.010.452,53	Período:	%:	11,35%	5,03%	27,68%	19,18%	15,58%	21,18%								
		Repasso:	83.550,05	37.052,26	203.871,91	141.252,63	114.734,73	155.946,79								
		Contrapartida:	31.091,99	13.788,49	75.868,10	52.565,21	42.696,93	58.033,44								
		Outros:	-	-	-	-	-	-								
		Investimento:	114.642,05	50.840,74	279.740,01	193.817,83	157.431,67	213.980,23								
Acumulado:	%:	11,35%	16,38%	44,06%	63,24%	78,82%	100,00%									
	Repasso:	83.550,05	120.602,31	324.474,22	465.726,85	580.461,58	736.408,37									
	Contrapartida:	31.091,99	44.880,48	120.748,58	173.313,79	216.010,72	274.044,16									
	Outros:	-	-	-	-	-	-									
		Investimento:	114.642,05	165.482,79	445.222,80	639.040,63	796.472,30	1.010.452,53								

APARECIDA DE GOIÂNIA /GO

Local

segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Data

CLAUDIO ALVES DIAS:53337085172

Assinado de forma digital por CLAUDIO ALVES
DIAS:53337085172
Dados: 2021.11.29 02:39:22 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: Cláudio Alves Dias

CREA/CAU: 7858/D-GO

ART/RRT: 102020028992

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

Frente U1 - Edificação até Área até Nível Frente U2 - Edificação Área até Nível 3.09m - Frente U3 - Edificação Área acima Nível - Área Frente U4 - Área Interna do Terreno (Grade Frente U5 - Área urbanização externa da Frente U6 - Área urbanização externa ao	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																									
F 2	Serviços Preliminares (Limpeza, Canteiro, Loc	1				1																					
F 3	Infra. (Forma, Ferragens, Concreto, Fundação	1																									
F 4	Supra (Ferragem, Forma e Concreto da Viga E	2	3	3																							
F 5	Supra (Ferragem, Forma e Concreto da Laje)		3	3																							
F 6	Elétr./Cab./ Tel. Básica (Aberturas, Eletrodutos, Caixa	3			3	4	6																				
F 7	Elétr./Cab./ Tel. Acabamento (Cabos, interrupt		5		5	5	6																				
F 8	Hidráulicas Básica (Escavações, tubulações, c		2	2		4																					
F 9	Hidráulica Acabamento (Registros, Torneiras,		4	4		4																					
F 10	Louças (Vasos, Bancadas, mictórios, Pias, ban		5	5																							
F 11	Esgoto/ Pluvial Básico (Escav. Tubulação, etc)		2	2	3	3																					
F 12	Esgoto/ Pluvial Acabamento (Tubos, Caixas, T		5			5																					
F 13	Especiais (Extintores, Central de Gás, etc)		5	5	5																						
F 14	Alvenaria Bloco Cerâmico		3	3																							
F 15	Alvenaria Bloco Concreto / Vidro			4																							
F 16	Alvenaria divisórias (bancadas, guiche, soleira			4																							
F 17	Impermeabilização Lajes		3	4																							
F 18	Estrutura Madeira (Tesoura, Terças, etc)			4																							
F 19	Cobertura Telha Fibrocimento (calhas e rufos			4																							
F 20	Esquadrias Madeira (Folhas portas, alizar e fe		4																								
F 21	Esquadrias Metálicas Alumínio (janelas, vidros		4																								
F 22	Esquadrias Metálicas Ferro e Aço (Portões en		4	5	5	6	6																				
F 23	Vidros (portas, painéis e outros)		5																								
F 24	Revest. Parede (chapisco, Massa Única, Emb		3	3	3		5																				
F 25	Revest. Parede (Azulejos, Cerâmica, etc)		4	4																							
F 26	Revest. Piso Interno (Lastro, contrapiso, imper		3																								
F 27	Revest. Piso Interno (Granitina, Piso Concreto		4																								
F 28	Revest. Piso Externo (Calçada de proteção ed					5	6																				
F 29	Forro (chapisco e massa única em laje, etc)		3	4																							
F 30	Pintura interna (Lixamento, Emassamento, Se		4	4																							
F 31	Pintura interna (Pintura, Parede, Laje, Forro e		4	5																							
F 32	Pintura Externa (Seladora e pintura em geral d		5	5			5																				
F 33	Pintura Externa (Esmalte, Grades, Portões, Es		4	4	4	5	6																				
F 34	Manutenção Canteiro (Entrada Provisória água					6	6																				
F 35	Urbanização (Limpeza Final, Letreiro, Calçada	passo	5		5	6	6																				
F 36	0																										
F 37	0																										

CLAUDIO ALVES
DIAS:53337085172

Assinado de forma digital por
CLAUDIO ALVES DIAS:53337085172
Dados: 2021.11.29 02:39:00 -03'00'

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	APELIDO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO J
----------------------------------	----------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23
1.	AMPLIAÇÃO 1ª DEAM DE GOIÂNIA	164.166,36	% Período:	26,58%	29,50%	14,29%	10,85%	13,93%	4,85%						
1.1.	AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - SERVIÇOS PRELIMI	2.427,58	% Período:	100,00%											
1.2.	AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - TRANSPORTES	2.355,17	% Período:	100,00%											
1.3.	AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - SERVIÇOS EM TERF	1.676,87	% Período:	100,00%											
1.4.	AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - FUNDAÇÕES	16.148,32	% Período:	100,00%											
1.5.	AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - ESTRUTURA	66.022,35	% Período:	30,00%	70,00%										
1.6.	AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - ALVENARIA E DIVIS	9.557,46	% Período:		20,00%	80,00%									
1.7.	AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - IMPERMEABILIZAÇ	1.525,26	% Período:	80,00%	20,00%										
1.8.	AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - ESTRUTURA DE MA	1.801,57	% Período:			50,00%	50,00%								
1.9.	AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - COBERTURA	3.041,63	% Período:			50,00%	50,00%								
1.10.	AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - ESQUADRIAS DE M	3.059,99	% Período:					100,00%							
1.11.	AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - ESQUADRIAS METÁ	19.298,66	% Período:					100,00%							
1.12.	AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - REVESTIMENTO DE	15.903,14	% Período:			80,00%	20,00%								
1.13.	AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - FORROS	3.335,93	% Período:			20,00%	80,00%								
1.14.	AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - REVESTIMENTO DE	10.043,33	% Período:				95,00%	5,00%							
1.15.	AMPLIAÇÃO 1ª DEAM - PINTURA	7.969,10	% Período:						100,00%						
2.	REFORMA 1ª DEAM DE GOIÂNIA	992.398,45	% Período:	4,62%	5,67%	19,13%	27,96%	32,56%	10,05%						
2.1.	REFORMA 1ª DEAM - SERVIÇOS PRELIMIN	34.309,04	% Período:	80,00%	20,00%										
2.2.	REFORMA 1ª DEAM - TRANSPORTES	11.380,34	% Período:	80,00%	20,00%										
2.3.	REFORMA 1ª DEAM - SERVIÇO EM TERRA	2.246,13	% Período:	10,00%	60,00%	30,00%									
2.4.	REFORMA 1ª DEAM - FUNDAÇÕES	2.628,36	% Período:		100,00%										
2.5.	REFORMA 1ª DEAM - ESTRUTURA	9.224,17	% Período:		50,00%	50,00%									
2.6.	REFORMA 1ª DEAM - INSTALAÇÕES ELÉTR	221.879,89	% Período:			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%						
2.7.	REFORMA 1ª DEAM - HIDRO-SANITÁRIAS	61.533,39	% Período:			30,00%	50,00%	20,00%							

Nº OPERAÇÃO 1075222-64	Nº SICONV 907142	PROPONENTE TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	APELIDO EMPREENDIMENTO META 01 - DEAM 1 Centro Goiânia	DESCRIÇÃO DO LOTE META 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 1ª DELEGACIA ESPECIALIZADA NO J
----------------------------------	----------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23
2.8.	REFORMA 1ª DEAM - INSTALAÇÕES ESPEC	26.439,13	% Período:	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%							
2.9.	REFORMA 1ª DEAM - ALVENARIA E DIVISÓ	55.261,14	% Período:			30,00%	70,00%								
2.10.	REFORMA 1ª DEAM - IMPERMEABILIZAÇÃ	4.100,40	% Período:			100,00%									
2.11.	REFORMA 1ª DEAM - ESTRUTURA DE MAD	12.260,79	% Período:			50,00%	50,00%								
2.12.	REFORMA 1ª DEAM - COBERTURA	14.016,69	% Período:			50,00%	50,00%								
2.13.	REFORMA 1ª DEAM - ESQRADRIAS DE MAI	43.850,95	% Período:					100,00%							
2.14.	REFORMA 1ª DEAM - ESQUADRIAS METÁLI	146.861,59	% Período:					80,00%	20,00%						
2.15.	REFORMA 1ª DEAM - VIDROS	3.548,82	% Período:					80,00%	20,00%						
2.16.	REFORMA 1ª DEAM - REVESTIMENTO DE F	33.210,76	% Período:			30,00%	50,00%	20,00%							
2.17.	REFORMA 1ª DEAM - FORROS	6.933,11	% Período:			50,00%	50,00%								
2.18.	REFORMA 1ª DEAM - REVESTIMENTO DE F	74.145,46	% Período:		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%							
2.19.	REFORMA 1ª DEAM - FERRAGENS	4.878,92	% Período:						100,00%						
2.20.	REFORMA 1ª DEAM - PINTURA	76.477,10	% Período:			25,00%	30,00%	25,00%	20,00%						
2.21.	REFORMA 1ª DEAM - ADMINISTRAÇÃO LOC	53.166,25	% Período:	8,22%	9,31%	18,04%	24,75%	30,05%	9,63%						
2.22.	REFORMA 1ª DEAM - DIVERSOS	94.046,02	% Período:	5,00%	20,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
Total: R\$ 1.156.564,81				%:	7,74%	9,06%	18,44%	25,54%	29,92%	9,31%					
Período:	Repasso:	66.062,95		77.330,96	157.467,00	218.034,81	255.433,24	79.527,42							
	Contrapartida:	23.420,58		27.415,31	55.825,06	77.297,51	90.555,98	28.193,99							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	89.483,54		104.746,26	213.292,06	295.332,32	345.989,22	107.721,41							
Acumulado:	%:	7,74%		16,79%	35,24%	60,77%	90,69%	100,00%							
	Repasso:	66.062,95		143.393,91	300.860,91	518.895,72	774.328,96	853.856,38							
	Contrapartida:	23.420,58		50.835,89	106.660,95	183.958,46	274.514,44	302.708,43							
	Investimento:	89.483,54		194.229,80	407.521,86	702.854,18	1.048.843,40	1.156.564,81							

GOIÂNIA/GO

Local

segunda-feira, 29 de novembro de 2021

Data

CLAUDIO ALVES

DIAS:53337085172

Assinado de forma digital por

CLAUDIO ALVES

DIAS:53337085172

Dados: 2021.11.29 19:58:35 -03'00'

Responsável Técnico

Nome: CLÁUDIO ALVES DIAS

CREA/CAU: 7858/D-GO

ART/RRT: 1020210187803