

CRONOGRAMA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS  
 EMPREENDIMENTO: REFORMA COM ACRÉSCIMO DO REFEITÓRIO DO EDIFÍCIO SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
 LOCAL: AVENIDA ANHANGUERA, Nº 7.364, SETOR AEROVÍARIO, CEP: 74.435-300  
 PROCESSO: 202200016009379  
 BDI:28,16%  
 DATA BASE: TABELA GOINFRA JANEIRO/2022 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	PERCENTUAL		MÊS 01 (30 DIAS)		MÊS 02 (60 DIAS)		MÊS 03 (90 DIAS)		MÊS 04 (120 DIAS)		TOTAL	
			PARCIAL	ETAPAS	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	164	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.443,01	8,23%	100,00%	22.443,01	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22.443,01
2	165	TRANSPORTES	5.272,91	1,93%	100,00%	5.272,91	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.272,91
3	166	SERVIÇO EM TERRA	22,71	0,01%	100,00%	22,71	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	22,71
4	168	ESTRUTURA	36.611,76	13,42%	50,00%	18.305,88	25,00%	9.152,94	25,00%	9.152,94	0,00%	0,00	100,00%	36.611,76
5	169	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.979,55	3,29%	0,00%	0,00	50,00%	4.489,78	25,00%	2.244,89	25,00%	2.244,89	100,00%	8.979,55
6	170	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	9.871,19	3,62%	0,00%	0,00	50,00%	4.935,60	25,00%	2.467,80	25,00%	2.467,80	100,00%	9.871,19
7	172	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	9.728,52	3,57%	0,00%	0,00	50,00%	4.864,26	50,00%	4.864,26	0,00%	0,00	100,00%	9.728,52
8	174	IMPERMEABILIZAÇÃO	181,77	0,07%	70,00%	127,24	30,00%	54,53	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	181,77
9	182	REVESTIMENTO DE PAREDES	16.254,22	5,96%	0,00%	0,00	70,00%	11.377,95	30,00%	4.876,27	0,00%	0,00	100,00%	16.254,22
10	178	COBERTURAS	5.544,71	2,03%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	2.772,36	50,00%	2.772,36	100,00%	5.544,71
11	183	FORROS	1.600,15	0,59%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.600,15	100,00%	1.600,15
12	188	PINTURA	7.500,25	2,75%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	7.500,25	100,00%	7.500,25
13	184	REVESTIMENTO DE PISO	14.651,49	5,37%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	3.662,87	75,00%	10.988,62	100,00%	14.651,49
14	189	DIVERSOS	12.588,24	4,62%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	3.147,06	75,00%	9.441,18	100,00%	12.588,24
15	180	ESQUDRIAS METÁLICAS	18.405,29	6,75%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	9.202,65	50,00%	9.202,65	100,00%	18.405,29
16	187	ADMINISTRAÇÃO	33.222,20	12,18%	25,00%	8.305,55	25,00%	8.305,55	25,00%	8.305,55	25,00%	8.305,55	100,00%	33.222,20
17	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.951,27	3,65%	23,00%	2.288,79	23,00%	2.288,79	23,00%	2.288,79	31,00%	3.084,89	100,00%	9.951,27
<b>VL. ACUMUL. CONSTR. CIVIL S/ BDI</b>			<b>212.829,24</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,67%</b>	<b>56.766,09</b>	<b>16,67%</b>	<b>45.469,40</b>	<b>19,43%</b>	<b>52.985,43</b>	<b>21,12%</b>	<b>57.608,33</b>	<b>0,00%</b>	<b>212.829,24</b>
<b>VALOR BDI 28,16%</b>			<b>59.932,71</b>	<b>28,16%</b>		<b>15.985,33</b>		<b>12.804,18</b>		<b>14.920,70</b>		<b>16.222,50</b>		<b>59.932,71</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI</b>			<b>272.761,95</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,67%</b>	<b>72.751,42</b>	<b>21,36%</b>	<b>58.273,58</b>	<b>24,90%</b>	<b>67.906,12</b>	<b>27,07%</b>	<b>73.830,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>272.761,95</b>
<b>VL. TOTAL ACUM. C/ BDI INCLUSO</b>			<b>272.761,95</b>		<b>26,67%</b>	<b>72.751,42</b>	<b>48,04%</b>	<b>131.025,00</b>	<b>72,93%</b>	<b>198.931,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>272.761,95</b>		