

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS
 EMPREENDIMENTO: REFORMA COM ACRESCIMO DO REFEITÓRIO DO EDIFÍCIO SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 LOCAL: AVENIDA ANHANGUERA, Nº 7.364, SETOR AEROMARÍTIMO, CEP: 74.435-300
 PROCESSO: 202200016009379
 BDI:30,18%
 DATA BASE: TABELA GOINFRA SETEMBRO/2022 DESONERADA

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	PERCENTUAL		MÊS 01 (30 DIAS)		MÊS 02 (60 DIAS)		MÊS 03 (90 DIAS)		MÊS 04 (120 DIAS)		TOTAL	
			PARCIAL	ETAPAS	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	164	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.125,85	6,18%	100,00%	20.125,85	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	20.125,85
2	165	TRANSPORTES	3.353,63	1,03%	100,00%	3.353,63	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	3.353,63
3	166	SERVIÇO EM TERRA	655,17	0,20%	100,00%	655,17	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	655,17
4	167	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	6.657,07	2,04%	100,00%	6.657,07	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	6.657,07
5	168	ESTRUTURA	38.060,52	11,68%	50,00%	19.030,26	25,00%	9.515,13	25,00%	9.515,13	0,00%	0,00	100,00%	38.060,52
6	169	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.801,17	3,32%	0,00%	0,00	50,00%	5.400,59	25,00%	2.700,29	25,00%	2.700,29	100,00%	10.801,17
7	170	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.149,33	3,12%	0,00%	0,00	50,00%	5.074,67	25,00%	2.537,33	25,00%	2.537,33	100,00%	10.149,33
8	172	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	10.633,89	3,26%	0,00%	0,00	50,00%	5.316,95	50,00%	5.316,95	0,00%	0,00	100,00%	10.633,89
9	173	ALVENARIA AUTO-PORTANTE	316,54	0,10%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	316,54	0,00%	0,00	100,00%	10.633,89
10	174	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.586,25	0,49%	70,00%	1.110,38	30,00%	475,88	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.586,25
11	182	REVESTIMENTO DE PAREDES	23.639,32	7,26%	0,00%	0,00	70,00%	16.547,52	30,00%	7.091,80	0,00%	0,00	100,00%	23.639,32
12	182	ESTRUTURA DE MADEIRA	5.143,38	1,58%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	5.143,38	100,00%	5.143,38
13	178	COBERTURAS	5.243,30	1,61%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	2.621,65	50,00%	2.621,65	100,00%	5.243,30
14	183	FORROS	1.958,48	0,60%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.958,48	100,00%	1.958,48
15	188	PINTURA	9.757,02	2,99%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	9.757,02	100,00%	9.757,02
16	184	REVESTIMENTO DE PISO	14.153,27	4,34%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	7.076,64	50,00%	7.076,64	100,00%	14.153,27
17	180	ESQUADRIAS METÁLICAS	23.087,82	7,09%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	11.543,91	50,00%	11.543,91	100,00%	23.087,82
18	187	ADMINISTRAÇÃO	34.624,92	10,63%	25,00%	8.656,23	25,00%	8.656,23	25,00%	8.656,23	25,00%	8.656,23	100,00%	34.624,92
19	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30.304,32	9,30%	23,00%	6.969,99	23,00%	6.969,99	23,00%	6.969,99	31,00%	9.394,34	100,00%	30.304,32
VL. ACUMUL. CONSTR. CIVIL S/ BDI			250.251,25	100,00%	26,60%	66.558,58	17,79%	57.956,95	19,75%	64.346,45	18,84%	61.389,27	0,00%	250.251,25
VALOR BDI 30,18%			75.525,83	30,18%		20.087,38		17.491,41		19.419,76		18.527,28		75.525,83
VALOR TOTAL COM BDI			325.777,08	100,00%	26,60%	86.645,96	23,16%	75.448,35	25,71%	83.766,21	24,53%	79.916,55	100,00%	325.777,08
VL. TOTAL ACUM. C/ BDI INCLUSO			325.777,08		26,60%	86.645,96	49,76%	162.094,31	75,47%	245.860,53	100,00%	325.777,08		



Eng. Civil Seg. Jeová Martins Ribeiro
 Assessoria da GAESG
 CREA-GO-1015724523/D

Eng. Civil Seg. Jeová Martins Ribeiro
 CREA-GO: 1015724523/D