



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 71100004	Nº SICONV 016024/2020	PROPONENTE TOMADOR SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	APELIDO EMPREENDIMENTO GIH DE TRINDADE - META 01	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO GRUPO DE INVESTIGAÇÃO DE
--------------------------------	---------------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24
1.	DELEGACIA DE POLICIA DE ALTO PARAIS	977.383,50	% Período:	12,17%	12,14%	12,71%	17,89%	17,83%	15,53%	6,11%	5,62%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	47.349,98	% Período:	94,48%	0,76%	0,80%	1,12%	1,12%	0,98%	0,38%	0,35%				
1.2.	TRANSPORTES	5.088,98	% Período:	70,00%	1,01%	1,06%	1,49%	1,49%	1,30%	0,51%	0,47%				
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	5.254,42	% Período:	92,90%	0,98%	1,03%	1,45%	1,44%	1,26%	0,49%	0,45%				
1.4.	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	61.875,13	% Período:	96,38%	0,50%	0,52%	0,74%	0,74%	0,64%	0,25%	0,23%				
1.5.	SUPRAESTRUTURA	171.815,41	% Período:	0,54%	55,78%	18,83%	22,84%	0,79%	0,69%	0,27%	0,25%				
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CABEAMENTO	49.905,72	% Período:	0,52%	14,10%	0,54%	16,03%	67,65%	0,66%	0,26%	0,24%				
1.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	62.461,75	% Período:	0,58%	0,58%	59,00%	19,28%	4,34%	15,67%	0,29%	0,27%				
1.8.	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	12.464,19	% Período:	0,83%	0,83%	0,87%	94,40%	1,22%	1,06%	0,42%	0,38%				
1.9.	ALVENARIA E DIVISORIA	102.238,36	% Período:	0,56%	0,55%	49,81%	18,09%	0,82%	24,28%	5,63%	0,26%				
1.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO	21.504,51	% Período:	0,72%	52,56%	0,75%	43,29%	1,06%	0,92%	0,36%	0,33%				
1.11.	ESTRUTURA DE MADEIRA	8.770,42	% Período:					100,00%							
1.12.	COBERTURA	27.448,66	% Período:	0,57%	0,56%	0,59%	0,83%	96,18%	0,72%	0,28%	0,26%				
1.13.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	20.359,71	% Período:	0,51%	0,51%	0,53%	0,75%	96,57%	0,65%	0,26%	0,23%				
1.14.	ESQUADRIAS METÁLICAS	95.542,15	% Período:	0,65%	0,65%	0,68%	0,96%	37,87%	21,35%	3,20%	34,65%				
1.15.	VIDROS	18.203,70	% Período:	0,57%	0,57%	0,59%	0,84%	96,16%	0,72%	0,29%	0,26%				
1.16.	REVESTIMENTO DE PAREDE	77.051,59	% Período:	0,60%	0,60%	0,63%	93,01%	0,89%	0,77%	3,21%	0,28%				
1.17.	FORRO	14.507,81	% Período:	0,71%	0,71%	0,74%	1,05%	95,19%	0,91%	0,36%	0,33%				
1.18.	REVESTIMENTO DE PISO	83.109,88	% Período:	0,56%	0,56%	0,59%	0,82%	0,82%	53,61%	34,49%	8,54%				
1.19.	FERRAGENS	9.936,82	% Período:	0,52%	0,52%	0,54%	0,77%	96,49%	0,66%	0,26%	0,24%				
1.20.	PINTURA	60.378,31	% Período:	0,60%	0,60%	0,63%	0,88%	0,88%	66,16%	29,98%	0,28%				
1.21.	DIVERSOS	22.116,00	% Período:	0,94%	0,93%	0,98%	1,38%	1,37%	36,80%	0,47%	57,14%				
2.		-	% Período:												

Total: R\$ 977.383,50	%:	12,17%	12,14%	12,71%	17,89%	17,83%	15,53%	6,11%	5,62%						
Período:	Repasse:	58.117,68	57.933,97	60.678,72	85.409,65	85.137,58	74.114,05	29.168,03	26.825,33						
	Contrapartida:	60.870,68	60.678,27	63.553,04	89.455,47	89.170,50	77.624,79	30.549,71	28.096,03						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Acumulado:	Investimento:	118.988,36	118.612,24	124.231,76	174.865,12	174.308,08	151.738,84	59.717,75	54.921,35						
	%:	12,17%	24,31%	37,02%	54,91%	72,75%	88,27%	94,38%	100,00%						
	Repasse:	58.117,68	116.051,65	176.730,37	262.140,02	347.277,60	421.391,65	450.559,68	477.385,01						
	Contrapartida:	60.870,68	121.548,95	185.101,99	274.557,46	363.727,96	441.352,75	471.902,46	499.998,49						
Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	118.988,36	237.600,60	361.832,36	536.697,48	711.005,56	862.744,40	922.462,15	977.383,50						

TRINDADE /GO
Local
quinta-feira, 23 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Tais Tâner da Silva
CREA/CAU: 1018011595/D-GO
ART/RRT: 1020220276605

Documento assinado digitalmente
gov.br TAIS TÂNER DA SILVA
Data: 26/04/2023 10:20:48-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>