

Cronograma Físico-Financeiro Sem Desoneração

	Atividades	Valor Etapa (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
Físico	Serviços Preliminares	R\$ 280.498,71	40,00%	40,00%	20,00%					
			R\$ 112.199,48	R\$ 112.199,48	R\$ 56.099,74					
	Estacas	R\$ 690.545,65			50,00%	50,00%				
					R\$ 345.272,83	R\$ 345.272,83				
	Blocos	R\$ 108.678,59				100,00%				
						R\$ 108.678,59				
	Pilares	R\$ 81.804,24					100,00%			
							R\$ 81.804,24			
	Viga de Ligação dos Pilares	R\$ 23.358,54					100,00%			
							R\$ 23.358,54			
	Viga de Rigidez	R\$ 6.962,28					100,00%			
							R\$ 6.962,28			
	Longarina	R\$ 213.549,69					30,00%	70,00%		
							R\$ 64.064,91	R\$ 149.484,78		
	Laje	R\$ 316.674,45					30,00%	70,00%		
							R\$ 95.002,33	R\$ 221.672,11		
	Transversina	R\$ 15.819,48					30,00%	70,00%		
							R\$ 4.745,84	R\$ 11.073,63		
Cortina, Ala e Guarda Rodas	R\$ 93.364,44							60,00%	40,00%	
								R\$ 56.018,66	R\$ 37.345,77	
Laje de Transição	R\$ 72.095,50							60,00%	40,00%	
								R\$ 43.257,30	R\$ 28.838,20	
Escoramento	R\$ 215.860,50					100,00%				
						R\$ 215.860,50				
Transportes	R\$ 4.535,83					100,00%				
						R\$ 4.535,83				
Acabamento OAE	R\$ 25.792,48								100,00%	
									R\$ 25.792,48	
Sinalização - Obras Complementares	R\$ 106.778,07								100,00%	
									R\$ 106.778,07	
Sinalização de Obras	R\$ 76.719,72	100,00%								
		R\$ 76.719,72								
Administrativo	Administração Local	R\$ 196.599,14	12,89%	9,74%	15,24%	17,23%	18,84%	14,51%	3,77%	7,78%
			R\$ 25.336,17	R\$ 19.151,00	R\$ 29.956,54	R\$ 33.880,77	R\$ 37.044,04	R\$ 28.527,87	R\$ 7.409,48	R\$ 15.293,26
	Canteiro de obra	R\$ 288.790,38	50,00%	50,00%						
			R\$ 144.395,19	R\$ 144.395,19						
Mobilização / Desmobilização	R\$ 12.304,48	50,00%							50,00%	
		R\$ 6.152,24							R\$ 6.152,24	
Total:		R\$ 2.830.732,17								
Financeiro	Parcial		R\$ 364.802,81	R\$ 275.745,67	R\$ 431.329,10	R\$ 487.832,19	R\$ 533.378,52	R\$ 410.758,40	R\$ 106.685,45	R\$ 220.200,03
	Percentual Parcial		12,89%	9,74%	15,24%	17,23%	18,84%	14,51%	3,77%	7,78%
	Acumulado		R\$ 364.802,81	R\$ 640.548,48	R\$ 1.071.877,59	R\$ 1.559.709,77	R\$ 2.093.088,30	R\$ 2.503.846,69	R\$ 2.610.532,14	R\$ 2.830.732,17
	Percentual Acumulado		12,89%	22,63%	37,87%	55,10%	73,94%	88,45%	92,22%	100,00%