

Obra: Casa da Acolhida da Mulher
 Data do Orçamento: 17/05/2024
 Responsável técnico: Ana Carolina Ferreira Gonzaga - CREA/GO 10.115/D

Cronograma de custo														
Item	Descrição do Item	Custo	%	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11
A	Projetos													
1	Reunião de partida dos projetos	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00										
				100,00%										
2	Elaboração/Aprovação do Proj. Arquit. Preliminar	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00										
				100,00%										
3	Elaboração/Aprovação do Proj. Arquit. Básico/Legal	R\$ 27.750,62	0,23%	R\$ 8.325,19	R\$ 19.425,44									
				30,00%	70,00%									
4	Elaboração/Aprovação do Proj. Arquit. Executivo e Projetos Complementares	R\$ 228.617,75	1,89%		R\$ 57.154,44	R\$ 171.463,31								
					25,00%	75,00%								
5	Elaboração/Aprovação da planilha orçamentária	R\$ 15.898,79	0,13%			R\$ 11.924,09	R\$ 3.974,70							
						75,00%	25,00%							
5	Elaboração/Aprovação dos projetos "as built"	R\$ 2.890,69	0,02%											
B	Execução de obra													
10	Ensaio de sondagem	R\$ 4.666,90	0,04%		R\$ 4.666,90									
					100,00%									
11	Serviços preliminares	R\$ 240.456,54	1,99%					R\$ 130.615,99	R\$ 55.978,28	R\$ 3.366,39	R\$ 3.366,39	R\$ 3.366,39	R\$ 3.366,39	R\$ 3.366,39
								54,32%	23,28%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%
12	Transportes	R\$ 105.566,28	0,87%					R\$ 21.113,26	R\$ 10.556,63	R\$ 5.278,31	R\$ 5.278,31	R\$ 2.639,16	R\$ 2.639,16	R\$ 2.639,16
								20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	2,50%	2,50%	2,50%
13	Serviços em terra	R\$ 46.918,34	0,39%					R\$ 32.842,84	R\$ 14.075,50					
								70,00%	30,00%					
14	Fundações	R\$ 703.775,24	5,82%						R\$ 140.755,05	R\$ 351.887,62	R\$ 211.132,57			
									20,00%	50,00%	30,00%			
15	Estrutura	R\$ 1.208.147,50	10,00%								R\$ 241.629,50	R\$ 604.073,75	R\$ 362.444,25	
											20,00%	50,00%	30,00%	
16	Instalações elétricas/telef./ cabeam. estrut.	R\$ 938.366,99	7,76%								R\$ 28.151,01	R\$ 28.151,01	R\$ 28.151,01	R\$ 46.918,35
											3,00%	3,00%	3,00%	5,00%
17	Instalações hidrossanitárias	R\$ 828.108,87	6,85%								R\$ 24.843,27	R\$ 24.843,27	R\$ 24.843,27	R\$ 41.405,44
											3,00%	3,00%	3,00%	5,00%
18	Instalações especiais	R\$ 821.071,11	6,79%										R\$ 20.526,78	R\$ 41.053,56
													2,50%	5,00%
19	Alvenarias e divisórias	R\$ 351.887,62	2,91%										R\$ 52.783,14	R\$ 87.971,91
													15,00%	25,00%

Cronograma de custo														
Item	Descrição do Item	Custo	%	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11
20	Alvenaria auto-portante	R\$ 29.323,96	0,24%						R\$ 5.864,79	R\$ 11.729,58	R\$ 8.797,19	R\$ 2.932,40		
									20,00%	40,00%	30,00%	10,00%		
21	Impermeabilização	R\$ 70.377,52	0,58%										R\$ 24.632,13	R\$ 45.745,39
													35,00%	65,00%
22	Estrutura metálica	R\$ 750.693,59	6,21%										R\$ 150.138,72	R\$ 412.881,47
													20,00%	55,00%
23	Cobertura	R\$ 586.479,37	4,85%											
24	Esquadrias de madeira	R\$ 175.943,81	1,46%											
25	Esquadrias metálicas	R\$ 1.196.417,91	9,90%											
26	Vidro	R\$ 287.374,89	2,38%											
27	Revestimento de paredes	R\$ 856.583,01	7,09%											
28	Forros	R\$ 228.726,95	1,89%											
29	Revestimento de pisos	R\$ 586.479,37	4,85%											
30	Ferragens	R\$ 58.647,93	0,49%											
31	Administração	R\$ 703.775,24	5,82%						R\$ 11.401,16	R\$ 14.075,50	R\$ 23.013,45	R\$ 32.373,66	R\$ 41.241,23	R\$ 41.452,36
									1,62%	2,00%	3,27%	4,60%	5,86%	5,89%
32	Pintura	R\$ 351.887,62	2,91%											
33	Diversos	R\$ 598.208,95	4,95%											
C	Instalação de equipamentos													
34	Elevador	R\$ 82.330,32	0,68%											
	CUSTO TOTAL	R\$ 12.087.373,68	100,00%	8.325,19	81.246,77	183.387,40	3.974,70	195.973,25	241.305,76	395.275,36	555.571,90	707.247,20	710.977,21	724.208,18
				0,07%	0,67%	1,52%	0,03%	1,62%	2,00%	3,27%	4,60%	5,85%	5,88%	5,99%

Obra: Casa da Acolhida da Mulher
 Data do Orçamento: 17/05/2024
 Responsável técnico: Ana Carolina Ferreira Gonza

Item	Descrição do Item	Custo	%	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22
A	Projetos													
1	Reunião de partida dos projetos	R\$ 0,00	0,00%											
2	Elaboração/Aprovação do Proj. Arquit. Preliminar	R\$ 0,00	0,00%											
3	Elaboração/Aprovação do Proj. Arquit. Básico/Legal	R\$ 27.750,62	0,23%											
4	Elaboração/Aprovação do Proj. Arquit. Executivo e Projetos Complementares	R\$ 228.617,75	1,89%											
5	Elaboração/Aprovação da planilha orçamentária	R\$ 15.898,79	0,13%											
5	Elaboração/Aprovação dos projetos "as built"	R\$ 2.890,69	0,02%											R\$ 2.890,69
														100,00%
B	Execução de obra													
10	Ensaio de sondagem	R\$ 4.666,90	0,04%											
11	Serviços preliminares	R\$ 240.456,54	1,99%	R\$ 3.366,39	R\$ 3.366,39	R\$ 3.366,39	R\$ 3.366,39	R\$ 3.366,39	R\$ 3.366,39	R\$ 3.366,39	R\$ 3.366,39	R\$ 3.366,39	R\$ 3.366,39	R\$ 3.366,39
				1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%
12	Transportes	R\$ 105.566,28	0,87%	R\$ 2.639,16	R\$ 2.639,16	R\$ 2.639,16	R\$ 2.639,16	R\$ 2.639,16	R\$ 2.639,16	R\$ 2.639,16	R\$ 5.278,31	R\$ 5.278,31	R\$ 10.556,63	R\$ 15.834,94
				2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	5,00%	5,00%	10,00%	15,00%
13	Serviços em terra	R\$ 46.918,34	0,39%											
14	Fundações	R\$ 703.775,24	5,82%											
15	Estrutura	R\$ 1.208.147,50	10,00%											
16	Instalações elétricas/telef./ cabeam. estrut.	R\$ 938.366,99	7,76%	R\$ 56.302,02	R\$ 56.302,02	R\$ 56.302,02	R\$ 56.302,02	R\$ 56.302,02	R\$ 56.302,02	R\$ 93.836,70	R\$ 93.836,70	R\$ 93.836,70	R\$ 93.836,70	R\$ 93.836,70
				6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
17	Instalações hidrossanitárias	R\$ 828.108,87	6,85%	R\$ 49.686,53	R\$ 49.686,53	R\$ 49.686,53	R\$ 49.686,53	R\$ 49.686,53	R\$ 49.686,53	R\$ 82.810,89	R\$ 82.810,89	R\$ 82.810,89	R\$ 82.810,89	R\$ 82.810,89
				6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
18	Instalações especiais	R\$ 821.071,11	6,79%	R\$ 53.369,62	R\$ 53.369,62	R\$ 53.369,62	R\$ 53.369,62	R\$ 53.369,62	R\$ 82.107,11	R\$ 82.107,11	R\$ 82.107,11	R\$ 82.107,11	R\$ 82.107,11	R\$ 82.107,11
				6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
19	Alvenarias e divisórias	R\$ 351.887,62	2,91%	R\$ 105.566,29	R\$ 105.566,29									
				30,00%	30,00%									

Item	Descrição do Item	Custo	%	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22
20	Alvenaria auto-portante	R\$ 29.323,96	0,24%											
21	Impermeabilização	R\$ 70.377,52	0,58%											
22	Estrutura metálica	R\$ 750.693,59	6,21%	R\$ 187.673,40 25,00%										
23	Cobertura	R\$ 586.479,37	4,85%	R\$ 170.079,02 29,00%	R\$ 416.400,35 71,00%									
24	Esquadrias de madeira	R\$ 175.943,81	1,46%			R\$ 52.783,14 30,00%	R\$ 52.783,14 30,00%	R\$ 52.783,14 30,00%	R\$ 17.594,38 10,00%					
25	Esquadrias metálicas	R\$ 1.196.417,91	9,90%			R\$ 358.925,37 30,00%	R\$ 358.925,37 30,00%	R\$ 358.925,37 30,00%	R\$ 119.641,79 10,00%					
26	Vidro	R\$ 287.374,89	2,38%				R\$ 86.212,47 30,00%	R\$ 201.162,42 70,00%						
27	Revestimento de paredes	R\$ 856.583,01	7,09%	R\$ 128.487,45 15,00%	R\$ 128.487,45 15,00%	R\$ 171.316,60 20,00%	R\$ 214.145,75 25,00%	R\$ 214.145,75 25,00%						
28	Forros	R\$ 228.726,95	1,89%			R\$ 137.236,17 60,00%	R\$ 45.745,39 20,00%	R\$ 45.745,39 20,00%						
29	Revestimento de pisos	R\$ 586.479,37	4,85%					R\$ 29.323,97 5,00%	R\$ 322.563,65 55,00%	R\$ 234.591,75 40,00%				
30	Ferragens	R\$ 58.647,93	0,49%				R\$ 5.864,79 10,00%	R\$ 8.797,19 15,00%	R\$ 43.985,95 75,00%					
31	Administração	R\$ 703.775,24	5,82%	R\$ 43.634,06 6,20%	R\$ 47.223,32 6,71%	R\$ 50.460,68 7,17%	R\$ 52.079,37 7,40%	R\$ 61.158,07 8,69%	R\$ 46.589,92 6,62%	R\$ 39.129,90 5,56%	R\$ 38.215,00 5,43%	R\$ 37.018,58 5,26%	R\$ 35.540,65 5,05%	R\$ 46.941,81 6,67%
32	Pintura	R\$ 351.887,62	2,91%							R\$ 105.566,29 30,00%	R\$ 87.971,91 25,00%	R\$ 52.783,14 15,00%	R\$ 52.783,14 15,00%	R\$ 52.783,14 15,00%
33	Diversos	R\$ 598.208,95	4,95%								R\$ 149.552,24 25,00%	R\$ 179.462,69 30,00%	R\$ 149.552,24 25,00%	R\$ 119.641,79 20,00%
C	Instalação de equipamentos													
34	Elevador	R\$ 82.330,32	0,68%						R\$ 55.161,31 67,00%	R\$ 27.169,01 33,00%				
	CUSTO TOTAL	R\$ 12.087.373,68	100,00%	800.803,94 6,63%	863.041,13 7,14%	936.085,70 7,74%	981.120,01 8,12%	1.137.405,03 9,41%	799.638,22 6,62%	671.217,19 5,55%	543.138,54 4,49%	536.663,81 4,44%	510.553,75 4,22%	500.213,46 4,14%