

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADA

SECUIT
Secretaria do Estado
de Cultura



Obra:	CENTRO CULTURAL MARIETA TELLES MACHADO / SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDS)								
Local:	PRAÇA DR. PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA (PRAÇA CÍVICA) - GOIÂNIA-GO								
Data:	Data: 26/04/2023								
Item	Descrição	Valor	%	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	577,10	0,05%	R\$ 577,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 577,10
				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
2	MÃO DE OBRA PERMANENTE	158.631,00	13,94%	R\$ 31.726,20	R\$ 31.726,20	R\$ 31.726,20	R\$ 31.726,20	R\$ 31.726,20	R\$ 158.631,00
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
3	ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE	34.918,00	3,07%	R\$ 6.983,60	R\$ 6.983,60	R\$ 6.983,60	R\$ 6.983,60	R\$ 6.983,60	R\$ 34.918,00
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
4	CANTEIRO DE OBRAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	9.136,80	0,80%	R\$ 9.136,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.136,80
				100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
5	ANDAIMES E PROTEÇÕES	89.818,13	7,89%	R\$ -	R\$ 22.454,53	R\$ 22.454,53	R\$ 22.454,53	R\$ 22.454,53	R\$ 89.818,13
				0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
6	CONSUMOS E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO	98.741,97	8,68%	R\$ 19.748,39	R\$ 19.748,39	R\$ 19.748,39	R\$ 19.748,39	R\$ 19.748,39	R\$ 98.741,97
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
7	REMOÇÃO DE PINTURA	99.869,59	8,78%	R\$ 24.967,40	R\$ 24.967,40	R\$ 24.967,40	R\$ 24.967,40	R\$ -	R\$ 99.869,59
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	
8	REVESTIMENTO E ALVENARIA	53.724,67	4,72%	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.908,22	R\$ 17.908,22	R\$ 17.908,22	R\$ 53.724,67
				0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	
9	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO DE ARMADURA	1.611,04	0,14%	R\$ -	R\$ 805,52	R\$ 805,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.611,04
				0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	
10	PRUMADAS ÁGUA PLUVIAL EXTERNA	6.177,60	0,54%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.088,80	R\$ 3.088,80	R\$ 6.177,60
				0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
11	PINTURA	276.447,32	24,30%	R\$ -	R\$ 69.111,83	R\$ 69.111,83	R\$ 69.111,83	R\$ 69.111,83	R\$ 276.447,32
				0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
12	VIDROS	3.139,84	0,28%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.046,61	R\$ 1.046,61	R\$ 1.046,61	R\$ 3.139,84
				0,00%	0,00%	33,33%	33,33%	33,33%	
13	HIGIENIZAÇÃO	4.152,95	0,37%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.152,95	R\$ -	R\$ 4.152,95
				0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
14	PAISAGISMO	7.746,95	0,68%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.873,48	R\$ 3.873,48	R\$ 7.746,95
				0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
15	LIMPEZA	22.636,17	1,99%	R\$ 4.527,23	R\$ 4.527,23	R\$ 4.527,23	R\$ 4.527,23	R\$ 4.527,23	R\$ 22.636,17
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
16	BDI =31,18%	270.433,22	23,77%	R\$ 54.086,64	R\$ 54.086,64	R\$ 54.086,64	R\$ 54.086,64	R\$ 54.086,64	R\$ 270.433,22
				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
	Percentual do período			13,34%	20,60%	22,27%	23,17%	20,62%	
	Percentual acumulado			13,34%	33,94%	56,21%	79,38%	100,00%	
	Valor período			R\$ 151.753,37	R\$ 234.411,35	R\$ 253.366,19	R\$ 263.675,89	R\$ 234.555,55	
	Valor Total	1.137.762,35	100,00%	151.753,37	386.164,72	639.530,91	903.206,80	1.137.762,35	1.137.762,35

Eng. Civil responsável pela elaboração de cálculo: Fernando Rogério Camargo Cintra
Equipe de apoio: Eng. Civil Aleimar Mendes de Souza