

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ONERADA | | |
|--|---|--|
| Obra: | Monumento: Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos - Jaraguá - GO | BDI: 24,72% |
| Local: | Rua Alto do Rosário nº 439 - Centro, Jaraguá - GO | ÁREA: 383,26m² + 66,49m² (ANEXO) = 449,75 M² |
| Data: | 02/10/2023 | |

| Item | Descrição | Valor | % | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | Total |
|------|---|-----------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 146.515,06 | 3,94% | RS 146.515,06 | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 146.515,06 |
| | | | | 100% | | | | | | | | | | |
| 2 | ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE | 33.206,40 | 0,89% | RS 3.320,64 | RS 3.320,64 | RS 3.320,64 | RS 3.320,64 | RS 3.320,64 | RS 3.320,64 | RS 3.320,64 | RS 3.320,64 | RS 3.320,64 | RS 3.320,64 | RS 33.206,40 |
| | | | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 3 | CANTEIRO DE OBRAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM | 108.924,84 | 2,93% | RS 10.892,48 | RS 10.892,48 | RS 10.892,48 | RS 10.892,48 | RS 10.892,48 | RS 10.892,48 | RS 10.892,48 | RS 10.892,48 | RS 10.892,48 | RS 10.892,48 | RS 108.924,84 |
| | | | | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | |
| 4 | ANDAIMES E PROTEÇÕES | 87.158,68 | 2,35% | RS - | RS 9.684,30 | RS 9.684,30 | RS 9.684,30 | RS 9.684,30 | RS 9.684,30 | RS 9.684,30 | RS 9.684,30 | RS 9.684,30 | RS 9.684,30 | RS 87.158,68 |
| | | | | | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | |
| 5 | MÃO-DE-OBRA PERMANENTE | 497.516,64 | 13,39% | RS 49.751,66 | RS 49.751,66 | RS 49.751,66 | RS 49.751,66 | RS 49.751,66 | RS 49.751,66 | RS 49.751,66 | RS 49.751,66 | RS 49.751,66 | RS 49.751,66 | RS 497.516,64 |
| | | | | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | |
| 6 | CONSUMOS E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO | 53.992,74 | 1,45% | RS 8.998,86 | RS 8.998,86 | RS 8.998,75 | RS 8.998,75 | RS 8.998,75 | RS 8.998,75 | RS 8.998,75 | RS 8.998,75 | RS 8.998,75 | RS 8.998,75 | RS 53.992,74 |
| | | | | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | |
| 7 | ARQUEOLOGIA | 70.255,56 | 1,89% | RS 21.076,67 | RS 21.076,67 | RS 28.102,22 | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 70.255,56 |
| | | | | 30% | 30% | 40% | | | | | | | | |
| 8 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 159.988,02 | 4,31% | RS 19.998,50 | RS 19.998,50 | RS 19.998,50 | RS 19.998,50 | RS 19.998,50 | RS 19.998,50 | RS 19.998,50 | RS 19.998,50 | RS 19.998,50 | RS - | RS 159.988,02 |
| | | | | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | | | |
| 9 | PAREDES INTERNO/EXTERNO | 56.877,75 | 1,53% | RS - | RS 6.319,75 | RS 6.319,75 | RS 6.319,75 | RS 6.319,75 | RS 6.319,75 | RS 6.319,75 | RS 6.319,75 | RS 6.319,75 | RS 6.319,75 | RS 56.877,75 |
| | | | | | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | |
| 10 | PISOS | 386.739,43 | 10,41% | RS - | RS - | RS 48.342,43 | RS 48.342,43 | RS 48.342,43 | RS 48.342,43 | RS 48.342,43 | RS 48.342,43 | RS 48.342,43 | RS 48.342,43 | RS 386.739,43 |
| | | | | | | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | |
| 11 | COBERTURA | 100.785,88 | 2,71% | RS - | RS 11.198,43 | RS 11.198,43 | RS 11.198,43 | RS 11.198,43 | RS 11.198,43 | RS 11.198,43 | RS 11.198,43 | RS 11.198,43 | RS 11.198,43 | RS 100.785,88 |
| | | | | | 11,11% | 11,11% | 11,11% | 11,11% | 11,11% | 11,11% | 11,11% | 11,11% | 11,11% | |
| 12 | ELEMENTOS DE MADEIRA | 20.476,67 | 0,55% | RS - | RS - | RS 2.559,58 | RS 2.559,58 | RS 2.559,58 | RS 2.559,58 | RS 2.559,58 | RS 2.559,58 | RS 2.559,58 | RS 2.559,58 | RS 20.476,67 |
| | | | | | | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | |
| 13 | FORROS DE MADEIRA | 107.718,91 | 2,90% | RS - | RS - | RS 15.388,42 | RS 15.388,42 | RS 15.388,42 | RS 15.388,42 | RS 15.388,42 | RS 15.388,42 | RS 15.388,42 | RS 15.388,42 | RS 107.718,91 |
| | | | | | | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | |
| 14 | ESQUADRIAS (DE MADEIRA) | 38.925,27 | 1,05% | RS - | RS - | RS 5.560,75 | RS 5.560,75 | RS 5.560,75 | RS 5.560,75 | RS 5.560,75 | RS 5.560,75 | RS 5.560,75 | RS - | RS 38.925,27 |
| | | | | | | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | | |
| 15 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 3.392,58 | 0,09% | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 848,15 | RS 848,15 | RS 848,15 | RS 848,15 | RS - | RS 3.392,58 |
| | | | | | | | | | 25,0% | 25,0% | 25,0% | 25,0% | | |
| 16 | RESTAURAÇÃO DO ALTAR-MOR | 95.484,50 | 2,57% | RS - | RS - | RS 13.640,64 | RS 13.640,64 | RS 13.640,64 | RS 13.640,64 | RS 13.640,64 | RS 13.640,64 | RS 13.640,64 | RS - | RS 95.484,50 |
| | | | | | | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | | |
| 17 | RESTAURAÇÃO DO RETÁBULO LATERAL DE SÃO BENEDITO | 31.969,76 | 0,86% | RS - | RS - | RS - | RS 5.328,29 | RS 5.328,29 | RS 5.328,29 | RS 5.328,29 | RS 5.328,29 | RS 5.328,29 | RS - | RS 31.969,76 |
| | | | | | | | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | | |
| 18 | RESTAURAÇÃO DO ARCO DO CRUZEIRO | 27.609,30 | 0,74% | RS - | RS - | RS - | RS 4.601,55 | RS 4.601,55 | RS 4.601,55 | RS 4.601,55 | RS 4.601,55 | RS 4.601,55 | RS - | RS 27.609,30 |
| | | | | | | | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | | |
| 19 | RESTAURAÇÃO DO PÚLPITO | 11.536,23 | 0,31% | RS - | RS - | RS - | RS 1.922,71 | RS 1.922,71 | RS 1.922,71 | RS 1.922,71 | RS 1.922,71 | RS 1.922,71 | RS - | RS 11.536,23 |
| | | | | | | | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | | |
| 20 | RESTAURAÇÃO DO CRUZEIRO (CRUZ EXTERNA) | 3.424,76 | 0,09% | RS - | RS - | RS - | RS 570,79 | RS 570,79 | RS 570,79 | RS 570,79 | RS 570,79 | RS 570,79 | RS - | RS 3.424,76 |
| | | | | | | | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | | |
| 21 | EXECUÇÃO DE NOVAS RAMPAS E ESCADARIAS DE | 145.836,76 | 3,93% | RS - | RS - | RS 18.229,60 | RS 18.229,60 | RS 18.229,60 | RS 18.229,60 | RS 18.229,60 | RS 18.229,60 | RS 18.229,60 | RS 18.229,60 | RS 145.836,76 |
| | | | | | | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | 12,50% | |
| 22 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 33.203,16 | 0,89% | RS - | RS - | RS - | RS 5.533,86 | RS 5.533,86 | RS 5.533,86 | RS 5.533,86 | RS 5.533,86 | RS 5.533,86 | RS - | RS 33.203,16 |
| | | | | | | | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | | |
| 23 | CIRQUITO FECHADO DE TV - CFTV | 2.461,30 | 0,07% | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 615,33 | RS 615,33 | RS 615,33 | RS 615,33 | RS 615,33 | RS - | RS 2.461,30 |
| | | | | | | | | 25% | 25% | 25% | 25% | | | |
| 24 | ANEXO- SANITÁRIOS | 323.691,39 | 8,71% | RS 32.369,14 | RS 32.369,14 | RS 32.369,14 | RS 32.369,14 | RS 32.369,14 | RS 32.369,14 | RS 32.369,14 | RS 32.369,14 | RS 32.369,14 | RS 32.369,14 | RS 323.691,39 |
| | | | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 25 | PAISAGISMO | 219.547,17 | 5,91% | RS - | RS - | RS - | RS - | RS - | RS 43.909,43 | RS 43.909,43 | RS 43.909,43 | RS 43.909,43 | RS 43.909,43 | RS 219.547,17 |
| | | | | | | | | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |
| 26 | CAMPANÁRIO | 39.289,97 | 1,06% | RS - | RS - | RS 7.857,99 | RS 7.857,99 | RS 7.857,99 | RS 7.857,99 | RS 7.857,99 | RS 7.857,99 | RS - | RS - | RS 39.289,97 |
| | | | | | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | | | | |
| 27 | LIMPEZAS | 73.793,65 | 1,99% | RS 7.379,37 | RS 7.379,37 | RS 7.379,37 | RS 7.379,37 | RS 7.379,37 | RS 7.379,37 | RS 7.379,37 | RS 7.379,37 | RS 7.379,37 | RS 7.379,37 | RS 73.793,65 |
| | | | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| 28 | MUSEOGRAFIA | 98.317,86 | 2,65% | RS - | RS - | RS - | RS 16.386,31 | RS 16.386,31 | RS 16.386,31 | RS 16.386,31 | RS 16.386,31 | RS 16.386,31 | RS - | RS 98.317,86 |
| | | | | | | | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | 16,67% | | |
| 29 | BDI = 24,72% | 736.319,87 | 19,62% | RS 109.417,13 | RS 62.513,56 | RS 84.529,52 | RS 76.135,47 | RS 79.080,75 | RS 73.411,09 | RS 73.337,46 | RS 68.477,75 | RS 56.549,37 | RS 52.867,77 | RS 736.319,87 |
| | | | | 14,86% | 8,49% | 11,48% | 10,34% | 10,74% | 9,97% | 9,96% | 9,30% | 7,68% | 7,18% | |
| | Percentual do período | | | 14,86% | 8,49% | 11,48% | 10,34% | 10,74% | 9,97% | 9,96% | 9,30% | 7,68% | 7,18% | |
| | Percentual acumulado | | | 14,86% | 23,35% | 34,83% | 45,17% | 55,91% | 65,88% | 75,84% | 85,14% | 92,82% | 100,00% | |
| | Valor período | | | RS 409.719,52 | RS 243.503,36 | RS 368.735,77 | RS 381.971,43 | RS 385.532,03 | RS 424.619,95 | RS 415.547,56 | RS 402.829,86 | RS 370.287,65 | RS 312.212,99 | 3.714.960,11 |
| | Valor Total | RS 3.714.960,11 | 100,00% | 409.719,52 | 653.222,88 | 1.021.958,65 | 1.403.930,07 | 1.789.462,10 | 2.214.082,05 | 2.629.629,61 | 3.032.459,47 | 3.402.747,12 | 3.714.960,11 | |