

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS

OBRAS CIVIS EMPREITADAS – SEDS

MUNICÍPIO	DESCRIÇÃO	Nº CONTRATO	O.S	DATA CONTR.	% EXEC.	VALOR TOTAL	RECURSO FEDERAL	RECURSO ESTADUAL	FASE ATUAL	SALDO CONTRATO A FATURAR
Caldas Novas	Conclusão do CASE – Centro de Atendimento Socioeducativo	012/18	12/03/18	8/3/18	4%	7.880.805,12	x	7.880.805,12	EM RESCISÃO	
Caldas Novas	Conclusão do CASE – Centro de Atendimento Socioeducativo					13.000.000,00		13.000.000,00	A LICITAR	13.000.000,00
Formosa	Reforma e adequação do CASE	015/19	13/01/20	01/12/19	100%	1.666.795,35	x	1.666.795,35	CONCLUÍDO	
Itaberai	Construção do CASE	361/14	08/12/14	25/11/14	81%	9.662.446,84	6.226.338,30	3.436.108,54	RESCINDIDA	
Itaberai	Conclusão do CASE – Centro de Atendimento Socioeducativo	183/21	17/01/22	16/12/21	14%	2.705.945,19	103.626,62	2.602.318,57	ANDAMENTO	2.336.828,11
Itumbiara	Construção do CASE	017/17	26/04/17	17/04/17	51%	10.321.687,63	8.831.821,85	1.489.865,78	RESCINDIDA	
Itumbiara	Conclusão do CASE – Centro de Atendimento Socioeducativo	178/21	03/01/22	01/12/21	24%	7.734.767,48		7.734.767,48	ANDAMENTO	5.878.410,67
Luziânia	Reforma adequação e ampliação do CASE	057/17	04/09/17	22/08/17	39%	2.637.043,19	x	2.637.043,19	ANDAMENTO	1.619.993,96
Porangatu	Construção de CASE	362/14	08/12/14	26/11/14	36%	8.366.780,22	6.110.744,05	2.256.036,17	RESCINDIDA	
Porangatu	Conclusão do CASE – Centro de Atendimento Socioeducativo	096/21	25/10/21	17/09/21	18%	8.992.691,87		8.992.691,87	ANDAMENTO	7.418.509,88
Rio Verde	Construção do CASE	031/15	01/02/16	26/11/15	67%	9.701.265,11	x	9.701.265,11	RESCINDIDA	
Rio Verde	Construção do CASE					6.851.294,23		6.851.294,23	EM LICITAÇÃO 05-08/22	6.851.294,23
São Luiz de Montes Belos	Construção do CASE	011/15	17/08/15	28/05/15	75%	7.864.640,47	x	7.864.640,47	ANDAMENTO	2.000.762,92