

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS

RELATÓRIO DE OBRAS – CASES

Obra	Nº do contrato	Valor atual do contrato	% Exec	Recurso Tesouro	Recurso Federal	Valor pago		Valor faturado e não pago		Valor para conclusão		Situação / Pendências
						Tesouro	Federal	Tesouro	Federal	Tesouro	Federal	
CASE de Anápolis – 80 vagas	068/14	13.625.662,95	100%	6.104.048,43	7.521.614,52	6.104.048,43	7.521.614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Concluída
CASE de Anápolis – reforço das grades de proteção e inst. SPDA	059/18	853.148,99	100%	853.148,99	0,00	853.148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Concluída
CASE de Caldas Novas – 52 vagas	012/18	6.780.341,10	21%	6.780.341,10	0,00	286.444,39	0,00	0,00	0,00	6.493.896,71	0,00	Andamento
CASE do Conjunto Vera Cruz – 82 vagas	014/15	2.870.768,10	100%	2.870.768,10	0,00	2.813.662,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Concluída
CASE do Conjunto Vera Cruz – Acessibilidade	---	584.662,77	0%	584.662,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.662,77	0,00	Em licitação
Casa de Semiliberdade na Chácara do Governador	029/16	736.072,99	100%	736.072,99	0,00	733.970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Concluída
Reforma do CASE de Formosa	015/19	1.229.975,64	82%	1.229.975,64	0,00	911.848,65	0,00	98.149,20	0,00	318.126,99	0,00	Andamento
CASE de Itaberaí – 58 vagas	361/14	9.388.089,40	83%	3.161.751,10	6.226.338,30	2.651.866,99	5.200.147,68	2.791,00	0,00	509.884,11	1.026.190,62	Paralisada
CASE de Itumbiara – 58 vagas	017/17	10.321.687,63	51%	1.489.865,78	8.831.821,85	409.290,05	4.804.899,00	0,00	0,00	1.080.575,73	4.026.922,85	Paralisada
Reforma do CASE de Luziânia	057/17	1.761.032,07	16%	1.761.032,07	0,00	265.834,32	0,00	0,00	0,00	1.495.197,75	0,00	Andamento
CASE de Porangatu – 58 vagas	362/14	8.366.780,22	36%	2.256.036,17	6.110.744,05	589.389,55	2.418.251,02	0,00	0,00	1.666.646,62	3.692.493,03	Paralisada
CASE de Rio Verde – 52 vagas	031/15	9.701.265,11	73%	9.701.265,11	0,00	6.343.627,69	0,00	150.363,12	0,00	3.357.637,42	0,00	Em rescisão
CASE de São Luiz de M. Belos – 46 vagas	011/15	7.190.066,39	72%	7.190.066,39	0,00	4.961.348,66	0,00	0,00	0,00	2.228.717,73	0,00	Andamento
TOTAL		73.409.553,36		44.719.034,64	28.690.518,72	26.924.480,68	19.944.912,22	251.303,32	0,00	17.735.345,83	8.745.606,50	