

## AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

### DIRETORIA DE OBRAS CIVIS

#### RELATÓRIO DE OBRAS – CASES

| Obra   | Nº do contrato | Valor atual do contrato | % Exec | Recurso Tesouro      | Recurso Federal      | Valor pago           |                      | Valor faturado e não pago |             | Valor para conclusão |                     | Situação / Pendências |
|--|----------------|-------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|  |                |                         |        |                      |                      | Tesouro              | Federal              | Tesouro                   | Federal     | Tesouro              | Federal             |                       |
| CASE de Anápolis – 80 vagas                                    | 068/14         | 13.625.662,95           | 100%   | 6.104.048,43         | 7.521.614,52         | 6.104.048,43         | 7.521.614,52         | 0,00                      | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | Concluída             |
| CASE de Anápolis – reforço das grades de proteção e inst. SPDA | 059/18         | 853.148,99              | 100%   | 853.148,99           | 0,00                 | 853.148,98           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | Concluída             |
| CASE de Caldas Novas – 52 vagas                                | 012/18         | 6.780.341,10            | 21%    | 6.780.341,10         | 0,00                 | 286.444,39           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00        | 6.493.896,71         | 0,00                | Andamento             |
| CASE do Conjunto Vera Cruz – 82 vagas                          | 014/15         | 2.870.768,10            | 100%   | 2.870.768,10         | 0,00                 | 2.813.662,36         | 0,00                 | 0,00                      | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | Concluída             |
| CASE do Conjunto Vera Cruz – Acessibilidade                    | ---            | 584.662,77              | 0%     | 584.662,77           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                      | 0,00        | 584.662,77           | 0,00                | Em licitação          |
| Casa de Semiliberdade na Chácara do Governador                 | 029/16         | 736.072,99              | 100%   | 736.072,99           | 0,00                 | 733.970,61           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00        | 0,00                 | 0,00                | Concluída             |
| Reforma do CASE de Formosa                                     | 015/19         | 1.229.975,64            | 98%    | 1.229.975,64         | 0,00                 | 1.211.212,58         | 0,00                 | 0,00                      | 0,00        | 18.763,06            | 0,00                | Andamento             |
| CASE de Itaberaí – 58 vagas                                    | 361/14         | 9.388.089,40            | 83%    | 3.161.751,10         | 6.226.338,30         | 2.651.866,99         | 5.200.147,68         | 2.791,00                  | 0,00        | 509.884,11           | 1.026.190,62        | Paralisada            |
| CASE de Itumbiara – 58 vagas                                   | 017/17         | 10.321.687,63           | 51%    | 1.489.865,78         | 8.831.821,85         | 409.290,05           | 4.804.899,00         | 0,00                      | 0,00        | 1.080.575,73         | 4.026.922,85        | Em rescisão           |
| Reforma do CASE de Luziânia                                    | 057/17         | 1.761.032,07            | 16%    | 1.761.032,07         | 0,00                 | 274.600,23           | 0,00                 | 0,00                      | 0,00        | 1.486.431,84         | 0,00                | Paralisada            |
| CASE de Porangatu – 58 vagas                                   | 362/14         | 8.366.780,22            | 36%    | 2.256.036,17         | 6.110.744,05         | 589.389,55           | 2.418.251,02         | 0,00                      | 0,00        | 1.666.646,62         | 3.692.493,03        | Em rescisão           |
| CASE de Rio Verde – 52 vagas                                   | 031/15         | 9.701.265,11            | 73%    | 9.701.265,11         | 0,00                 | 6.343.627,69         | 0,00                 | 150.363,12                | 0,00        | 3.357.637,42         | 0,00                | Em rescisão           |
| CASE de São Luiz de M. Belos – 46 vagas                        | 011/15         | 7.190.066,39            | 72%    | 7.190.066,39         | 0,00                 | 4.961.348,66         | 0,00                 | 0,00                      | 0,00        | 2.228.717,73         | 0,00                | Andamento             |
| <b>TOTAL</b>   |                | <b>73.409.553,36</b>    |        | <b>44.719.034,64</b> | <b>28.690.518,72</b> | <b>27.232.610,52</b> | <b>19.944.912,22</b> | <b>153.154,12</b>         | <b>0,00</b> | <b>17.427.215,99</b> | <b>8.745.606,50</b> |                       |