



OBRA: INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS ADM 1 E ADM 2 DA METAGO EM LIQUIDAÇÃO
ENDEREÇO: AV. LAURÍCIO PEDRO RASMUSSEN, VILA YATE

BANCOS: SINAPI - 02/2022 - Goiás
SBC - 04/2022 - Goiás
ORSE - 02/2022 - Sergipe/AGETOP CIVIL - 01/2022 - Goiás

BDI: 19,84%

BDI DIFERENCIADO: 13,62%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	100,00%	36,04%	41,44%	22,52%
		28.500,48	10.271,57	11.810,60	6.418,31
1.1	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	100,00%	36,04%	41,44%	22,52%
		7.166,40	2.582,77	2.969,76	1.613,87
1.2	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	100,00%	36,04%	41,44%	22,52%
		8.092,80	2.916,65	3.353,66	1.822,50
1.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS)	100,00%	36,04%	41,44%	22,52%
		2.433,28	876,95	1.008,35	547,97
1.4	EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	100,00%	36,04%	41,44%	22,52%
		10.808,00	3.895,20	4.478,84	2.433,96
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		1.422,24	1.422,24		
2.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	100,00%	100,00%		
		1.422,24	1.422,24		
3	BLOCO ADMINISTRATIVO 1	100,00%	36,55%	40,80%	22,65%
		1.133.656,40	414.359,88	462.483,61	256.812,91
3.1	ALVERANARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%	70,00%	30,00%	
		167.563,27	117.294,29	50.268,98	
3.2	REVESTIMENTOS	100,00%	20,00%	80,00%	
		5.350,14	1.070,03	4.280,11	
3.3	PINTURA	100,00%		20,00%	80,00%
		42.732,01		8.546,40	34.185,61
3.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%		100,00%	
		29.231,14		29.231,14	
3.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	100,00%		
		2.599,78	2.599,78		
3.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	30,00%	50,00%	20,00%
		161.635,44	48.490,63	80.817,72	32.327,09
3.7	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%
		279.007,16	111.602,86	111.602,86	55.801,43
3.8	AR CONDICIONADO	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		444.340,97	133.302,29	177.736,39	133.302,29
3.9	LOUÇAS E METAIS	100,00%			100,00%
		1.196,49			1.196,49
4	BLOCO ADMINISTRATIVO 2	100,00%	35,59%	41,96%	22,44%
		1.514.461,44	539.047,67	635.521,00	339.892,76
4.1	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%	70,00%	30,00%	
		268.439,65	187.907,76	80.531,90	
4.2	REVESTIMENTOS	100,00%	20,00%	80,00%	
		12.969,68	2.593,94	10.375,74	
4.3	PINTURA	100,00%		20,00%	80,00%
		85.500,22		17.100,04	68.400,18
4.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%		100,00%	
		42.963,75		42.963,75	
4.5	ESTRUTURA METÁLICA - SUPORTE CONDENSADORAS	100,00%		100,00%	
		41.728,85		41.728,85	
4.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	30,00%	50,00%	20,00%
		176.770,05	53.031,02	88.385,03	35.354,01
4.7	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%
		296.881,95	118.752,78	118.752,78	59.376,39
4.8	AR CONDICIONADO	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		589.207,29	176.762,19	235.682,92	176.762,19
Porcentagem			36,04%	41,44%	22,52%
Custo			965.101,37	1.109.815,21	603.123,98
Porcentagem Acumulado			36,04%	77,48%	100,0%
Custo Acumulado			965.101,36	2.074.916,57	2.678.040,56