

DIRETORIA-EXECUTIVA DE
LIQUIDAÇÃO DE ESTATAIS



Obra
INSTALAÇÕES METAGO

Bancos
SINAPI - 03/2022 - Goiás
SBC - 05/2022 - Goiás
ORSE - 02/2022 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 04/2022 - Goiás

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	99,99%	37,38%	41,29%	21,32%
		38.953,92	14.560,98	16.084,07	8.304,98
1.1	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	99,99%	37,38%	41,29%	21,32%
		12.081,60	4.516,10	4.988,49	2.575,80
1.2	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	99,99%	37,38%	41,29%	21,32%
		8.256,00	3.086,09	3.408,90	1.760,18
1.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (O. CIVIS)	99,99%	37,38%	41,29%	21,32%
		3.128,32	1.169,37	1.291,68	666,96
1.4	EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS GOINFRA	99,99%	37,38%	41,29%	21,32%
		15.488,00	5.789,41	6.395,00	3.302,04
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		2.621,22	2.621,22		
2.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	100,00%	100,00%		
		2.621,22	2.621,22		
3	BLOCO ADMINISTRATIVO 1	100,00%	38,46%	40,43%	21,11%
		1.277.760,17	491.267,31	516.426,17	269.566,69
3.1	ALVERANARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%	70,00%	30,00%	
		246.785,22	172.749,65	74.035,57	
3.2	REVESTIMENTOS	100,00%	20,00%	80,00%	
		5.632,22	1.126,44	4.505,78	
3.3	PINTURA	100,00%		20,00%	80,00%
		40.583,92		8.116,78	32.467,14
3.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%		100,00%	
		35.510,18		35.510,18	
3.5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	100,00%		
		2.734,82	2.734,82		
3.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	30,00%	50,00%	20,00%
		163.892,48	49.167,74	81.946,24	32.778,50
3.7	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%
		312.549,22	125.019,69	125.019,69	62.509,84
3.8	AR CONDICIONADO	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		468.229,85	140.468,96	187.291,94	140.468,96
3.9	LOUÇAS E METAIS	100,00%			100,00%
		1.342,26			1.342,26
4	BLOCO ADMINISTRATIVO 2	100,00%	36,44%	42,02%	21,53%
		1.638.711,31	597.215,36	688.634,86	352.861,10
4.1	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00%	70,00%	30,00%	
		317.985,78	222.597,05	95.388,73	
4.2	REVESTIMENTOS	100,00%	20,00%	80,00%	
		13.653,06	2.730,61	10.922,45	
4.3	PINTURA	100,00%		20,00%	80,00%
		81.207,43		16.241,49	64.965,94
4.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	100,00%		100,00%	
		53.608,79		53.608,79	
4.5	ESTRUTURA METÁLICA - SUPORTE CONDENSADORAS	100,00%		100,00%	
		42.558,00		42.558,00	
4.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	30,00%	50,00%	20,00%
		180.301,01	54.090,30	90.150,51	36.060,20
4.7	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%
		329.812,22	131.924,89	131.924,89	65.962,44
4.8	AR CONDICIONADO	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		619.575,02	185.872,51	247.830,01	185.872,51
Porcentagem			37,38%	41,29%	21,33%
Custo			1.105.664,86	1.221.145,11	630.732,76
Porcentagem Acumulado			37,38%	78,67%	100,0%
Custo Acumulado			1.105.664,85	2.326.809,96	2.957.546,62

ALYNE RODRIGUES DE OLIVEIRA
ARQ. URBANISTA - CAU A142555-2