

MONITORAMENTO E CONTROLE DEMONSTRATIVO DE TERMOS, ACORDOS e PARCERIAS INFORMAÇÕES ACERCA DOS AJUSTES VIGENTES A PARTIR DE SET/2018

ITEM	INSTRUMENTO JURÍDICO/Nº AJUSTE	MUNICIPIO	CONVENENTE	CNPJ	DATA DE CELEBRAÇÃO DO AJUSTE	DATA DE VIGÊNCIA	OBJETO	RECURSO ESTADUAL - PREVISTO - R\$	RECURSO ESTADUAL ENTREGUE - R\$	DATA DE ENTREGA DA ÚLTIMA PARCELA	DATA DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA DE CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DA OBRA	STATUS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	IRREGULARIDADE	
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA																
1	201801000172	SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS	AG MELLO ENGENHARIA LTDA	03.021.440/0001-13	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 21 UH	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00	15/08/2019	14/02/2020 (1ª Parcela)	27/03/2020 (1ª Parcela); 17/03/2020 (1ª Parcela); 27/03/2020 (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	APROVADA	N/C	
2	201801000172	SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS	AG MELLO ENGENHARIA LTDA	03.021.440/0001-13	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 30 UH	R\$ 450.000,00	R\$ -	-	-	-	NÃO INICIADA	-	-	
3	201801000172	SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS	AG MELLO ENGENHARIA LTDA	03.021.440/0001-13	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 43 UH	R\$ 645.000,00	R\$ -	-	-	-	NÃO INICIADA	-	-	
4	201801000186	RIO VERDE	BAUCON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	77.997.252/0001-61	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 230 UH	R\$ 720.000,00	R\$ -	-	-	-	CONCLUÍDA	-	-	
5	201801000186	RIO VERDE	BAUCON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	77.997.252/0001-61	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 230 UH	R\$ 760.000,00	R\$ -	-	-	-	CONCLUÍDA	-	-	
6	201801000186	RIO VERDE	BAUCON EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	77.997.252/0001-61	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 230 UH	R\$ 820.000,00	R\$ 220.000,00	07/11/2018	26/11/2018 (1ª Parcela)	29/11/2018 (1ª Parcela)	CONCLUÍDA	APROVADA	N/C	
7	201801000191	VALPARAÍSO DE GOIÁS	GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA	08.310.501/0001-86	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 96 UH	R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.330.000,00	08/11/2018	04/10/2018 (1ª Parcela); 18/01/2019 (2ª Parcela); 24/07/2019 (2ª Parcela)	08/10/2018 (1ª Parcela); 26/10/2018 (1ª Parcela); 10/12/2018 (2ª Parcela); 21/01/2019 (2ª Parcela); 09/09/2019 (2ª Parcela/Final)	ENTREGUE	APROVADA	N/C	
8	201801000191	VALPARAÍSO DE GOIÁS	GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA	08.310.501/0001-86	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 96 UH	R\$ 1.440.000,00	R\$ 1.095.000,00	27/02/2020	11/10/2019 (1ª Parcela); 11/05/2020 (2ª Parcela); 15/05/2020 (2ª Parcela)	02/12/2019 (1ª Parcela); Em análise (2ª Parcela)	ENTREGUE	EM ANÁLISE	Documentação apresentada - em análise	
9	201801000192	CIDADE OCIDENTAL	GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA	08.310.501/0001-86	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 108 UH	R\$ 1.620.000,00	R\$ -	-	-	-	NÃO INICIADA	-	-	
10	201801000192	CIDADE OCIDENTAL	GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA	08.310.501/0001-86	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 108 UH	R\$ 1.620.000,00	R\$ 735.000,00	27/02/2020	08/11/2018 (1ª Parcela); 18/01/2019 (1ª Parcela); 11/10/2019 (2ª Parcela); 11/05/2020 (3ª Parcela)	08/11/2018 (1ª Parcela); 21/01/2019 (1ª Parcela); 21/11/2019 (2ª Parcela); 03/12/2019 (2ª Parcela); Em análise (3ª Parcela)	ENTREGUE	NO PRAZO	N/C	
11	201801000194	LUZIÂNIA	GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA	08.310.501/0001-86	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 138 UH	R\$ 2.070.000,00	R\$ -	-	-	-	CANCELADA	-	-	
12	201801000194	LUZIÂNIA	GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA	08.310.501/0001-86	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 126 UH	R\$ 1.890.000,00	R\$ 1.395.000,00	27/02/2020	25/03/2019 (1ª Parcela); 11/10/2019 (2ª Parcela); Prazo até 26/06/2020 (3ª Parcela)	26/03/2019 (1ª Parcela); 25/07/2019 (1ª Parcela); 25/11/2019 (2ª Parcela); 06/12/2019 (2ª Parcela)	ENTREGUE	NO PRAZO	N/C	
13	201801000208	PORANGATU	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	03.030.662/0001-00	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 55 UH	R\$ 550.000,00	R\$ 280.000,00	11/12/2018	08/03/2019 (1ª Parcela); 29/04/2019 (1ª Parcela)	18/03/2019 (1ª Parcela); 02/05/2019 (1ª Parcela)	ENTREGUE	APROVADA	N/C	
14	201801000208	PORANGATU	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	03.030.662/0001-00	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 97 UH	R\$ 970.000,00	R\$ 940.000,00	12/06/2019	11/12/2018 (1ª Parcela); Prazo até 06/08/2020 (2ª Parcela)	14/12/2018 (1ª Parcela)	ENTREGUE	NO PRAZO	N/C	
15	201801000241	PORANGATU	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	00.303.066/2001-00	25/09/2018	25/09/2020	CONSTRUÇÃO DE 69 UH	R\$ 690.000,00	R\$ 600.000,00	15/08/2019	Prazo até 25/10/2020 (1ª Parcela)	-	ENTREGUE	NO PRAZO	N/C	
16	201801000242	ANÁPOLIS	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	00.303.066/2001-00	25/09/2018	25/09/2020	CONSTRUÇÃO DE 66 UH	R\$ 990.000,00	R\$ 495.000,00	20/11/2018	17/12/2018 (1ª Parcela); 23/01/2018 (1ª Parcela); 21/06/2018 (1ª Parcela); 20/12/2018 (1ª Parcela)	02/01/2019 (1ª Parcela); 26/01/2018 (1ª Parcela); 18/05/2018 (1ª Parcela); 09/07/2018 (1ª Parcela); 22/02/2019 (1ª Parcela); 27/06/2019 (1ª Parcela); 02/07/2019 (1ª Parcela)	ENTREGUE	APROVADA	N/C	
17	201801000247	PORANGATU	EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	00.303.066/2001-00	31/10/2018	31/10/2020	CONSTRUÇÃO DE 147 UH	R\$ 1.470.000,00	R\$ 1.150.000,00	15/08/2019	Prazo até 01/12/2020 (1ª Parcela)	-	ENTREGUE	NO PRAZO	N/C	
18	201801000248	APARECIDA DE GOIÂNIA	W. ROCHA ENGENHARIA LTDA	33.255.712/0001-00	12/11/2018	12/11/2020	CONSTRUÇÃO DE 208 UH	R\$ 2.704.000,00	R\$ 2.704.000,00	20/02/2020	27/09/2019 (1ª Parcela); 27/11/2019 (1ª Parcela); Prazo até 19/06/2020 (2ª Parcela)	20/12/2019 (1ª Parcela); 27/12/2019 (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	NO PRAZO	N/C	
19	201801000249	PLANALTINA	J. SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	01.154.626/0001-15	21/11/2018	21/11/2020	CONSTRUÇÃO DE 298 UH	R\$ 4.172.000,00	R\$ 4.172.000,00	27/12/2018; 09/09/2019	20/02/2019 (1ª Parcela); 03/03/2020 (2ª Parcela)	22/02/2019 (1ª Parcela); 23/04/2019 (1ª Parcela); 19/07/2019 (1ª Parcela); Em análise (2ª Parcela)	EM ANDAMENTO	EM ANÁLISE	Documentação apresentada - em análise	
20	201801000250	PLANALTINA	J. SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	01.154.626/0001-15	21/11/2018	21/11/2020	CONSTRUÇÃO DE 85 UH	R\$ 1.190.000,00	R\$ 1.190.000,00	27/12/2018	22/02/2019 (1ª Parcela); 03/03/2020 (1ª Parcela)	19/07/2019 (1ª Parcela); Em análise (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	EM ANÁLISE	Documentação apresentada - em análise	
21	201801000274	GOIÂNIA	CCB - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	02.156.313/0001-69	22/12/2018	22/12/2020	CONSTRUÇÃO DE 480 UH	R\$ 7.200.000,00	R\$ -	-	-	-	NÃO INICIADA	-	-	
22	201801000275	GOIÂNIA	CCB - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	02.156.313/0001-69	22/12/2018	22/12/2020	CONSTRUÇÃO DE 496 UH	R\$ 7.936.000,00	R\$ -	-	-	-	NÃO INICIADA	-	-	
23	201801000276	GOIÂNIA	CCB - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	02.156.313/0001-69	22/12/2018	22/12/2020	CONSTRUÇÃO DE 496 UH	R\$ 7.440.000,00	R\$ -	-	-	-	NÃO INICIADA	-	-	
24	201801000281	NOVA VENEZA	EB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	07.721.416/0001-48	02/01/2019	02/01/2021	CONSTRUÇÃO DE 101 UH	R\$ 1.515.000,00	R\$ 1.350.000,00	23/07/2019	28/10/2019 (1ª Parcela); 29/10/2019 (1ª Parcela);	31/10/2019 (1ª Parcela); 04/11/2019 (1ª Parcela)	ENTREGUE	APROVADA	N/C	
25	201901000008	VALPARAÍSO DE GOIÁS	PALMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA	11.490.163/0001-16	24/07/2019	24/07/2021	CONSTRUÇÃO DE 90 UH	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.320.000,00	08/05/2020	12/02/2020 (1ª Parcela); 12/03/2020 (1ª Parcela); Prazo até 08/09/2020 (2ª Parcela)	13/03/2020 (1ª Parcela); 24/03/2020 (1ª Parcela)	ENTREGUE	NO PRAZO	N/C	

MONITORAMENTO E CONTROLE DEMONSTRATIVO DE TERMOS, ACORDOS e PARCERIAS INFORMAÇÕES ACERCA DOS AJUSTES VIGENTES A PARTIR DE SET/2018

ITEM	INSTRUMENTO JURÍDICO/Nº AJUSTE	MUNICIPIO	CONVENENTE	CNPJ	DATA DE CELEBRAÇÃO DO AJUSTE	DATA DE VIGÊNCIA	OBJETO	RECURSO ESTADUAL - PREVISTO - R\$	RECURSO ESTADUAL ENTREGUE - R\$	DATA DE ENTREGA DA ÚLTIMA PARCELA	DATA DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA DE CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DA OBRA	STATUS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	IRREGULARIDADE
26	201901000009	VALPARAÍSO DE GOIÁS	PALMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA	11.490.163/0001-16	24/07/2019	24/07/2021	CONSTRUÇÃO DE 90 UH	R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.320.000,00	08/05/2020	12/02/2020 (1ª Parcela); 12/03/2020 (1ª Parcela); Prazo até 08/09/2020 (2ª Parcela)	10/03/2020 (1ª Parcela); 24/03/2020 (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	NO PRAZO	N/C
27	201901000012	GOIÂNIA	CONQUISTA RESIDENCIAL CLUBE III INCORPORAÇÕES SPE LTDA	28.336.503/0001-51	16/08/2019	16/08/2021	CONSTRUÇÃO DE 496 UH	R\$ 7.440.000,00	R\$ 3.720.000,00	17/10/2019	06/05/2020 (1ª Parcela); 01/06/2020 (1ª Parcela)	29/05/2020 (1ª Parcela); 01/06/2020 (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	PENDENTE	Faltam notas fiscais no valor de R\$ 527.000,000
28	201901000015	SENADOR CANEDO	RP007 CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA	29.222.512/0001-84	01/11/2019	01/11/2021	CONSTRUÇÃO DE 30 UH	R\$ 450.000,00	R\$ 192.000,00	21/02/2020	27/03/2020 (1ª Parcela); 09/04/2020 (1ª Parcela)	03/04/2020 (1ª Parcela); 13/04/2020 (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	APROVADA	N/C
29	202001000001	CATALÃO	VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	13.959.253/0001-39	03/01/2020	03/01/2022	CONSTRUÇÃO DE 31 UH	R\$ 310.000,00	R\$ -	-	-	-	EM ANDAMENTO	-	-
30	202001000002	VALPARAÍSO DE GOIÁS	PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA	11.379.044/0001-90	14/01/2020	14/01/2022	CONSTRUÇÃO DE 60 UH	R\$ 900.000,00	R\$ -	-	-	-	EM ANDAMENTO	-	-
31	202001000003	VALPARAÍSO DE GOIÁS	PARK CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA	11.379.044/0001-90	14/01/2020	14/01/2022	CONSTRUÇÃO DE 60 UH	R\$ 900.000,00	R\$ 600.000,00	08/05/2020	Prazo até 08/11/2020 (1ª Parcela)	-	EM ANDAMENTO	NO PRAZO	N/C
32	202001000004	GOIÂNIA	SPE 11 PADRE PEREIRA GOIÂNIA LIMITADA	24.464.205/0001-11	31/01/2020	31/01/2022	CONSTRUÇÃO DE 112 UH	R\$ 1.680.000,00	R\$ -	-	-	-	EM ANDAMENTO	-	-
33	202001000006	VALPARAÍSO DE GOIÁS	GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA	08.310.501/0001-86	17/02/2020	17/02/2022	CONSTRUÇÃO DE 144 UH	R\$ 2.160.000,00	R\$ -	-	-	-	EM ANDAMENTO	-	-
34	202001000011	VALPARAÍSO DE GOIÁS	GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA	08.310.501/0001-86	18/03/2020	18/03/2022	CONSTRUÇÃO DE 114 UH	R\$ 1.710.000,00	R\$ -	-	-	-	EM ANDAMENTO	-	-
35	202001000013	VALPARAÍSO DE GOIÁS	JOBS 1 ENGENHARIA LTDA	29.796.800/0001-42	15/04/2020	14/04/2022	CONSTRUÇÃO DE 243 UH	R\$ 3.645.000,00	R\$ -	-	-	-	NÃO INICIADA	-	-
36	202001000017	PLANALTINA	JAKUM DAS PALMEIRAS I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	29.666.343/0001-71	13/05/2020	13/05/2022	CONSTRUÇÃO DE 96 UH	R\$ 954.000,00	R\$ -	-	-	-	NÃO INICIADA	-	-
37	202001000019	MORRINHOS	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A.	02.156.313/0001-69	19/05/2020	19/05/2022	CONSTRUÇÃO DE 56 UH	R\$ 840.000,00	R\$ -	-	-	-	NÃO INICIADA	-	-
38	202001000020	LUZIÂNIA	GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA	08.310.501/0001-86	20/05/2020	20/05/2022	CONSTRUÇÃO DE 138 UH	R\$ 2.070.000,00	R\$ -	-	-	-	EM ANDAMENTO	-	-
39	202001000021	CIDADE OCIDENTAL	GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA	08.310.501/0001-86	20/05/2020	20/05/2022	CONSTRUÇÃO DE 108 UH	R\$ 1.620.000,00	R\$ -	-	-	-	NÃO INICIADA	-	-
40	202001000022	NOVA VENEZA	EB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	07.721.416/0001-48	28/05/2020	28/05/2022	CONSTRUÇÃO DE 74 UH	R\$ 1.110.000,00	R\$ -	-	-	-	EM ANDAMENTO	-	-
41	202001000023	VALPARAÍSO DE GOIÁS	CONSTRUTORA MABEL LTDA	05.469.973/0001-98	27/05/2020	27/05/2022	CONSTRUÇÃO DE 84 UH	R\$ 1.260.000,00	R\$ -	-	-	-	EM ANDAMENTO	-	-
42	202001000024	VALPARAÍSO DE GOIÁS	CONSTRUTORA MABEL LTDA	05.469.973/0001-98	27/05/2020	27/05/2022	CONSTRUÇÃO DE 72 UH	R\$ 1.080.000,00	R\$ -	-	-	-	NÃO INICIADA	-	-
43	202001000026	VALPARAÍSO DE GOIÁS	GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA	08.310.501/0001-86	26/05/2020	26/05/2022	CONSTRUÇÃO DE 114 UH	R\$ 1.710.000,00	R\$ -	-	-	-	EM ANDAMENTO	-	-
TOTAL GERAL - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA								43	R\$ 83.156.000,00	R\$ 25.123.000,00					

MONITORAMENTO E CONTROLE DEMONSTRATIVO DE TERMOS, ACORDOS e PARCERIAS INFORMAÇÕES ACERCA DOS AJUSTES VIGENTES A PARTIR DE SET/2018

ITEM	INSTRUMENTO JURÍDICO/Nº AJUSTE	MUNICIPIO	CONVENENTE	CNPJ	DATA DE CELEBRAÇÃO DO AJUSTE	DATA DE VIGÊNCIA	OBJETO	RECURSO ESTADUAL - PREVISTO - R\$	RECURSO ESTADUAL ENTREGUE - R\$	DATA DE ENTREGA DA ÚLTIMA PARCELA	DATA DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA DE CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DA OBRA	STATUS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	IRREGULARIDADE
TERMO DE FOMENTO															
1	201801000141	GOIÂNIA	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE EXCELÊNCIA KERYGMA	11.174.118/0001-52	30/06/2018	30/06/2020	REFORMA DE 67 UH	R\$ 201.000,00	R\$ 66.000,00	29/06/2018	Prazo até 30/05/2019	12/02/2019 (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	PENDENTE	Falta prestação de contas - notas fiscais e relatório de vistoria
2	201801000142	FORMOSA	CENTRO SOCIAL MADRE EUGÊNIA RAVASCO	33.812.074/0007-77	02/07/2018	02/07/2020	REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	07/11/2018	01/10/2018 (1ª Parcela); 05/07/2019 (2ª Parcela); 20/01/2020 (2ª Parcela)	05/07/2019 (2ª Parcela); Em análise (2ª Parcela)	CONCLUÍDA	IRREGULAR	Nota fiscal com material não aplicado na obra
3	201801000147	CRIXÁS	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 05 UH	R\$ 75.000,00	R\$ 40.000,00	15/08/2019; 13/12/2019	18/09/2019 (1ª Parcela); 28/02/2020 (2ª Parcela)	04/10/2019 (1ª Parcela); 09/10/2019 (1ª Parcela); Em análise (2ª Parcela)	EM ANDAMENTO	EM ANÁLISE	Documentação apresentada - em análise
4	201801000148	ALTO HORIZONTE	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 01 UH	R\$ 15.000,00	R\$ 5.000,00	09/11/2018; 14/12/2018	01/04/2019 (1ª Parcela); 11/07/2019 (1ª Parcela); 03/12/2019 (1ª Parcela)	03/04/2019 (1ª Parcela); 15/04/2019 (1ª Parcela); Em análise (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	EM ANÁLISE	Documentação apresentada - em análise
5	201801000148	CAMPOS VERDES	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 05 UH	R\$ 75.000,00	R\$ 25.000,00	09/11/2018; 14/12/2018	01/04/2019 (1ª Parcela); 11/07/2019 (1ª Parcela); 03/12/2019 (1ª Parcela)	03/04/2019 (1ª Parcela); 15/04/2019 (1ª Parcela); Em análise (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	EM ANÁLISE	Documentação apresentada - em análise
6	201801000148	MARA ROSA	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 02 UH	R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00	19/12/2018	01/04/2019 (1ª Parcela); 11/07/2019 (1ª Parcela); 03/12/2019 (1ª Parcela)	03/04/2019 (1ª Parcela); 15/04/2019 (1ª Parcela); Em análise (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	EM ANÁLISE	Documentação apresentada - em análise
7	201801000148	SANTA TEREZINHA DE GOIÁS	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 02 UH	R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00	23/10/2019	10/02/2020 (1ª Parcela); 03/12/2019 (1ª Parcela)	Em análise (1ª Parcela)	NÃO INICIADA	EM ANÁLISE	Documentação apresentada - em análise
8	201801000149	JARAGUÁ	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 14 UH	R\$ 210.000,00	R\$ 130.000,00	14/12/2018; 13/12/2019	17/07/2019 (1ª Parcela); 27/02/2020 (2ª Parcela)	22/07/2019 (1ª Parcela); 30/07/2019 (1ª Parcela); 18/09/2019 (1ª Parcela); Em análise (2ª Parcela)	EM ANDAMENTO	EM ANÁLISE	Documentação apresentada - em análise
9	201801000150	MARZAGÃO	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 01 UH	R\$ 15.000,00	R\$ -	-	-	-	NÃO INICIADA	-	-
10	201801000150	MORRINHOS	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 04 UH	R\$ 60.000,00	R\$ 40.000,00	23/10/2019	11/07/2019 (1ª Parcela); 16/07/2019 (1ª Parcela); 26/02/2020 (2ª Parcela); 25/03/2020 (2ª Parcela)	17/07/2019 (1ª Parcela); 06/08/2019 (1ª Parcela); 20/08/2019 (1ª Parcela); 10/09/2019 (1ª Parcela); 06/03/2020 (2ª Parcela); 31/03/2020 (2ª Parcela)	EM ANDAMENTO	PENDENTE	Evolução física inferior ao previsto no Plano de Trabalho
11	201801000151	ALEXÂNIA	PARÓQUIA IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA	00.044.909/0008-18	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ	R\$ 90.000,00	R\$ -	-	-	-	NÃO INICIADA	-	-
12	201801000153	VIANÓPOLIS	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 12 UH	R\$ 180.000,00	R\$ 60.000,00	19/12/2018; 23/10/2019	11/07/2019 (1ª Parcela); 05/12/2019 (1ª Parcela)	Em análise (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	PENDENTE	Notas fiscais com insumos em quantidade superior ao necessário para a obra
13	201801000155	URUANA	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 19 UH	R\$ 285.000,00	R\$ 95.000,00	09/11/2018; 24/01/2019; 23/10/2019	11/07/2019 (1ª Parcela); 05/12/2019 (1ª Parcela); 26/02/2020 (2ª Parcela)	16/07/2019 (1ª Parcela); 25/03/2020 (1ª Parcela); 13/04/2020 (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	APROVADA	N/C
14	201801000157	ORIZONA	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 05 UH	R\$ 75.000,00	R\$ 25.000,00	19/12/2018	11/07/2019 (1ª Parcela); 16/07/2019 (1ª Parcela); 14/08/2019 (1ª Parcela); 18/09/2019 (1ª Parcela); 22/11/2019 (1ª Parcela); 20/12/2019 (1ª Parcela); 25/03/2020 (1ª Parcela)	15/08/2019 (1ª Parcela); 13/09/2019 (1ª Parcela); 16/10/2019 (1ª Parcela); 21/10/2019 (1ª Parcela); 28/11/2019 (1ª Parcela); 22/01/2020 (1ª Parcela); 20/02/2020 (1ª Parcela); 06/03/2020 (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	REGULAR	N/C
15	201801000158	URUANA	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 09 UH	R\$ 135.000,00	R\$ 90.000,00	14/12/2018; 13/12/2019	11/07/2019 (1ª Parcela); 27/02/2020 (2ª Parcela)	18/09/2019 (1ª Parcela); 29/10/2019 (1ª Parcela); 05/03/2020 (2ª Parcela); 14/04/2020 (2ª Parcela)	EM ANDAMENTO	PENDENTE	Evolução física inferior ao exigido no Plano de Trabalho, aquisição de materiais de construção não aplicados na obra
16	201801000160	GUARINOS	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 02 UH	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	09/11/2018; 14/12/2018; 13/12/2019	03/05/2019 (1ª Parcela); 21/08/2019 (1ª Parcela); Prazo até 13/04/2020 (2ª Parcela)	27/08/2019 (1ª Parcela); 30/09/2019 (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	PENDENTE	N/C
17	201801000160	PILAR DE GOIÁS	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 02 UH	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	09/11/2018; 14/12/2018; 13/12/2019	03/05/2019 (1ª Parcela); 21/08/2019 (1ª Parcela); Prazo até 13/04/2020 (2ª Parcela)	27/08/2019 (1ª Parcela); 30/09/2019 (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	PENDENTE	N/C
18	201801000160	SANTA TEREZINHA DE GOIÁS	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 07 UH	R\$ 105.000,00	R\$ 70.000,00	09/11/2018; 14/12/2018; 13/12/2019	03/05/2019 (1ª Parcela); 21/08/2019 (1ª Parcela); Prazo até 13/04/2020 (2ª Parcela)	27/08/2019 (1ª Parcela); 30/09/2019 (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	PRORROGADO	N/C
19	201801000161	ARAGUAPAZ	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 02 UH	R\$ 30.000,00	R\$ -	-	-	-	EXCLUÍDO	-	-
20	201801000161	FAINA	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 16 UH	R\$ 240.000,00	R\$ 160.000,00	09/11/2018; 14/12/2018; 13/12/2019	11/07/2019 (1ª Parcela); 21/08/2019 (1ª Parcela); Prazo até 13/04/2020 (2ª Parcela)	13/09/2019 (1ª Parcela); 07/10/19 (1ª Parcela); 18/10/2019 (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	PENDENTE	A evolução física declarada não é compatível com o registro fotográfico, notas fiscais com materiais incompatíveis com o registro fotográfico, apresentar cronograma CAIXA e reprogramação atualizada

MONITORAMENTO E CONTROLE DEMONSTRATIVO DE TERMOS, ACORDOS e PARCERIAS INFORMAÇÕES ACERCA DOS AJUSTES VIGENTES A PARTIR DE SET/2018

ITEM	INSTRUMENTO JURÍDICO/Nº AJUSTE	MUNICIPIO	CONVENENTE	CNPJ	DATA DE CELEBRAÇÃO DO AJUSTE	DATA DE VIGÊNCIA	OBJETO	RECURSO ESTADUAL - PREVISTO - R\$	RECURSO ESTADUAL ENTREGUE - R\$	DATA DE ENTREGA DA ÚLTIMA PARCELA	DATA DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA DE CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DA OBRA	STATUS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	IRREGULARIDADE
21	201801000161	GOIÁS	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 01 UH	R\$ 15.000,00	R\$ -	-	-	-	EXCLUÍDO	-	-
22	201801000162	RIO QUENTE	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 05 UH	R\$ 75.000,00	R\$ 50.000,00	14/12/2018; 13/12/2019	11/07/2019 (1ª Parcela); 27/02/2020 (2ª Parcela)	25/09/2019 (1ª Parcela); 28/05/2020 (2ª Parcela)	EM ANDAMENTO	PENDENTE	Inconformidade construtivas em 03 UH (tubulação aparente, reservatório em desconformidade com projeto, estrutura do telhado com deformação, UH não possui rede de energia elétrica, estrutura para reservatório em desconformidade com projeto, fossa séptica e sumidouro em desconformidade m projeto)
23	201801000163	CRIXÁS	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 21 UH	R\$ 315.000,00	R\$ 90.000,00	09/11/2018; 14/12/2018	11/07/2019 (1ª Parcela); 28/11/2019 (1ª Parcela); 28/01/2020 (1ª Parcela)	15/04/2019 (1ª Parcela); 08/07/2019 (1ª Parcela); 23/04/2020 (1ª Parcela); 30/04/2020 (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	APROVADA	N/C
24	201801000164	HEITORAÍ	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 5 UH	R\$ 75.000,00	R\$ 25.000,00	19/12/2018; 23/10/2019	11/07/2019 (1ª Parcela); 05/12/2019 (1ª Parcela); 13/01/2020 (1ª Parcela)	17/07/2019 (1ª Parcela); 20/02/2020 (1ª Parcela); 10/03/2020 (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	APROVADA	N/C
25	201801000166	JARAGUÁ	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 18 UH	R\$ 270.000,00	R\$ 90.000,00	19/12/2018; 23/10/2019	17/07/2019 (1ª Parcela); 05/12/2019 (1ª Parcela); 26/12/2019 (1ª Parcela)	15/04/2019 (1ª Parcela); 17/07/2019 (1ª Parcela); 18/02/2020 (1ª Parcela); 09/03/2020 (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	APROVADA	N/C
26	201801000167	OUVIDOR	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 11 UH	R\$ 165.000,00	R\$ 80.000,00	12/03/2020	03/05/2019 (1ª Parcela); 18/09/2019 (1ª Parcela); 25/09/2019 (1ª Parcela); Prazo até 12/07/2020 (2ª Parcela)	15/04/2019 (1ª Parcela); 07/10/2019 (1ª Parcela); 05/11/2019 (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	NO PRAZO	N/C
27	201801000168	TRÊS RANCHOS	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 07 UH	R\$ 105.000,00	R\$ 45.000,00	06/05/2020	03/05/2019 (1ª Parcela); 09/12/2019 (2ª Parcela); Prazo até 06/02/2021 (3ª Parcela)	19/08/2019 (1ª Parcela); 10/02/2020 (2ª Parcela); 21/02/2020 (2ª Parcela)	EM ANDAMENTO	NO PRAZO	N/C
28	201801000169	CAMPO ALEGRE DE GOIÁS	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 01 UH	R\$ 15.000,00	R\$ 5.000,00	06/05/2020	Prazo até 06/02/2021 (1ª Parcela)	-	NÃO INICIADA	NO PRAZO	N/C
29	201801000169	CATALÃO	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 08 UH	R\$ 120.000,00	R\$ 25.000,00	19/12/2018	03/05/2019 (1ª Parcela); 21/08/2019 (1ª Parcela)	Em análise (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	EM ANÁLISE	Documentação apresentada - em análise
30	201801000169	GOIANDIRA	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 01 UH	R\$ 15.000,00	R\$ 5.000,00	06/05/2020	Prazo até 06/02/2021 (1ª Parcela)	-	NÃO INICIADA	NO PRAZO	N/C
31	201801000174	NIQUELÂNDIA	ASSOCIAÇÃO URBANA E RURAL DOS REMANESCENTES DO QUILOMBO RUFINO FRANCISCO	14.308.976/0001-30	06/07/2018	06/07/2020	REFORMA DE 200 UH	R\$ 600.000,00	R\$ -	-	-	-	CANCELADA	-	-
32	201801000175	JARAGUÁ	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	REFORMA DE 02 UH	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	03/10/2019	09/12/2019; 07/02/2020	12/03/2020; 19/03/2020	CONCLUÍDA	APROVADA	N/C
33	201801000175	URUANA	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	REFORMA DE 04 UH	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	03/10/2019	09/12/2019; 07/02/2020	12/03/2020; 19/03/2020	CONCLUÍDA	APROVADA	N/C
34	201801000176	PIRACANJUBA	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 03 UH	R\$ 45.000,00	R\$ 30.000,00	25/09/2019	21/05/2019 (1ª Parcela); 16/07/2019 (1ª Parcela); 03/12/2019 (2ª Parcela); 05/12/2019 (2ª Parcela)	17/06/2019 (1ª Parcela); 12/08/2019 (1ª Parcela); 28/08/2019 (1ª Parcela); 28/01/2020 (2ª Parcela); 06/03/2020 (2ª Parcela)	EM ANDAMENTO	PENDENTE	Evolução física inferior ao exigido no Plano de Trabalho. Pendências construtivas: pilar com cobertura de concreto insuficiente com armadura exposta de 01 beneficiária
35	201801000176	SANTA CRUZ DE GOIÁS	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 02 UH	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00	25/09/2019	21/05/2019 (1ª Parcela); 16/07/2019 (1ª Parcela); 03/12/2019 (2ª Parcela); 05/12/2019 (2ª Parcela)	17/06/2019 (1ª Parcela); 12/08/2019 (1ª Parcela); 28/08/2019 (1ª Parcela); 28/01/2020 (2ª Parcela); 06/03/2020 (2ª Parcela)	EM ANDAMENTO	PENDENTE	Evolução física inferior ao exigido no Plano de Trabalho. Pendências construtivas: pilar com cobertura de concreto insuficiente com armadura exposta de 01 beneficiária
36	201801000178	IPAMERI	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 07 UH	R\$ 105.000,00	R\$ 50.000,00	23/10/2019	03/05/2019 (1ª Parcela); 16/07/2019 (1ª Parcela); 09/12/2019 (2ª Parcela)	15/04/2019 (1ª Parcela); 05/07/2019 (1ª Parcela); 26/08/2019 (1ª Parcela); 10/09/2019 (1ª Parcela); 10/02/2020 (2ª Parcela); 21/02/2020 (2ª Parcela)	EM ANDAMENTO	APROVADA	N/C
37	201801000189	CATALÃO	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE 30 UH	R\$ 450.000,00	R\$ 150.000,00	19/12/2018; 23/10/2019	03/05/2019 (1ª Parcela); 14/08/2019 (1ª Parcela); 21/08/2019 (1ª Parcela); 18/09/2019 (1ª Parcela); 03/12/2019 (1ª Parcela)	15/04/2019 (1ª Parcela); 27/01/2020 (1ª Parcela); 12/02/2020 (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	PENDENTE	01 beneficiário não iniciou a obra, 01 beneficiário executou apenas fundação, 02 beneficiários executou iniciou a alvenaria
38	201801000200	NOVA GLÓRIA	PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	01.861.749/0016-72	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE SALÃO PAROQUIAL	R\$ 191.000,00	R\$ 70.000,00	27/07/2018	26/09/2018 (1ª Parcela)	01/11/2018 (1ª Parcela); 11/02/2019 (1ª Parcela)	CONCLUÍDA	APROVADA	N/C
39	201801000201	URUANA	CLUBE DE MÃES DE URUANA	22.950.475/0001-88	09/07/2018	09/07/2020	CONSTRUÇÃO DE SALÃO COMUNITÁRIO	R\$ 130.000,00	R\$ 90.000,00	24/01/2020	04/10/2019 (1ª Parcela); Prazo até 24/05/2020 (2ª Parcela)	19/03/2019 (1ª Parcela); 20/09/2019 (1ª Parcela); 06/12/2019 (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	PENDENTE	Ausência de prestação de contas da 2ª Parcela (não houve solicitação de desbloqueio)

MONITORAMENTO E CONTROLE DEMONSTRATIVO DE TERMOS, ACORDOS e PARCERIAS INFORMAÇÕES ACERCA DOS AJUSTES VIGENTES A PARTIR DE SET/2018

ITEM	INSTRUMENTO JURÍDICO/Nº AJUSTE	MUNICÍPIO	CONVENENTE	CNPJ	DATA DE CELEBRAÇÃO DO AJUSTE	DATA DE VIGÊNCIA	OBJETO	RECURSO ESTADUAL - PREVISTO - R\$	RECURSO ESTADUAL ENTREGUE - R\$	DATA DE ENTREGA DA ÚLTIMA PARCELA	DATA DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA DE CONCLUSÃO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	SITUAÇÃO DA OBRA	STATUS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	IRREGULARIDADE	
40	201801000202	ITUMBIARA	ACAMPI-ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE AMPARO A MATERNIDADE E PROTEÇÃO A INFÂNCIA	02.199.974/0010-62	06/07/2018	06/07/2020	CONCLUSÃO DA SEDE DA COMUNIDADE MARIA DE MAGDALA	R\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	05/03/2020	20/03/2019 (1ª Parcela); 12/09/2019 (2ª Parcela); Prazo até 05/06/2020 (3ª Parcela)	16/05/2019 (1ª Parcela); 26/11/2019 (2ª Parcela); 17/12/2019 (2ª Parcela)	EM ANDAMENTO	NO PRAZO	N/C	
41	201801000212	TRINDADE	VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO	00.420.371/0001-22	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO TERAPÊUTICO	R\$ 70.000,00	R\$ -	-	-	-	CANCELADA	-	-	
42	201801000213	TRINDADE	VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO	00.420.371/0001-22	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE DESCANSO DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 70.000,00	R\$ -	-	-	-	NÃO INICIADA	-	-	
43	201801000217	URUAÇU	OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE URUAÇU	02.357.507/0001-22	06/07/2018	06/07/2020	CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	R\$ 130.000,00	R\$ 90.000,00	23/01/2020	10/01/2019 (1ª Parcela); 11/07/2019 (1ª Parcela); 17/10/2019 (1ª Parcela); 19/11/2019 (1ª Parcela); Prazo até 23/04/2020 (2ª Parcela)	15/01/2019 (1ª Parcela); 30/09/2019 (1ª Parcela); 21/11/2019 (1ª Parcela); 09/12/2019 (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	PENDENTE	Ausência de prestação de contas da 2ª Parcela	
44	201801000240	CACHOEIRA DE GOIÁS	ASCOMOCAD - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE CACHOEIRA DOURADA	01.107.325/0001-30	08/11/2018	08/11/2020	REFORMA DE 60 UH	R\$ 180.000,00	R\$ -	-	-	-	CANCELADA	-	-	
45	201801000254	MORRINHOS	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	12/11/2018	12/11/2020	REFORMA DE 05 UH	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	15/08/2019	06/12/2019	Em análise	EM ANDAMENTO	EM ANÁLISE	Documentação apresentada - em análise	
46	201801000255	CATALÃO	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	12/11/2018	12/11/2020	REFORMA DE 01 UH	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	13/12/2019	28/02/2020; 01/04/2020	12/03/2020	CONCLUÍDA	APROVADA	N/C	
47	201801000255	OUVIDOR	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	12/11/2018	12/11/2020	REFORMA DE 06 UH	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	13/12/2019	28/02/2020; 01/04/2020	12/03/2020	CONCLUÍDA	APROVADA	N/C	
48	201801000255	TRÊS RANCHOS	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	12/11/2018	12/11/2020	REFORMA DE 03 UH	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	13/12/2019	28/02/2020; 01/04/2020	12/03/2020	CONCLUÍDA	APROVADA	N/C	
49	201801000256	VIANÓPOLIS	AEPAGO - ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE GOIÁS	07.300.516/0001-09	12/11/2018	12/11/2020	REFORMA DE 06 UH	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	25/09/2019	09/12/2019	10/02/2020; 03/03/2020	CONCLUÍDA	APROVADA	N/C	
50	201801000261	SÃO LUIS DE MONTES BELOS	ASSOCIAÇÃO IRMÃS UNIDAS MONTEBELENSE	02.320.745/0001-63	30/11/2018	30/11/2020	AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO	R\$ 80.000,00	R\$ 30.000,00	03/03/2020	Prazo até 01/07/2020 (1ª Parcela)	-	NÃO INICIADA	NO PRAZO	N/C	
51	201801000265	CACHOEIRA DE GOIÁS	ASCOMOCAD - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DE CACHOEIRA DOURADA	01.107.325/0001-30	03/12/2018	03/12/2020	REFORMA DE 60 UH	R\$ 180.000,00	R\$ -	-	-	-	CANCELADA	-	-	
52	201801000272	GOIÂNIA	ASSOCIAÇÃO NOVA MORADA	06.229.906/0001-68	11/12/2018	11/12/2020	REFORMA DE 150 UH	R\$ 450.000,00	R\$ -	-	-	-	CANCELADA	-	-	
53	201801000280	GOIÂNIA	AHVN - ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL VIDA NOVA	06.964.953/0001-56	28/12/2018	28/12/2020	CONSTRUÇÃO DE 420 UH	R\$ 3.880.000,00	R\$ 3.843.000,00	01/07/2019; 17/12/2019	11/10/2019 (1ª Parcela); 23/10/2019 (1ª Parcela); Prazo até 17/04/2020 (2ª Parcela)	21/10/2019 (1ª Parcela); 28/11/2019 (1ª Parcela)	EM ANDAMENTO	PENDENTE	Prazo de prestar contas expirado - omissão	
54	201901000004	GUAPÓ	ASMOP - ASSOCIAÇÃO POR MORADIA POPULAR DE GOIÁS	08.929.949/0001-11	07/01/2019	07/01/2021	CONSTRUÇÃO DE 263 UH	R\$ 2.893.000,00	R\$ -	-	-	-	EM ANDAMENTO	-	-	
55	201901000010	ALTO PARAÍSO DE GOIÁS	COOPERATIVA SEM LIMITES	05.658.393/0001-49	10/08/2019	10/08/2021	CONSTRUÇÃO DE 96 UH	R\$ 1.017.000,00	R\$ 339.000,00	03/03/2020	Prazo até 03/07/2020 (1ª Parcela)	-	EM ANDAMENTO	NO PRAZO	-	
56	202001000005	GOIÂNIA	HOSPITAL ESPÍRITA EURÍPEDES BARSANULFO	01.269.083/0001-81	29/01/2020	29/01/2022	CONSTRUÇÃO DE 08 APARTAMENTOS DUPLOS/ENFERMARIAS	R\$ 140.000,00	R\$ 50.000,00	06/05/2020	Prazo até 06/08/2020 (1ª Parcela)	-	NÃO INICIADA	NO PRAZO	N/C	
TOTAL GERAL - TERMO DE FOMENTO								56	R\$ 14.023.000,00	R\$ 6.344.000,00						

NOTAS EXPLICATIVAS:

- OS AJUSTES NÃO CONTEMPLAM REMUNERAÇÃO/RECURSO PARA AS EQUIPES DE TRABALHO ENVOLVIDAS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS;
- OS RECURSOS REPASSADOS PELA AGEHAB SÃO DESTINADOS, EXCLUSIVAMENTE, À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
- COLUNA 14 - SITUAÇÃO DA OBRA - "CANCELADA" - AJUSTE CANCELADO EM ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO DE DIRETORIA Nº 031/2019/AGEHAB e DECRETO Nº 9.436/2019, em 27/05/2019
- COLUNA 14 - SITUAÇÃO DA OBRA - "EXPIRADO" - A VIGÊNCIA DO AJUSTE EXPIROU, E NÃO HOUVE EXECUÇÃO FINANCEIRA;
- LEGENDA PARA STATUS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

-	Não houve liberação de recursos
APROVADA	Prestação de contas parcial/final aprovada pelo Ordenador de Despesas
IRREGULAR	Parecer conclusivo do ordenador de despesas quanto à prestação de contas irregular, em adoção de medidas administrativas que antecedem a Instauração de Tomada de Contas Especial
REGULAR	Prestação de contas parcial/final regular, aguardando parecer conclusivo do ordenador de despesas
NO PRAZO	Dentro do prazo de prestar contas parcial/final, conforme especificado no Plano de Trabalho
PENDENTE	Prazo de prestar contas parcial/final expirado, encaminhada notificação
EM ANÁLISE	Documentação de prestação de contas em análise

6. RELATÓRIO EMITIDO EM 03/06/2020