

Nº OPERAÇÃO 1058642-32/2018	Nº TGOV 873883/2018	PROponente TOMADOR SECRETARIA DE ESTADO DO ESPOR	APELIDO EMPREENDIMENTO construção do campo sintético no município de planaltina	DESCRIÇÃO DO LOTE construção do campo sintético no município de planaltina
---------------------------------------	-------------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25
1.	CONSTRUÇÃO CAMPO SINTETICO	578.542,84	% Período:	22,58%	5,36%	50,42%	21,64%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.226,49	% Período:	100,00%										
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16.724,15	% Período:	100,00%										
1.3.	VIGAS BALDRAMES	55.398,75	% Período:	100,00%										
1.4.	ESTACAS	6.836,43	% Período:	100,00%										
1.5.	ESTRUTURA METALICA - ALAMBRADO	38.433,66	% Período:	100,00%										
1.6.	TELA - ALAMBRADO	31.018,15	% Período:		100,00%									
1.7.	PINTURA ALAMBRADO	3.005,47	% Período:			100,00%								
1.8.	DRENAGEM	58.314,78	% Período:			100,00%								
1.9.	MURETA	11.491,25	% Período:			100,00%								
1.10.	PINTURA MURETA	2.568,11	% Período:			100,00%								
1.11.	GRAMADO	188.159,56	% Período:			100,00%								
1.12.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	28.147,44	% Período:			100,00%								
1.13.	PISO	29.154,83	% Período:				100,00%							
1.14.	ACESSORIOS	35.165,35	% Período:				100,00%							
1.15.	IMPLANTAÇÃO	60.898,42	% Período:				100,00%							
Total: R\$ 578.542,84				%:	22,58%	5,36%	50,42%	21,64%						
Período:	Repasso:	114.821,81		27.266,68	256.408,81	110.074,13								
	Contrapartida:	15.797,67		3.751,47	35.277,80	15.144,47								
	Outros:	-		-	-	-								
	Investimento:	130.619,48		31.018,15	291.686,61	125.218,60								
Acumulado:	%:	22,58%		27,94%	78,36%	100,00%								
	Repasso:	114.821,81		142.088,49	398.497,30	508.571,43								
	Contrapartida:	15.797,67		19.549,14	54.826,94	69.971,41								
	Outros:	-		-	-	-								
	Investimento:	130.619,48		161.637,63	453.324,24	578.542,84								



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1058642-32/2018	873883/2018	SECRETARIA DE ESTADO DO ESPOR	construção do campo sintético no município de planaltina	construção do campo sintético no município de planaltina

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25

GOIANIA/GO

Local

quinta-feira, 18 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: FABRÍCIO JOSÉ RODRIGUES SILVA

CREA/CAU: 11.189 D-GO

ART/RRT: