



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONDOMÍNIO VAPT-VUPT

LOCAL : DIVINÓPOLIS - GOIÁS

DATA: AGOSTO/2013

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALORES ETAPAS (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO				%	
			1º MÊS					
			1ª QUINZENA	2ª QUINZENA	3ª QUINZENA	4ª QUINZENA		
01	SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES	7.173,85	6.217,69				4,64%	
02	ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO	34.923,05	17.461,52		956,16		22,56%	
03	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	1.928,95	1.928,95				1,25%	
04	ESTRUTURA	5.751,24		5751,24			3,72%	
05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.860,48	14.430,24		14.430,24		18,65%	
06	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	5.001,88	2.500,94		2.500,94		3,23%	
07	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	1.533,72		1.533,72			0,99%	
08	ESQUADRIAS DE MADEIRA	1.098,42		1.098,42			0,71%	
09	ESTRUTURA METÁLICA	428,66		428,66			0,28%	
10	COBERTURA	1.374,00		1.374,00			0,89%	
11	VIDROS	20.120,12			20.120,12		13,00%	
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	6.638,28			6.638,28		4,29%	
13	REVESTIMENTO DE PISOS	25.975,72			25.975,72		16,78%	
14	FERRAGENS	603,13			603,13		0,39%	
15	PINTURA	11.692,34			11.692,34		7,55%	
16	DIVERSOS	1.670,10			1.670,10		1,08%	
PARCELAS MENSAIS (R\$)		154.773,93	50.093,24				104.680,69	
PERCENTUAIS MENSAIS			32,37%				67,63%	100,00%

Edimundo Castro Borges

Engº Civil - AGDR

CREA-353/D-GO

