

CIDADE: Aragoiania - GO
OBRA: Pav. De 60.521,58 m² em TSD, com Implantação de Meio Fio e Sarjeta
LOCAL: Zona Urbana, Aragoiania - GO.
Prazo de Execução: 150 dias.
REF.: Tabela de Terraplen., Paviment., Obras de arte especiais - Desonerada - Junho de 2013 -AGETOP - T109

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	0 a 30 dias	31 a 60 dias	61 a 90 dias	91 a 120 dias	121 a 150 dias	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%					106028,05
2	TERRAPLANAGEM	100,0%					454.432,34
3	PAVIMENTAÇÃO	10,0%	30,0%	50,0%	10,0%		
		92.971,85	278.915,54	464.859,23	92.971,85		929.718,47
4	DRENAGEM		10,0%	30,0%	50,0%	10,0%	
			38.298,33	114.894,99	191.491,64	38.298,33	382.983,29
	Total R\$	653.432,23	317.213,87	579.754,22	284.463,49	38.298,33	1.873.162,14
	Porcentagem	34,88%	16,93%	30,95%	15,19%	2,04%	
	Porcentagem Acumulada	34,88%	51,82%	82,77%	97,96%	100,00%	

Patrícia Souza Silva
PATRICIA SOUZA
 ENG. CIVIL CREA 146892/D-GO

PRFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOIANIA



CIDADE: ARAGOIÂNIA - GO
 OBRA: REDE DE CAPTAÇÃO PLUVIAL
 LOCAL: Zona Urbana, Aragoiânia - GO.
 Prazo de Execução: 150 dias.

REF.: Tabela de Terraplen., Paviment., Obras de arte especiais - Desonerada - Junho de 2013 - AGETOP - T109

Cronograma Físico-Financeiro

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	0 a 30 dias	31 a 60 dias	61 a 90 dias	91 a 120 dias	121 a 150 dias	TOTAL
A	SEVIÇOS PRELIMINARES	30% 17561,80	30% 17.561,80	30% 17561,800	10% 5853,93		58539,33
B	OBRA DE ÁGUAS PLUVIAIS	30% 320.628,04	30% 320.628,04	30% 320.628,04	10% 106.876,01		1.068.760,14
C	POÇOS DE VISITA				50% 48.763,00	50% 48.763,00	97.526,00
D	URBANIZAÇÃO E COMPLEM.				50% 2.250,27	50% 2.250,27	4.500,53
	%	27,51%	27,51%	27,51%	13,32%	4,15%	100%
	Total R\$	338.189,84	338.189,84	338.189,84	163.743,21	51.013,27	1.229.326,01
						SUB TOTAL	1.229.326,01

Prefeitura Municipal de Aragoiânia

Patrícia Souza Silva
 PATRICIA SOUZA
 ENG. CIVIL CREA 16.892/D-GO

