

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: PRAÇA DO SANTUÁRIO DE SANTO ANTÔNIO
 LOCAL : SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GOIÁS
 DATA : MARÇO / 2013

TEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	VALOR COM BDI 24,96% (R\$)	%	MESES			
					1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO	158.416,12	197.956,78	16,50%	40,00% 79.182,71	20,00% 39.591,36	20,00% 39.591,36	20,00% 39.591,36
2	PALCO / MULTUOSO (ORÇAMENTO DESONERADO ANEXO)	108.010,63	134.970,08	11,25%	25,00% 33.742,52	40,00% 53.988,03	35,00% 47.239,53	
3	CAPELA (ORÇAMENTO DESONERADO ANEXO)	14.574,15	18.211,86	1,52%		50,00% 9.105,93	50,00% 9.105,93	
4	FONTE COM ESGUICHO E CASA DE MÁQUINAS (ORÇAMENTO DESONERADO ANEXO)	127.456,76	159.269,97	13,27%		50,00% 79.634,99	25,00% 39.817,49	25,00% 39.817,49
5	PERGOLADO ESTACIONAMENTO (ORÇAMENTO DESONERADO ANEXO)	27.559,15	34.437,91	2,87%			100,00% 34.437,91	
6	PERGOLADO ESTAÇÃO DE GINÁSTICA (ORÇAMENTO DESONERADO ANEXO)	6.790,05	8.484,85	0,71%			100,00% 8.484,85	
7	PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (BLOKRET) - 10 CM FCK=35 MPA PRE-FABR. - COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	186.392,25	232.915,76	19,41%	30,00% 69.874,73	30,00% 69.874,73	20,00% 46.583,15	20,00% 46.583,15
8	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E FCK = 20 MPA	38.058,40	47.557,78	3,96%		50,00% 23.778,89	30,00% 14.267,33	20,00% 9.511,56
9	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1-2.5-3.5	58.026,77	72.510,25	6,04%		50,00% 36.255,13	30,00% 21.753,08	20,00% 14.502,05
10	ILUMINAÇÃO EXTERNA DA PRAÇA COM PÉTALAS (ORÇAMENTO DESONERADO ANEXO)	96.032,78	120.002,56	10,00%			60,00% 72.001,54	40,00% 48.001,02
11	DIVERSOS	138.958,88	173.643,01	14,47%	35,00% 60.775,05	30,00% 52.092,90	20,00% 34.728,60	15,00% 26.046,45
TOTAL MENSAL					20,30% 243.575,01	30,36% 364.321,95	30,67% 368.010,77	18,67% 224.053,08
TOTAL ACUMULADO		960.275,94	1.199.960,81	100,00%	20,30% 243.575,01	50,66% 607.896,96	81,33% 975.907,73	100,00% 1.199.960,81