



**OBRA :** ÁREA PÚBLICA

**LOCAL:** PRAÇA RUI BARBOSA- FORMOSA - GO

**DATA :** MARCO/ 2014

**REFERENCIA:** TABELA 102 REVISADA - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JUNHO/2013 - DESONERADA - AGETOP

| I<br>T<br>E<br>M | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS                    | CONTRATO                       |                | 1º MÊS            |               | 2º MÊS            |                |
|------------------|---|--------------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
|                  |   | TOTAL                          | %              | VALOR (R\$)       | %             | VALOR (R\$)       | %              |
| 1.0              | SERVIÇOS PRELIMINARES                         | 65.205,42                      | 18,14%         | 47.273,93         | 72,50%        | 17.931,49         | 27,50%         |
| 2.0              | TRANSPORTES                                   | 9.701,40                       | 2,70%          | 4.850,70          | 50,00%        | 4.850,70          | 50,00%         |
| 3.0              | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 75.079,74                      | 20,89%         | 30.031,90         | 40,00%        | 45.047,84         | 60,00%         |
| 4.0              | REVESTIMENTO DE PAREDES                       | 932,58                         | 0,26%          | 373,03            | 40,00%        | 559,55            | 60,00%         |
| 5.0              | REVESTIMENTO DE PISO                          | 186.034,47                     | 51,76%         | 55.810,34         | 30,00%        | 130.224,13        | 70,00%         |
| 6.0              | DIVERSOS                                      | 22.463,58                      | 6,25%          | 6.739,07          | 30,00%        | 15.724,50         | 70,00%         |
|                  |   | <b>359.417,19</b>              | <b>100,00%</b> |                   |               |                   |                |
|                  |   | <b>SUB-TOTAL MENSAL</b>        |                | <b>145.078,97</b> | <b>40,37%</b> | <b>214.338,22</b> | <b>59,63%</b>  |
|                  |   | <b>ACUMULADO</b>               |                | <b>145.078,97</b> | <b>40,37%</b> | <b>359.417,19</b> | <b>100,00%</b> |
|                  | <b>BDI</b>                                    | <b>SUB-TOTAL MENSAL C/ BDI</b> |                | <b>178.374,60</b> | <b>40,37%</b> | <b>263.528,84</b> | <b>59,63%</b>  |
|                  | <b>22,95%</b>                                 | <b>ACUMULADO C/ BDI</b>        |                | <b>178.374,60</b> | <b>40,37%</b> | <b>441.903,43</b> | <b>100,00%</b> |

*Cristiana Cintra Gomes*  
Cristiana Cintra Gomes  
Eng<sup>a</sup> Civil  
CREA 9405/D-GO



OBRA : AVENIDA PEDRO MONTEIRO

LOCAL: FORMOSA

DATA : Março / 2014

REFERENCIA : TABELA 102 REVISADA - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - JUNHO/2013 - DESONERADA - AGETOP

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  | CONTRATO          |                | 1º MÊS      |         | 2º MÊS      |         | 3º MÊS      |         |
|------|-----------------------------|-------------------|----------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
|      |                             | TOTAL             | %              | VALOR (R\$) | %       | VALOR (R\$) | %       | VALOR (R\$) | %       |
| 1.0  | SERVICOS PRELIMINARES       | 18.718,97         | 10,29%         | 8.423,54    | 45,00%  | 5.147,72    | 27,50%  | 5.147,72    | 27,50%  |
| 2.0  | TRANSPORTE                  | 1.804,12          | 0,99%          | 595,36      | 33,00%  | 595,36      | 33,00%  | 613,40      | 34,00%  |
| 3.0  | SERVICO EM TERRA            | 1.626,22          | 0,89%          | 1.626,22    | 100,00% |             |         |             |         |
| 4.0  | FUNDACOES E SONDAGENS       | 17.037,62         | 9,37%          | 17.037,62   | 100,00% |             |         |             |         |
| 5.0  | ESTRUTURA                   | 21.638,03         | 11,89%         | 4.327,61    | 20,00%  | 10.819,01   | 50,00%  | 6.491,41    | 30,00%  |
| 6.0  | INST. ELET.                 | 15.234,36         | 8,37%          |             |         | 6.093,74    | 40,00%  | 9.140,62    | 60,00%  |
| 7.0  | ALVENARIAS                  | 1.882,56          | 1,03%          |             |         | 941,28      | 50,00%  | 941,28      | 50,00%  |
| 8.0  | ALVENARIA AUTO-PORTANTE     | 5.349,83          | 2,94%          |             |         | 5.349,83    | 100,00% |             |         |
| 9.0  | IMPERMEABILIZAÇÃO           | 13.001,29         | 7,15%          |             |         | 13.001,29   | 100,00% |             |         |
| 10.0 | ESQUADRIAS METALICAS        | 11.865,42         | 6,52%          |             |         | 2.373,08    | 20,00%  | 9.492,34    | 80,00%  |
| 11.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES     | 4.681,78          | 2,57%          |             |         | 936,36      | 20,00%  | 3.745,42    | 80,00%  |
| 12.0 | REVESTIMENTO DE PISO        | 26.918,13         | 14,80%         |             |         | 10.767,25   | 40,00%  | 16.150,88   | 60,00%  |
| 13.0 | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | 0,00              | 0,00%          | 0,00        | 33,00%  | 0,00        | 33,00%  | 0,00        | 34,00%  |
| 14.0 | PINTURA                     | 2.205,45          | 1,21%          |             |         |             |         | 2.205,45    | 100,00% |
| 15.0 | DIVERSOS                    | 29.490,95         | 16,21%         | 7.372,74    | 25,00%  | 7.372,74    | 25,00%  | 14.745,47   | 50,00%  |
| 16.0 | ARBORIZAÇÃO                 | 1.159,61          | 0,64%          |             |         |             |         | 1.159,61    | 100,00% |
| 17.0 | FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA   | 9.301,37          | 5,11%          |             |         |             |         | 9.301,37    | 100,00% |
|      |                             | <b>181.915,70</b> | <b>100,00%</b> |             |         |             |         |             |         |
|      | SUB-TOTAL MENSAL            | 39.383,08         |                | 39.383,08   | 21,65%  | 63.397,65   | 34,85%  | 79.134,96   | 43,50%  |
|      | ACUMULADO                   | 39.383,08         |                | 39.383,08   | 21,65%  | 102.780,74  | 56,50%  | 181.915,70  | 100,00% |
|      | SUB-TOTAL MENSAL C/ BDI     | 48.421,50         |                | 48.421,50   | 21,65%  | 77.947,42   | 34,85%  | 97.296,43   | 43,50%  |
|      | ACUMULADO C/ BDI            | 48.421,50         |                | 48.421,50   | 21,65%  | 126.368,92  | 56,50%  | 223.665,35  | 100,00% |
|      | BDI                         |                   |                |             |         |             |         |             |         |
|      | 22,85%                      |                   |                |             |         |             |         |             |         |

AGDR  
Fls. 234  
Rubrica

Giovanna Moraes de Paula Campu  
Engenheiro Civil  
CREA 9497/D-GO