



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
202300007043512	0	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	Reforma e ampliação da Delegacia de Santa Helena de Goiás	Delegacia de Santa Helena de Goiás

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27
1.	REFORMA DELEGACIA DE SANTA HELE	315.300,55	% Período:	21,32%	37,59%	31,88%	9,21%								
	1\$			67.219,15	118.535,96	100.508,53	29.036,91	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.946,69	% Período:	70,00%	30,00%										
	2\$			9.062,68	3.884,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	TRANSPORTES	1.693,56	% Período:	70,00%	30,00%										
	2\$			1.185,49	508,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	6.127,76	% Período:	70,00%	30,00%										
	2\$			4.289,43	1.838,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	FUNDAÇÃO	23.233,61	% Período:	80,00%	20,00%										
	2\$			18.586,89	4.646,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	ESTRUTURA DE CONCRETO	30.990,85	% Período:	80,00%	20,00%										
	2\$			24.792,68	6.198,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	COBERTURA	25.526,79	% Período:		60,00%	40,00%									
	2\$			-	15.316,07	10.210,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNIC/	11.734,47	% Período:		40,00%	50,00%	10,00%								
	2\$			-	4.693,79	5.867,24	1.173,45	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	19.131,02	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
	2\$			5.739,31	5.739,31	7.652,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	31.082,38	% Período:		70,00%	30,00%									
	2\$			-	21.757,67	9.324,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.	REVESTIMENTO PAREDE	47.624,98	% Período:		30,00%	50,00%	20,00%								
	2\$			-	14.287,49	23.812,49	9.525,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.	FORRO	4.345,61	% Período:		50,00%	40,00%	10,00%								
	2\$			-	2.172,81	1.738,24	434,56	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.	ESTRUTURA METÁLICA	1.498,32	% Período:		100,00%										
	2\$			-	1.498,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.	ESQUADRIA DE MADEIRA	7.612,49	% Período:		50,00%	40,00%	10,00%								
	2\$			-	3.806,25	3.045,00	761,25	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.	ESQUADRIA METÁLICA	4.143,94	% Período:		50,00%	50,00%									
	2\$			-	2.071,97	2.071,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.	FERRAGENS	3.521,80	% Período:			50,00%	50,00%								



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
202300007043512	0	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	Reforma e ampliação da Delegacia de Santa Helena de Goiás	Delegacia de Santa Helena de Goiás

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27
		2\$		-	-	1.760,90	1.760,90	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.	VIDROS	-	% Período:												
		2\$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.200,73	% Período:	100,00%											
		2\$		1.200,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18.	REVESTIMENTO DE PISO	24.483,81	% Período:		50,00%	30,00%	20,00%								
		2\$		-	12.241,91	7.345,14	4.896,76	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19.	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	11.062,95	% Período:	21,35%	37,59%	31,87%	9,20%								
	PREENCHA ESTA LINHA -->			21,35%	37,59%	31,87%	9,20%								
		2\$		2.361,94	4.158,56	3.525,21	1.017,24	-	-	-	-	-	-	-	-
1.20.	PINTURA	36.716,87	% Período:		20,00%	60,00%	20,00%								
		2\$		-	7.343,37	22.030,12	7.343,37	-	-	-	-	-	-	-	-
1.21.	DIVERSOS	10.621,92	% Período:		60,00%	20,00%	20,00%								
		2\$		-	6.373,15	2.124,38	2.124,38	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: R\$ 315.300,55				%:	21,32%	37,59%	31,88%	9,21%							
crosserviço da Administração Local: RAÇÃO - MENSALIST	Período:	Repass:		61.079,14	107.708,51	91.327,76	26.384,59								
		Contrapartida:		6.140,01	10.827,45	9.180,77	2.652,32								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		67.219,15	118.535,96	100.508,53	29.036,91								
	Acumulado:	%:		21,32%	58,91%	90,79%	100,00%								
		Repass:		61.079,14	168.787,65	260.115,41	286.500,00								
		Contrapartida:		6.140,01	16.967,46	26.148,23	28.800,55								
		Outros:		-	-	-	-								
		Investimento:		67.219,15	185.755,11	286.263,64	315.300,55								
		Administração Local:		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D								

#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D

SANTA HELENA DE GOIÁS/GO
Local

sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

FERNANDO LESSE DE
MATTOS:75842971100
Responsável Técnico
Nome: Fernando Lesse de Mattos
CREA/CAU: 24.526D-GO
ART/RRT: 1020230126873