



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA
GERÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E COLÉGIOS TECNOLÓGICOS

PLANO DE TRABALHO

CONVÊNIO Nº 01/2021-SER

1 – CONCEDENTE

| | |
|--|---------------------------------|
| Órgão: Secretaria de Estado da Retomada de Goiás | CNPJ: 37.992.607/0001-05 |
| Gestor: César Augusto Sotkeviciene Moura | Processo: |
| Endereço: Rua 82 nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 2º andar, Setor Central, em Goiânia-GO. | |

2 – CONVENENTE

| | |
|--|---------------------------------------|
| Unidade: Universidade Federal de Goiás | CNPJ: 01.567.601/0001-43 |
| Endereço: Avenida Esperança s/n, Campus Samambaia - Prédio da Reitoria. | |
| Cidade: Goiânia | Esfera Administrativa: Federal |

3 – INTERVENIENTE

| | |
|---|---|
| Unidade: Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural | CNPJ: 01.517.750/0001-06 |
| Endereço: Av. Esperança, s/n, 3º Andar Prédio FACE, Campus Samambaia da UFG, CEP: 74690-900 – Goiânia/GO | |
| Cidade: Goiânia | Esfera Administrativa: Privada Natureza: Sem Fins Lucrativos |

4 – DESCRIÇÃO DO PROJETO E JUSTIFICATIVA

| | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Período: 05 meses | Início: 01/12/2021 | Término: 30/04/2022 |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|

4.1 Identificação do objeto:

4.1 Realizar obras de infraestrutura para restauração e reestruturação de 8 (oito) equipamentos públicos da Rede Estadual de Goiás para oferta de Educação Profissional. Sendo eles apresentados no Quadro 1;

| Quadro 1 - Recursos destinados a restauração e reestruturação de Equipamentos Públicos | |
|---|-----------------------|
| Equipamentos Públicos | Recursos - R\$ |
| COTEC Catalão - Labibe Faiad | 1.477.019,95 |
| COTEC ANÁPOLIS - Governador Onofre Quinan | 1.605.308,77 |
| COTEC Catalão - Aguinaldo Campos Neto | 2.141.969,12 |
| COTEC Caiapônia - Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso | 1.126.641,97 |
| COTEC Porangatu - Maria Sebastiana da Silva | 1.496.288,75 |
| COTEC Goianésia - Governador Otávio Lage | 937.603,07 |
| COTEC Piranhas - Fernando Cunha Junior | 343.038,92 |
| COTEC Ceres - Célio Domingos Mazzonetto | 30.801,57 |
| TOTAL | 9.158.399,12 |

Fonte: Eventos SEI 000026092036, 000026092431, 000026092806, 000026092978, 000026093064, 000026093142, 000026093272, 000026093677, 000026094037, 000026096447, 000026097890, 000026098558.

4.2 Equipar e mobiliar os 17 (dezessete) Colégios Tecnológicos (Quadro 2), conforme detalhamento no Quadro 3;

| Quadro 2 - Colégios Tecnológicos | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|
| ITEM | COTEC | MUNICÍPIO |
| 1 | Sebastião de Siqueira | Goiânia |
| 2 | Governador Onofre Quinan | Anápolis |
| 3 | Célio Domingos Mazzonetto | Ceres |
| 4 | Governador Otávio Lage | Goianésia |
| 5 | Irtés Alves de Castro | Jaraguá |
| 6 | Celso Monteiro Furtado | Uruana |
| 7 | Maria Sebastiana da Silva | Porangatu |
| 8 | Genervino Evangelista da Fonseca | Cristalina |
| 9 | 10Carmem Dutra Araújo | Formosa |
| 10 | Aguinaldo de Campos Netto | Catalão |
| 11 | Jerônimo Carlos do Prado | Goiatuba |
| 12 | Luiz Humberto de Menezes | Santa Helena de Goiás |
| 13 | Padre Antônio Vermey | Palmeiras de Goiás |
| 14 | Fernando Cunha Júnior | Piranhas |
| 15 | Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso | Caiapônia |
| 16 | Goandira Ayres do Couto | Goiás |
| 17 | em Artes Labibe Faiad | Catalão |

| Quadro 3 - Descrição de bens a serem adquiridos | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ITENS | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor Total (R\$) |
| COMPUTADORES | 1580 | 6.500,00 | 10.270.000,00 |
| COMPUTADORES DE ALTO DESEMPENHO | 120 | 16.000,00 | 1.920.000,00 |
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR | 17 | 5.500,00 | 93.500,00 |
| EQUIPAMENTOS DE MULTIMÍDIA | 215 | 20.000,00 | 4.300.000,00 |
| TV LED | 34 | 3.500,00 | 119.000,00 |
| GELADEIRA | 17 | 3.300,00 | 56.100,00 |
| MICROONDAS | 17 | 900,00 | 15.300,00 |
| CONECTORES DE REDE RJ 45 CAT 6 ETHERNET | 17 | 180,00 | 3.060,00 |
| KIT FERRAMENTAS PARA REPARO DE REDE ETHERNET | 34 | 350,00 | 11.900,00 |
| SISTEMA DE SOM PARA AUDITÓRIOS | 6 | 360.000,00 | 2.160.000,00 |
| ROTEADORES | 85 | 4.000,00 | 340.000,00 |
| ESTÚDIO DE ÁUDIO E VIDEO | 1 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| SWITCH 24 PORTAS | 102 | 2.500,00 | 255.000,00 |
| CONTROLE DE ACESSO COM MEDIÇÃO DE TEMPERATURA | 17 | 24.900,00 | 423.300,00 |
| NOTEBOOKS | 500 | 7.000,00 | 3.500.000,00 |
| BIBLIOTECA | 31 | 91.015,89 | 2.821.492,59 |
| SOFTWARES EDUCACIONAIS E DE PRODUÇÃO | 17 | 100.000,00 | 1.700.000,00 |
| NETWORK ATTACHED STORAGE - NAS | 34 | 8.000,00 | 272.000,00 |
| MÁQUINAS DE COSTURA | 230 | 3.994,67 | 918.774,10 |
| EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE PESCADO | 11 | - | 219.000,00 |
| TOTAL (R\$) | | 29.898.426,69 | |

FONTE: Evento SEI 000026099027, 000026099388, 000026099596.

4.3 Adequar a infraestrutura dos ambientes para acessibilidade (Pcd) de 14 (quatorze) Colégios Tecnológicos do Quadro 4, conforme Quadro 5;

| Quadro 4 - Colégios Tecnológicos | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|
| ITEM | COTEC | MUNICÍPIO |
| 1 | Sebastião de Siqueira | Goiânia |
| 2 | Governador Onofre Quinan | Anápolis |
| 3 | Célio Domingos Mazzonetto | Ceres |
| 4 | Governador Otávio Lage | Goianésia |
| 5 | Irtes Alves de Castro | Jaraguá |
| 6 | Celso Monteiro Furtado | Uruana |
| 7 | Maria Sebastiana da Silva | Porangatu |
| 8 | Aguinaldo de Campos Netto | Catalão |
| 9 | Jerônimo Carlos do Prado | Goiatuba |
| 10 | Luiz Humberto de Menezes | Santa Helena de Goiás |
| 11 | Padre Antônio Vermey | Palmeiras de Goiás |
| 12 | Fernando Cunha Júnior | Piranhas |
| 13 | Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso | Caiapônia |
| 14 | em Artes Labibe Faiad | Catalão |

| Quadro 5 - Recursos para Infraestrutura e Acessibilidade | |
|---|-----------------------|
| Descrição da Ação | Recursos - R\$ |
| Hidráulico, rampas e coberturas | 3.619.132,86 |
| TOTAL | 3.619.132,86 |

FONTE: Evento SEI 000026205847.

4.4 Realizar obras de infraestrutura da Unidade Descentralizada de Educação Profissional - UDEP CERART, vinculada ao COTEC Sebastião de Siqueira;

| Quadro 6 - Descrição da distribuição do recurso por Rubrica de Estruturação da UDEP | |
|--|-----------------------|
| Descrição da Rubrica | Recursos - R\$ |
| Adequação de Infraestrutura | 2.346.188,05 |
| TOTAL | 2.346.188,05 |

FONTE: Eventos SEI 000026099958.

4.5 Realizar reforma de 3 COTECs de acordo com o documento, (000025356620) nas cidades de Goiás (Goandira Ayres do Couto), Formosa (Carmem Dutra) e Cristalina (Genervino Evangelista da Fonseca), perfazendo um valor de **R\$ 25.472.438,00**, conforme exposto no Quadro 8 abaixo;

| Quadro 8 - Descrição da distribuição do recurso por COTEC | |
|--|-----------------------|
| Descrição da Ação | Recursos - R\$ |
| Goandira Ayres do Couto | 8.490.812,67 |
| Carmem Dutra | 8.490.812,67 |
| Genervino Evangelista da Fonseca | 8.490.812,67 |
| TOTAL | 25.472.438,01 |

FONTE: Evento SEI 000026206219, 000026206255, 000026206291.

4.6 Adquirir equipamentos para o APL de confecção de acordo com o documento (000025285469), perfaz um valor de **R\$ 12.699.958,00** (doze milhões, seiscentos e noventa e nove mil novecentos e cinquenta e oito reais), conforme exposto no Quadro 9 abaixo;

Quadro 9 - Descrição de recursos destinados a aquisição de equipamentos.

| Descrição da Ação | Quantidade | Valor Unitário R\$ | Valor Total (R\$) |
|--|------------|--------------------------|-------------------|
| Máquina de corte automática: NEOCUT BRAVO 7 F-D-RML-NR12 | 10 | R\$ 788.235,00 | R\$ 7.882.350,00 |
| Máquina de enfiar automática LINEA DENIN 220 | 10 | R\$ 350.385,00 | R\$ 3.503.850,00 |
| Mesa de Enfiar completa com sistema de insuflação com largura de 2,20 metros de largura útil e 12 metros de comprimento - PRATICA FULL 220 | 10 | R\$ 66.465,00 | R\$ 664.650,00 |
| PLOTTER DE IMPRESSÃO JET LUX PLUS 185 | 10 | R\$ 28.245,00 | R\$ 282.450,00 |
| Conjunto para digitalização de moldes: APARELHO DIGIFLASH XT | 10 | R\$ 20.990,00 | R\$ 209.900,00 |
| Licenciamento de Softwares - AUDACES 360 - 24 MESES | - | R\$ 16.758,00 | R\$ 16.758,00 |
| Licenciamento de Softwares - AUDACES ICF E AUDACES CUTPLAN 24 MESES | - | R\$ 140.000,00 | R\$ 140.000,00 |
| TOTAL | | R\$ 12.699.958,00 | |

FONTE: Eventos SEI 000026114535, 000026114618, 000026114678.

4.7 Adquirir Unidades Móveis de acordo com o documento (000025325321), perfazendo o montante de R\$ 1.624.000,00 (um milhão seiscentos e vinte e quatro mil reais), conforme exposto no Quadro 10 abaixo;

| Quadro 10 - Descrição de recursos destinados a aquisição de equipamentos. | | | |
|---|------------|-------------------------|-------------------|
| Descrição da Ação | Quantidade | Valor Unitário R\$ | Valor Total (R\$) |
| Aquisição de duas unidade móveis | 02 | R\$ 812.000,00 | R\$ 1.624.000,00 |
| TOTAL | | R\$ 1.624.000,00 | |

FONTE: Eventos SEI 000026204603.

4.8 Alterar o Parágrafo Oitavo - Do Plano de Aplicação do Plano de Trabalho, conforme Quadro 7;

| Quadro 7 - Plano de Aplicação de Recursos | | | | | |
|---|-----------------------|---------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| ITEM | Und. | Quant | Valor Médio Unitário - R\$ | Valor Mensal - R\$ | Valor Global - R\$ |
| RECEITA | - | - | - | - | 369.377.404,18 |
| Ensino | - | - | - | - | 235.636.140,71 |
| Cursos Herdados | - | - | - | - | 27.906.949,24 |
| Extensão e Pesquisa | - | - | - | - | 21.015.771,50 |
| 1º Termo Aditivo | - | - | - | - | 84.818.542,73 |
| PREVISÃO DE DESPESAS | | | | | |
| 1 - Despesas com diárias, Passagens e Locomoção | | | | | 7.296.298,00 |
| Despesas de Locomoção | dia | 340 | 227,90 | 77.486,00 | 4.106.758,00 |
| Diária Civil | dia | 340 | 177,00 | 60.180,00 | 3.189.540,00 |
| 2 - Contratação por tempo determinado | | | | | 6.046.650,00 |
| Capacitação de Docentes | docente/semestre | 800 | 360,00 | 288.000,00 | 2.592.000,00 |
| Capacitação de Equipe Técnica | Técnico/semestre | 220 | 300,00 | 66.000,00 | 594.000,00 |
| Capacitação de Não Docentes | Não docentes/semestre | 313 | 300,00 | 93.900,00 | 845.100,00 |
| Treinamento de Docentes | docente/semestre | 800 | 180,00 | 144.000,00 | 1.296.000,00 |
| Treinamento de Equipe Técnica | Técnico/semestre | 220 | 150,00 | 33.000,00 | 297.000,00 |
| Treinamento de Não Docentes | Não docentes/semestre | 313 | 150,00 | 46.950,00 | 422.550,00 |
| 3 - Folha de Pagamentos (Pessoal e Encargos) | | | | | 126.194.863,80 |
| Docentes CoTECs | Hora | 1300000 | 52,82 | 1.295.565,28 | 68.664.960,00 |
| Tutores CoTECs | Hora | 321483 | 32,35 | 196.236,68 | 10.400.544,00 |
| Equipe Técnica Pedagógica | Pessoa | 220 | 3.594,19 | 889.233,20 | 47.129.359,80 |
| 4 - Serviço Pessoa Jurídica | | | | | 43.646.487,09 |
| Material de Expediente | Colégio | 17 | 5.000,00 | 85.000,00 | 4.505.000,00 |
| Combustível | litro | 16830 | 5,90 | 99.297,00 | 5.262.741,00 |
| Insumos para Laboratório | Colégio | 17 | 5.000,00 | 85.000,00 | 4.505.000,00 |
| Insumo para Manutenção Predial | Colégio | 17 | 4.000,00 | 68.000,00 | 3.604.000,00 |
| Outros Serviços de Pessoa Jurídica | - | - | - | 54.328,61 | 2.879.416,29 |
| Locação de Mão-de-Obra (Vigilância etc.) | Postos | 34 | 9.001,12 | 306.038,08 | 16.220.018,24 |
| Locação de Mão-de-Obra (Limpeza etc.) | Pessoa | 50 | 2.517,10 | 125.854,94 | 6.670.311,56 |
| 5 - Serviço Pessoa Física | | | | | 41.245.675,52 |
| Auxílio Estudante | Pessoa | 656 | 200,00 | 131.200,00 | 6.953.600,00 |
| Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Pessoa | 25 | 9.000,00 | 135.000,00 | 7.155.000,08 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Colégio | 17 | 3.000,00 | 51.000,00 | 2.703.000,00 |
| Bolsas Docentes - UFG | Hora | 15410 | 687,90 | 200.010,17 | 10.600.539,00 |
| Bolsas Discentes - UFG | Bolsa | 10 | 1.800,00 | 18.000,00 | 954.000,00 |
| Bolsas Docentes - Convidados | Hora | 4361 | 687,90 | 54.330,88 | 2.879.536,44 |
| Equipe Técnica e Pedagógica EAD - UFG | Cursos | 120 | 100.000,00 | 226.415,09 | 12.000.000,00 |
| 6 - Ações de Pesquisa e Extensão | | | | | 21.015.771,50 |
| Despesas com Ações de Extensão | Ação | 530 | 16.326,20 | - | 8.652.885,75 |
| Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | Colégio | 17 | 2.332,49 | 39.652,40 | 2.101.577,15 |
| Materiais, Insumos ou Serviço | Ação | 530 | 149,63 | 79.304,80 | 4.203.154,30 |

| | | | | | |
|---|---------|------|------------|-----------|----------------------|
| Auxílio Financeiro a Pesquisadores | Hora | 8340 | 450,00 | 70.814,23 | 3.753.154,30 |
| Despesas com Pesquisa | Artigo | 45 | 10.000,00 | - | 450.000,00 |
| Bolsas Extensão-Externas | Ação | 530 | 3.500,00 | 35.000,00 | 1.855.000,00 |
| 7 - Despesas de Capital | | | | | 84.818.542,73 |
| Aquisição de Equipamentos e Mobiliário | Unidade | 17 | - | - | 42.598.384,69 |
| Aquisição de Unidades Móveis | Unidade | 2 | 812.000,00 | - | 1.624.000,00 |
| Reforma | Unidade | 17 | - | - | 40.596.158,04 |
| 8 - Custos Indiretos | | | | | |
| DAO Fundação - despesas operacionais e administrativa/Custeio | | | | | 39.113.115,54 |

4.9 Incluir o detalhamento da abrangência territorial para execução do plano de trabalho compreendendo a localização geográfica dos COTECs e UDEPS sendo eles:

a) *Região Centro Goiano*: COTEC Sebastião de Siqueira (Goiânia), COTEC Governador Onofre Quinan (Anápolis), COTEC Goiandira Ayres do Couto (Cidade de Goiás), COTEC Irtes Alves do Castro Ribeiro (Jaraguá), COTEC Celso Monteiro Furtado (Uruana), COTEC Celio Domingos Mazzonetto (Ceres), COTEC Governador Otávio Lage (Goianésia).

b) *Região Norte Goiano*: COTEC Maria Sebastiana da Silva (Porangatu).

c) *Região Noroeste Goiano*: COTEC Fernando Cunha Junior (Piranhas).

d) *Região Sul Goiano*: COTEC Ruth Vilaça Correia L. Cardoso (Caiapônia), COTEC Luiz Humberto de Menezes (Santa Helena de Goiás), COTEC Jerônimo Carlos Prado (Goiatuba), COTEC Aguinaldo Campos Netto (Catalão) e COTEC em Artes Labibe Faiad (Catalão).

e) *Região Leste Goiano*: COTEC Genervino Evangelista da Fonseca (Cristalina), COTEC Carmem Dutra de Araújo (Formosa).

4.2 Justificativa:

A presente solicitação de recursos visa a equipagem, reestruturação e restauração dos Colégios Tecnológicos da Rede Estadual de Goiás, vinculados a Secretaria de Estado da Retomada - SER, com o fito de proporcionar melhora na operacionalização da realização das ofertas de Educação Profissional, com o foco no público oriundo das escolas públicas estaduais inseridos no CadÚnico (Cadastro das famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza), jovens, adolescentes e adultos em situações de vulnerabilidade social e membros de famílias de alunos oriundos da rede pública de educação em situação de risco social, bem como, a criação de um Centro de Referência do Artesanato de Goiás que atuará como ponto de encontro para produtores, gestores, agentes e entusiastas do artesanato e da economia criativa, disseminando o conhecimento nessas áreas através de uma Unidade Descentralizada de Ensino Profissional.

5 – CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

5.1 As obras de infraestrutura para restauração e reestruturação de 8 (oito) equipamentos públicos, seguirão as estimativas conforme do Quadro 6:

| Quadro 6 - Cronograma de Atividades | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (% de realização) | | | | | | | |
| COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD | | | | | | | |
| ATIVIDADES | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 |
| PROCESSO LICITATÓRIO DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO | 100% | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | 50% | 50% | | | | |
| TRANSPORTES | | | 50% | 50% | | | |
| DEMOLIÇÕES / RETIRADAS | | | 50% | 50% | | | |
| ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | | | | 50% | 50% | | |
| FUNDAÇÃO/ESTRUTURA GUARITA | | | 50% | 50% | | | |
| REVESTIMENTO DE PAREDE | | | | | 50% | 50% | |
| REVESTIMENTO DE PISO | | | | | 20% | 40% | 40% |
| COBERTURA | | | 40% | 40% | 20% | | |
| PINTURA | | | | | | 50% | 50% |
| IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | 50% | 50% | | |
| HIDROSSANITARIO | | | | | 50% | 50% | |
| ELETRICO | | | 25% | | 50% | 25% | |
| INCÊNDIO | | | 50% | 50% | | | |
| ESQUADRIAS | | | 50% | 50% | | | |
| DIVERSOS | | | 50% | | | | 50% |
| ADMINISTRAÇÃO | | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% |
| COTEC ANÁPOLIS - GOVERNADO ONOFRE QUINAN | | | | | | | |
| ATIVIDADES | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 |
| PROCESSO LICITATÓRIO DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO | 100% | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | 50% | 50% | | | | |
| TRANSPORTES | | | 50% | 25% | 25% | | |
| DEMOLIÇÕES / RETIRADAS | | | 50% | 50% | | | |
| ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | | | 50% | 50% | | | |
| REVESTIMENTO DE PAREDE | | | | | 50% | 50% | |
| REVESTIMENTO DE PISO | | | | 25% | 25% | 50% | |
| COBERTURA | | | | | 20% | 40% | 40% |
| PINTURA | | | 20% | 20% | 40% | 20% | |
| HIDROSSANITARIO | | | | 50% | | | 50% |
| ELETRICO | | | 50% | | | | 50% |
| ESQUADRIAS | | | 50% | 25% | 25% | | |
| DIVERSOS | | | 25% | 25% | | 25% | 25% |
| ADMINISTRAÇÃO | | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% |
| COTEC CATALÃO - AGUINALDO CAMPOS | | | | | | | |
| ATIVIDADES | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO | 100% | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | 50% | 50% | | | | |
| TRANSPORTES | | | 50% | 50% | | | |
| DEMOLIÇÕES / RETIRADAS | | | 50% | 50% | | | |
| ALVENARIAS E DIVISORIAS | | | | 50% | 50% | | |
| REVESTIMENTO DE PAREDE | | | | | 50% | 50% | |
| REVESTIMENTO DE PISO | | | | | 50% | 50% | |
| COBERTURA | | | | | 50% | 50% | |
| PINTURA | | | 20% | | | 40% | 40% |
| HIDROSSANITARIO | | | | | | 50% | 50% |
| ELETRICO | | | 50% | | | | 50% |
| ESQUADRIAS | | | | 50% | 50% | | |
| INCÊNDIO | | | | | | 50% | 50% |
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS | | | | | 25% | 25% | 50% |
| DIVERSOS | | | 45% | 45% | | | 10% |
| ADMINISTRAÇÃO | | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% |
| COTEC CAIAPÔNIA - RUTH VILAÇA CORREIA LIE CARDOSO | | | | | | | |
| ATIVIDADES | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 |
| PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO | 100% | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | 50% | 50% | | | | |
| TRANSPORTES | | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| DEMOLIÇÕES / RETIRADAS | | | 50% | 50% | | | |
| ALVENARIAS E DIVISORIAS | | | | 50% | 50% | | |
| FUNDAÇÃO/ESTRUTURA GUARITA | | | 50% | 50% | | | |
| REVESTIMENTO DE PAREDE | | | | 50% | 50% | | |
| REVESTIMENTO DE PISO | | | 50% | | 50% | | |
| COBERTURA | | | 50% | 50% | | | |
| PINTURA | | | | | 40% | 40% | 20% |
| HIDROSSANITARIO | | | | 50% | 50% | | |
| ELETRICO | | | | | 50% | 50% | |
| INCÊNDIO | | | 50% | | 50% | | |
| ESQUADRIAS | | | 50% | 50% | | | |
| DIVERSOS | | | | | 10% | 45% | 45% |
| ADMINISTRAÇÃO | | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% |
| COTEC PORANGATU - MARIA SEBASTIANA DA SILVA | | | | | | | |
| ATIVIDADES | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 |
| PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO | 100% | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | 50% | 50% | | | | |
| TRANSPORTES | | | 50% | 50% | | | |
| DEMOLIÇÕES / RETIRADAS | | | 50% | 50% | | | |
| FUNDAÇÃO/ESTRUTURA GUARITA | | | | 50% | 50% | | |
| ALVENARIAS E DIVISORIAS | | | | 50% | 50% | | |
| REVESTIMENTO DE PAREDE | | | | | 50% | 50% | |
| REVESTIMENTO DE PISO | | | | | 50% | 50% | |
| COBERTURA | | | | | 50% | 50% | |
| PINTURA | | | 20% | | | 40% | 40% |
| HIDROSSANITARIO | | | | | | 50% | 50% |
| ELETRICO | | | 50% | | | | 50% |
| ESQUADRIAS | | | | | 25% | 25% | 50% |
| INCÊNDIO | | | | | | 50% | 50% |
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS | | | | | 25% | 25% | 50% |
| DIVERSOS | | | 45% | 45% | | | 10% |
| ADMINISTRAÇÃO | | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% |
| COTEC GOIANÉSIA - GOVERNADOR OTAVIO LAJE | | | | | | | |
| ATIVIDADES | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 |
| PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO | 100% | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | 50% | 50% | | | | |
| TRANSPORTES | | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| DEMOLIÇÕES / RETIRADAS | | | 50% | 50% | | | |
| ALVENARIAS E DIVISORIAS | | | 50% | 50% | | | |
| REVESTIMENTO DE PAREDE | | | | 50% | 50% | | |
| REVESTIMENTO DE PISO | | | | 50% | 50% | | |
| ESTRUTURA | | | | 50% | 50% | | |
| COBERTURA | | | | 50% | 50% | | |
| PINTURA | | | 40% | | | 40% | 20% |
| HIDROSSANITARIO | | | | 50% | 50% | | |
| ELETRICO | | | 50% | | 50% | | |
| INCÊNDIO | | | | | | 50% | 50% |
| ESQUADRIAS | | | | 50% | 50% | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DIVERSOS | | | | | 10% | 45% | 45% |
| ADMINISTRAÇÃO | | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% |
| COTEC PIRANHAS - Fernando Cunha Junior | | | | | | | |
| ATIVIDADES | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 |
| PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO | 100% | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | 50% | 50% | | | | |
| TRANSPORTES | | | 50% | 50% | | | |
| DEMOLIÇÕES / RETIRADAS | | | 100% | | | | |
| IMPERMEABILIZAÇÃO | | | 50% | 50% | | | |
| REVESTIMENTO DE PAREDE | | | | 100% | | | |
| ESTRUTURA METÁLICA | | | | 100% | | | |
| VIDROS | | | | 100% | | | |
| COBERTURA | | | | 100% | | | |
| PINTURA | | | 40% | 60% | | | |
| ELÉTRICO | | | | 100% | | | |
| FORROS | | | 50% | 50% | | | |
| DIVERSOS | | | | 100% | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | 33,33% | 33,33% | 33,33% | | | |
| COTEC CERES - Célio Domingos Mazzonetto | | | | | | | |
| ATIVIDADES | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 |
| PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO | 100% | | | | | | |
| ELÉTRICO | | 100% | | | | | |
| FORROS | | 100% | | | | | |

5.2 A Equipagem e mobiliário dos 17 (dezesete) Colégios Tecnológicos, serão adquiridos conforme estabelecido no Quadro 7 abaixo.

| Quadro 7 - Cronograma das Atividade | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| (% de realização) | | | | |
| ATIVIDADES | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 |
| PROCESSO LICITATÓRIO DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO | 50% | 50% | | |
| COMPRA DOS EQUIPAMENTOS | | | 100% | |
| ENTREGA | | | | 100% |

5.3 A Adequação da infraestrutura dos ambientes para acessibilidade (PcD) dos 17 (dezesete) Colégios Tecnológicos, tem estimativa de realização conforme Quadro 8.

| Quadro 8 - Cronograma de Atividades | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| (% de realização) | | | | |
| ATIVIDADES | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 |
| PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO | 50% | 50% | | |
| HIDRÁULICO, RAMPAS E COBERTURAS | | | 100% | |
| ENTREGA | | | | 100% |

5.4 As obras de infraestrutura da Unidade Descentralizada de Educação Profissional - UDEP, vinculada ao COTEC Sebastião de Siqueira, seguirão para conforme Quadro 9.

| Quadro 9 - Cronograma de Atividades | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (% de realização) | | | | | | |
| UDEP - Sebastião de Siqueira (CERART) | | | | | | |
| ATIVIDADES | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 |
| PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO | 100% | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | 50% | 50% | | | |
| TRANSPORTES | | 50% | 50% | | | |
| DEMOLIÇÕES / RETIRADAS | | 50% | 50% | | | |
| ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | | | 50% | 50% | | |
| FUNDAÇÃO/ESTRUTURA | | 50% | 50% | | | |
| REVESTIMENTO DE PAREDE | | | | 50% | 50% | |
| REVESTIMENTO DE PISO | | | | 20% | 40% | 40% |
| COBERTURA | | 40% | 20% | 20% | | |
| PINTURA | | | | | 50% | 50% |
| IMPERMEABILIZAÇÃO | | | 50% | 50% | | |
| HIDROSSANITARIO | | | | 50% | 50% | |
| ELETRICO | | 25% | | 50% | 25% | |
| INCÊNDIO | | 50% | 50% | | | |
| ESQUADRIAS | | 50% | 50% | | | |
| DIVERSOS | | 50% | | | | 50% |
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS | | | | 25% | 25% | 50% |
| ADMINISTRAÇÃO | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |

5.5 As obras de infraestrutura para restauração e reestruturação de 3 (oito) equipamentos públicos, seguirão as estimativas conforme do Quadro 10:

| Quadro 10 - Cronograma de Atividades | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (% de realização) | | | | | | | |
| COTEC CIDADE DE GOIÁS - GOIANDIRA AYRES DO COUTO | | | | | | | |
| ATIVIDADES | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 |
| PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO | 100% | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | 50% | 50% | | | | |
| TRANSPORTES | | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| DEMOLIÇÕES / RETIRADAS | | | 50% | 50% | | | |
| ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | | | | 50% | 50% | | |
| FUNDAÇÃO/ESTRUTURA GUARITA | | | 50% | 50% | | | |
| REVESTIMENTO DE PAREDE | | | | 50% | 50% | | |
| REVESTIMENTO DE PISO | | | 50% | | 50% | | |
| COBERTURA | | | 50% | 50% | | | |
| PINTURA | | | | | 40% | 40% | 20% |
| HIDROSSANITARIO | | | | 50% | 50% | | |
| ELETRICO | | | | | 50% | 50% | |
| INCÊNDIO | | | 50% | | 50% | | |
| ESQUADRIAS | | | 50% | 50% | | | |
| DIVERSOS | | | | | 10% | 45% | 45% |
| ADMINISTRAÇÃO | | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% |
| COTEC FORMOSA - CARMEM DUTRA | | | | | | | |
| ATIVIDADES | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 |
| PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO | 100% | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | 50% | 50% | | | | |
| TRANSPORTES | | | 50% | 50% | | | |
| DEMOLIÇÕES / RETIRADAS | | | 50% | 50% | | | |
| FUNDAÇÃO/ESTRUTURA GUARITA | | | | 50% | 50% | | |
| ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | | | | 50% | 50% | | |
| REVESTIMENTO DE PAREDE | | | | | 50% | 50% | |
| REVESTIMENTO DE PISO | | | | | 50% | 50% | |
| COBERTURA | | | | | 50% | 50% | |
| PINTURA | | | 20% | | | 40% | 40% |
| HIDROSSANITARIO | | | | | | 50% | 50% |
| ELETRICO | | | 50% | | | | 50% |
| ESQUADRIAS | | | | | 25% | 25% | 50% |
| INCÊNDIO | | | | | | 50% | 50% |
| INSTALAÇÕES ESPECIAIS | | | | | 25% | 25% | 50% |
| DIVERSOS | | | 45% | 45% | | | 10% |
| ADMINISTRAÇÃO | | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% |
| COTEC CRISTALINA - GENEVINO EVANGELISTA DA FONSECA | | | | | | | |
| ATIVIDADES | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | mai/22 | jun/22 | jul/22 |
| PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO | 100% | | | | | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | 50% | 50% | | | | |
| TRANSPORTES | | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| DEMOLIÇÕES / RETIRADAS | | | 50% | 50% | | | |
| ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | | | 50% | 50% | | | |
| REVESTIMENTO DE PAREDE | | | | 50% | 50% | | |
| REVESTIMENTO DE PISO | | | | 50% | 50% | | |
| ESTRUTURA | | | | 50% | 50% | | |
| COBERTURA | | | | 50% | 50% | | |
| PINTURA | | | 40% | | | 40% | 20% |
| HIDROSSANITARIO | | | | 50% | 50% | | |
| ELETRICO | | | 50% | | 50% | | |
| INCÊNDIO | | | | | | 50% | 50% |
| ESQUADRIAS | | | | 50% | 50% | | |
| DIVERSOS | | | | | 10% | 45% | 45% |
| ADMINISTRAÇÃO | | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% | 16,66% |

5.6 Aquisição dos equipamentos para o APL de Confeção conforme exposto no Quadro 11 abaixo.

| Quadro 11 - Cronograma das Atividade | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| (% de realização) | | | | |
| ATIVIDADES | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 |
| PROCESSO LICITATÓRIO DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO | 50% | 50% | | |
| COMPRA DOS EQUIPAMENTOS | | | 100% | |
| ENTREGA | | | | 100% |

5.7 Aquisição de Unidades Móveis conforme exposto no Quadro 12 abaixo.

| Quadro 12 - Cronograma das Atividade | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| (% de realização) | | | | |
| ATIVIDADES | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 |
| PROCESSO LICITATÓRIO DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO | 50% | 50% | | |
| COMPRA DOS EQUIPAMENTOS | | | 100% | |
| ENTREGA | | | | 100% |

7 - VALOR DO PROJETO

7.1 O valor global do presente termo aditivo será de **R\$ 84.818.542,73** (oitenta e sete milhões, duzentos de noventa e sete mil quatrocentos e nove reais e oitenta e sete centavos), correspondentes ao somatório dos valores discriminados abaixo:

- I. R\$ 9.158.399,12 (nove milhões cento e cinquenta e oito mil trezentos e noventa e nove reais e doze centavos), relativos ao repasse de recursos, a título de investimento, para realização de obras de infraestrutura em 8 Colégios Tecnológicos, descritos no Quadro 1;
- II. R\$ 29.898.426,69 (vinte e nove milhões oitocentos e noventa e oito mil quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), relativos ao repasse de recursos, a título de investimento, para aquisição de equipamentos e mobiliários para os 17 Colégios Tecnológicos, conforme disposto no Quadro 2;
- III. R\$ 3.619.132,86 (três milhões seiscentos e dezenove mil cento e trinta e dois reais) relativos ao repasse de recursos, a título de investimento, para adequação da infraestrutura dos ambientes para acessibilidade (PcD) dos 17 (dezesete) Colégios Tecnológicos do Quadro 4;
- IV. R\$ 2.349.188,05 (dois milhões trezentos e quarenta e nove mil cento e oitenta e oito reais e cinco centavos), relativos ao repasse de recursos, a título de investimento, para obras de infraestrutura da Unidade Descentralizada de Educação Profissional - UDEP, vinculada ao COTEC Sebastião de Siqueira.
- V. R\$ 25.472.438,01 (vinte e cinco milhões quatrocentos e setenta e dois mil quatrocentos e trinta e oito reais e um centavo), relativo a reforma de 3 COTECs : Goiandira Ayres do Couto, Carmem Dutra e Genervino Evangelista da Fonseca.
- VI. R\$ 12.699.958,00 (doze milhões, seiscentos e noventa e nove mil novecentos e cinquenta e oito reais), para aquisição de máquinas AUDACES para o APL de confecção.
- VII. R\$ 1.624.000,00 (um milhão seiscentos e vinte e quatro mil reais), relativo a aquisição de duas Unidades Móveis.

7.2. O valor global do projeto à ser repassado ocorrerá em parcela única a ser desembolsado em dezembro de 2021.

8 – DECLARAÇÃO DA UNIDADE PARCEIRA

11.1 Na qualidade de representante legal da Unidade Assistida, declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Retomada – SER/GO, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem débitos de qualquer natureza junto a quaisquer órgãos ou Entidades da Administração Pública Estadual, que impeçam a transferência de recursos, na forma deste Plano de Trabalho.

Goiânia em ___/___/___

(documento assinado digitalmente)
EDWARD MADUREIRA BRASIL

(documento assinado digitalmente)
SILVANA COLETA SANTOS PEREIRA

9 – APROVAÇÃO DA CONCEDENTE

12.1 Ante a manifestação favorável das áreas técnicas da SER/GO envolvidas na avaliação da viabilidade de execução do presente Plano de Trabalho, conforme pareceres e despachos acostados nos autos, o Secretário de Estado da Retomada **APROVARÁ** o Plano de Trabalho por meio da homologação da Portaria a ser publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás, determinando sua execução, observadas as regras da Portaria que instituiu o financiamento.

(documento assinado digitalmente)
CÉSAR AUGUSTO SOTKEVICIENE MOURA
Secretário de Estado da Retomada

GOIANIA, aos 22 dias do mês de dezembro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **CESAR AUGUSTO DE SOTKEVICIENE MOURA, Secretário (a) de Estado**, em 27/12/2021, às 15:29, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **Silvana Coleta Santos Pereira, Usuário Externo**, em 27/12/2021, às 17:22, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **Edward Madureira Brasil, Usuário Externo**, em 27/12/2021, às 17:24, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000026308138** e o código CRC **168CD108**.



Referência: Processo nº 202119222000153



SEI 000026308138