



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA
GERÊNCIA DE AVALIAÇÕES DE METAS DE QUALIFICAÇÃO

RELATÓRIO Nº 12 / 2025 RETOMADA/GEAMQ-19241

Este relatório técnico-financeiro tem por objetivo apresentar a execução orçamentária e a prestação de contas relativas aos recursos destinados à reestruturação e adequação da infraestrutura dos COTECs, conforme previsto no Plano de Trabalho do 1º Termo Aditivo, 3º Aditivo e 8ª Apostila do Convênio nº 01/2021-SER. As informações incluem valores previstos, valores executados, diferenças apuradas e recomendações para providências, tendo como foco as obras de restauração, reestruturação e adequação da infraestrutura dos Colégios Tecnológicos (COTECs) do estado de Goiás.

1. **RECURSOS PREVISTOS NO 1º ADITIVO, 3º ADITIVO E 8ª APOSTILA**

Quadro 1 - Recursos destinados a restauração e reestruturação de Equipamentos Públicos	
Equipamentos Públicos	Recursos
COTEC Catalão - Labibe Faiad	R\$ 1.477.019,95
COTEC ANÁPOLIS - Governador Onofre Quinan	R\$ 1.605.308,77
COTEC Catalão - Aguinaldo Campos Neto	R\$ 2.141.969,12
COTEC Caiapônia - Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso	R\$ 1.126.641,97
COTEC Porangatu - Maria Sebastiana da Silva	R\$ 1.496.288,75
COTEC Goianésia - Governador Otávio Lage	R\$ 937.603,07
COTEC Piranhas - Fernando Cunha Junior	R\$ 343.038,92
COTEC Ceres - Célio Domingos Mazzonetto	R\$ 30.801,57
TOTAL	R\$ 9.158.399,12

Fonte: Plano de Trabalho - 1º TA -(000026308138)

Quadro 5 - Recursos para Infraestrutura e Acessibilidade	
Descrição da Ação	Recursos - R\$
Hidráulico, rampas e coberturas	R\$ 3.619.132,86
TOTAL	R\$ 3.619.132,86

Fonte: Plano de Trabalho - 1º TA -(000026308138)

Quadro 6 - Descrição da distribuição do recurso por Rubrica de Estruturação da UDEP	
Descrição	Recursos - R\$
Adequação de Infraestrutura dos COTECs*	R\$ 2.346.188,05
TOTAL	R\$ 2.346.188,05

Fonte: Plano de Trabalho - 1º TA -(000026308138)

Quadro 8 - Descrição da distribuição do recurso por COTEC	
Descrição da Ação	Recursos - R\$
Goiandira Ayres do Couto	R\$ 8.799.483,95
Carmem Dutra	R\$ 8.182.141,39
Genervino Evangelista da Fonseca	R\$ 8.490.812,67
TOTAL	R\$ 25.472.438,01

Fonte: Oitavo Termo de Apostilamento (73197638)

TOTAL RECURSO OBRAS E REFORMAS	R\$ 40.596.158,04
---------------------------------------	--------------------------

2. RECURSOS EXECUTADOS

Prestação de contas - Quadro 1 - Recursos destinados a restauração e reestruturação de Equipamentos Públicos						
Equipamentos Públicos	Valor do contrato	Valor Aditivo	Valor Total	Valor Previsto	Diferença entre o valor gasto e o Valor Previsto no quadro 1	Contrato/Processo SEI
COTEC Catalão - Labibe Faiad	R\$ 1.358.852,77	R\$ 207.378,95	R\$ 1.566.231,72	R\$ 1.477.019,95	-R\$ 89.211,77	CONTRATO Nº 16/2022 202219222001110
COTEC ANÁPOLIS - Governador Onofre Quinan	R\$ 1.441.565,35	R\$ 277.640,03	R\$ 1.719.205,38	R\$ 1.605.308,77	-R\$ 113.896,61	CONTRATO Nº 21/2022 202219222001075
COTEC Catalão - Aguinaldo Campos Neto	R\$ 2.026.274,11	R\$ 124.699,94	R\$ 2.150.974,05	R\$ 2.141.969,12	-R\$ 9.004,93	CONTRATO Nº 11/2022 202219222001112
COTEC Caiapônia - Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso	R\$ 1.025.736,97	-	R\$ 1.025.736,97	R\$ 1.126.641,97	R\$ 100.905,00	CONTRATO Nº 17/2022 202219222001113
COTEC Porangatu - Maria Sebastiana da Silva	R\$ 1.390.046,84	R\$ 173.027,44	R\$ 1.563.074,28	R\$ 1.496.288,75	-R\$ 66.785,53	CONTRATO Nº 012/2022 202219222001086
COTEC Goianésia - Governador Otávio Lage	R\$ 848.537,87	R\$ 103.822,56	R\$ 952.360,43	R\$ 937.603,07	-R\$ 14.757,36	CONTRATO Nº 20/2022 202219222001087
COTEC Piranhas - Fernando Cunha Junior	R\$ 336.178,15	-	R\$ 336.178,15	R\$ 343.038,92	R\$ 6.860,77	CONTRATO Nº 9/2022 202219222001114
COTEC Ceres - Célio Domingos Mazzonetto	R\$ 26.900,00	R\$ 5.650,00	R\$ 32.550,00	R\$ 30.801,57	-R\$ 1.748,43	CONTRATO Nº 15/2022 202219222001102
TOTAL	R\$ 8.454.092,07	R\$ 1.162.782,34	R\$ 9.616.874,40	R\$ 9.346.310,98	-R\$ 187.638,86	

Obras executadas, previstas na Fonte: Plano de Trabalho - 1º TA -(000026308138)

Prestação de contas - Quadro 5 - Recursos para Infraestrutura e Acessibilidade						
Equipamentos Públicos	Valor do contrato	Valor Aditivo	Valor Total	Valor previsto TOTAL	Diferença entre o valor gasto e o	Contrato/Processo SEI

COTEC Piranhas - Fernando Cunha Junior	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.619.132,86	Valor Previsto no Quadro 5 - R\$ 359.103,28	CONTRATO Nº 78/2022 202219222001114
	362.000,00	70.928,79	432.928,79			
	R\$	R\$	R\$			CONTRATO Nº 75/2022 202219222001102
	285.000,00	71.247,24	356.247,24			
	R\$	R\$	R\$			CONTRATO Nº 061/2022 202219222000634
	900.000,00	161.515,16	1.061.515,16			
	R\$	R\$	R\$			CONTRATO Nº 077/2022 202219222001121
	715.000,00	178.737,49	893.737,49			
COTEC Palmeiras - Padre Antonio Vermey	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.619.132,86	- R\$ 359.103,28	CONTRATO Nº 76/2022 202219222001118
	330.000,00	81.754,96	411.754,96			
COTEC Uruana - Celso Monteiro Furtado	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.619.132,86	- R\$ 359.103,28	CONTRATO Nº 063/2022 202219222001119
	325.000,00	70.779,09	395.779,09			
COTEC Jaraguá - Irtes Alves de Castro	R\$	R\$	R\$	R\$ 3.619.132,86	- R\$ 359.103,28	CONTRATO Nº 062/2022 202219222001120
	410.000,00	16.273,41	426.273,41			
TOTAL	R\$ 3.327.000,00	R\$ 651.236,14	R\$ 3.978.236,14			

Obras executadas, previstas na Fonte: Plano de Trabalho - 1º TA -(000026308138)

Prestação de contas - Quadro 6 - Adequação da Infraestrutura						
Equipamentos Públicos	Valor do contrato	Valor Aditivo	Valor Total Contratado	Valor previsto TOTAL	Diferença entre o valor gasto e o Valor Previsto no Quadro 6	Contrato/Processo SEI
Elaboração de projetos	R\$ 30.000,00	-	R\$ 30.000,00	R\$ 2.346.188,05	- R\$ 239.362,54	CONTRATO Nº 0033/2022 73777493
COTEC Goiânia - Sebastião de Siqueira	R\$ 205.405,19	R\$ 23.299,45	R\$ 228.704,64			CONTRATO Nº 186/2023 202219222000634
COTEC Goiânia - Sebastião de Siqueira	R\$ 84.000,00	-	R\$ 84.000,00			CONTRATO No. 048/2024 202219222000634
COTEC Goiânia - Sebastião de Siqueira	R\$ 10.271,63	-				CONTRATO Nº 068/2024 73782925
COTEC Goiânia - Sebastião de Siqueira - UDEP	R\$ 126.800,00		R\$ 126.800,00			Ofício nº 03/2023 - FRTVE (000037078418) e Anexo (000037078413)
COTEC Porangatu - Maria Sebastiana da Silva	R\$ 398.986,47	R\$ 145.614,70	R\$ 544.601,17			CONTRATO No. 031/2024 202219222001086
1º ADITIVO DE VALOR COTEC DE GOIÁS	R\$ 285.001,87	-	R\$ 285.001,87			CONTRATO Nº. 070/2022 202219222001071
2º ADITIVO DE VALOR COTEC DE GOIÁS	R\$ 469.143,97	-	R\$ 469.143,97			CONTRATO Nº. 070/2022 202219222001071
3º ADITIVO DE VALOR COTEC DE GOIÁS	R\$ 536.463,89	-	R\$ 536.463,89			CONTRATO Nº. 070/2022 202219222001071

1º ADITIVO REFORMA COTEC AGUINALDO CAMPOS	R\$ 270.563, 42	-	R\$ 270.563, 42			CONTRATO Nº 11/2022 202219222001112
TOTAL	R\$ 2.416.63 6,44	R\$ 168.914,1 5	R\$ 2.585.55 0,59			

Obras executadas, previstas na Fonte: Plano de Trabalho - 1º TA -(000026308138)

Prestação de contas - Quadro 8 - Descrição da distribuição do recurso por COTEC						
Equipamentos Públicos	Valor do contrato	Valor Aditivo	Valor Total	Valor Previsto	Diferença entre o Valor Previsto no Quadro 8 e o valor gasto	Contrato/Processo SEI
COTEC Cidade de Goiás - Goiandira Ayres do Couto	R\$ 8.467.900 ,45	R\$ 308.671, 28	R\$ 8.776.571, 73	R\$ 8.799.483 ,95	R\$ 22.912,22	CONTRATO Nº. 070/2022 202219222001071
COTEC Formosa - Carmem Dutra	0	0	0	R\$ 8.182.141 ,39	R\$ 8.182.141,39	-
COTEC Cristalina - Genervino Evangelista da Fonseca	R\$ 7.100.000 ,00	R\$ 1.520.94 0,65	R\$ 8.620.940, 65	R\$ 8.490.812 ,67	-R\$ 130.127,98	CONTRATO Nº. 069/2022 202219222000098
TOTAL	R\$ 15.567.90 0,45	R\$ 3.120.22 1,66	R\$ 18.688.12 2,11	R\$ 25.472.43 8,01	R\$ 8.074.925,63	

Obras executadas, previstas na Fonte: Oitavo Termo de Apostilamento (73197638)

TOTAL RECURSO OBRAS E REFORMAS	R\$40.469.358,04
TOTAL CONTRATADO OBRAS	R\$ 33.307.610,09
SALDO NÃO UTILIZADO	R\$ 7.288.547,95
VALOR DESTINADO À OBRA COTEC FORMOSA	R\$ 8.182.141,39
DIFERENÇA ENTRE O SALDO RESTANTE E O VALOR DA OBRA DE FORMOSA	-R\$ 893.593,44

3. RESUMO EXECUTIVO

Este relatório apresenta a execução dos recursos destinados às obras de reforma e adequação dos COTEC's, conforme os termos aditivos e apostilas vinculados ao Convênio nº 01/2021-SER. Foram previstos R\$ 40.596.158,04 (quarenta milhões, quinhentos e noventa e seis mil cento e cinquenta e oito reais e quatro centavos) em recursos totais, sendo que R\$ 33.307.610,09 (trinta e três milhões, trezentos e sete mil seiscentos e dez reais e nove centavos) foram efetivamente contratados em obras, restando um saldo de R\$ 7.288.547,95 (sete milhões, duzentos e oitenta e oito mil quinhentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Contudo, o valor previsto para a obra do COTEC Formosa é de R\$ 8.182.141,39, o que excede o saldo remanescente em **R\$ 893.593,44** (oitocentos e noventa e três mil quinhentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos negativos), tendo em vista que o Ofício nº 1452/2025/RETOMADA(73682380) já solicitou a devolução deste valor.

Adicionalmente, foi identificado saldo negativo nas prestações de contas relativas aos quadros 1, 5, 6 e 8, totalizando:

- Quadro 1 (Restauração e Reestruturação): - R\$ 187.638,86 (cento e oitenta e sete mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos negativos);
- Quadro 5 (Infraestrutura e Acessibilidade): - R\$ 359.103,28 (trezentos e cinquenta e nove mil cento e três reais e vinte e oito centavos negativos);
- Quadro 6 (Adequação de Infraestrutura): - R\$ 239.362,54 (duzentos e trinta e nove mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos negativos);

- Quadro 8 (Adequação de Infraestrutura): - R\$ 107.215,76 (cento e sete mil duzentos e quinze reais e setenta e seis centavos negativos), sendo a soma de -R\$ 130.127,98 saldo oriundo do COTEC Cristalina e R\$ 22.912,22 saldo oriundo do COTEC Cidade de Goiás.

Recomenda-se a manifestação formal da UFG e da FRTVE sobre os saldos negativos.

4. NOTIFICAÇÕES

Com o objetivo de acompanhar a execução dos contratos vinculados ao Convênio nº 01/2021-SER, a Secretaria de Estado da Retomada expediu notificações formais às instituições executoras (UFG/FRTVE), solicitando esclarecimentos e providências quanto a pendências identificadas ao longo da execução das obras. Abaixo, apresentam-se os registros de notificações emitidas e as respectivas respostas recebidas.

Colégio Tecnológico Sebastião de Siqueira - Goiânia:

Notificação 16 (000030054778) - Não houve resposta

Notificação 21 (000032726193) - Resposta Ofício nº 051/22- RTVE (000032843845)

Notificação 34 (000034699518) - Não houve resposta

Notificação 12 (60011549) - Resposta Ofício nº. 348/2024-CETT/UFG (60367936)

Colégio Tecnológico Governador Onofre Quinan - Anápolis

Notificação 22 (000032813457) - Resposta Ofício nº.491/2022-CETT/UFG (000033132474)

Notificação 37 (000035843507) - Resposta Ofício nº.745/2022-CETT/UFG (000036089277)

Notificação 2 (000036907536) - Resposta Ofício nº.037/2023-CETT/UFG (000037212826)

Notificação 24 (51290948) - Resposta Ofício nº. 700/2023-CETT/UFG (51576188)

Colégio Tecnológico Governador Otávio Lage - Goianésia

Notificações:

Notificação 24 (000032817758) - Resposta Ofício nº.490/2022-CETT/UFG RESPOSTA A NOTIFICAÇÃO 24 (000033132419)

Notificação 13 (46908859) - Resposta Ofício nº. 301/2023-CETT/UFG (47113819)

Notificação 22 (50716267) - Resposta Ofício nº. 645/2023-CETT/UFG (50994520)

Colégio Tecnológico Maria Sebastiana da Silva - Porangatu

Notificação 23 (000032817086) - Resposta Ofício N°.489/2022-CETT/UFG(000033130743)

Notificação 36 (000035832727) - Resposta Ofício nº.744/2022-CETT/UFG (000036089052)

Notificação 16 (47151379) - Resposta Ofício nº. 339/2023-CETT/UFG (47371394)

Notificação 21 (50715574) - Resposta Ofício nº. 644/2023-CETT/UFG (50979530)

Colégio Tecnológico Aguinaldo de Campos Netto – Catalão

Notificação 6 (45479001) - Resposta - Ofício n.º 189/2023-CETT/UFG (45724829)

Notificação 14 (47148311) - Resposta Ofício nº. 338/2023-CETT/UFG (47371225)

Notificação 20 (50687237) - Resposta Ofício nº. 638/2023-CETT/UFG (50910168)

Notificação 11 (59629165) - Resposta Ofício nº. 295/2024-CETT/UFG (59804974);

Notificação 29 (63258075) - Respostas Ofício nº. 573/2024-CETT/UFG (63372639) e Ofício nº. 083/24 – FRTVE (63409692).

Colégio Tecnológico Fernando Cunha Júnior - Piranhas

Notificação 8 (45718594) - Resposta Ofício nº.216/2023-CETT/UFG (45993076)

Colégio Tecnológico Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso - Caiapônia

Notificação 7 (45702859) Resposta Ofício 195/2023-CETT (45916783)

Colégio Tecnológico Goiandira Ayres do Couto - Goiás

Notificação 25 (000032852839) - Resposta - Ofício N°482/2022-CETT UFG (000033055809)

Notificação 33 (000034698889) Resposta - Ofício nº.652/2022-CETT/UFG (000034968309)

Notificação 1 (000036860299) Resposta - Ofício nº.031 /2023-CETT/UFG (000037111236)

Notificação 11 (46301128) Resposta - Ofício nº. 253/2023-CETT/UFG (46522684)

Notificação 41 (65010633) - Resposta Ofício nº. 697/2024-CETT/UFG (65205387)

Não houveram notificações para as obras dos seguintes COTEC's:

- Colégio Tecnológico Artes Labibe Faiad – Catalão
- Colégio Tecnológico Célio Domingos Mazzonetto - Ceres
- Colégio Tecnológico Irtes Alves de Castro - Jaraguá
- Colégio Tecnológico Celso Monteiro Furtado - Uruana
- Colégio Tecnológico Genervino Evangelista da Fonseca - Cristalina
- Colégio Tecnológico Jerônimo Carlos do Prado - Goiatuba
- Colégio Tecnológico Padre Antônio Vermey - Palmeiras de Goiás

5. CONCLUSÃO

Considerando os dados apresentados, conclui-se que houve execução significativa dos recursos destinados à reforma e estruturação dos COTECs. No entanto, observam-se diferenças negativas nos valores executados em comparação com os previstos em diversos quadros da prestação de contas, além da insuficiência de saldo para execução da obra do COTEC Formosa.

Assim, recomenda-se que a UFG e a FRTVE se manifestem formalmente sobre os saldos negativos verificados, uma vez que tais diferenças indicam contratações além dos valores pactuados no Convênio nº 01/2021-SER. Esta providência é essencial para assegurar a conformidade dos gastos e a transparência na gestão dos recursos públicos.

ANDRESSA SOUZA PEREIRA
Engenheira Civil
Fiscal do Convênio nº 01/2021-SER
Portaria nº 187, de 04 de novembro de 2024 (66891372)

ROBERTA CAETANO DE MOURA
Gerente de Avaliação de Metas de Qualificação

GOIANIA, 28 de abril de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA CAETANO DE MOURA, Gerente**, em 09/05/2025, às 16:58, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRESSA SOUZA PEREIRA, Engenheiro (a) Civil**, em 09/05/2025, às 17:49, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **73732620** e o código CRC **AAA52BF8**.

GERÊNCIA DE AVALIAÇÕES DE METAS DE QUALIFICAÇÃO
RUA 82 Nº 400, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 2º ANDAR, ALA LESTE - Bairro SETOR CENTRAL -
GOIANIA - GO - CEP 74015-908 -



Referência: Processo nº 202419222000618



SEI 73732620