



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE ARQUITETURA, ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS



09- CRONOGRAMA GERAL FÍSICO FINANCEIRO GERAL

Setor: GAESG - Gerência de Arquitetura, Engenharia, Serviços Gerais

Proprietário: SSPJ - Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária

Orçamento: 001/2017 - GAESG

Descrição: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO - IML DE LUZIÂNIA - GOIÁS - GO

Versão: Orçamento Tabela Desonerada Outubro/2016 E Tabela SINAPI Outubro/2016

Processo: 201500016000503 (SSPJ - AUTUAÇÃO 10/08/2015) - 201500036002048 (AUTUAÇÃO 16/07/2015 - AGETOP - ANTIGO - 029576/13 DATA 24/06/2013 - AGETOP/SSPJ)

BDI Serviços: 26,04%

BDI Material: 20,03%

PRAZO: 210 DIAS

Município: Luziânia - Goiás

VALOR TOTAL : R\$ 5.307.185,99

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO	R\$	PERCENTUAL		MÊS 01 (30 DIAS)		MÊS 02 (60 DIAS)		MÊS 03 (90 DIAS)		MÊS 04 (120 DIAS)		MÊS 05 (150 DIAS)		MÊS 06 (180 DIAS)		MÊS 07 (210 DIAS)		TOTAL		
				PARCIAL	ETAPAS	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.0	164	SERVIÇOS PRELIMINARES	80.514,14	80.514,14	1,90%	80,00%	64.411,31	20,00%	16.102,83	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80.514,14		
2.0	165	TRANSPORTES	5.420,45	5.420,45	0,13%	10,00%	542,04	15,00%	813,07	15,00%	813,07	15,00%	813,07	15,00%	813,07	15,00%	813,07	15,00%	813,07	5.420,45		
3.0	166	SERVIÇO EM TERRA	9.980,68	9.980,68	0,24%	30,00%	2.994,20	70,00%	6.986,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9.980,68		
4.0	167	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	82.809,82	82.809,82	1,95%	22,00%	18.218,16	44,00%	36.436,32	34,00%	28.155,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82.809,82		
5.0	168	ESTRUTURA	209.011,70	209.011,70	4,93%	0,00%	0,00	35,00%	73.154,09	35,00%	73.154,09	30,00%	62.703,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	209.011,70		
6.0	169	INST. ELET., TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	677.031,63	677.031,63	15,96%	0,00%	0,00	10,00%	67.703,16	20,00%	135.406,33	20,00%	135.406,33	30,00%	203.109,49	20,00%	135.406,33	0,00%	0,00	677.031,63		
7.0	170	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	280.607,33	280.607,33	6,61%	0,00%	0,00	10,00%	28.060,73	20,00%	56.121,47	20,00%	56.121,47	30,00%	84.182,20	20,00%	56.121,47	0,00%	0,00	280.607,33		
8.0	171	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	3.172,31	3.172,31	0,07%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	35,00%	1.110,31	35,00%	1.110,31	30,00%	951,69	0,00%	0,00	3.172,31		
9.0	172	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	94.448,98	94.448,98	2,23%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	28.334,69	30,00%	28.334,69	30,00%	28.334,69	10,00%	9.444,90	94.448,98		
11.0	174	IMPERMEABILIZAÇÃO	14.799,45	14.799,45	0,35%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	5.919,78	40,00%	5.919,78	20,00%	2.959,89	0,00%	0,00	0,00%	0,00	14.799,45		
13.0	176	ESTRUTURA DE MADEIRA	485,75	485,75	0,01%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	485,75	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	485,75		
14.0	177	ESTRUTURAS METÁLICAS	311.466,83	311.466,83	7,34%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	155.733,42	50,00%	155.733,42	0,00%	0,00	0,00%	0,00	311.466,83		
15.0	178	COBERTURAS	129.908,11	129.908,11	3,06%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50,00%	64.954,06	50,00%	64.954,06	0,00%	0,00	129.908,11		
16.0	179	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	15.099,79	15.099,79	0,36%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	6.039,92	30,00%	4.529,94	30,00%	4.529,94	0,00%	0,00	15.099,79		
17.0	180	ESQUADRIAS METÁLICAS	246.090,84	246.090,84	5,80%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	98.436,34	30,00%	73.827,25	30,00%	73.827,25	0,00%	0,00	246.090,84		
18.0	181	VIDROS	77.450,44	77.450,44	1,83%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	77.450,44	77.450,44		
19.0	182	REVESTIMENTO DE PAREDES	180.992,67	180.992,67	4,27%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	72.397,07	30,00%	54.297,80	30,00%	54.297,80	0,00%	0,00	180.992,67		
20.0	183	FORROS	23.593,20	23.593,20	0,56%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	9.437,28	30,00%	7.077,96	30,00%	7.077,96	0,00%	0,00	23.593,20		
21.0	184	REVESTIMENTO DE PISO	335.077,85	335.077,85	7,90%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	100.523,35	30,00%	100.523,35	30,00%	100.523,35	10,00%	33.507,78	335.077,85		
22.0	185	FERRAGENS	10.606,11	10.606,11	0,25%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	10.606,11	10.606,11		
23.0	186	MARCCENARIA	1.425,40	1.425,40	0,03%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	1.425,40	1.425,40		
24.0	187	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	156.602,60	156.602,60	3,69%	14,00%	21.924,36	14,00%	21.924,36	14,00%	21.924,36	14,00%	21.924,36	14,00%	21.924,36	14,00%	21.924,36	14,00%	21.924,36	16,00%	25.056,42	156.602,60
25.0	188	PINTURA	182.158,96	182.158,96	4,29%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	45.539,74	25,00%	45.539,74	25,00%	45.539,74	25,00%	45.539,74	25,00%	45.539,74	182.158,96
26.0	189	DIVERSOS	432.342,16	432.342,16	10,19%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	172.936,86	40,00%	172.936,86	20,00%	86.468,43	432.342,16		
27.0	189	05 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DE EQUIPAMENTOS	682.145,38	682.145,38	16,08%	14,00%	95.500,35	14,00%	95.500,35	14,00%	95.500,35	14,00%	95.500,35	14,00%	95.500,35	14,00%	95.500,35	16,00%	109.143,26	682.145,38		
VALOR ACUMULADO CONSTRUÇÃO CIVIL S/ BDI >>>			4.243.242,56	4.243.242,56	100,00%	4,80%	203.590,44	8,17%	346.681,40	9,83%	416.994,79	21,13%	896.426,72	26,33%	1.117.354,74	20,33%	862.738,93	9,41%	399.455,54	4.243.242,56		
VALOR ORÇAMENTO COM BDI 26,04% e 20,03% >>>			1.063.943,43	1.063.943,43		4,80%	51.047,92	8,17%	86.926,30	9,83%	104.556,56	21,13%	224.768,51	26,33%	280.163,63	20,33%	216.321,69	9,41%	100.158,80	1.063.943,43		
VALOR TOTAL ACUMULADO C/ BDI >>>			5.307.185,99	5.307.185,99		4,80%	254.638,36	12,97%	688.246,06	22,80%	1.209.797,41	43,92%	2.330.992,65	70,25%	3.728.511,02	90,59%	4.807.571,64	100,00%	5.307.185,99	5.307.185,99		

José Francisco de Souza Júnior
Engenheiro Civil - CREA/GO n.º 6735/D