



OBRA: Reforma e Ampliação do Núcleo Integrado de Atenção Biopsicossocial do CBMGO	ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado - Horista: 85,57% Mensalista: 49,11%
ENDEREÇO: Avenida Anhangüera, 6750, Setor Aeroporto – Goiânia-GO – CEP 74075-320	DATA BASE: SINAPI 07/2021 Goiás
ÁREA CONSTRUÍDA: 351,89m ²	BDI SERVIÇOS: 26,47%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	95,00%	5,00%
		20.385,76	19.366,47	1.019,29
2	TRANSPORTES	100,00%	50,00%	50,00%
		483,35	241,68	241,68
3	SERVIÇOS EM TERRA	100,00%	100,00%	
		2.547,87	2.547,87	
4	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	100,00%	100,00%	
		2.666,90	2.666,90	
5	ESTRUTURA DE CONCRETO	100,00%	100,00%	
		24.841,42	24.841,42	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00%	60,00%	40,00%
		65.707,98	39.424,79	26.283,19
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%	60,00%	40,00%
		17.965,17	10.779,10	7.186,07
8	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	100,00%		100,00%
		3.269,28		3.269,28
9	ALVENARIA E DIVISÓRIA	100,00%	100,00%	
		39.438,47	39.438,47	
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%	100,00%	
		412,86	412,86	
11	COBERTURA	100,00%	80,00%	20,00%
		9.316,19	7.452,95	1.863,24
12	ESQUADRIA DE MADEIRA	100,00%		100,00%
		7.944,47		7.944,47
13	ESQUADRIAS METÁLICAS	100,00%		100,00%
		13.735,84		13.735,84
14	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00%	30,00%	70,00%
		53.695,73	16.108,72	37.587,01
15	FORROS	100,00%	100,00%	
		657,72	657,72	
16	REVESTIMENTO DE PISO	100,00%	30,00%	70,00%
		52.959,70	15.887,91	37.071,79
17	FERRAGENS	100,00%		100,00%
		2.764,33		2.764,33
18	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%
		26.375,72	13.187,86	13.187,86
19	PINTURA	100,00%		100,00%
		31.841,99		31.841,99
20	DIVERSOS	100,00%		100,00%
		2.534,86		2.534,86
Porcentagem			50,85%	49,15%
Custo			193.014,72	186.530,89
Porcentagem Acumulado			50,85%	100,0%
Custo Acumulado			193.014,71	379.545,61

Goiânia/GO

Local


Responsável Técnico

Renato Cassimiro Santiago
CREA: 15.279-D/GO
ART: 1020200228654

Sexta Feira, 03 de setembro de 2021

Data