

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 7/141/2020 (pr)	PROPOSTANTE TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MINÉRIOS - GO	APELIDO EMPREENDIMENTO DEAM DE MINÉRIOS - GO	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDI
-------------------------	-------------------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1													
				04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22		
1.	DEAM MINEIROS	536.681,75	% Período:	13,12%	17,50%	30,86%	22,34%	16,19%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.112,82	% Período:	87,38%				12,62%									
1.2.	TRANSPORTES	255,78	% Período:	100,00%													
1.3.	SERVIÇOS EM TERRA	2.033,74	% Período:	100,00%													
1.4.	FUNDAÇÕES E SONDAGEM	46.753,19	% Período:	100,00%													
1.5.	ESTRUTURA DE CONCRETO	80.170,40	% Período:	91,15%	8,85%												
1.6.	INST. ELÉT. / TELEFÔNICA / CABEAMENTO	35.956,43	% Período:	32,49%	3,78%	63,73%											
1.7.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	34.047,85	% Período:	8,55%	48,52%	27,11%	15,83%										
1.8.	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	3.760,46	% Período:	9,34%	66,23%	24,43%											
1.9.	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	42.986,00	% Período:		93,05%	6,95%											
1.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO	7.951,36	% Período:	14,03%	85,97%												
1.11.	ESTRUTURA MADEIRA	7.871,52	% Período:		100,00%												
1.12.	COBERTURAS	15.752,20	% Período:			100,00%											
1.13.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	8.802,42	% Período:		100,00%												
1.14.	ESQUADRIAS METÁLICAS	20.991,89	% Período:		51,31%	46,69%											
1.15.	VIDRO	7.224,68	% Período:			100,00%											
1.16.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	41.974,89	% Período:		75,45%	24,55%											
1.17.	FORROS	6.705,66	% Período:		100,00%												
1.18.	REVESTIMENTO DE PISO	48.641,26	% Período:		32,92%	60,50%	6,59%										
1.19.	FERRAGENS	1.594,94	% Período:		100,00%												
1.20.	ADMINISTRAÇÃO	33.591,60	% Período:	13,12%	17,50%	30,86%	22,34%	16,19%									
1.21.	PINTURA	24.687,94	% Período:			40,70%	59,30%										
1.22.	DIVERSOS	46.814,72	% Período:			4,35%	95,65%										
2.			% Período:														
Total: R\$ 536.681,75				%:	13,12%	17,50%	30,86%	22,34%	16,19%								
				Repasso:	55.547,54	74.098,47	130.678,56	94.632,33	68.558,10								
				Contrapartida:	14.842,77	19.799,73	34.918,40	25.286,55	18.319,30								
				Outros:													
				Investimento:	70.390,31	93.898,20	165.596,96	119.918,88	86.877,40								

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	7.141/2020 (pr	SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBL	DEAM DE MINEIROS - GO	EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA AO ATENDI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	
	%:		13,12%	30,61%	61,47%	83,81%	100,00%								
	Repasso:		55.547,54	129.646,01	260.324,57	354.956,90	423.515,00								
	Contrapartida:		14.842,77	34.642,50	69.560,90	94.847,45	113.166,75								
	Outros:														
	Investimento:		70.390,31	164.288,51	329.885,47	449.804,35	536.681,75								

MINEIROS / GO

Local

sexta-feira, 26 de novembro de 2021

Data

Fernando Lesse de Mattos
Responsável Técnico

Nome: FERNANDO LESSE DE MATTOS
CREA/CAU: 24526/D-GO
ART/RRT: 1020200086470