



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária - SSPAP
Comando de Apoio Logístico - CAL
Departamento de Engenharia e Construção - DECON



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BOMBEIRO MILITAR NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS/GO - Proposta 017907/2020	ENCARGOS SOCIAIS: Desonerado - Horista: 85,92% Mensalista: 49,08%
ENDEREÇO: Av Rondônia esquina com Av Perimetral, gleba 01 B, s/n Setor Aeroporto, CEP 76100000, São Luis de Montes Belos - GO	DATA BASE: SINAPI 05/2022, SBC 05/2022 Goiânia, SICRO3 01/2022 Goiás e GOINFRA 04/2022
ÁREA: ÁREA CONSTRUIR 675,67 m²	BDI SERVIÇOS: 26,51%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - QUARTEL MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS/GO

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 41.325,51	79,58% 32.886,03	20,42% 8.439,48						
2	TRANSPORTES	100,00% 244.697,02	59,75% 146.198,43	40,25% 98.498,59						
3	SERVIÇOS EM TERRA	100,00% 328.361,93	59,60% 195.703,71	40,40% 132.658,22						
4	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	100,00% 185.742,32		100,00% 185.742,32						
5	ESTRUTURA DE CONCRETO	100,00% 336.893,93			94,11% 317.035,98	5,89% 19.857,95				
6.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 111.388,75			21,39% 23.826,05	55,50% 61.820,76		23,11% 25.741,94		
6.2	CABEAMENTO ESTRUTURADO	100,00% 47.774,64			6,91% 3.301,23	45,63% 21.799,57		47,46% 22.673,84		
7.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 33.599,31				69,60% 23.385,12		30,40% 10.214,19		
7.2	ESGOTO SANITÁRIO	100,00% 39.477,80					99,37% 39.229,09	0,63% 248,71		
7.3	ÁGUA PLUVIAL	100,00% 23.615,07					100,00% 23.615,07			
7.4	VENTILAÇÃO	100,00% 1.906,65						100,00% 1.906,65		
8.1	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	100,00% 1.790,19								100,00% 1.790,19
8.2	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	100,00% 12.686,09						100,00% 12.686,09		
9	ALVENARIA E DIVISÓRIA	100,00% 72.319,28				91,92% 66.477,75				8,08% 5.841,53
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 21.186,04		50,04% 10.602,54				49,96% 10.583,50		
11	ESTRUTURA DE MADEIRA	100,00% 11.283,18				100,00% 11.283,18				
12	ESTRUTURA METÁLICA	100,00% 169.763,02						100,00% 169.763,02		
13	COBERTURA	100,00% 100.490,81					33,32% 33.479,99		66,68% 67.010,82	

Alu

