



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.079.965-61/2021	Nº SICONV 919086/2021	PROPONENTE TOMADOR SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	APELIDO EMPREENDIMENTO DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS - META 02	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS
---	---------------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24
1.	(META 02 - DELEGACIA REGIONAL DE CALDAS NOVAS)	1.988.252,75	% Período:	11,13%	11,34%	13,22%	25,62%	19,74%	13,99%	4,96%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	80.014,41	% Período:	76,18%	23,82%										
1.2.	TRANSPORTES	20.534,28	% Período:	20,00%					50,00%	50,00%					
1.3.	SERVIÇO EM TERRA	5.594,18	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	FUNDAÇÕES E SONDAGEM	76.283,30	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	ESTRUTURA	363.046,94	% Período:	29,05%	37,17%	12,22%	21,56%								
1.6.	INST. ELÉT./ TELEFÔNICA / CABEAMENTO	118.534,95	% Período:			8,48%	10,49%	41,85%	37,29%	1,89%					
1.7.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	143.226,73	% Período:		11,53%	16,10%	13,91%	33,79%	24,51%	0,16%					
1.8.	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	21.002,80	% Período:					50,00%	50,00%						
1.9.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	241.945,48	% Período:			45,12%	46,49%	8,39%							
1.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO	17.672,64	% Período:	23,79%	23,79%		26,21%	26,21%							
1.11.	ESTRUTURA DE MADEIRA	19.948,70	% Período:				50,00%	50,00%							
1.12.	COBERTURAS	55.481,14	% Período:				50,00%	50,00%							
1.13.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	38.918,56	% Período:				50,00%	50,00%							
1.14.	ESQUADRIAS METÁLICAS	159.292,12	% Período:				26,67%	35,33%	23,33%	14,67%					
1.15.	VIDROS	27.148,62	% Período:					50,00%	50,00%						
1.16.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	109.991,64	% Período:			33,55%	48,98%	17,47%							
1.17.	FORROS	24.121,96	% Período:			37,95%	50,00%	12,05%							
1.18.	REVESTIMENTO DE PISO	120.913,82	% Período:			14,66%	46,83%	32,17%	3,17%	3,17%					
1.19.	FERRAGEM	35.058,56	% Período:				50,00%	50,00%							
1.20.	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	88.556,88	% Período:	11,00%	11,00%	14,00%	26,00%	19,00%	14,00%	5,00%					
1.21.	PINTURA	70.466,34	% Período:				26,88%	47,09%	19,17%	6,86%					
1.22.	DIVERSOS	150.498,70	% Período:					2,28%	64,88%	32,83%					
Total: R\$ 1.988.252,75				%:	11,13%	11,34%	13,22%	25,62%	19,74%	13,99%	4,96%				
				Repasse:	211.683,96	215.597,40	251.362,90	487.268,65	375.376,44	266.083,66	94.315,20				
				Contrapartida:	9.635,82	9.813,96	11.442,00	22.180,39	17.087,07	12.112,09	4.293,21				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	221.319,78	225.411,36	262.804,89	509.449,04	392.463,53	278.195,73	98.608,42				
				%:	11,13%	22,47%	35,69%	61,31%	81,05%	95,04%	100,00%				
				Repasse:	211.683,96	427.281,36	678.644,26	1.165.912,91	1.541.289,35	1.807.373,01	1.901.688,21				
				Contrapartida:	9.635,82	19.449,78	30.891,78	53.072,17	70.159,24	82.271,33	86.564,54				
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-				
				Investimento:	221.319,78	446.731,14	709.536,03	1.218.985,07	1.611.448,60	1.889.644,33	1.988.252,75				

CALDAS NOVAS/GO
Local
terça-feira, 20 de setembro de 2022
Data

Alexandre Cardoso Camapum
Responsável Técnico
Nome: Alexandre Cardoso Camapum
CREA/CAU: 1014599342/D-GO
ART/RR: 1020210140349