

		Obra: HPM - POLICLÍNICA VALPARAÍSO PMGO						
		Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, VALPARAISO II CEP 72870-00 POLICLINICA , VALPARAISO GOIAS GO						
		Área (m²): 348,21			Data: Outubro 2022			
		Valor (R\$/m²): 1.725,11			Fonte de Preços: SINAPI (AGO2022) e AGETOP (AGO2022)			
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50.704,55	50.704,55					
			100,00%					
2	TRANSPORTES	4.747,72	4.747,72					
			100,00%					
3	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS/INCÊNDIO	74.767,01	74.767,01					
			100,00%					
4	ALVENARIAS E DIVISÓRAS	7.955,59	1.325,93	1.325,93	1.325,93	1.325,93	1.325,93	1.325,93
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	239,80	119,90	119,90				
			50,00%	50,00%				
6	ESTRUTURAS METÁLICAS	79.182,00		31.672,80	31.672,80	15.836,40		
				40,00%	40,00%	20,00%		
7	COBERTURAS	11.332,89			2.266,58	4.533,16	4.533,16	
					20,00%	40,00%	40,00%	
8	ESQUADRIAS	8.160,00				3.264,00	3.264,00	1.632,00
						40,00%	40,00%	20,00%
9	REVESTIMENTO DE PISO	46.235,22					9.247,04	36.988,18
							20,00%	80,00%
10	FERRAGENS	1.841,06			368,21	1.472,85		
					20,00%	80,00%		
16	INST. ELÉT./DADOS/AR COND./MONITORAMENTO	97.000,00		24.250,00	24.250,00	24.250,00	24.250,00	
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
17	PINTURA	11.444,58					2.288,92	9.155,66
							20,00%	80,00%
18	DIVERSOS	5.463,25					1.092,65	4.370,60
							20,00%	80,00%
19	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	2.917,91					583,58	2.334,33
							20,00%	80,00%
20	TAXAS, IMPOSTOS, LICENÇAS E OUTROS	4.048,75	674,79	674,79	674,79	674,79	674,79	674,79
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
21	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	94.543,00	15.757,17	15.757,17	15.757,17	15.757,17	15.757,17	15.757,17
			16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
	CUSTO DA OBRA	500.583,33						
	BDI (20,00%)	100.116,67						
	CUSTO TOTAL DA OBRA	600.700,00						
	MEDIÇÃO ACUMULADA							

1ª ETAPA

2ª ETAPA

3ª ETAPA

4ª ETAPA

5ª ETAPA

6ª ETAPA



Alexandro da Silveira
Engenheiro Civil
Crea 1018273069D-GO

Alexandro da Silveira
Eng. Civil
Crea 1018273069D-GO

