




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	Apelido Empreendimento DELEGACIA DE ALTO PARAISO DE GOÁS	Descrição do Lote EXECUÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA DE ALTO PARAISO D
------------------	----------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24
1.	DELEGACIA DE POLICIA DE ALTO PARAISC	999.304,78	% Período:	15,04%	23,17%	23,40%	18,88%	10,75%	3,36%	2,58%	2,83%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	73.118,22	% Período:	100,00%											
1.2.	TRANSPORTES	1.798,98	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	9.629,99	% Período:	100,00%											
1.4.	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	57.903,83	% Período:	100,00%											
1.5.	SUPRAESTRUTURA	161.200,29	% Período:		25,55%	56,16%	18,29%								
1.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CABEAMENTO/	52.389,52	% Período:		32,72%	67,28%									
1.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	57.778,25	% Período:				81,18%			18,82%					
1.8.	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	11.614,11	% Período:					89,48%	10,52%						
1.9.	ALVENARIA E DIVISORIA	94.590,84	% Período:		57,41%	42,59%									
1.10.	IMPERMEABILIZAÇÃO	13.312,30	% Período:		31,79%	28,63%	39,58%								
1.11.	ESTRUTURA DE MADEIRA	9.069,91	% Período:				100,00%								
1.12.	COBERTURA	22.641,61	% Período:					100,00%							
1.13.	ESQUADRIAS DE MADEIRA	19.509,63	% Período:					100,00%							
1.14.	ESQUADRIAS METÁLICAS	62.498,72	% Período:				49,43%	0,35%	20,75%	4,04%	25,43%				
1.15.	VIDROS	12.456,88	% Período:				100,00%								
1.16.	REVESTIMENTO DE PAREDE	149.507,47	% Período:		65,38%	34,62%									
1.17.	FORRO	19.663,07	% Período:				83,71%	16,29%							
1.18.	REVESTIMENTO DE PISO	57.481,77	% Período:					78,89%		7,58%	13,54%				
1.19.	FERRAGENS	10.934,13	% Período:						100,00%						
1.20.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	52.124,82	% Período:	15,04%	23,17%	23,40%	18,88%	10,75%	3,36%	2,58%	2,83%				
1.21.	PINTURA	31.395,60	% Período:				90,00%	1,54%	0,63%	1,85%	5,98%				
1.22.	DIVERSOS	18.684,84	% Período:		26,02%				34,76%	32,41%	6,81%				
Total: R\$ 999.304,78				%:	15,04%	23,17%	23,40%	18,88%	10,75%	3,36%	2,58%	2,83%			
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	150.290,33	231.537,96	233.842,81	188.631,53	107.393,61	33.573,19	25.734,89	28.300,46			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	150.290,33	231.537,96	233.842,81	188.631,53	107.393,61	33.573,19	25.734,89	28.300,46			
				%:	15,04%	38,21%	61,61%	80,49%	91,23%	94,59%	97,17%	100,00%			
				Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Contrapartida:	150.290,33	381.828,29	615.671,10	804.302,63	911.696,24	945.269,43	971.004,32	999.304,78			
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Investimento:	150.290,33	381.828,29	615.671,10	804.302,63	911.696,24	945.269,43	971.004,32	999.304,78			

ALTO PARAÍSO DE GOIÁS /GO
Local
segunda-feira, 30 de janeiro de 2023
Data


Responsável Técnico
Nome: Tais Tânner da Silva
CREA/CAU: 1018011595/D-GO
ART/RRT: