



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 202300007041881	Nº SICONV 18880/2023	PROPONENTE TOMADOR SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA 3ª DP de Anápolis	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DA 3ª DP ANÁPOLIS
---------------------------------------	--------------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25
1.	REFORMA DA 3ª DP DE ANAPOLIS	334.603,08	% Período:	12,56%	20,73%	44,99%	21,71%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.724,73	% Período:	100,00%											
1.2.	TRANSPORTES	5.007,92	% Período:	85,00%	5,00%	5,00%	5,00%								
1.3.	ALVENARIA	22.400,09	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS	11.070,82	% Período:			100,00%									
1.5.	Sistema Fotovoltaico	31.140,32	% Período:			100,00%									
1.6.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	14.335,45	% Período:		100,00%										
1.7.	COBERTURA	17.469,83	% Período:		100,00%										
1.8.	REVESTIMENTO PAREDE	27.233,08	% Período:	50,00%	50,00%										
1.9.	FORRO	2.878,07	% Período:		100,00%										
1.10.	ESTRUTURA METÁLICA	8.418,44	% Período:			100,00%									
1.11.	ESQUADRIA DE MADEIRA	14.321,46	% Período:			100,00%									
1.12.	ESQUADRIA METÁLICA	38.345,65	% Período:			100,00%									
1.13.	FERRAGENS	7.155,87	% Período:			100,00%									
1.14.	VIDROS	6.474,33	% Período:			100,00%									
1.15.	REVESTIMENTO DE PISO	30.964,43	% Período:			80,00%	20,00%								
1.16.	PINTURA	38.194,69	% Período:			100,00%									
1.17.	DIVERSOS	24.424,61	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 334.603,08															
				Período:	%:	12,56%	20,73%	44,99%	21,71%						
					Repasse:	41.987,32	69.303,62	150.397,28	72.580,26						
					Contrapartida:	42,03	69,37	150,55	72,65						
					Outros:	-	-	-	-						
					Investimento:	42.029,35	69.373,00	150.547,82	72.652,91						
				Acumulado:	%:	12,56%	33,29%	78,29%	100,00%						
					Repasse:	41.987,32	111.290,94	261.688,22	334.268,48						
					Contrapartida:	42,03	111,40	261,95	334,60						
					Outros:	-	-	-	-						
					Investimento:	42.029,35	111.402,35	261.950,17	334.603,08						

GOIÂNIA/GO
Local
sexta-feira, 26 de abril de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Gustavo Oliveira Barbosa
CREA/CAU: 1015878482D-GO
ART/RRT: 1020230123449

Documento assinado digitalmente



GUSTAVO OLIVEIRA BARBOSA
Data: 26/04/2024 10:50:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>