

| POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|---|--|
| | OBRA: | ÁREA DE CONVIVÊNCIA - CALTI - PMGO (SEM DESONERAÇÃO) | | | | | DATA : 25/03/2025 FONTE GOINFRA CIVIL SINAPI Composições Próprias BDI : 22,47% VERSÃO T285 2024/12 SEM DESONERAÇÃO 2025/02 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA HORA 117,37% 108,78% 0,00% MES 74,19% 67,21% 0,00% | |
| | Descrição: | REFORMA DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA DO CALTI - PMGO | | | | | | |
| | LOCAL: | RUA 115, N° 4, SETOR SUL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.085-328 | | | | | | |
| | CLIENTE: | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS | | | | | | |

| ITEM | DESCRÍÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela |
|------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 17.860,71 | 32,47 % | 19,64 % | 19,64 % | 28,25 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 5.833,68 | R\$ 3.270,27 | R\$ 3.270,27 | R\$ 5.486,49 | R\$ 17.860,71 |
| 2 | GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO DE OBRAS | R\$ 22.009,26 | 20,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 20,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 4.401,85 | R\$ 6.602,78 | R\$ 6.602,78 | R\$ 4.401,85 | R\$ 22.009,26 |
| 3 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES | R\$ 12.730,91 | 100,00 % | | | | 100,00 % |
| | | | R\$ 12.730,91 | | | | R\$ 12.730,91 |
| 4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | R\$ 11.128,84 | 100,00 % | | | | 100,00 % |
| | | | R\$ 11.128,84 | | | | R\$ 11.128,84 |
| 5 | FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA | R\$ 36.728,21 | 60,00 % | 40,00 % | | | 100,00 % |
| | | | R\$ 22.036,93 | R\$ 14.691,28 | | | R\$ 36.728,21 |
| 6 | SUPERESTRUTURA | R\$ 30.747,24 | | 100,00 % | | | 100,00 % |
| | | | | R\$ 30.747,24 | | | R\$ 30.747,24 |
| 7 | ESTRUTURA METÁLICA | R\$ 22.993,36 | | 50,00 % | 50,00 % | | 100,00 % |
| | | | | R\$ 11.496,68 | R\$ 11.496,68 | | R\$ 22.993,36 |
| 8 | COBERTURA | R\$ 23.422,82 | | | 100,00 % | | 100,00 % |
| | | | | | R\$ 23.422,82 | | R\$ 23.422,82 |
| 9 | PAREDES/VEDAÇÕES | R\$ 7.529,37 | | 40,00 % | 60,00 % | | 100,00 % |
| | | | | R\$ 3.011,75 | R\$ 4.517,62 | | R\$ 7.529,37 |
| 10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | R\$ 7.588,68 | 20,00 % | 40,00 % | 40,00 % | | 100,00 % |
| | | | R\$ 1.517,74 | R\$ 3.035,47 | R\$ 3.035,47 | | R\$ 7.588,68 |
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R\$ 19.677,49 | 20,00 % | 30,00 % | 30,00 % | 20,00 % | 100,00 % |
| | | | R\$ 3.935,50 | R\$ 5.903,25 | R\$ 5.903,25 | R\$ 3.935,49 | R\$ 19.677,49 |
| 12 | REVESTIMENTOS | R\$ 18.387,90 | | | 50,00 % | 50,00 % | 100,00 % |
| | | | | | R\$ 9.193,95 | R\$ 9.193,95 | R\$ 18.387,90 |
| 13 | PISO | R\$ 36.041,01 | | 40,00 % | 40,00 % | 20,00 % | 100,00 % |
| | | | | R\$ 14.416,40 | R\$ 14.416,40 | R\$ 7.208,21 | R\$ 36.041,01 |
| 14 | PINTURA | R\$ 5.669,34 | | | 30,00 % | 70,00 % | 100,00 % |
| | | | | | R\$ 1.700,80 | R\$ 3.968,54 | R\$ 5.669,34 |
| 15 | ESQUADRIAS | R\$ 5.633,87 | | | | 100,00 % | 100,00 % |
| | | | | | | R\$ 5.633,87 | R\$ 5.633,87 |
| 16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 15.378,61 | | 18,65 % | 16,69 % | 64,66 % | 100,00 % |
| | | | | R\$ 3.244,26 | R\$ 2.502,15 | R\$ 9.632,20 | R\$ 15.378,61 |

| POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | OBRA: | ÁREA DE CONVIVÊNCIA - CALTI - PMGO (SEM DESONERAÇÃO) | | | | | | | |
| | DESCRÍÇÃO: | REFORMA DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA DO CALTI - PMGO | | | | | | | |
| | LOCAL: | RUA 115, N° 4, SETOR SUL - GOIÂNIA (GO), CEP: 74.085-328 | | | | | | | |
| | CLIENTE: | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS | | | | | | | |

| ITEM | DESCRÍÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total parcela |
|------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | R\$ 293.527,62 | R\$ 61.585,45 | R\$ 96.419,38 | R\$ 86.062,19 | R\$ 49.460,60 | |
| | | | R\$ 61.585,45 | R\$ 158.004,83 | R\$ 244.067,02 | R\$ 293.527,62 | R\$ 293.527,62 |