

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO
DE
FISCALIZAÇÃO**

Aparecida de Goiânia



Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização
de Serviços Públicos

Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO

RF 0101/2014 – GESB

Goiânia, agosto de 2014

ÍNDICE

1.	<i>APRESENTAÇÃO</i>	2
2.	<i>OBJETIVOS</i>	3
3.	<i>MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO</i>	4
4.	<i>EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO</i>	4
5.	<i>IDENTIFICAÇÃO DA GRS</i>	5
6.	<i>DESCRIÇÃO DO PROBLEMA</i>	5
7.	<i>RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO</i>	5
7.1	<i>REGISTRO FOTOGRÁFICO</i>	7
8.	<i>EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO</i>	9

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF 0101/2014-GESB

1. APRESENTAÇÃO

Cumpra esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO, no que se refere à qualidade do produto final colocado à disposição do usuário, nesse caso, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário.

O trabalho da equipe envolve levantamento *in loco* das obras em andamento e das que já foram concluídas pela Saneamento de Goiás S/A – SANEAGO.

Consta desse relatório os resultados das fiscalizações realizadas no município de **Aparecida de Goiânia**, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de SUMEM.

Goiânia, 14 de agosto de 2014.

2. OBJETIVOS

- Verificar solicitação apresentada pelo Tribunal de Justiça, através de ação civil pública, processo nº 278692-24.2010.8.09.001, referente à universalização dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto no município de Aparecida de Goiânia.

- Verificar in loco as obras de expansão/melhoria do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme registro fotográfico anexo a este relatório. Além:
 - ✓ Qual a abrangência, estimativa da população que será beneficiada com a expansão;
 - ✓ Cumprimento dos cronogramas de obras;
 - ✓ Estimativa para conclusão das obras em andamento;
 - ✓ Medidas que serão tomadas, ou se encontram em curso, para retomadas das obras de melhorias paralisadas.

- Acompanhar a tomada de providências sugeridas em relatórios anteriores, se for o caso.

3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO

- Envio de Ofício solicitando relatório detalhado de todas as obras de ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário.
- Reunião com gerente do distrito de Aparecida de Goiânia e representantes de empresas contratadas para execução de obras;
- Vistoria in loco nas obras de ampliação/melhoria do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
- Levantamento das condições das instalações e equipamentos nas obras em andamento;
- Notificação à empresa, exigindo a solução das não-conformidades detectadas.

4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR
Guilherme Borges de Lima	Supervisor	AGR
Lilian Gomes Vilela da Silva	Assessor Especial B	AGR
Rosemar Borges da Silva Alcântara	Supervisora	AGR
Aldo Issac Saud	Funcionário da Empresa Saneago S/A	SANEAGO

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de SUMEM, devidamente identificada a seguir:

Endereço	Rua 90, Qd: F 44 n° 220 Setor Sul
Cidade/Estado	Goiânia
DDD/Telefone/Fax	(62) 3238 5700
Gerente	Antônio Telles.

6. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

No ano de 2010 foi proposta uma ação civil pública, processo 278692-24.2010.8.09.001, ao município de Aparecida de Goiânia, onde ficou estabelecido que a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos teria a obrigação de fiscalizar as obras de melhoria/expansão dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

É objeto desta ação civil a universalização dos sistemas de abastecimento de água além de coleta/tratamento do esgotamento sanitário e é de responsabilidade da AGR a fiscalização da execução das obras de melhorias e ampliação destes sistemas.

Sendo assim as fiscalizações no município de Aparecida de Goiânia ocorram para o cumprimento da intimação judicial proposta a esta Agência de Regulação, proveniente desta ação civil proposta para o este município.

7. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

Em vistorias realizadas no município de Aparecida de Goiânia ficou evidenciado que diversas obras paralisadas foram retomadas sua execução, conforme demonstram registros fotográficos anexos a este relatório.

A concessionária Saneamento de Goiás S/A informa, por meio do Ofício nº 3073/2014 – DIENG, que o sistema de abastecimento de água do Município de Aparecida de Goiânia abastece 65,6% da população urbana do município, que corresponde a 115.634 economias.

É objeto da Ação Civil Pública a universalização dos sistemas e para atingir esse objetivo a Saneago informa situações atuais de execução.

Foram concluídos dois contratos 379/2009 e 735/2008 referentes a abastecimento de água contemplando 4 km de adutoras, 230 km de redes de distribuição e 8.000 ligações domiciliares.

Foram iniciados cinco novos contratos são eles: 1607/20013 (iniciado em set/2013), 1346/2013 (iniciado em jul/2013), 2319/2013 (iniciado em jan/2014), 0611/2014 (iniciado em abr/2014), 1510/2013 (iniciado em set/2013) e irão contemplar 117 km de redes principais, 610 km de redes de distribuição, 20.000 ligações domiciliares, 14 centros de reservação apoiados, 19 poços profundos, 03 caixas de reunião, 01 elevatória de água bruta, 03 elevatórias de água tratada, 2 subestações de energia elétrica de baixa carga.

Os centros de reservação citados atenderão aos bairros: Jardim Himalaia, Alto Paraíso, Helvécia, Maranata, Floresça, Dom Bosco, Veneza, Esplanada, Aeroporto Sul, Parque das Nações, Residencial Village Garavelo, Residencial Solar Park, Morada dos Pássaros, Independência, Conde dos Arcos, Vila Oliveira, Veiga Jardim, Setor Industrial Santo Antônio, Park Hayala.

Os contratos em andamento totalizam R\$ 86 milhões e prevê a conclusão das obras atuais contratadas pela Saneago, estimada para 2017. Vale ressaltar que o sistema de distribuição de água de Aparecida de Goiânia irá contar também, com o Sistema Produtor Mauro Borges Teixeira – Barragem João Leite.

No que se refere ao Sistema de Esgotamento Sanitário, que foi assumido pela empresa subdelegatária Odebrecht Ambiental, as obras de construção da Estação de Tratamento de Esgoto Santo Antônio foram retomadas em julho de 2014.

Devido ao tempo que a obra da ETE ficou paralisada está sendo necessário a tratamento de patologias na estrutura física, sendo assim atualmente estão trabalhando na recuperação de toda estrutura física, concreto e ferragem.

Previsão para finalização das obras da nova estação de tratamento de esgoto será para o início do segundo semestre de 2015.

Não estão trabalhando em ampliação de redes de coleta de esgoto, visto que a prioridade é a execução da nova estação de tratamento de esgoto.

Os documentos encaminhamos pela concessionária Saneamento de Goiás S/A seguem anexos a este relatório de fiscalização.

7.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 – Construção de redes



Foto 2 – Execução de ramais



Foto 3 – Reservatório Cidade Livre



Foto 4 – Caixa de reunião Vila Oliveira

**Foto 5 – CR Vila Oliveira****Foto 6 - Poço perfurado****Foto 7 – Obras retomadas****Foto 8 – Reservatório Buriti Sereno****Foto 9 – Extensão de rede água****Foto 10 – Extensão rede de água**



Foto 11 – Reservatório Alto Paraíso



Foto 12 – Caixa de manobra CR Helvécia



Foto 11 – ETE Santo Antônio



Foto 12 – ETE Santo Antônio

8. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

Eduardo Henrique da Cunha
Gerente de Saneamento Básico

Rosemar Borges da Silva Alcântara
Supervisora

RBSA/EHC