



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
FUNDO CONSTITUCIONAL DE TRANSPORTES

Resolução Normativa Nº 5/2018 – TCE-GO
Anexo III - Relatório de Gestão

Presidente Pedro Henrique Ramos Sales

Goiânia, maio/2022



Portaria 75/2022 – GOINFRA
Comissão para Elaboração da Prestação de Contas Ordinárias de 2021

Aline Ferreira Agapito Miranda
Andréa de Brito Machado Dias
Fernando Jorge Fernandes
Guilherme Rezende Christiano
Leonardo Ferreira de Souza
Luciana Machado Brito
Marcos Rodrigues Pinto
Riumar dos Santos



Sumário

1. Apresentação.....	5
2. Informações da Unidade Orçamentária.....	5
2.1 Rol dos Responsáveis	7
2.2 Estrutura Organizacional	7
3. Planejamento Estratégico	9
4. Execução Física e Financeira das Ações da LOA.....	9
5. Desempenho Orçamentário e Financeiro.....	13
5.1 Execução das Receitas	13
5.2 Recursos Recebidos por Transferências	16
5.3 Créditos Adicionais.....	24
5.4 Execução das Despesas	24
5.4.1 Contratos	25
5.4.2 Adiantamentos e Fundos Rotativos.....	26
5.5 Execução Descentralizada com Transferência de Recursos	26
5.6 Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	26
6. Informações Contábeis e Patrimoniais.....	27
6.1 Demonstração da Gestão das Obrigações.....	27
7. Demandas de Órgãos de Controle	28
7.1 Determinações e Recomendações do TCE-GO	28
8. Tomadas de Contas Especiais	44



Lista de Ilustrações

Quadro 1 – Identificação das Unidades	5
Quadro 2 - Responsáveis	7
Quadro 3 – Estrutura Organizacional	7
Quadro 4 – Ações de responsabilidade do órgão/entidade	9
Quadro 5 – Comparativo da Receita Prevista e da Receita Realizada	14
Quadro 6 – Resumo dos instrumentos celebrados no exercício de referência e nos dois imediatamente anteriores	17
Quadro 7 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência	17
Quadro 8 – Créditos Adicionais Abertos	24
Quadro 9 – Despesas Realizadas por Modalidade de Contratação	24
Quadro 10 – Concessão e Utilização de Adiantamentos e Fundos Rotativos	26
Quadro 11 – Restos a Pagar de Exercícios Anteriores	27
Quadro 12 – Dívidas Vencidas por Faixa	28
Quadro 13 – Decisões do TCE-GO expedidas/atendidas no Exercício	28
Quadro 14 – Tomadas de Contas Especiais Instauradas no Exercício	44
Quadro 15 – Resultados das Tomadas de Contas Especiais Concluídas no Exercício	44



1. Apresentação

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), por meio da comissão instituída pela Portaria 65/2021 para elaborar a Prestação de Contas Ordinárias, apresenta o Relatório de Gestão do exercício de 2020, nos termos do Anexo III da Resolução Normativa Nº 5/2018 – TCE-GO.

Para elaboração da Prestação de Contas Ordinárias foi formada uma comissão por meio da Portaria 75/2022-GOINFRA. O Relatório de Gestão é o resultado da consolidação das informações fornecidas pelos membros da comissão no processo 202200036002257.

2. Informações da Unidade Orçamentária

Quadro 1 – Identificação das Unidades

Denominação Completa/Abreviada: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes/GOINFRA		
Código SIOFI: 3163		
Poder: Executivo		
Órgão de Vinculação: Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação		Código SIOFI: 3163
Situação: Ativa		
Natureza Jurídica: Autarquia		CNPJ: 03.520.933/0001-06
Telefone de Contato: (062) 3265-4000 / 4175		
Endereço Eletrônico:		
Página na Internet: www.goinfra.go.gov.br		
Endereço Postal: R. Gov. José Ludovico de Almeida, 20 - Conj. Caiçara, Goiânia - GO, 74775-013		
Unidades Consolidadas/Agregadas		
Nome	CNPJ	Código SIOFI
Fundo Constitucional de Transportes/FCT	28.392.833/0001-64	3180
-	-	-
-	-	-
Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada		
Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada		
Lei nº 13.550/1999; Lei nº 20.491/2019		
Outras normas estaduais ou federais e atos normativos interno que regulamentam a atuação da Unidade Jurisdicionada		
Leis Complementares (GO): 121/2015; 133/2017 Leis Ordinárias (GO): 18.961/2015; 16.434/2008; 17.928/2012 Decretos: 6.907/2009; 8.483/2015; 9.063/2017; 9.069/2017 9.376/2019; 9.392/2019; 9.399/2019; 9.406/2019; 9.462/2019; 9.541/2019; 9.561/2019; 9.625/2020; 9.628/2020; 9.634/2020; 9.649/2020. Resoluções: 638/2016-CONTRAN		
Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada		
-		



Compete à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), autarquia estadual, a execução da política estadual de transporte e obras públicas, compreendendo a realização de obras civis e de infraestrutura.

Foi criada pela Lei nº 13.550, de 11 de novembro de 1999, sob a denominação Agência Goiana de Transportes e Obras (AGETOP). A Lei nº 20.417, de 06 de fevereiro de 2019, promoveu a criação, extinção, cisão e modificação de órgãos da estrutura administrativa estadual. Por consequência, a AGETOP teve sua nomenclatura alterada para GOINFRA.

A GOINFRA é uma entidade autárquica estadual, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, jurisdicionada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação-SEDI. Compete à GOINFRA:

- I. promover e executar a política estadual de transporte e obras públicas, compreendendo a realização de obras civis e de infraestrutura;
- II. administrar os aeródromos e vias públicas sob sua jurisdição ou responsabilidade, inclusive permissão ou concessão de uso das faixas de domínio e sítios aeroportuários;
- III. planejar e executar a cobrança de pedágio e outras taxas de utilização e contribuições de melhoria a elas referentes;
- IV. no que concerne às vias públicas sob sua administração:
 - a. execução e fiscalização de trânsito, autuação, aplicação de penalidades e outras medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;
 - b. a fiscalização, autuação, aplicação de penalidades e outras medidas administrativas cabíveis, em caso de infração por excesso de peso, dimensão e lotação de veículos, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar; e
 - c. a identificação das necessidades e determinação das diretrizes operacionais, estruturais e administrativas a serem estabelecidas e observadas nos aeroportos e aeródromos do Estado de Goiás, bem como a respectiva captação de recursos.

O Fundo Constitucional de Transportes (FCT) foi instituído pela Lei Nº 19.677, de 13 de junho de 2017 com a finalidade de captar recursos para custear despesas com obras de infraestrutura e transportes. Os principais recursos do Fundo são:

- Recursos repassados pelo Governo Federal decorrentes da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE;
- Transferências da arrecadação própria do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN;



- Dotações orçamentárias do Tesouro Estadual;
- Valores decorrentes da cobrança pelo uso de faixa de domínio;
- Transferências da arrecadação própria da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA.

A malha rodoviária goiana é composta de aproximadamente 24.594,00 km de rodovias, sendo 2.727 km rodovias federais e 21.867 km rodovias estaduais, entre as rodovias estaduais 11.647 km são pavimentadas e 678,9 km duplicadas. As principais rodovias federais do Estado são a BR-153 que atravessa toda sua extensão ligando o norte ao sul do País; a BR-060, que liga Goiânia a Brasília, bem como o sudoeste goiano; e a BR-050, entre Distrito Federal e o sul do Brasil.

2.1 Rol dos Responsáveis

Quadro 2 - Responsáveis

Responsável			
Nome: PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES		(X) Titular () Substituto	
CPF: 002.080.231-51			
Cargo: PRESIDENTE - DAS-2			
Data da Nomeação: 04/10/2019			
Data da Exoneração:			
Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO			
Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do DOE	Número do DOE
Decreto	Nomeação	04/10/2019	23.151
Responsável			
Nome: ELIANE SIMONINI BALTAZAR VELASCO		() Titular (X) Substituto	
CPF: 828.684.251-00			
Cargo: CHEFE DE GABINETE, DAS-4			
Data da Portaria:02/12/2020			
Obs: Portaria de Designação Nº 443/2020- GOINFRA – Período: 31/12/2020 a 14/01/2021			
Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO			
Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do DOE	Número do DOE
Responsável			
Nome: DIVINO ANTONIO RODRIGUES		() Titular (X) Substituto	
CPF: 147.789.711-91			
Cargo: ASSISTENTE DE TRANSPORTES E OBRAS - LEI 19.463 - CLT / ASSESSOR DO PRESIDENTE			
Data da Portaria: 10/12/2021			
Obs: Portaria de Designação Nº 395/2021- GOINFRA – Período: 13/12/2021 a 17/12/2021			
Dados da publicação dos atos no Diário Oficial/GO			
Ato Normativo	Objeto do Ato	Data do DOE	Número do DOE

2.2 Estrutura Organizacional

Quadro 3 – Estrutura Organizacional

Órgão / Estrutura Básica e Complementar	Classificação	Cargo	Qtde.	Símbolo
Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes				



1. Gabinete do Presidente	Básica	Presidente	1	DAS-2
1.1. Gerência da Secretaria-Geral	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.2. Assessoria da Presidência	Básica	Assessor Especial	1	DAS-4
1.3. Assessoria Estratégica da Presidência	Básica	Assessor Especial	1	DAS-4
1.4-A. Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos	Básica	Assessor Especial	1	DAS-4
1.4-B. Assessoria de Assuntos Ambientais	Básica	Assessor Especial	1	DAS-4
1.5. Chefia de Gabinete	Básica	Chefe de Gabinete	1	DAS-4
1.6. Comunicação Setorial	Básica	Chefe	1	DAS-6
1.7. Assessoria de Controle Interno	Complementar	Assessor	1	DAI-1
1.8. Procuradoria Setorial	Básica	Chefe	1	DAS-6
1.8.1. Gerência de Processos Administrativos	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.8.2. Gerência de Processos Judiciais Estratégicos	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.8.4. Gerência de Contencioso Cível	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.9. Diretoria de Gestão Integrada	Básica	Diretor	1	DAS-4
1.9.1. Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.9.2. Gerência de Tecnologia	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.9.3. Gerência de Apoio Administrativo e Logístico	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.9.4. Gerência de Transportes	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.9.5. Gerência de Licitação	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.9.6. Gerência de Patrimônio	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.10. Diretoria Financeira	Básica	Diretor	1	DAS-4
1.10.1. Gerência de Execução Financeira	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.10.2. Gerência de Inspeção Financeira	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.10.3. Assessoria Contábil	Complementar	Assessor	1	DAI-2
1.10.4. Gerência de Execução Orçamentária	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.10.5. Gerência de Arrecadação	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.11. Diretoria de Planejamento	Básica	Diretor	1	DAS-4
1.11.2. Gerência de Planejamento	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.11.3. Gerência de Controle de Programas Especiais	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.11.4. Gerência de Custos e Orçamentos de Obras	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.11.5. Gerência de Custos e Orçamentos de Obras Cíveis	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.11.6. Gerência de Controle e Qualidade Tecnológica	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.11.7. Gerência da Rede Física	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.11.8. Gerência de Administração e Fiscalização	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.12. Diretoria de Manutenção	Básica	Diretor	1	DAS-4
1.12.1. Gerência de Manutenção Viária	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.12.2. Gerência de Medição de Manutenção	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.12.3. Gerência de Segurança Rodoviária	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.12.4. Gerência de Aeródromos	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.12.5. Gerência de Melhoramentos Rodoviários e Urbanos	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.12.6. Gerência de Monitoramento de Faixa de Domínio	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.13. Diretoria de Obras Rodoviárias	Básica	Diretor	1	DAS-4
1.13.1. Gerência de Obras Rodoviárias e Pavimentação Urbana	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.13.2. Gerência de Medição de Obras Rodoviárias	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.13.3. Gerência de Projetos de Obras Rodoviárias	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.13.5. Gerência de Monitoramento de Contratos e Informações	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.13.6. Gerência de Projetos e Artes Especiais	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.14. Diretoria de Obras Cíveis	Básica	Diretor	1	DAS-4
1.14.1. Gerência de Obras Cíveis	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.14.2. Gerência de Medição de Obras Cíveis	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.14.3. Gerência de Projetos de Obras Cíveis	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.15. Gerência de Comissão de Defesa Prévia	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.16. Gerência de Correição	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.17. Gerência de Governança Estratégica	Complementar	Gerente	1	DAI-1
1.18. Gerência de Processos Externos e Estratégicos	Complementar	Gerente	1	DAI-1



Fonte: Lei Nº 20.491, de 25 de junho de 2019

3. Planejamento Estratégico

O Plano de Gestão 2021 da GOINFRA é apresentado no Anexo I deste Relatório.

4. Execução Física e Financeira das Ações da LOA

Quadro 4 – Ações de responsabilidade do órgão/entidade

Execução Orçamentária e Financeira da Ação						
Código/Título da Ação		2004 - Infraestrutura civil sustentável				
Dotação		Despesa			RP Inscritos no Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
24.047.000,00	20.020.000,00	19.691.259,90	8.331.652,96	8.331.102,59	550,37	11.359.606,94
Execução Física						
Descrição do Produto		Unidade de Medida	Meta			
			Prevista	Reprogramada	Realizada	
13620 - Obra civil gerenciada		Número	20	0	30	
4839 - Centro de excelência do esporte mantido		Número	0	0	0	
8105 - Próprio público ampliado e adequado		Número	3	1	1	
9779 - Próprio público construído		Número	4	3	0	
9781 - Próprio público reformado		Número	2	0	1	
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira						
Valor em 1º de janeiro		Valor Liquidado			Valor Cancelado	
9.919.563,14		2.079.416,11			65.080,30	
Análise da Ação						
A ação de Infraestrutura Civil Sustentável visa atender ao Programa Cidades Inteligentes e Mobilidade Urbana Eficientes, com a ampliação, construção e adequação de próprios públicos. Os serviços serão executados em várias cidades pela Diretoria de Obras Civas - DOC e englobam obras em praças, hospitais, presídios, ginásio de esportes, passarelas, unidades de saúdes, dentre outras. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) finalizou as obras do presídio de Águas Lindas, as obras dos serviços emergenciais de manutenção do Palácio Conde dos Arcos, na Cidade de Goiás. Realizou a pintura do estádio Olímpico em Goiânia, parte da reforma do Laboratório Central da GOINFRA, a obra do Ginásio de Esportes – Vila Propício e a obra do Hospital de Enfrentamento à COVID-19 do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu. Além de manter as obras da adequação da Praça de Esportes do Setor Pedro Ludovico em Goiânia, e as obras dos Centros de Atendimento Socioeducativos - CASE's de Luziânia e São Luis de Montes Belos, e iniciar projeto executivo do Hospital de urgências de Águas Lindas. Em atendimento ao estabelecido para o item, análise da ação, quando da prestação de contas de 2020, justificamos o não atingimento dos objetivos da ação também em 2021. Com as alterações de diretrizes e prioridades, propostas pela nova administração do Estado, os impactos na carteira de projetos da Agência foram sentidos também nos anos subsequentes à posse da nova Direção. A determinação foi que as irregularidades processuais, tanto de obras, quanto de serviços de engenharia, fossem analisadas e sanadas, anteriormente ao início de novas atividades, o que levou a alterações nas priorizações da atuação executora da Agência. Também há que se considerar a grande interferência dos efeitos da Pandemia na economia, não só goiana, como mundial, resultando em paralisações, atrasos e até mesmo cancelamento de projetos. No caso específico da GOINFRA, apesar de ter tido suas atividades classificadas como essenciais, o que permitiu a continuidade das obras em andamento, teve grande parte de sua equipe técnica afastada por força dos decretos governamentais, uma vez que 75% de seus servidores efetivos têm idades acima de 60 anos. Tal fato gerou, inclusive, a necessidade da realização de dois processos seletivos para a contratação de servidores temporários que, entretanto, não conseguem resolver de imediato a falta de servidores responsáveis pelas obras. Devido ao grau de complexidade técnica da execução das Obras Rodoviárias e Civas e de sua gestão no âmbito da GOINFRA, os Engenheiros recém-contratados pelos processos seletivos estão passando por um necessário período de treinamento e adaptação técnica, por serem, em sua maioria, ainda inexperientes no setor de infraestrutura. Este treinamento consiste no acompanhamento de obras sob a supervisão de engenheiros experientes do corpo técnico da Agência conforme informações das Diretorias Executoras.						



Até que o referido período de treinamento seja concluído, a GOINFRA ainda enfrentará dificuldades com o quantitativo de pessoal realmente apto a gerenciar as obras em execução. Ainda, quando da elaboração do PPA 2020/2023, a nova gestão fez projeções em relação às metas que, por óbvio, não contemplavam a ocorrência de uma pandemia como a que assolou o mundo, a partir de 2020. Dessa forma, os quantitativos de Projetos estimados ficaram além da capacidade de execução da Agência diante das contingências e restrições impostas por essa emergência de saúde pública.

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código/Título da Ação		2140 - Manutenção da malha viária, suas obras de artes, e aeródromos estaduais				
Dotação		Despesa			RP Inscritos no Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
217.283.000,00	1.276.615.754,59	1.242.026.551,56	786.329.166,01	781.458.790,17	4.870.375,84	455.697.385,55

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada
13640 - Obra rodoviária gerenciada	Número	52	0	50
15900 - Sinalização de rodovia conservada	KM	2600	0	4.471,72
9798 - Rodovia, balsa e aeródromo conservados	Percentual	100	0	100
8134 - Rodovia duplicada	KM	0	0	0
9799 - Iluminação conservada	KM	0	0	0

Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores**Execução Orçamentária e Financeira**

Valor em 1º de janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado
43.558.083,98	36.739.876,01	489.273,22

Análise da Ação

Por ser uma atividade contínua a para as Rodovias Não Pavimentadas foram realizados os serviços reconformação da plataforma, revestimento primário descontínuo e manutenção, além dos serviços de revestimento primário contínuo, terraplenagem, restaurações de bueiros, recuperações de erosões e aterros, reparo de balsas, manutenção do sistema de drenagem. Nas rodovias Pavimentadas foram realizados os serviços de manutenção da faixa de domínio, intervenções em segmentos no leito estradal, tais como reparos localizados, roçagem, limpeza de elementos de drenagem, revitalizações pontuais e intervenções em bueiros. Foram realizados um total de 1.860 KM EM 10 MESES, sendo os principais trechos: GO-213, de Morrinhos ao trevo da GO-507 (Rio Quente); GO-213, de Caldas Novas ao trevo de Rio Quente; GO-507, no perímetro urbano de Rio Quente; GO-510, do entroncamento GO-507 a Cabanas; GO-139, no perímetro urbano de Corumbáiba; GO-507, do entroncamento com a GO-213 a Rio Quente; Diagri (Distrito Agroindustrial de Itumbiara); GO-210, do distrito de Venda Seca, em Goiatuba, a Porteirão; GO-320, de Edéia a Indaiara; GO-147, de Bela Vista de Goiás a Piracanjuba; GO-213, no perímetro urbano de Morrinhos; GO-219, de Bela Vista a São Miguel do Passa Quatro; GO-515, de Panamá a Goiatuba; GO-210, de Panamá ao entroncamento com a BR-153; GO-320, no perímetro urbano de Indaiara; GO-206, no perímetro urbano de Cachoeira Dourada; GO-320, no perímetro urbano de Edéia. Manteve-se o Gerenciamento de Tráfego Rodoviário de Cargas e Passageiros e as equipes de plantão em todas as regiões goianas para atender as emergências. E os Aeródromos, atualmente, estão em operação com homologação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) 16 aeródromos no Estado.

Em atendimento ao estabelecido para o item, análise da ação, quando da prestação de contas de 2020, justificamos o não atingimento dos objetivos da ação também em 2021.

Com as alterações de diretrizes e prioridades, propostas pela nova administração do Estado, os impactos na carteira de projetos da Agência foram sentidos também nos anos subsequentes à posse da nova Direção.

A determinação foi que as irregularidades processuais, tanto de obras, quanto de serviços de engenharia, fossem analisadas e sanadas, anteriormente ao início de novas atividades, o que levou a alterações nas priorizações da atuação executora da Agência. Também há que se considerar a grande interferência dos efeitos da Pandemia na economia, não só goiana, como mundial, resultando em paralisações, atrasos e até mesmo cancelamento de projetos.

No caso específico da GOINFRA, apesar de ter tido suas atividades classificadas como essenciais, o que permitiu a continuidade das obras em andamento, teve grande parte de sua equipe técnica afastada por força dos decretos governamentais, uma vez que 75% de seus servidores efetivos têm idades acima de 60 anos.

Tal fato gerou, inclusive, a necessidade da realização de dois processos seletivos para a contratação de servidores temporários que, entretanto, não conseguem resolver de imediato a falta de servidores responsáveis pelas obras.

Devido ao grau de complexidade técnica da execução das Obras Rodoviárias e Civis e de sua gestão no âmbito da GOINFRA, os Engenheiros recém-contratados pelos processos seletivos estão passando por um necessário período de treinamento e adaptação técnica, por serem, em sua maioria, ainda inexperientes no setor de infraestrutura. Este treinamento consiste no acompanhamento de obras sob a supervisão de engenheiros experientes do corpo técnico da Agência conforme informações das Diretorias Executoras. Até que o referido período de treinamento seja concluído, a GOINFRA ainda enfrentará dificuldades com o quantitativo de pessoal realmente apto a gerenciar as obras em execução.



Ainda, quando da elaboração do PPA 2020/2023, a nova gestão fez projeções em relação às metas que, por óbvio, não contemplavam a ocorrência de uma pandemia como a que assolou o mundo, a partir de 2020. Dessa forma, os quantitativos de Projetos estimados ficaram além da capacidade de execução da Agência diante das contingências e restrições impostas por essa emergência de saúde pública.

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código/Título da Ação		2141 – Pav. da malha viária e construção de suas obras de artes, e aeródromos estaduais				
Dotação		Despesa			RP Inscritos no Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
510.118.000,00	953.734.978,06	561.288.983,86	87.863.505,84	78.130.508,32	9.732.997,52	473.425.478,02

Execução Física

Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta		
		Prevista	Reprogramada	Realizada
13640 - Obra rodoviária gerenciada	Número	40	0	30
13720 - Projeto para obra rodoviária elaborado	Número	0	0	8
15940 - Município apoiado com insumos para asfaltamento de via urbana	Número	8	0	10
7951 - Nova rodovia pavimentada	KM	361,44	0	147,07
8032 - Ponte construída	Número	7	0	4
8134 - Rodovia duplicada	KM	48,36	0	26,04
8285 - Via urbana asfaltada	M²	0	0	0
9786 - Bueiro construído	Número	1	0	0

Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores**Execução Orçamentária e Financeira**

Valor em 1º de janeiro	Valor Liquidado	Valor Cancelado
26.121.267,50	15.368.107,25	3.212.453,41

Análise da Ação

Foram entregues as pontes sobre os rios Paraná, GO-116 / GO-458, no município de formosa; rio Santa Maria, rodovia GO-236, trecho: Alvorada do Norte / Flores de Goiás, rio Mangabeira na GO-230, trecho: entr. GO-157 Água Fria de Goiás/ Mimoso; rio do Peixe, trecho: Matrincha - GO - 164 (povoado de Tiririca); 147 km de novas rodovias pavimentadas; e a contratação de empresas especializadas em serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municípios do Estado de Goiás que aderiram ao Programa Goiás em Movimento Municípios.

Em atendimento ao estabelecido para o item, análise da ação, quando da prestação de contas de 2020, justificamos o não atingimento dos objetivos da ação também em 2021.

Com as alterações de diretrizes e prioridades, propostas pela nova administração do Estado, os impactos na carteira de projetos da Agência foram sentidos também nos anos subsequentes à posse da nova Direção.

A determinação foi que as irregularidades processuais, tanto de obras, quanto de serviços de engenharia, fossem analisadas e sanadas, anteriormente ao início de novas atividades, o que levou a alterações nas priorizações da atuação executora da Agência. Também há que se considerar a grande interferência dos efeitos da Pandemia na economia, não só goiana, como mundial, resultando em paralisações, atrasos e até mesmo cancelamento de projetos.

No caso específico da GOINFRA, apesar de ter tido suas atividades classificadas como essenciais, o que permitiu a continuidade das obras em andamento, teve grande parte de sua equipe técnica afastada por força dos decretos governamentais, uma vez que 75% de seus servidores efetivos têm idades acima de 60 anos.

Tal fato gerou, inclusive, a necessidade da realização de dois processos seletivos para a contratação de servidores temporários que, entretanto, não conseguem resolver de imediato a falta de servidores responsáveis pelas obras.

Devido ao grau de complexidade técnica da execução das Obras Rodoviárias e Civas e de sua gestão no âmbito da GOINFRA, os Engenheiros recém-contratados pelos processos seletivos estão passando por um necessário período de treinamento e adaptação técnica, por serem, em sua maioria, ainda inexperientes no setor de infraestrutura. Este treinamento consiste no acompanhamento de obras sob a supervisão de engenheiros experientes do corpo técnico da Agência conforme informações das Diretorias Executoras. Até que o referido período de treinamento seja concluído, a GOINFRA ainda enfrentará dificuldades com o quantitativo de pessoal realmente apto a gerenciar as obras em execução.

Ainda, quando da elaboração do PPA 2020/2023, a nova gestão fez projeções em relação às metas que, por óbvio, não contemplavam a ocorrência de uma pandemia como a que assolou o mundo, a partir de 2020.

Dessa forma, os quantitativos de Projetos estimados ficaram além da capacidade de execução da Agência diante das contingências e restrições impostas por essa emergência de saúde pública.

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código/Título da Ação		2142 - Reconstrução da malha viária, suas obras de artes, e aeródromos estaduais				
Dotação		Despesa			RP Inscritos no Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados



64.030.000,00	162.110.314,84	144.551.797,25	13.288.779,09	13.143.905,98	144.873,11	131.263.018,16
Execução Física						
Descrição do Produto			Unidade de Medida	Meta		
				Prevista	Reprogramada	Realizada
8134 - Rodovia duplicada			KM	0	0	0
9792 - Rodovia pavimentada reconstruída			KM	198	0	111,50
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira						
Valor em 1º de janeiro		Valor Liquidado			Valor Cancelado	
31.693.328,84		15.310.151,93			0,00	

Análise da Ação

A ação Reconstrução da Malha Viária visa atuar em trechos prioritários da malha rodoviária goiana, através da Diretoria de Obras Rodoviárias - DOR, realizando serviços restauração de rodovia e semi-implantação de rodovias não pavimentadas, buscando melhorias na segurança e qualidade no escoamento da produção e no fluxo de turistas no Estado. Também estão contemplados os serviços das Supervisoras que se justificam por aprimorar o suporte técnico e o controle tecnológico das obras previstas. A ação de Reconstrução da Malha Viária beneficiou trechos da GO-436, GO-060, GO-326, GO-010, GO-414, GO-568, GO-132, GO-080, GO-112, GO-116, GO-538, restauração do trevo do DAIA e a restauração e alargamento da Avenida Modesto de Carvalho (GO-206) em Itumbiara.

Em atendimento ao estabelecido para o item, análise da ação, quando da prestação de contas de 2020, justificamos o não atingimento dos objetivos da ação também em 2021.

Com as alterações de diretrizes e prioridades, propostas pela nova administração do Estado, os impactos na carteira de projetos da Agência foram sentidos também nos anos subsequentes à posse da nova Direção.

A determinação foi que as irregularidades processuais, tanto de obras, quanto de serviços de engenharia, fossem analisadas e sanadas, anteriormente ao início de novas atividades, o que levou a alterações nas priorizações da atuação executora da Agência. Também há que se considerar a grande interferência dos efeitos da Pandemia na economia, não só goiana, como mundial, resultando em paralisações, atrasos e até mesmo cancelamento de projetos.

No caso específico da GOINFRA, apesar de ter tido suas atividades classificadas como essenciais, o que permitiu a continuidade das obras em andamento, teve grande parte de sua equipe técnica afastada por força dos decretos governamentais, uma vez que 75% de seus servidores efetivos têm idades acima de 60 anos.

Tal fato gerou, inclusive, a necessidade da realização de dois processos seletivos para a contratação de servidores temporários que, entretanto, não conseguem resolver de imediato a falta de servidores responsáveis pelas obras.

Devido ao grau de complexidade técnica da execução das Obras Rodoviárias e Cíveis e de sua gestão no âmbito da GOINFRA, os Engenheiros recém-contratados pelos processos seletivos estão passando por um necessário período de treinamento e adaptação técnica, por serem, em sua maioria, ainda inexperientes no setor de infraestrutura.

Este treinamento consiste no acompanhamento de obras sob a supervisão de engenheiros experientes do corpo técnico da Agência conforme informações das Diretorias Executoras.

Até que o referido período de treinamento seja concluído, a GOINFRA ainda enfrentará dificuldades com o quantitativo de pessoal realmente apto a gerenciar as obras em execução.

Ainda, quando da elaboração do PPA 2020/2023, a nova gestão fez projeções em relação às metas que, por óbvio, não contemplavam a ocorrência de uma pandemia como a que assolou o mundo, a partir de 2020.

Dessa forma, os quantitativos de Projetos estimados ficaram além da capacidade de execução da Agência diante das contingências e restrições impostas por essa emergência de saúde pública.

Execução Orçamentária e Financeira da Ação

Código/Título da Ação		2143 - Segurança rodoviária				
Dotação		Despesa			RP Inscritos no Exercício	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
42.030.000,00	49.503.412,04	40.141.546,00	31.278.593,41	31.169.543,07	109.050,34	8.862.952,59
Execução Física						
Descrição do Produto	Unidade de Medida	Meta				
		Prevista	Reprogramada	Realizada		
3264 - Infração postada	Número	3.000.000	0	0		
8291 - Viatura para fiscalização rodoviária disponibilizada	Número	91	0	70		
9807 - Combustível para o policiamento rodoviário disponibilizado	Percentual	100	0	100		
9809 - Base de fiscalização rodoviária mantida	Número	43	0	37		
9811 - Equipamento de fiscalização eletrônica disponibilizado	Número	500	0	361		



9812 - Documento oriundo de fiscalização rodoviária postado	percentual	100	0	100
Restos a Pagar Não Processados – Exercícios Anteriores				
Execução Orçamentária e Financeira				
Valor em 1º de janeiro	Valor Liquidado		Valor Cancelado	
998.741,94	978.774,85		31.988,28	
Análise da Ação				
Para garantir segurança e proteção ao usuário da malha rodoviária goiana, a Goinfra investiu na disponibilidade de 361 equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade, que monitora 476 faixas, assim como na manutenção das bases de fiscalização da Polícia Rodoviária de Goiás. O percentual de execução na ação foi de 88,5%, em atendimento ao estabelecido para o item, análise da ação, quando da prestação de contas de 2020, justificamos o não atingimento dos objetivos da ação também em 2021. Com as alterações de diretrizes e prioridades, propostas pela nova administração do Estado, os impactos na carteira de projetos da Agência foram sentidos também nos anos subsequentes à posse da nova Direção. A determinação foi que as irregularidades processuais, tanto de obras, quanto de serviços de engenharia, fossem analisadas e sanadas, anteriormente ao início de novas atividades, o que levou a alterações nas priorizações da atuação executora da Agência. Também há que se considerar a grande interferência dos efeitos da Pandemia na economia, não só goiana, como mundial, resultando em paralisações, atrasos e até mesmo cancelamento de projetos. No caso específico da GOINFRA, apesar de ter tido suas atividades classificadas como essenciais, o que permitiu a continuidade das obras em andamento, teve grande parte de sua equipe técnica afastada por força dos decretos governamentais, uma vez que 75% de seus servidores efetivos têm idades acima de 60 anos. Tal fato gerou, inclusive, a necessidade da realização de dois processos seletivos para a contratação de servidores temporários que, entretanto, não conseguem resolver de imediato a falta de servidores responsáveis pelas obras. Devido ao grau de complexidade técnica da execução das Obras Rodoviárias e Cíveis e de sua gestão no âmbito da GOINFRA, os Engenheiros recém-contratados pelos processos seletivos estão passando por um necessário período de treinamento e adaptação técnica, por serem, em sua maioria, ainda inexperientes no setor de infraestrutura. Este treinamento consiste no acompanhamento de obras sob a supervisão de engenheiros experientes do corpo técnico da Agência conforme informações das Diretorias Executoras. Até que o referido período de treinamento seja concluído, a GOINFRA ainda enfrentará dificuldades com o quantitativo de pessoal realmente apto a gerenciar as obras em execução. Ainda, quando da elaboração do PPA 2020/2023, a nova gestão fez projeções em relação às metas que, por óbvio, não contemplavam a ocorrência de uma pandemia como a que assolou o mundo, a partir de 2020. Dessa forma, os quantitativos de Projetos estimados ficaram além da capacidade de execução da Agência diante das contingências e restrições impostas por essa emergência de saúde pública.				

5. Desempenho Orçamentário e Financeiro

5.1 Execução das Receitas

A Gerência de Arrecadação da GOINFRA por meio do Despacho Nº 56/2022 anexo ao processo 202200036004533, informou que durante o exercício do ano de 2021, houve um incremento de algumas taxas administrativas como taxa de vistoria e projeto devido a contratação de mais fiscais da faixa de domínio, resultando em uma maior fiscalização da faixa de domínio no 2º semestre/2021.

A Lei Estadual Nº 14.408/2003 foi alterada pela Lei Estadual Nº 20.870/2020 concedendo o uso gratuito do solo, subsolo ou espaço aéreo da faixa de domínio das rodovias estaduais ou rodovias federais delegadas ao Estado de Goiás à prestação de serviços públicos essenciais. Essa alteração resultou em um decréscimo da arrecadação da licença de ocupação da faixa de domínio estimada em 2,5 milhões, considerando como base o exercício de 2020.



Os valores das receitas de Autorização Especial de Trânsito (AET) e demais taxas administrativas foram corrigidas pelo índice indicado pelo Código Tributário do Estado de Goiás em Fevereiro/2021 no percentual de 4,52%, elevando assim a arrecadação em torno de 30%. Lembrando ainda que a arrecadação de cadastro de empresa deixou de ser feita diretamente pela GOINFRA, sendo feito na SEAD - Secretaria da Administração diretamente.

Quadro 5 – Comparativo da Receita Prevista e da Receita Realizada GOINFRA

Código	Descrição	R. Prevista	R. Realizada
Recursos Ordinários		96.142.000,00	105.762.310,59
1.0.0.0.00.0.0.0000	Receitas Correntes	96.142.000,00	105.762.310,59
1.1.0.0.00.0.0.0000	Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	4.306.000,00	5.627.034,78
1.1.2.8.02.9.1.0006	Taxa Serviço De Cadastramento	1.000,00	52,92
1.1.2.8.02.9.1.0008	Taxa Atestado De Capacidade Técnica	6.000,00	4.068,02
1.1.2.8.02.9.1.0019	Taxa De Faixa De Domínio	160.000,00	230.989,22
1.1.2.8.02.9.1.0020	Taxa Autorização Especial De Trânsito	4.137.000,00	5.391.728,58
1.1.2.8.02.9.5.0001	Taxa Pela Prestação De Serviços - Multa De Mora	1.000,00	56,57
1.1.2.8.02.9.6.0001	Taxa Pela Prestação De Serviços - Juros De Mora	1.000,00	139,47
1.3.0.0.00.0.0.0000	Receita Patrimonial	2.377.000,00	3.475.941,67
1.3.1.0.02.1.1.0019	Outras Receitas De Concessões E Permissões - Direitos De Uso De Bens Públicos	30.000,00	1.224,39
1.3.1.0.02.1.1.0021	Licença De Uso E Ocupação Do Solo Nas Faixas De Domínio E Lindeiras	0,00	1.315.068,12
1.3.1.0.02.1.1.0022	Permissão De Uso De Área Nos Aeródromos	0,00	30.893,90
1.3.2.1.00.1.1.0005	Remuneração De Depósitos De Poupança - Convênio Com O Município - Principal	31.000,00	17.980,03
1.3.2.1.00.1.1.0006	Remuneração De Depósitos De Poupança - (Convênio Com A União) - Principal	12.000,00	160.084,63
1.3.2.1.00.1.1.0007	Rendimentos De Aplicações De Curto Prazo Em Conta Corrente - Convênios Com A União - Principal	23.000,00	23.802,59
1.3.2.1.00.1.1.0009	Rendimentos De Aplicações De Curto Prazo Em Conta Corrente - Convênios Com O Município - Principal	0,00	0,68
1.3.2.1.00.1.1.0010	Rendimentos De Aplicações De Curto Prazo Em Conta Corrente - Convênio Com Outras Entidades - Principal	0,00	172,60
1.3.2.1.00.1.1.0016	Rendimentos De Aplicações Em Cdb - Convênios Com O Município - Principal	0,00	2.767,31
1.3.2.1.00.1.1.0020	Rendimento Aplicação Curto Prazo Em Cta Corrente - Principal	0,00	136.247,56
1.3.2.1.00.1.1.0027	Rendimento Aplicação Curto Prazo Em Cta Corrente (Operações De Crédito) - Principal	0,00	8.676,90
1.3.2.1.00.1.1.0034	Remuneração De Depósitos De Poupança De Contrapartida De Convênios - Principal	0,00	4.515,49
1.3.2.1.00.1.1.0035	Rendimento De Depósitos De Conta Corrente De Contrapartida De Convênios (Fonte 100) - Principal	0,00	422,89
1.3.2.1.00.1.1.0063	Rendimentos De Aplicações Em Cdb - Convênios Com Outras Entidades	0,00	4.663,68
1.3.2.1.00.1.1.0071	Rendimentos De Aplicação De Curto Prazo Em Conta Corrente - Recursos Vinculados Ao Trânsito	2.281.000,00	1.220.862,59
1.3.2.1.00.1.1.0072	Rendimentos De Aplicações Em Cdb/Rdb - Recursos Vinculados Ao Trânsito	0,00	343.672,25



1.3.2.1.00.1.1.0084	Rendimentos De Aplicações De Curto Prazo Em Conta Corrente - Recursos De Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	193.105,99
1.3.2.1.00.1.1.0088	Rendimentos De Aplicações De Curto Prazo Em Conta Corrente - Recursos De Concessões, Permissões E Delegações	0,00	11.780,07
1.6.0.0.00.0.0.0000	Receita De Serviços	1.000,00	233,75
1.6.1.0.01.1.1.0040	Serviços De Fotocópias Ou Cópias Heliográficas	1.000,00	233,75
1.9.0.0.00.0.0.0000	Outras Receitas Correntes	89.458.000,00	96.659.100,39
1.9.1.0.01.1.1.0042	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	89.162.000,00	93.498.330,90
1.9.1.0.09.1.1.0008	Multas Previstas Em Contratos - Principal	7.000,00	3.215,49
1.9.1.0.09.1.1.0011	Juros Previstos Em Contratos	69.000,00	9.248,54
1.9.2.2.06.1.1.0021	Restituição De Valores Sequestrados Judicialmente Em Exercícios Anteriores - Principal	0,00	5.055,67
1.9.2.2.99.1.1.0021	Restituição De Pagamentos Indevidos	220.000,00	3.143.249,79
Recursos Vinculados		402.300.000,00	16.914.812,67
2.0.0.0.00.0.0.0000	Receitas De Capital	402.300.000,00	16.914.812,67
2.4.0.0.00.0.0.0000	Transferências De Capital	402.300.000,00	16.914.812,67
2.4.1.8.10.9.1.0003	Transferências De Convênios Da União Destinados Para A Infraestrutura - Principal	402.300.000,00	16.890.424,24
2.4.3.8.10.9.1.0009	Transferências De Convênios Dos Municípios Destinadas A Programa De Urbanismo - Principal	0,00	24.388,43
Deduções		-1.391.000,00	-4.087.864,44
1.0.0.0.00.0.0.9000	Dedução - Receitas Correntes	-1.391.000,00	-4.087.864,44
1.1.0.0.00.0.0.9000	Dedução - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	-1.292.000,00	-1.688.631,18
1.1.2.8.02.9.1.9006	Dedução - Taxa Serviço De Cadastramento	-1.000,00	-15,87
1.1.2.8.02.9.1.9008	Dedução - Taxa Atestado De Capacidade Técnica	-2.000,00	-1.220,36
1.1.2.8.02.9.1.9019	Dedução - Taxa De Faixa De Domínio	-48.000,00	-69.819,99
1.1.2.8.02.9.1.9020	Dedução - Taxa Autorização Especial De Trânsito	-1.241.000,00	-1.617.516,15
1.1.2.8.02.9.5.9001	Dedução - Taxa Pela Prestação De Serviços - Multa De Mora	0,00	-16,97
1.1.2.8.02.9.6.9001	Dedução - Taxa Pela Prestação De Serviços - Juros De Mora	0,00	-41,84
1.3.0.0.00.0.0.9000	Dedução - Receita Patrimonial	-9.000,00	-1.400.037,71
1.3.1.0.02.1.1.9019	Dedução - Outras Receitas De Concessões E Permissões - Direitos De Uso De Bens Públicos	-9.000,00	-367,32
1.3.1.0.02.1.1.9021	Dedução - Licença De Uso E Ocupação Do Solo Nas Faixas De Domínio E Lindeiras	0,00	-1.312.285,64
1.3.1.0.02.1.1.9022	Dedução - Permissão De Uso De Área Nos Aeródromos	0,00	-9.268,19
1.3.2.1.00.1.1.9006	Dedução - Rendimentos De Aplicações De Curto Prazo Em Conta Corrente - Principal	0,00	-30.440,62
1.3.2.1.00.1.1.9084	Dedução - Rendimentos De Aplicações De Curto Prazo Em Conta Corrente - Recursos De Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	-44.601,84
1.3.2.1.00.1.1.9088	Dedução - Rendimentos De Aplicações De Curto Prazo Em Conta Corrente - Recursos De Concessões, Permissões E Delegações	0,00	-3.074,10
1.6.0.0.00.0.0.9000	Dedução - Receita De Serviços	-1.000,00	-70,12
1.6.1.0.01.1.1.9040	Dedução - Serviços De Fotocópias Ou Cópias Heliográficas	-1.000,00	-70,12
1.9.0.0.00.0.0.9000	Dedução - Outras Receitas Correntes	-89.000,00	-999.125,43
1.9.1.0.01.1.1.9042	Dedução - Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	0,00	-49.844,06
1.9.1.0.09.1.1.9008	Dedução - Multas Previstas Em Contratos - Principal	-2.000,00	-964,60



1.9.1.0.09.1.1.9011	Dedução - Juros Previstos Em Contratos	-21.000,00	-2.774,55
1.9.2.2.06.1.1.9021	Dedução - Restituição De Valores Sequestrados Judicialmente Em Exercícios Anteriores - Principal	0,00	-1.516,70
1.9.2.2.99.1.1.9021	Dedução - Restituição De Pagamentos Indevidos	-66.000,00	-944.025,52
Total		497.051.000,00	118.589.258,82

Fundo Constitucional de Transportes

Código	Descrição	R. Prevista	R. Realizada
Recursos Ordinários		178.653.000,00	197.987.219,70
1.0.0.0.00.0.0.0000	Receitas Correntes	178.653.000,00	197.987.219,70
1.1.0.0.00.0.0.0000	Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	105.360.000,00	176.511.340,58
1.1.2.8.02.9.1.0001	Taxas Pela Prestação De Serviços	105.360.000,00	176.511.340,58
1.3.0.0.00.0.0.0000	Receita Patrimonial	3.625.000,00	1.047.551,35
1.3.1.0.02.1.1.0021	Licença De Uso E Ocupação Do Solo Nas Faixas De Domínio E Lindeiras	3.615.000,00	917.765,27
1.3.2.1.00.1.1.0008	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados / Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico (Cide) - Principal	10.000,00	6.738,08
1.3.2.1.00.1.1.0084	Rendimentos De Aplicações De Curto Prazo Em Conta Corrente - Recursos De Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	123.048,00
1.9.0.0.00.0.0.0000	Outras Receitas Correntes	69.668.000,00	20.428.327,77
1.9.1.0.01.1.1.0042	Multas Previstas Na Legislação De Trânsito	69.668.000,00	20.428.327,77
Deduções		0,00	-123.440,19
1.0.0.0.00.0.0.9000	Dedução - Receitas Correntes	0,00	-123.440,19
1.3.0.0.00.0.0.9000	Dedução - Receita Patrimonial	0,00	-123.440,19
1.3.1.0.02.1.1.9021	Dedução - Licença De Uso E Ocupação Do Solo Nas Faixas De Domínio E Lindeiras	0,00	-94.098,40
1.3.2.1.00.1.1.9084	Dedução - Rendimentos De Aplicações De Curto Prazo Em Conta Corrente - Recursos De Taxas Pela Prestação De Serviços	0,00	-29.341,79
Total		178.653.000,00	197.863.779,51

5.2 Recursos Recebidos por Transferências

Informamos que os processos abaixo relacionados foram firmados no CNPJ da GOINFRA, porém os beneficiários, a maioria, são as prefeituras municipais, devido à alta demanda da agência no cumprimento das obras de interesse do Estado e comprometimento do seu corpo técnico a GOINFRA solicitou das prefeituras que elas elaborassem os projetos e orçamentos, para atendimento das cláusulas suspensivas dos convênios.

Após inúmeras tratativas com as prefeituras e várias correções de projetos, as prefeituras não lograram êxito nas aprovações dos projetos conforme as normativas GOINFRA.

Destacamos que os valores destinados inicialmente para a execução dos convênios foram considerados insuficientes em sua totalidade, sendo necessário a complementação financeira, por meio de aumento do aporte de contrapartida financeira, em alguns casos o aumento representou mais de 400% do valor de repasse, diante do exposto a GOINFRA optou pelo cancelamento do convênio e continuidade do processo com recurso próprio.

**Quadro 6 – Resumo dos instrumentos celebrados no exercício de referência e nos dois imediatamente anteriores**

Instrumento	Quantidade de Instrumentos Celebrados em Cada Exercício			Montantes Recebidos em Cada Exercício, Independentemente do Ano de Celebração do Instrumento (em R\$ 1,00)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Convênio	2					11.899.580,00
Contrato de Repasse	4	15			2.577.955,53	233.011,74
Termo de Cooperação						
TDO						
Totais					2.577.955,53	12.132.591,74

Quadro 7 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no exercício de referência

Informações sobre as Transferências Recebidas							
Objeto/Programa/Projeto: OBRAS RESTAURAÇÃO DO TRECHO: ENTR. GO-241 (FORMOSO) / TROMBAS / MONTIVIDIU DO NORTE / DIV. GO/TO							
Instrumento: 2 - Contrato de Repasse					Nº do instrumento: 1071848-08		
Concedente: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL					CNPJ: 03.353.358/0004-39		
Valores Pactuados		Aditivos		Valores Recebidos		Vigência	
Global	Contrapartida	Qtde	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim
R\$72.243.352,71	R\$33.932.529,71			R\$0.00	R\$1.915.541,15	30/09/2020	30/09/2025
Situação da Transferência: AGUARDANDO A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO SEI 202100036014002 (HOMOLOGAÇÃO, CONTRATO E EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO) PARA EMISSÃO DO AIO (AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA) PELA MANDATÁRIA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS.							
LEGENDA							
Instrumento:							
1 – Convênio							
2 – Contrato de Repasse							
3 – Termo de Cooperação							
Informações sobre as Transferências Recebidas							
Objeto/Programa/Projeto: OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO TRECHO: MONTES CLAROS /KM 17							
Instrumento: 2 - Contrato de Repasse					Nº do instrumento: 1071804-71		
Concedente: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL					CNPJ: 03.353.358/0004-39		
Valores Pactuados		Aditivos		Valores Recebidos		Vigência	
Global	Contrapartida	Qtde	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim
R\$15.868.650,68	R\$6.293.459,68			R\$0.00	R\$478.759,55	30/09/2020	30/09/2025
Situação da Transferência: AGUARDANDO A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO SEI 202100036014003 (HOMOLOGAÇÃO, CONTRATO E EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO) PARA EMISSÃO DO AIO (AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA) PELA MANDATÁRIA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS.							
LEGENDA							
Instrumento:							
1 – Convênio							
2 – Contrato de Repasse							
3 – Termo de Cooperação							
Informações sobre as Transferências Recebidas							
Objeto/Programa/Projeto: PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DE GOIÁS.							



Instrumento: 2 - Contrato de Repasse					Nº do instrumento: 1069301-67		
Concedente: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL					CNPJ: 03.353.358/0004-39		
Valores Pactuados		Aditivos		Valores Recebidos		Vigência	
Global	Contrapartida	Qtde	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim
R\$8.003.947,56	R\$507.197,56			R\$0.00	R\$0.00	31/12/2019	31/12/2024
Situação da Transferência: AGUARDANDO A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO SEI 202100036014723 (HOMOLOGAÇÃO, CONTRATO E EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO) PARA EMISSÃO DO AIO (AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA) PELA MANDATÁRIA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS.							
LEGENDA							
Instrumento: 1 – Convênio 2 – Contrato de Repasse 3 – Termo de Cooperação							
Informações sobre as Transferências Recebidas							
Objeto/Programa/Projeto: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO CRIXÁS-MIRIM - RODOVIA GO-347 (CRIXÁS/MOZARLÂNDIA)							
Instrumento: 2 - Contrato de Repasse					Nº do instrumento: 1071832-63		
Concedente: Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste					CNPJ: 13.802.028/0001-94		
Valores Pactuados		Aditivos		Valores Recebidos		Vigência	
Global	Contrapartida	Qtde	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim
R\$2.000.000,00	R\$87.643,68			R\$0.00	R\$95.617,82	30/09/2020	30/09/2024
Situação da Transferência: AGUARDANDO APROVAÇÃO DO PROJETO LICITADO SEI 202000036011464 PELA GOINFRA, PARA RETIRADA DA CLÁUSULA SUSPENSIVA (CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL 424), APÓS SERÁ ABERTO O PROCESSO DE LICITAÇÃO DA OBRA E EMISSÃO DO AIO (AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA) PELA MANDATÁRIA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS.							
LEGENDA							
Instrumento: 1 – Convênio 2 – Contrato de Repasse 3 – Termo de Cooperação							
Informações sobre as Transferências Recebidas							
Objeto/Programa/Projeto: OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA							
Instrumento: 2 - Contrato de Repasse					Nº do instrumento: 1071500-35		
Concedente: Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste					CNPJ: 13.802.028/0001-94		
Valores Pactuados		Aditivos		Valores Recebidos		Vigência	
Global	Contrapartida	Qtde	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim
R\$1.801.941,80	R\$841.922,53			R\$ 48.000,96	R\$ 48.000,96	16/07/2020	16/07/2023
Situação da Transferência: AGUARDANDO ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES PELA MANDATÁRIA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), PARA RETIRADA DA CLÁUSULA SUSPENSIVA (CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL 424), APÓS SERÁ ABERTO O PROCESSO DE LICITAÇÃO DA OBRA E EMISSÃO DO AIO (AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA) PELA MANDATÁRIA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS. PROCESSO SEI 202000036009319							
LEGENDA							
Instrumento: 1 – Convênio 2 – Contrato de Repasse 3 – Termo de Cooperação							
Informações sobre as Transferências Recebidas							
Objeto/Programa/Projeto: AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS							
Instrumento: 1 - Convênio					Nº do instrumento: 891283/2019		



Concedente: Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste				CNPJ: 13.802.028/0001-94			
Valores Pactuados		Aditivos		Valores Recebidos		Vigência	
Global	Contrapartida	Qtde	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim
R\$9.640.870,92	R\$9.800,00			R\$4.788.800,00	R\$4.788.800,00	30/12/2019	30/12/2022
Situação da Transferência: O VALOR EM CONTA ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA PAGAMENTO SEI 202000036013258, O RESTANTE DO VALOR DE REPASSE SERÁ APORTADO APÓS A FINALIZAÇÃO DA NOVA LICITAÇÃO (PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS REMANESCENTES DO CONVÊNIO) SEI 202100036012986.							
LEGENDA							
Instrumento:							
1 – Convênio							
2 – Contrato de Repasse							
3 – Termo de Cooperação							
Informações sobre as Transferências Recebidas							
Objeto/Programa/Projeto: INCENTIVO E FOMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE PEQUENO E MÉDIO PORTE POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE PATRULHAS MECANIZADAS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS.							
Instrumento: 1 - Convênio				Nº do instrumento: 883480/2019			
Concedente: Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste				CNPJ: 13.802.028/0001-94			
Valores Pactuados		Aditivos		Valores Recebidos		Vigência	
Global	Contrapartida	Qtde	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim
R\$20.262.844,30	R\$200.622,22			R\$11.899.580,00	R\$11.899.580,00	30/12/2019	30/12/2022
Situação da Transferência: O VALOR EM CONTA ESTÁ SENDO UTILIZADO PARA PAGAMENTO SEI 202000036013296, O RESTANTE DO VALOR DE REPASSE SERÁ APORTADO APÓS A FINALIZAÇÃO DA NOVA LICITAÇÃO (PARA AQUISIÇÃO DOS ITENS REMANESCENTES DO CONVÊNIO) SEI 202100036012999.							
LEGENDA							
Instrumento:							
1 – Convênio							
2 – Contrato de Repasse							
3 – Termo de Cooperação							
Informações sobre as Transferências Recebidas							
Objeto/Programa/Projeto: OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIAS							
Instrumento: 2 - Contrato de Repasse				Nº do instrumento: 1071502-76			
Concedente: Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste				CNPJ: 13.802.028/0001-94			
Valores Pactuados		Aditivos		Valores Recebidos		Vigência	
Global	Contrapartida	Qtde	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim
R\$484.118,03	R\$196.811,83			R\$14.365,31	R\$14.365,31	16/07/2020	16/07/2023
Situação da Transferência: AGUARDANDO ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES PELA MANDATÁRIA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), PARA RETIRADA DA CLÁUSULA SUSPENSIVA (CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL 424), APÓS SERÁ ABERTO O PROCESSO DE LICITAÇÃO DA OBRA E EMISSÃO DO AIO (AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA) PELA MANDATÁRIA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS. PROCESSO SEI 202000036009462.							
LEGENDA							
Instrumento:							
1 – Convênio							
2 – Contrato de Repasse							
3 – Termo de Cooperação							
Informações sobre as Transferências Recebidas							
Objeto/Programa/Projeto: OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE MATA BURROS NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS							
Instrumento: 2 - Contrato de Repasse				Nº do instrumento: 1071507-83			
Concedente: Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste				CNPJ: 13.802.028/0001-94			
Valores Pactuados		Aditivos		Valores Recebidos		Vigência	



Global	Contrapartida	Qtde	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim
R\$479.213,89	R\$191.907,69			R\$14.365,31	R\$14.365,31	16/07/2020	16/07/2023
Situação da Transferência: AGUARDANDO ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES PELA MANDATÁRIA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), PARA RETIRADA DA CLÁUSULA SUSPENSIVA (CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL 424), APÓS SERÁ ABERTO O PROCESSO DE LICITAÇÃO DA OBRA E EMISSÃO DO AIO (AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA) PELA MANDATÁRIA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS. PROCESSO SEI 202000036009264							
LEGENDA							
Instrumento: 1 – Convênio 2 – Contrato de Repasse 3 – Termo de Cooperação							
Informações sobre as Transferências Recebidas							
Objeto/Programa/Projeto: CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO-050: ENTRE JATAI E MONTIVÍDIU - RIBEIRÃO MONTE ALEGRE							
Instrumento: 2 - Contrato de Repasse					Nº do instrumento: 1071218-44		
Concedente: Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste					CNPJ: 13.802.028/0001-94		
Valores Pactuados		Aditivos		Valores Recebidos		Vigência	
Global	Contrapartida	Qtde	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim
R\$244.856,59	R\$6.000,00			R\$11.942,83	R\$11.942,83	16/07/2020	16/07/2023
Situação da Transferência: AGUARDANDO A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DOS PROJETOS SEI 202000036009322 PELA GOINFRA, PRIMEIRA LICITAÇÃO REALIZADA FOI DESERTA, PARA RETIRADA DA CLÁUSULA SUSPENSIVA (CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL 424), APÓS SERÁ ABERTO O PROCESSO DE LICITAÇÃO DA OBRA E EMISSÃO DO AIO (AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA) PELA MANDATÁRIA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS.							
LEGENDA							
Instrumento: 1 – Convênio 2 – Contrato de Repasse 3 – Termo de Cooperação							
Informações sobre as Transferências Recebidas							
Objeto/Programa/Projeto: CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICÍPIO DE JATAÍ - GO-467: CÓRREGO LAGEADO							
Instrumento: 2 - Contrato de Repasse					Nº do instrumento: 1071219-60		
Concedente: Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste					CNPJ: 13.802.028/0001-94		
Valores Pactuados		Aditivos		Valores Recebidos		Vigência	
Global	Contrapartida	Qtde	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim
R\$244.856,59	R\$6.000,00			R\$11.942,83	R\$11.942,83	16/07/2020	16/07/2023
Situação da Transferência: AGUARDANDO A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DOS PROJETOS SEI 202000036009322 PELA GOINFRA, PRIMEIRA LICITAÇÃO REALIZADA FOI DESERTA, PARA RETIRADA DA CLÁUSULA SUSPENSIVA (CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL 424), APÓS SERÁ ABERTO O PROCESSO DE LICITAÇÃO DA OBRA E EMISSÃO DO AIO (AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA) PELA MANDATÁRIA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS.							
LEGENDA							
Instrumento: 1 – Convênio 2 – Contrato de Repasse 3 – Termo de Cooperação							
Informações sobre as Transferências Recebidas							
Objeto/Programa/Projeto: OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO							
Instrumento: 2 - Contrato de Repasse					Instrumento: Contrato de Repasse		
Concedente: Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste					CNPJ: 13.802.028/0001-94		
Valores Pactuados		Valores Pactuados		Valores Pactuados		Valores Pactuados	



Global	Contrapartida	Qtde	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim
R\$287.306,20	R\$ 10.000,00			R\$ 14.365,31	R\$ 14.365,31	16/07/2020	16/07/2023
Situação da Transferência: AGUARDANDO A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DOS PROJETOS SEI 202000036009317 PELA GOINFRA, PRIMEIRA LICITAÇÃO REALIZADA FOI DESERTA, PARA RETIRADA DA CLÁUSULA SUSPENSIVA (CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL 424), APÓS SERÁ ABERTO O PROCESSO DE LICITAÇÃO DA OBRA E EMISSÃO DO AIO (AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA) PELA MANDATÁRIA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS.							
LEGENDA							
Instrumento:							
1 – Convênio							
2 – Contrato de Repasse							
3 – Termo de Cooperação							
Informações sobre as Transferências Recebidas							
Objeto/Programa/Projeto: OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE FORMOSO							
Instrumento: 2 - Contrato de Repasse					Nº do instrumento: 1071497-42		
Concedente: Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste					CNPJ: 13.802.028/0001-94		
Valores Pactuados		Aditivos		Valores Recebidos		Vigência	
Global	Contrapartida	Qtde	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim
R\$ 384.205,43	R\$ 10.000,00			R\$ 19.210,27	R\$ 19.210,27	16/07/2020	16/07/2023
Situação da Transferência: AGUARDANDO A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DOS PROJETOS SEI 202000036009317 PELA GOINFRA, PRIMEIRA LICITAÇÃO REALIZADA FOI DESERTA, PARA RETIRADA DA CLÁUSULA SUSPENSIVA (CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL 424), APÓS SERÁ ABERTO O PROCESSO DE LICITAÇÃO DA OBRA E EMISSÃO DO AIO (AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA) PELA MANDATÁRIA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS.							
LEGENDA							
Instrumento:							
1 – Convênio							
2 – Contrato de Repasse							
3 – Termo de Cooperação							
Informações sobre as Transferências Recebidas							
Objeto/Programa/Projeto: OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE IPIRANGA DE GOIÁS							
Instrumento: 2 - Contrato de Repasse					Nº do instrumento: 1071498-68		
Concedente: Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste					CNPJ: 13.802.028/0001-94		
Valores Pactuados		Aditivos		Valores Recebidos		Vigência	
Global	Contrapartida	Qtde	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim
R\$ 335.755,81	R\$ 10.000,00			R\$16.787,79	R\$16.787,79	16/07/2020	16/07/2023
Situação da Transferência: AGUARDANDO A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DOS PROJETOS SEI 202000036009328 PELA GOINFRA, PRIMEIRA LICITAÇÃO REALIZADA FOI DESERTA, PARA RETIRADA DA CLÁUSULA SUSPENSIVA (CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL 424), APÓS SERÁ ABERTO O PROCESSO DE LICITAÇÃO DA OBRA E EMISSÃO DO AIO (AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA) PELA MANDATÁRIA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS.							
LEGENDA							
Instrumento:							
1 – Convênio							
2 – Contrato de Repasse							
3 – Termo de Cooperação							
Informações sobre as Transferências Recebidas							
Objeto/Programa/Projeto: OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICIPIO DE JANDAIA							
Instrumento: 2 - Contrato de Repasse					Nº do instrumento: 1071506-68		



Concedente: Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste					CNPJ: 13.802.028/0001-94		
Valores Pactuados		Aditivos		Valores Recebidos		Vigência	
Global	Contrapartida	Qtde	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim
R\$248.856,59	R\$10.000,00			R\$11.942,83	R\$11.942,83	16/07/2020	16/07/2023
Situação da Transferência: AGUARDANDO A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DOS PROJETOS SEI 202000036009320 PELA GOINFRA, PRIMEIRA LICITAÇÃO REALIZADA FOI DESERTA, PARA RETIRADA DA CLÁUSULA SUSPENSIVA (CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL 424), APÓS SERÁ ABERTO O PROCESSO DE LICITAÇÃO DA OBRA E EMISSÃO DO AIO (AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA) PELA MANDATÁRIA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS.							
LEGENDA							
Instrumento: 1 – Convênio 2 – Contrato de Repasse 3 – Termo de Cooperação							
Informações sobre as Transferências Recebidas							
Objeto/Programa/Projeto: OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL NO MUNICÍPIO DE NOVA GLORIA							
Instrumento: 2 - Contrato de Repasse					Nº do instrumento: 1071508-07		
Concedente: Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste					CNPJ: 13.802.028/0001-94		
Valores Pactuados		Aditivos		Valores Recebidos		Vigência	
Global	Contrapartida	Qtde	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim
R\$297.306,20	R\$10.000,00			R\$14.365,31	R\$14.365,31	16/07/2020	16/07/2023
Situação da Transferência: AGUARDANDO A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO DOS PROJETOS SEI 202000036009320 PELA GOINFRA, PRIMEIRA LICITAÇÃO REALIZADA FOI DESERTA, PARA RETIRADA DA CLÁUSULA SUSPENSIVA (CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL 424), APÓS SERÁ ABERTO O PROCESSO DE LICITAÇÃO DA OBRA E EMISSÃO DO AIO (AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA) PELA MANDATÁRIA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS.							
LEGENDA							
Instrumento: 1 – Convênio 2 – Contrato de Repasse 3 – Termo de Cooperação							
Informações sobre as Transferências Recebidas							
Objeto/Programa/Projeto: OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE AGROPECUÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO							
Instrumento: 2 - Contrato de Repasse					Nº do instrumento: 1071501-51		
Concedente: Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste					CNPJ: 13.802.028/0001-94		
Valores Pactuados		Aditivos		Valores Recebidos		Vigência	
Global	Contrapartida	Qtde	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim
R\$ 256.253,23	R\$ 10.000,00			R\$ 12.812,66	R\$ 12.812,66	16/07/2020	16/07/2023
Situação da Transferência: AGUARDANDO A FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS SEI 202200036000113 PELA GOINFRA, PARA RETIRADA DA CLÁUSULA SUSPENSIVA (CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL 424), APÓS SERÁ ABERTO O PROCESSO DE LICITAÇÃO DA OBRA E EMISSÃO DO AIO (AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA) PELA MANDATÁRIA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) E POSTERIOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS.							
LEGENDA							
Instrumento: 1 – Convênio 2 – Contrato de Repasse 3 – Termo de Cooperação							
Informações sobre as Transferências Recebidas							
Objeto/Programa/Projeto: OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE FEIRA NO MUNICÍPIO DE JARAGUA							



Instrumento: 2 - Contrato de Repasse					Nº do instrumento: 1071499-83		
Concedente: Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste					CNPJ: 13.802.028/0001-94		
Valores Pactuados		Aditivos		Valores Recebidos		Vigência	
Global	Contrapartida	Qtde	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim
R\$ 248.856,59	R\$ 10.000,00			R\$ 11.942,83	R\$ 11.942,83	16/07/2020	16/07/2023
Situação da Transferência: CONTRATO DE REPASSE RESCINDIDO POR PRESCRIÇÃO DO SALDO DE RESTOS À PAGAR. PRESTAÇÃO DE CONTAS UNICIADA. OS VALORES DE REPASSE FORAM DEVOLVIDOS AO TESOURO. OBRA SERÁ EXECUTADO COM RECURSO PRÓPRIO (Feira do Produtor - Jaraguá SEI nº 202100036009841)							
LEGENDA							
Instrumento: 1 – Convênio 2 – Contrato de Repasse 3 – Termo de Cooperação							
Informações sobre as Transferências Recebidas							
Objeto/Programa/Projeto: OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA NOS MUNICÍPIOS DE NOVO GAMA E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO							
Instrumento: 2 - Contrato de Repasse					Nº do instrumento: 1063752-60		
Concedente: Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste					CNPJ: 13.802.028/0001-94		
Valores Pactuados		Aditivos		Valores Recebidos		Vigência	
Global	Contrapartida	Qtde	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim
R\$784.545,00	R\$8.130,00			R\$0.00	R\$0.00	31/12/2019	31/12/2022
Situação da Transferência: CONTRATO DE REPASSE ANULADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS UNICIADA. OBRA SERÁ EXECUTADO COM RECURSO PRÓPRIO (Feira do Produtor - Santo Antônio do Descoberto SEI nº 202100036009765 - Feira do Produtor - Novo Gama SEI nº 202100036009830)							
LEGENDA							
Instrumento: 1 – Convênio 2 – Contrato de Repasse 3 – Termo de Cooperação							
Informações sobre as Transferências Recebidas							
Objeto/Programa/Projeto: Obras de Infraestrutura de pavimentação com drenagem pluvial superficial nos municípios de Novo Gama, Alvorada do Norte, Águas Lindas, Formosa e Luziânia, no estado de Goiás.							
Instrumento: 2 - Contrato de Repasse					Nº do instrumento: 1063750-29		
Concedente: Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste					CNPJ: 13.802.028/0001-94		
Valores Pactuados		Aditivos		Valores Recebidos		Vigência	
Global	Contrapartida	Qtde	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim
R\$1.796.677,25	R\$35.937,07			R\$0.00	R\$88.037,01	31/12/2019	31/12/2023
Situação da Transferência: CONTRATO DE REPASSE RESCINDIDO POR PRESCRIÇÃO DO SALDO DE RESTOS À PAGAR. PRESTAÇÃO DE CONTAS UNICIADA. OS VALORES DE REPASSE FORAM DEVOLVIDOS AO TESOURO.							
LEGENDA							
Instrumento: 1 – Convênio 2 – Contrato de Repasse 3 – Termo de Cooperação							
Informações sobre as Transferências Recebidas							
Objeto/Programa/Projeto: OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA CONSTRUÇÃO DE PONTES NOS MUNICÍPIOS DE VILA PROPÍCIO E ABADIÂNIA, NO ESTADO DE GOIÁS.							
Instrumento: 2 - Contrato de Repasse					Nº do instrumento: 1063751-44		
Concedente: Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste					CNPJ: 13.802.028/0001-94		
Valores Pactuados		Aditivos		Valores Recebidos		Vigência	



Global	Contrapartida	Qtde	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim
R\$ 633.281,05	R\$ 13.931,05			R\$30.967,50	R\$30.967,50	31/12/2019	31/12/2022
Situação da Transferência: CONTRATO DE REPASSE RESCINDO POR PRESCRIÇÃO DO SALDO DE RESTOS À PAGAR. PRESTAÇÃO DE CONTAS UNICIADA. OS VALORES DE REPASSE FORAM DEVOLVIDOS AO TESOIRO.							
LEGENDA							
Instrumento:							
1 – Convênio							
2 – Contrato de Repasse							
3 – Termo de Cooperação							

5.3 Créditos Adicionais

A Gerência de Execução Orçamentária da GOINFRA por meio do Despacho Nº 731/2022 anexo ao processo 202200036004533, informou que os créditos adicionais ocorreram devido a imprecisão na elaboração da peça orçamentária que resultou em insuficiência de saldo nas dotações orçamentárias. Ao longo do exercício financeiro houve mudanças de prioridades governamentais, assim tendo que fazer suplementações orçamentárias com reduções e sem reduções de dotações da Agência. Por fim, os créditos adicionais tiveram sua vigência limitada ao exercício financeiro.

Quadro 8 – Créditos Adicionais Abertos GOINFRA

Natureza	
Suplementares	1.879.940.361,94
Total	1.879.940.361,94
Origem dos Recursos	
Anulação de Dotação	1.844.610.361,94
Superávit Financeiro Tesouro	35.330.000,00
Total	1.879.940.361,94

Fundo Constitucional de Transportes

Natureza	
Suplementares	311.566.188,42
Total	311.566.188,42
Origem dos Recursos	
Anulação de Dotação	311.566.188,42
Total	311.566.188,42

5.4 Execução das Despesas

Quadro 9 – Despesas Realizadas por Modalidade de Contratação

Unidade Orçamentária:	GOINFRA	Código UO:	3163
------------------------------	---------	-------------------	------



Modalidade de Contratação	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f)	1.507.618.757,30	751.827.690,71	740.398.544,48
a) Convite	0,00	0,00	0,00
b) Tomada de Preços	1.553.585,14	503.248,09	503.056,72
c) Concorrência	743.048.785,67	196.445.294,52	187.106.093,33
d) Pregão	763.016.386,49	554.879.148,10	552.789.394,43
e) Concurso	0,00	0,00	0,00
f) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	0,00	0,00	0,00
2. Contratações Diretas (g+h)	68.426.981,62	12.477.271,97	12.231.606,51
g) Dispensa	62.237.026,02	7.332.500,67	7.086.835,21
h) Inexigibilidade	6.189.955,60	5.144.771,30	5.144.771,30
3. Regime de Execução Especial	4.000,00	4.000,00	4.000,00
i) Adiantamentos e Fundos Rotativos	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4. Pagamento de Pessoal (j+k)	98.587.035,22	98.587.035,22	98.580.998,70
j) Pagamento em Folha	95.782.938,56	95.782.938,56	95.776.902,04
k) Diárias	2.804.096,66	2.804.096,66	2.804.096,66
5. Contratos de Gestão	0,00	0,00	0,00
6. Termos de Parceria	0,00	0,00	0,00
7. Concessões (incluso PPP)	0,00	0,00	0,00
8. Transferências Voluntárias (incluso Convênios)	0,00	0,00	0,00
9. Outros	27.404.611,52	25.181.462,11	22.940.326,81
10. Total (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	1.702.041.385,66	888.077.460,01	874.155.476,50
Unidade Orçamentária:	FCT	Código UO:	3180
Modalidade de Contratação	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f)	422.837.405,12	168.063.009,07	164.161.720,46
a) Convite	0,00	0,00	0,00
b) Tomada de Preços	0,00	0,00	0,00
c) Concorrência	88.482.146,82	36.129.991,89	32.274.127,96
d) Pregão	334.355.258,30	131.933.017,18	131.887.592,50
e) Concurso	0,00	0,00	0,00
f) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	0,00	0,00	0,00
2. Contratações Diretas (g+h)	22.248.721,75	0,00	0,00
g) Dispensa	22.248.721,75	0,00	0,00
h) Inexigibilidade	0,00	0,00	0,00
3. Regime de Execução Especial	0,00	0,00	0,00
i) Adiantamentos e Fundos Rotativos	0,00	0,00	0,00
4. Pagamento de Pessoal (j+k)	0,00	0,00	0,00
j) Pagamento em Folha	0,00	0,00	0,00
k) Diárias	0,00	0,00	0,00
5. Contratos de Gestão	0,00	0,00	0,00
6. Termos de Parceria	0,00	0,00	0,00
7. Concessões (incluso PPP)	0,00	0,00	0,00
8. Transferências Voluntárias (incluso Convênios)	0,00	0,00	0,00
9. Outros	1.286.791,25	944.471,95	944.471,95
10. Total (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	446.372.918,12	169.007.481,02	165.106.192,41

5.4.1 Contratos

O quadro de caracterização dos contratos vigentes no exercício de referência é apresentado no Anexo II deste Relatório.



5.4.2 Adiantamentos e Fundos Rotativos

A Gerência de Execução Financeira da GOINFRA por meio do Despacho Nº 1531/2022 anexo ao processo 202200036004533, informou que foi concedido adiantamento à servidora Maria Marlene Madureira Cardoso para atender as necessidades emergenciais da Comunicação Setorial. A prestação de contas consta no processo 202100036005079 e está à disposição para ser apreciada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado.

Quadro 10 – Concessão e Utilização de Adiantamentos e Fundos Rotativos

Concessão		Utilização	
Quantidade	Valor Total	Quantidade	Valor Total
1	4.000,00	1	4.000,00
Classificação			
Natureza da Despesa		Valor Concedido	Valor Utilizado
3.3.90.30.30		1.300,00	1.300,00
3.3.90.30.60		2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.25		700,00	700,00

5.5 Execução Descentralizada com Transferência de Recursos

A GOINFRA não possui nenhuma execução descentralizada com transferência de recursos.

5.6 Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

A Gerência de Execução Financeira esclareceu por meio do Despacho Nº 1.531/2022 (000030028157):

Informamos que os Restos a Pagar das fontes de recursos arrecadadas pelas unidades 3163-GOINFRA e 3180-FCT detinham, no encerramento do exercício de 2020, disponibilidade para cumprir com as obrigações contratadas.

Informamos que os Restos a Pagar não Processados das unidades 3163-GOINFRA e 3180-FCT estão de acordo com as exceções previstas no § 2º do artigo 5º da Lei Complementar nº 133, de 01 de novembro de 2017:

I - as despesas providas por fonte de receita de convênio;

III - as despesas custeadas com recursos de operações de crédito;

IV - às contratações de obras, que terão suas liquidações à medida em que forem executadas as parcelas previstas no cronograma físico-financeiro;



Amparados pela Portaria 209/2021-GOINFRA, de 14/07/2021, processo SEI nº 202100036006058, efetuamos os cancelamentos dos valores de restos a pagar processados até o final das apurações técnicas a respeito das retenções cautelares e glosas; outros foram cancelados por prescrição do crédito conforme artigo 56, § 1º do Decreto Estadual nº 9.943, de 08 de setembro de 2021:

"§ 1º As despesas empenhadas inscritas em restos a Pagar Processados e Não Processados, anteriores aos cinco últimos exercícios, deverão ser canceladas até 30 de junho de cada exercício.

Quadro 11 – Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

3163 - GOINFRA

Exercício do Orçamento	Saldo Cancelado de Empenho	Valor Liquidado	Valor Anulado de Liquidação	Saldo Pago
2012	53,40	0,00	53,40	0,00
2014	1.324,16	0,00	1.324,16	0,00
2015	2.741.861,39	0,00	2.741.861,39	105.144,88
2016	933.839,37	0,00	933.839,37	503.113,13
2017	637.555,28	0,00	637.555,28	250.241,57
2018	10.606.886,09	0,00	10.606.886,09	18.716.083,49
2019	968,73	0,00	968,73	1.379,58
2020	33.138.953,41	42.846.119,37	3.463.457,46	47.258.281,04
Total	48.061.441,83	42.846.119,37	18.385.945,88	66.834.243,69

3180 – Fundo C. Transportes

Exercício do Orçamento	Saldo Cancelado de Empenho	Valor Liquidado	Valor Anulado de Liquidação	Saldo Pago
2015	2.569.699,84	0,00	2.569.699,84	430,52
2016	1.836,69	0,00	1.836,69	0,00
2017	135.009,11	0,00	135.009,11	1.115,56
2018	20.485.639,67	0,00	20.485.639,67	799.658,11
2019	26.963.810,83	0,00	26.963.810,83	3.891.191,91
2020	3.089.256,78	31.879.451,35	421.059,01	37.126.785,57
Total	53.245.252,92	31.879.451,35	50.577.055,15	41.819.181,67

6. Informações Contábeis e Patrimoniais

6.1 Demonstração da Gestão das Obrigações

A Gerência de Execução Financeira esclareceu por meio do Despacho Nº 1.531/2022 (000030028157):

Os pagamentos são realizados em consonância ao Decreto Estadual nº 9.561/2019, que regulamenta a ordem cronológica no âmbito do Poder Executivo Estadual.



O pagamento em tempo hábil pode não ocorrer por diversos fatores dentre eles, a insuficiência de documentação apresentadas pela empresa, diligências técnicas e por glosas/retenções cautelares em atendimento às orientações da Controladoria Geral do Estado - CGE e também a Instruções Técnicas do Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE, em razão de Ações corretivas realizadas em diversas obras executadas por esta Agência, no sentido de evitar prejuízos ao erário até que as irregularidades sejam solucionadas ou atendidas pelas empresas.

Quadro 12 – Dívidas Vencidas por Faixa 3163 - GOINFRA

Período da Liquidação	Quantidade	Valor Liquidado a Pagar
Até 30 dias	48	3.640.180,66
Entre 31 e 90 dias	19	816.482,46
Entre 91 e 180 dias	0	0,00
Entre 181 e 360 dias	24	9.652.781,81
Maior que 361 dias	173	22.142.568,64

3180 – Fundo C. Transportes

Período da Liquidação	Quantidade	Valor Liquidado a Pagar
Até 30 dias	4	3.884.684,17
Entre 31 e 90 dias	0	0,00
Entre 91 e 180 dias	0	0,00
Entre 181 e 360 dias	1	16.604,44
Maior que 361 dias	83	4.937.402,96

7. Demandas de Órgãos de Controle

7.1 Determinações e Recomendações do TCE-GO

As determinações e recomendações do TCE-GO são cadastradas na Gerência de Processos Externos e Estratégicos e enviados aos departamentos responsáveis. Após, é realizado o monitoramento dos processos visando o atendimento dos prazos estabelecidos.

Quadro 13 – Decisões do TCE-GO expedidas/atendidas no Exercício

Número do Acórdão	Data do Acórdão
06316	09/12/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 6316/2021 vota pela regularidade com ressalvas das contas em análise, dando-se quitação aos responsáveis, expedindo advertência a essa Agência para fins de controle de reincidência de irregularidades e impropriedades que as decisões do Tribunal de Contas vinculam a unidade jurisdicionada, a qualquer tempo, bem como o gestor responsável, mesmo que haja o rompimento do vínculo funcional originário ou a alteração da pasta de atuação	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	



202000047000024 – Encaminhado à Diretoria de Obras Rodoviárias para conhecimento do Acórdão 6316/2021.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
06308	06/12/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 6308/2021 julga irregular o Edital de Concorrência nº 059/17 e cientifica esta Agência de Obras para que: I- nos futuros certames faça constar, no correspondente processo administrativo, toda a documentação utilizada e necessária para comprovar as quantidades definidas no orçamento-base do procedimento licitatório, consoante o art. 38, inciso XII da Lei Federal nº 8.666/93; II- faça observar o teor da Resolução Normativa nº 06/2017 do TCE-GO, que estabelece os parâmetros técnicos mínimos para elaboração projetos básicos de obras públicas, à luz da legislação de regência, com vistas a evitar a realização de licitação com projetos sem o devido nível de detalhamento. III- defina critérios de medição claros para os serviços constantes de suas tabelas referenciais, em consonância com as composições de custos deles, de modo a evitar dúvidas nas etapas de orçamentação de obras e medição de contratos, para mitigar o risco da apropriação de serviços em duplicidade ou em quantidades incompatíveis com as necessárias.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202000036003279 - As recomendações foram encaminhadas para cientificação da Diretoria de Obras Rodoviárias, da Gerência de Licitação, da Gerência de Custos e Orçamento de Obras, da Diretoria de Obras Cíveis e da Diretoria de Manutenção.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
06305	09/12/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 6305/2021 julga parcialmente procedente a Representação e determina que: I- no prazo de 60 dias, tome as medidas cabíveis a fim de reestabelecer a trafegabilidade da Rodovia GO-173, trecho: Entroncamento da GO-324 (Britânia) / Entroncamento da BR-251 (Aruanã), referente ao Contrato nº 217/2013-AD-GEJUR, considerando as manifestações patológicas existentes e a garantia quinquenal e/ou período de vida útil da obra executada.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202200047000159 – Os autos foram encaminhados à Diretoria de Obras Rodoviárias e à Diretoria de Manutenção. A Gerência de Manutenção Viária junta aos autos o Relatório Técnico da Rodovia em questão e destaca que, <i>em decorrência da urgência, foram executados apenas os remendos nos buracos.</i> A Diretoria de Obras Rodoviárias junta o Termo de Recebimento Provisório e solicita que a Procuradoria Setorial se manifeste ante a possibilidade de se acionar a empresa executora, no intuito da garantia quinquenal, para correção dos defeitos que ainda persistem. A Procuradoria Setorial conclui que deve ser considerado como definitivamente recebido 90 (noventa) dias contados do recebimento provisório, salvo se prazo inferior foi previsto no instrumento convocatório. Assim, os autos retornam à Diretoria de Obras Rodoviárias para conhecimento e manifestação dentro do prazo determinado no Acórdão 6305/2021. (contando prazo junto ao TCE)	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
06304	09/12/2022
Descrição da Decisão	
O Acórdão 6304/2021 determina a instauração de Tomada de Contas Especial para análise adequada de eventuais glosas e cobranças realizadas e, caso confirmada a permanência do dano ao erário, quantificá-lo, proceder a apuração de seus responsáveis e promover a sua restituição, bem como solicita: I- Relatório técnico e fotográfico detalhado sobre as condições atuais da rodovia que demonstre as ações tomadas para atendimento da determinação contida no Despacho nº 227-GCEF (Ev. 7); II- Informação sobre a situação das medidas administrativas e/ou judiciais adotadas diante da recusa da EMSA S/A em realizar os reparos necessários por conta da garantia quinquenal dos serviços; III- Acesso irrestrito aos Processos SEI: -201900036010751; -201300036000011; -201700036003133 Alerta ao representante legal da GOINFRA que o descumprimento de determinação desta Corte de Contas poderá culminar na aplicação de sanção na forma do art. 112, incisos IV da LOTCE-GO, além de responder solidariamente aos responsáveis por eventual débito, nos termos do art. 62 do mesmo diploma.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
201900047001069 – Informa-se que, por meio do Ofício nº 587/2022 -GOINFRA, a Gerência de Manutenção Viária encaminha o Relatório Técnico e Fotográfico detalhando as condições atuais da rodovia. A Procuradoria Setorial, por sua vez, ajuíza a Ação de Cobrança sob o n.º 5278200-69.2020.8.09.0051. Por fim, os processos	



solicitados foram enviados ao Protocolo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, através do Sistema SEI, para consulta e download integral dos autos.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
06289	09/12/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 6289/2021 conhece o Recurso de Reexame proposto pela Construtora Perfil Ltda. e, no mérito, nega-lhe provimento, mantendo-se na íntegra o Acórdão nº 2636/2020, do Tribunal Pleno do TCE/GO, quanto à determinação para instauração de Tomadas de Contas Especial.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
201800036009092 – Encaminhado à Gerência de Correição para conhecimento e prosseguimento das apurações. A Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial informa a existência em curso de processo de responsabilização de fornecedores, o qual encontra-se em fase de diligências interna e a necessidade de realização de outras diligências, por esta comissão, para apuração de fatos. E estima-se o prazo de (90) noventa dias úteis para conclusão dos trabalhos. O Tribunal de Contas do Estado de Goiás autoriza o prazo complementar de 90 (noventa) dias, para desenvolvimento e finalização da Tomada de Contas Especial. (contando prazo junto ao TCE)	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
06150	02/12/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 6150/2021 determina o arquivamento dos presentes autos, em razão do longo lapso temporal e baixa materialidade das condutas.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202200047000056 – Encaminhado à Gerência de Correição para conhecimento.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
06134	02/12/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 6134/2021 decide extinguir o processo sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202200047000399 – Encaminhado à Diretoria de Manutenção para conhecimento e posterior arquivamento.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
06133	02/12/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 6133/2021 vota por conhecer o Relatório de Inspeção e determina seu consequente arquivamento, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, tanto em relação a multa, como em relação a deflagração da Tomada de Contas Especial, e, em adição, reconhecer a possibilidade de se realizar a compensação de eventuais créditos com débitos reconhecidos, caso haja manifestação expressa da Contratada (Goiás Construtora Ltda.) e da Contratante (GOINFRA) nesse sentido, pelos motivos retro-mencionados e com lastro nos arts. 368 e 368 do CC/02, consubstanciado pelo art. 54, caput, da Lei nº 8.666/93.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202200047000084 – Encaminhado à Gerência de Correição e à Diretoria de Obras Rodoviárias para conhecimento do Acórdão 6133/2021.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
06021	11/22/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 6021/2021 considerar ilegal o Edital de Tomada de Preços nº 021/2018-PR-NELIC, da AGETOP, porém, sem aplicação de sanções ou anulação do procedimento tendo em vista a baixa materialidade e lesividade, bem como recomenda: I- nos futuros certames faça constar, no correspondente processo administrativo, toda a documentação utilizada e necessária para comprovar as quantidades definidas no orçamento-base do procedimento licitatório, consoante o art. 38, inciso XII da Lei Federal nº 8.666/93; II- Faça-se observar o teor da Resolução Normativa nº 06/2017 do TCE-GO que estabelece os parâmetros técnicos mínimos para elaboração projetos básicos de obras públicas, à luz das Leis nº 8.666/1993 e Lei Estadual nº 17.928/2012 e dá outras providências, com vistas a evitar a realização de licitação com projetos sem o devido nível de detalhamento, em observância ao art. 6º, inciso IX, da Lei Federal nº 8.666/93.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202100047003100 - Encaminhado à Gerência de Licitação, à Diretoria de Obras Cíveis, à Diretoria de Obras	



Rodoviárias, à Gerência de Custos e Orçamento e às Gerências de Projetos para conhecimento e cumprimento das recomendações emitidas.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
06017	25/11/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 6017/2021 prolatou decisão em conhecer a Representação, para no mérito, reconhecer a perda do objeto, determinando o consequente arquivamento	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
201800036009771 – Encaminhado à Gerência de Correição para conhecimento e posterior arquivamento.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
05839	11/11/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 5839/2021 acordou por unanimidade em conhecer o Relatório de Auditoria de Regularidade nº 01/2016, bem como determinou que: A GOINFRA apresente, no prazo de 30 dias úteis, plano de ação com vistas a corrigir a deficiência de sua atuação enquanto interveniente técnica quando da execução de convênios.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202200047000405 – Encaminhado à Diretoria de Obras Rodoviárias, a qual informa que a GOINFRA não atua mais como INTERVENIENTE TÉCNICA e sim como CONVENIENTE, e acrescenta que o procedimento de celebração de convênios vem sendo elaborado com o objetivo de otimizar, padronizar e garantir transparência ao processo, conforme consta no Ofício nº 1893/2022 - GOINFRA.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
05533	25/10/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 5533/2021 considera ilegal o Edital de Licitação na modalidade Concorrência nº 092/17-PR-NELIC, bem como cientifica a GOINFRA, na pessoa de seu representante legal, dando conhecimento na necessidade de: I- em caso de nova contratação da obra objeto da presente licitação, elaborar orçamento afastando as irregularidades apontadas no item 2.3 da Instrução Técnica Conclusiva n. 36/2020 (evento 169), transcrito no item 8 do presente voto; II- publicação da decisão da anulação da Concorrência nº 092/2017 PRNELIC, da então AGETOP, em imprensa oficial.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202100047002812 - Encaminhado à Gerência de Licitação, à Gerência de Custos e Orçamento de Obras e à Diretoria de Obras Civas para conhecimento e cumprimento em caso de nova contratação da obra em questão.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
05526	25/10/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 5526/2021 considera legal o Pregão Presencial nº 005/2015-NELIC e recomenda a GOINFRA que: I- se abstenha do emprego e contratação de material sem normatização e antes de concluir todos os estudos de viabilidade técnica e econômica, a fim de possibilitar tanto o controle como a garantia de que custos eventualmente superiores sejam objetivamente justificados frente as soluções usuais; II- avalie a conveniência e a oportunidade de se estabelecer rotinas diante da intenção de se adotar soluções inovadoras, procedendo com estudos técnicos e econômicos que demonstrem objetivamente a vantajosidade frente a outras soluções técnicas já consolidadas, e que se publiquem normas que descrevam a sua metodologia. III- alertar à GOINFRA, na pessoa de seu titular, que ao constatar nos acompanhamentos que realizar, que o material fornecido não apresentou resultados satisfatórios nos locais empregados, nos termos do art. 62 da LOTCE-GO, que atue de ofício para eventual ressarcimento, sob pena de responder solidariamente por dano causado.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
201800036002375 - Encaminhado à Gerência de Licitação, à Diretoria de Obras Rodoviárias e à Diretoria de Manutenção para conhecimento e cumprimento das recomendações emitidas.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
05416	21/10/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 5416/2021, pelos votos dos integrantes de seu Tribunal Pleno, determina a expedição de recomendação à Goinfra, com fundamento no art. 258, inciso III, do RITCE-GO, para que se realize avaliação periódica do cronograma de desembolso financeiro das obras em andamento, inclusive das que forem licitadas	



ou iniciadas, com vistas a garantir a sua compatibilidade com os recursos financeiros disponibilizados e evitar paralisações, alertando o representante legal que estará sujeito a sanções e responsabilizações, caso constatada ocorrência de novas paralisações de obras por insuficiência financeira e descumprimento dos dispositivos legais.

Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento

201800036002377 – Inicialmente os autos foram encaminhados à Diretoria Financeira, a qual prestou esclarecimentos e sugeriu o envio dos autos aos envolvidos das áreas técnicas para que possam ter um planejamento financeiro efetivo anual, conforme Plano de Ação e priorização de recursos, considerando as informações constantes no Despacho nº 917/2020 - DFI. Instadas, as Diretorias: de Planejamento, de Gestão Integrada, de Manutenção e de Obras Rodoviárias, as quais manifestaram ciência no Acórdão nº 5416/2021 (000025536811) e Despacho nº 2227/2021 DFI.

Número do Acórdão

Data do Acórdão

05413

21/10/2021

Descrição da Decisão

O Acórdão 2710/2021 decide em:

I- Conhecer o Relatório de Auditoria de Regularidade nº 04/2017-SERV-INFRA;

II- Determinar à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, que providencie a instauração de Tomada de Contas Especial, com fulcro no art. 71, inc. II, da CR/88 e no art. 62, incs. II e IV, e §3º, da LOTCE, e ainda com observância das regras estabelecidas na Resolução Normativa TCE n.º 016/2016, para a apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano causado pelo pagamento indevido de serviços de manutenção em obras ainda em período de garantia;

III- Determinar ao jurisdicionado que comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, a providência adotada quanto a instauração de Tomada de Contas Especial (TCE), devendo o procedimento ser encaminhado ao Tribunal de Contas para julgamento no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da instauração da TCE;

IV- Cientificar a GOINFRA para que se adotem providências no sentido de coibir a ocorrência das irregularidades identificadas no Relatório de Auditoria de Regularidade nº 04/2017-SERV-INFRA e confirmadas nas instruções técnicas carreadas aos autos, sob pena de futura imposição das sanções cabíveis, assim como de eventual imputação de débito.

Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento

202100047002852 – Encaminhado à Gerência de Correição para cumprimento dos itens II e III e à Diretoria de Obras Rodoviárias e à Diretoria de Manutenção para conhecimento da recomendação emitida.

A Gerência de Correição informa que fora instaurada Tomada de Contas Especial, a qual está em andamento sob o nº SEI 202100036014742.

Número do Acórdão

Data do Acórdão

05220

07/10/2021

Descrição da Decisão

O Acórdão 5220/2021 determina:

I- a conversão do processo em tomada de contas especial, com fundamento no art. 99, inciso III da LOTCE, em razão da ocorrência de dano ao erário, no valor apurado de R\$ 6.320.238,40, dos quais R\$ 3.889.326,31 são oriundos de quantidades a maior e R\$ 2.430.912,09 oriundos de custos unitários a maior (concorrentes com desequilíbrio contratual), ambos valores a preços iniciais e sem considerar os reajustes medidos apontados no item 2.1.1.11 da Instrução Técnica nº 09/2020;

II- determinar à Goinfra que no prazo de 15 dias, apresente a esta Corte, em planilha eletrônica, todas as medições referentes ao contrato nº 155/2010 e seus aditivos, para que esta Corte avalie o valor efetivo de reajuste medido indevidamente, em função do apostilamento inicial com data-base inadequada, bem como em função dos serviços medidos a maior, sob pena de aplicação das sanções previstas no art. 112, IV e VI da LOTCE-GO, em caso de descumprimento injustificado;

III- determinar a realização de inspeção no Contrato nº 002/2018, decorrente do Edital de Concorrência nº 065/2017-PR-NELIC da extinta AGETOP (atual Goinfra), cujo objeto é a continuidade da obra da Construção do Hospital Estadual de Urgências e Emergências de Uruaçu, neste Estado, conduzido em processo de fiscalização próprio, autuado com cópia dos documentos constantes nos Eventos 40-41,175-193 e 204-222, destes autos;

IV- cientificar a Goinfra, por meio de seu representante legal, alertando-o que a reincidência injustificada das impropriedades detalhadas no Relatório de Auditoria de Regularidade nº 02/2017 e na Instrução Técnica Conclusiva nº 09/2020-SERV-FIENG poderá ensejar sanções aos responsáveis em futuras ações de controle desta Corte de Contas e, para que adote as seguintes providências com relação aos procedimentos internos daquela entidade.



Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202100047002657 – Encaminhado à Gerência de Correição e à Diretoria de Obras Rodoviárias para conhecimento e cumprimento das recomendações. A Gerência de Correição junta aos autos a Portaria nº 354/2021 - GOINFRA, a qual determina a instauração de Sindicância para apuração de eventuais irregularidades funcionais e/ou administrativas, e ainda, verificação de possível prescrição da pretensão punitiva administrativa disciplinar, referentes às impropriedades apontadas na Instrução Técnica Conclusiva nº 9/2020-SERV-FIENG. A Gerência de Obras Civis traz a baila as Medições com as Capas e os Termos Aditivos, conforme requisitado. Por fim, a Diretoria de Obras Civis e a Gerência de Licitação deram ciência no item IV, contido no Acórdão nº 5220/2021 TCE, o qual alerta que a reincidência injustificada das impropriedades detalhadas no Relatório de Auditoria de Regularidade nº 02/2017 e na Instrução Técnica Conclusiva nº 09/2020-SERV-FIENG poderá ensejar sanções aos responsáveis em futuras ações de controle desta Corte de Contas e, para que adote as providências com relação aos procedimentos internos realizados nesta Agência de Obras.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
05145	05/10/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 5445/2021 reconhece a ocorrência da prescrição das pretensões punitivas e ressarcitórias, determinando arquivamento dos autos.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202100047002748 – Encaminhado à Gerência de Correição para conhecimento e posterior arquivamento.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
05135	30/10/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 5135/2021 decide por conhecer o Relatório de Inspeção nº 01/2021-SERV-FIENG, bem como científica o Presidente da GOINFRA sobre a necessidade de: I- estruturação e operacionalização do Sistema de Gestão de Pavimento – SGP de modo a atender a Cláusula III, parágrafo 2º do Termo de Ajuste de Gestão pactuado no processo nº 201700047002544, advertindo-o também de que a implantação do SGP é objeto de determinação no Acórdão nº 569/2018-Plenário-TCE/GO, tratado no processo nº 201900047000505; II- atualização e execução do Plano de Ação em tela com vistas a proporcionar trafegabilidade adequada nas rodovias inspecionadas, advertindo-o que a reincidência injustificada das irregularidades constatadas poderá dar ensejo à imposição de sanção aos responsáveis, tendo em vista fiscalização futura a ser realizada por esta Corte de Contas, conforme previsto no Plano de Fiscalização do biênio 2021/2022, aprovado pela Resolução Normativa nº 2/2021.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202000047002457 – Encaminhado à Diretoria de Obras Rodoviárias, à Diretoria de Manutenção e à Diretoria de Planejamento para que seja indicado, um engenheiro de cada diretoria, para compor uma comissão temporária visando o cumprimento do Acórdão nº 5135/2021. Na sequência, foi lavrada a Portaria 389/2021 - GOINFRA e enviada aos membros para cumprimento do Acórdão 5135/2021.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
05134	30/09/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 5134/2021 decidiu em: I- conhecer da Denúncia, determinado o arquivamento dos autos; II- recomendar a Vossa Senhoria, que tome conhecimento acerca das inconformidades constatadas pela Unidade Técnica nas obras de duplicação da GO-070 e que se adotem as providências necessárias para evitar maiores prejuízos à malha asfáltica da rodovia e, conseqüentemente, aos cofres públicos, informando, ainda, que as obras estão incluídas no Plano de Fiscalização desta Corte de Contas para o biênio 2021-2022.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
201900047002496 – Encaminhado à Diretoria de Obras Rodoviárias para conhecimento do arquivamento e da recomendação emitida. A Gerência de Obras Rodoviárias encaminhou os autos à Fiscalização de Obras Rodoviárias - OR-GEORO-FISC, aos cuidados do Engenheiro Urgel Montes Pereira Filho, para conhecimento e demais providências tendo em vista a necessidade de avaliação técnica do trecho em questão.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
05037	28/07/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 5037/2021 considera irregular a Concorrência n.º 005/2018 PR-NELIC, tendo em vista a deficiência	



do projeto anexo ao Edital de Licitação, bem como a verificação de sobrepreço por superestimativa de quantitativos nos serviços de dreno profundo e de cerca de vedação de faixa de domínio; E converte os autos em Tomada de Contas Especial.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202100047002545 - Encaminhado à Diretoria Obras Rodoviárias e à Gerência de Licitação para conhecimento do Acórdão 5037/2021. Informa-se que o Sr. Newton Rodrigues Lima Júnior protocolou junto ao TCE o recurso, o qual solicita análise das justificativas apontadas e solicita o cancelamento da multa aplicada.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
05035	23/09/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 5035/2021 determina a conversão dos autos em tomada de contas especial e determina: I- que se refaçam todas as medições corrigindo as irregularidades e divergências apontadas nos itens 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 e 2.2.6 da Instrução Técnica Conclusiva nº 23/2021-SERV-FIENG, considerando a primitiva do projeto licitado com um rebaixo limitado a 20 cm referente ao serviço de limpeza da camada vegetal; II- que se desconsiderem os efeitos na volumetria e transporte de materiais associados aos serviços de rebaixo e compactação de fundo sem devida justificativa; III- que se considere uma distribuição de materiais racional, em respeito aos princípios da eficiência e razoabilidade, sem considerar transportes de materiais de terraplenagem cruzados nas obras, e tendo em vista as ocorrências laterais de materiais à pista, salvo situações devidamente justificadas e documentadas; IV- que se apresente a este Tribunal memória de cálculo de todos quantitativos de terraplenagem reavaliados, bem como de toda documentação técnica pertinente no formato adequado (notas de serviço, seções transversais, mapa de cubação, quadro de distribuição de materiais) após as adequações (substituição da primitiva do projeto alterado pela primitiva original), e documentação técnica e relatórios em caso de divergências; V- que se informem as medidas administrativas tomadas no caso da constatação de valores medidos indevidamente, observando o disposto no art. 62 da LOTCE; Cientificar à Goinfra, por meio de seu representante legal, quanto à necessidade de se aprimorar seus procedimentos internos de contratações, análises e recebimentos de projetos rodoviários com vistas a aperfeiçoar seus atos e prevenir aditamentos por erros de projeto.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
201800036005366 – Encaminhado à Diretoria de Obras Rodoviárias para conhecimento e cumprimento. A Diretoria de Obras Rodoviárias informou sobre as providências tomadas para atendimento do item IV do referido Acórdão, e quanto ao item V as referidas providências já estão sendo colocadas em prática com o referido aprimoramento quando da contratação, elaboração, recebimento e aprovação de projetos pela Gerência de Projetos de Obras Rodoviárias.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
05025	23/09/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 5025/2021 decidiu em não conhecer da Representação, determinando o seu arquivamento, com fundamento no artigo 99, inciso I, da Lei Orgânica desta Corte.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202100047002627 - Os autos foram encaminhados à Diretoria de Gestão Integrada para conhecimento. E a Diretoria de Gestão Integrada enviou à Gerência de Licitação e à Gerência de Tecnologia.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
04894	16/09/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 4894/2021 decidiu em conhecer da denúncia e, no mérito, negar-lhe provimento, determinando seu arquivamento, com fundamento no artigo 99, inciso I, da Lei Orgânica desta Corte.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202000047002989 - Os autos foram encaminhados à Diretoria de Obras Rodoviárias para conhecimento e posterior arquivamento.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
04415	19/08/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 4415/2022 declara a perda do objeto do processo e determina o arquivamento dos autos, bem como recomenda: I- Que no caso de abertura de novo procedimento licitatório para execução do objeto em apreço, que se	



retifiquem as irregularidades apontadas na Instrução Técnica nº 14/2020 - SERV-ANEP, quais sejam:

II- Adote-se licitação na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço (Item 2.1.1 e Item 2.3 da Instrução Técnica nº 14/2020 - SERV-ANEP);

III- Apresente-se lista de relatórios e subprodutos que deverão ser apresentados pelas contratadas que vinculem às medições previstas no cronograma físico (item 2.1.7 da Instrução Técnica nº 14/2020 - SERV-ANEP);

IV- Apresente-se o detalhamento do BDI adotado (item 2.2.3 da Instrução Técnica nº 14/2020 - SERV-ANEP);

V- Apresente-se o programa de necessidades e o estudo de viabilidade econômico-financeira que garanta a execução dos empreendimentos (obras) (item 2.4 da Instrução Técnica nº 14/2020 - SERV-ANEP);

Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento

202000047001449 – Encaminhado à Diretoria de Obras Rodoviárias, à Gerência de Licitações, à Diretoria de Planejamento e à Gerência de Custo e Orçamentos de Obras para conhecimento do arquivamento e cumprimento das recomendações emitidas em caso de novo procedimento licitatório para execução da obra em questão.

A Gerência de Licitação dá ciência no Acórdão.

A Gerência de Projetos de Obras Rodoviárias ressalta que a partir desta licitação, todos os Termos de Referências adotados nas licitações para contratação de projetos de pavimentação, duplicação, restauração ou obras de ponte, seguem as recomendações apontadas no Acórdão.

A Gerência de Custos e Orçamentos de Obras e a Diretoria Financeira prestam informações visando subsidiar o estudo de viabilidade econômico-financeira.

Número do Acórdão**Data do Acórdão**

04414

19/08/2021

Descrição da Decisão

O Acórdão 4414/2021 decidiu em arquivar os presentes autos, nos termos do art. 87, § 4º c/c art. 99, inciso I, da Lei Orgânica desta Corte de Contas, diante da adoção de providências corretivas por parte dessa Agência.

Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento

201900036012409 – Os autos foram enviados à Diretoria de Manutenção e à Gerência de Manutenção Viária para conhecimento e posterior arquivamento.

Número do Acórdão**Data do Acórdão**

04374

12/08/2021

Descrição da Decisão

O Acórdão 4341/2021 reconhece a perda do objeto do presente feito e expede as seguintes determinações:

I- regularize-se a divergência entre o valor medido e o valor pago e se instaure processo administrativo para sanção da empresa conforme previsto nos art. 86 a 88 da Lei Federal 8.666/1993 e se dê a devida publicidade por meio do Diário Oficial do Estado;

II- no caso de abertura de novo procedimento licitatório para execução do mesmo objeto, que se promova a atualização dos projetos, do orçamento, bem como de suas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART).

Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento

202000047000925 - Encaminhado à Diretoria de Obras Civis e à Gerência de Correição para cumprimento das determinações:

A Gerência de Correição expediu Portaria Nº 296/2021 – GOINFRA, que instaura Processo Administrativo de Responsabilização de Fornecedor – PAF, destinado a apurar responsabilidades da empresa SIGLA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, em razão da divergência entre o valor medido e o valor pago, e do descumprimento contratual que ensejou a Rescisão Unilateral do Contrato nº 017/2017-PR-NEJUR.

A Diretoria de Obras Civis toma ciência das determinações, na sequência informa que o acerto de contas está em andamento no processo 201400036000738 e ressalta que a conclusão dos serviços remanescentes foi licitada no processo técnico nº 202000036012687.

Número do Acórdão**Data do Acórdão**

04369

12/08/2021

Descrição da Decisão

O Acórdão 4369/2021 julga pela ilegalidade do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 047/2017 - AGETOP, ante a impossibilidade de identificar o responsável pela decisão de agrupar os itens em lote único, adotando como critério de julgamento menor preço global, bem como cientifica a GOINFRA:

I- para a necessidade de se adotar somente de maneira excepcional o critério de julgamento "Menor Preço Global", em razão do agrupamento de vários itens em lote, para fins de Registro de Preço, desde que, na fase preparatória da licitação, haja justificativa robusta com demonstração em concreto da vantagem econômica/técnica, estimação dos custos com base em cota de preços aceitáveis, de acordo com os parâmetros da legislação de regência, e definição de critérios adequados de aceitabilidade de preços unitários e, no momento do gerenciamento da ata após a sua assinatura, a aquisição da totalidade dos itens de grupo deve respeitar as proporções de quantitativos definidos no certame e, no caso de aquisição de item isolado, o preço unitário



adjudicado ao vencedor deve ser o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202100047002036 - Encaminhado à Diretoria de Gestão Integrada e à Gerência de Licitação para conhecimento. Ambos, deram ciência.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
04368	12/08/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 4368/2021 determina à GOINFRA que instaure Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano relativo ao desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido em virtude da priorização de execução de serviços com menor desconto sobre seus preços unitários, em detrimento de serviços com maior desconto unitário (serviços de manutenção), o que permitiu que o desconto global concedido pelas empresas sobre o valor do orçamento de referência fosse reduzido ao longo da execução contratual; E recomenda que: I- em processos de licitações futuros se abstenha de exigir nos editais, na fase de habilitação, a apresentação de documentos que possam restringir a competitividade do certame; II- adote especial atenção à fiscalização da execução de contratos, de forma a remunerar as contratadas apenas pelos serviços efetivamente prestados, nos valores e na forma constantes das propostas apresentadas, aplicando-se às penalidades previstas em caso de descumprimento contratual.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202100047002352 - Encaminhado à Gerência de Correição, a qual lavrou a Portaria nº 300/2021-GOINFRA, que instaura a Tomada de Contas Especial (processo SEI/GO nº 202100036011286) e à Gerência de Licitação, a qual deu ciência na recomendação emitida.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
04103	05/08/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 4103/2021 considerar legal o Pregão Eletrônico nº 012/2017, bem como recomenda que: I- se abstenha do emprego e contratação de material sem normatização e antes de concluir todos os estudos de viabilidade técnica e econômica, a fim de possibilitar tanto o controle como a garantia de que custos eventualmente superiores sejam objetivamente justificados frente as soluções usuais; II- avalie a conveniência e a oportunidade de estabelecer rotinas diante da intenção de se adotar soluções inovadoras, procedendo com estudos técnicos e econômicos que demonstrem objetivamente a vantagem frente a outras soluções técnicas já consolidadas, e publique normas que descrevam a sua metodologia, o seu uso e constatando nos acompanhamentos que realizar, que o material fornecido não apresentou resultados satisfatórios nos locais empregados.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
201700036003285 - Encaminhado à Diretoria de Obras Rodoviárias e à Gerência de Licitação para conhecimento e cumprimento das recomendações.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
03654	01/07/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 3654/2021 considerar legal o Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 008/2017, bem como emite as seguintes recomendações: I- na etapa de estimação dos custos de suas licitações, observe os parâmetros do art. 88-A da Lei estadual nº 17.928/12 considerando a ordem de preferência ali apresentada, podendo tais parâmetros serem combinados conforme a técnica da cesta de preços aceitáveis, apenas se valendo da estimação dos custos da contratação através da média, ou menor valor, de um mínimo de 03 orçamentos captados junto a potenciais fornecedores quando não for possível a adoção de outros métodos, atentando-se para a análise crítica dos valores obtidos, e justificando o fato nos autos da contratação; II- confira tratamento crítico e estatístico ao rol de valores obtidos em pesquisa de mercado, excluindo aqueles mais destoantes (outliers) conforme a técnica adotada; III- em processos de locação veicular, seja mais bem demonstrada a economicidade deste modelo em comparação com a aquisição dos veículos.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
201900036006907 - Encaminhado à Diretoria de Gestão Integrada, à Gerência de Licitação e ao Batalhão de Polícia Rodoviária para conhecimento e cumprimento das recomendações.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
03653	01/07/2021
Descrição da Decisão	



O Acórdão 3653/2021 considera legal a contratação direta formalizada por meio da Dispensa de Licitação nº 018/2017 – PR-NELIC, e emite a seguinte recomendação à GOINFRA: I- envide esforços para utilizar, no caso de dispensas de licitação que demandem de cotações de preços de mercado, apenas aquelas que demonstram os custos circunstanciados dos profissionais envolvidos, os produtos a serem entregues e que sejam comparáveis entre si em termos quantitativos e qualitativos, com vistas a evitar o uso de propostas orçadas em forma de verba, evitando assim o uso de cotações que possam distorcer a pesquisa de preços.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
201600036000829 – A Gerência de Licitação deu ciência na recomendação emitida.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
03652	01/07/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 3652/2021 considera ilegal a Dispensa de Licitação nº 023/2017, realizada pela Agetop, atual GOINFRA, em favor da empresa JM Terraplanagem e Construções Ltda., para execução dos serviços remanescentes de Terraplanagem, Pavimentação Asfáltica e Obras de Arte Especiais na Rodovia GO-132, trecho: Entr. GO-237 (Niquelândia) / Estaca 1874 (Colinas do Sul), neste Estado, decorrente da rescisão amigável do Contrato nº 303/2013-AD-GEJUR, tendo em vista o emprego de projeto básico desatualizado para fundamentar a Dispensa de Licitação.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
201300036002369 e 202000036004491 - Encaminhado à Diretoria de Obras Rodoviárias e à Gerência de Licitação para conhecimento.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
03651	01/07/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 3651/2021 julga regular com ressalva a Prestação de Contas Anual apresentada pela GOINFRA, referente ao exercício de 2017, cujo gestor responsável é o Sr. Jayme Eduardo Rincon, dando-lhe quitação, com as seguintes ressalvas: I- Divergência entre os extratos bancários e o Balanço Patrimonial; II- Divergência entre o inventário de bens permanentes e o Balanço Patrimonial. Dar Ciência sobre os prazos de cumprimento das obrigações contábeis que estão delineadas no anexo da Portaria nº 548/2015 da STN; Destacar a possibilidade de reabertura das presentes contas, nos termos dos arts. 71 e 129 da LOTCE-GO.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202100047002008 – A Diretoria Financeira e a Assessoria Contábil deram ciência nas recomendações.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
03531	24/06/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 3531/2021 aplica multa ao Sr. Newton Rodrigues Lima Júnior, Gerente de Planejamento e Projetos de Obras Rodoviárias à época, portador do CPF nº 786.124.891-72, em decorrência de inúmeras deficiências e irregularidades no projeto básico, bem como a sua revisão que resultou em limites que extrapolaram os limites constantes do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, em afronta ao art. 6º, inciso IX, do mencionado diploma.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
201800036000265 - Encaminhado à Diretoria de Obras Rodoviárias para conhecimento. Informa-se que o Sr. Newton Rodrigues Lima Júnior protocolou junto ao TCE o recurso, o qual solicita análise das justificativas apontadas e solicita o cancelamento da multa aplicada.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
03349	17/06/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 3349/2021 julga irregular o edital de Concorrência nº 027/13 - NELIC da AGETOP, e, ante a ausência de projeto básico para execução da obra em comento, e, conseqüentemente, determina o arquivamento dos autos. Recomenda que GOINFRA proceda com a adequada documentação do projeto básico nos próximos editais, prevenindo-se a reincidência do Ente Público nas irregularidades ora evidenciadas.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
201800036000041 - Encaminhado à Gerência de Licitação e à Diretoria de Obras Rodoviárias para conhecimento e cumprimento da recomendação, para que nos próximos editais proceda com a adequada documentação do projeto básico, prevenindo-se a reincidência do Ente Público nas irregularidades evidenciadas.	



Número do Acórdão	Data do Acórdão
03076	27/05/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 3076/2021 determina o arquivamento dos autos e seu apenso (201800047000301).	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
201900047002454 - Encaminhado à Diretoria de Obras Rodoviárias para conhecimento e posterior arquivamento.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
03074	27/05/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 3074/2021 considera ilegal a omissão do então Presidente da AGETOP em instaurar procedimento sancionador à contratada diante da inexecução contratual e considera irregular a Dispensa de Licitação nº 071/2017-PR-PR-JERUR, decorrente da rescisão do Contrato n. 289/2014-PR-GEJUR, tendo em vista o emprego de projetos desatualizados/inadequados quando da contratação por meio da Dispensa de Licitação com fundamento no art. 24, inciso XI, da Lei de Licitações, imputando multa ao responsável. Cientifica à GOINFRA para que no caso de dispensa de licitação para conclusão de remanescentes de obras, sejam apresentados e publicados junto aos projetos originais e atualizados das obras, relatórios técnicos específicos, que tratem dos remanescentes, tidos estes como projetos complementares. Estes relatórios deverão dispor tanto sobre a situação das obras e dos serviços executados, bem como sobre a necessidade de retrabalhos, devidamente justificados e quantificados, ou de novos serviços, além de apresentar as quantidades remanescentes devidamente fundamentadas.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202000036001487 - Encaminhado à Diretoria de Obras Rodoviárias, à Gerência de Correção e à Gerência de Licitação para conhecimento e cumprimento da recomendação emitida.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
02957	20/05/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 5957/2021 julga as contas regulares com a ressalva do registro de R\$ 31.284.495,77 no permanente do Fundo, cujos bens pertencem à AGETOP, determinando a expedição de quitação ao responsável, Sr. Jayme Eduardo Rincon, destacando a possibilidade de responsabilizar o gestor abarcado neste julgamento no que se refere aos processos de: a) tomada de contas especial; b) inspeções ou auditorias cujo período envolva mais de um exercício; c) registro de atos de pessoal; d) obras e/ou serviços paralisados; e) qualquer processo que se identifique dano ao erário.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
Encaminhado à Diretoria Financeira para conhecimento. A Assessoria Contábil deu ciência no Acórdão.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
02865	13/05/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 2865/2021 considera ILEGAL o Edital de Licitação Concorrência nº. 183/2013, em face da ausência de projeto básico e orçamento detalhado em planilhas de quantitativos.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202100047001148 - Encaminhado à Gerência de Licitação e à Diretoria de Obras Cíveis para conhecimento. Ambos, deram ciência no Acórdão.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
02698	06/05/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 2698/2021 decidiu em: I- conhecer a presente representação, e, no mérito, entender pela procedência parcial por reconhecer parte das irregularidades relativas ao edital de Licitação nº 65/2017-PR-NELIC, da então AGETOP, atual GOINFRA; II- recomendar a GOINFRA que em seus futuros procedimentos licitatórios atenda ao item II, subitens “i” ao “iv” do supracitado Acórdão; III- determinar que Vossa Senhoria, em instrumento adequado, regulamente, no prazo de 90 (noventa) dias,	



acerca da competência funcional interna pela avaliação dos objetos a serem incluídos nos editais e pela consequente orientação das unidades requisitantes acerca de eventual necessidade e ou conveniência de ajustes nos projetos básicos e termos de referência, segundo legislação vigente e jurisprudência consolidada.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
201800036002380 – Os autos foram enviados à Gerência de Licitação e à Diretoria de Obras Civis para conhecimento e cumprimento. A Diretoria de Planejamento, Diretoria de Gestão Integrada, Diretoria de Obras Civis, Diretoria de Manutenção encaminharam os autos às suas respectivas Gerências para que nas próximas licitações sejam seguidas as orientações constantes no referido acórdão. O Gabinete do Presidente desta Agência emitiu a Portaria 16/2022 - GOINFRA, a qual determina que cabe ao Setor Técnico solicitante construir, estruturar e modelar os projetos básicos e termos de referências, por meio dos institutos previstos em lei para que a estruturação do Edital, tendo como norte, sempre que possível, ampliar a competitividade, conforme transcrito abaixo.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
02554	29/04/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 2554/2021 dentre outras deliberações acordou em rejeitar a preliminar apresentada pelo Parquet e julgou pela procedência da imputação atribuída ao ex-gestor o Senhor Enio Caiado Rocha Lima, conforme consubstanciado nas provas carreadas aos autos dos processos nº 201900047001806 e nº 201900047001143.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
201900036007237 – Os autos foram encaminhados a todas as Diretorias desta Agência para conhecimento da Decisão, que aplica multa ao senhor Enio Caiado Rocha Lima, bem como alertamos que os atendimentos deverão ser atendidos dentro do prazo estipulado nos despachos da PR-GABIN-PEX.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
02466	23/04/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 2466/2021 decidiu em conhecer do mencionado Relatório e determinou o seu arquivamento, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, tanto em relação a multa, como em relação a deflagração da Tomada de Contas Especial.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202100047000984 – Encaminhado à Diretoria de Obras Rodoviárias para conhecimento e posterior arquivamento.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
02458	23/04/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 2458/2021 julga regular com ressalvas as contas tratadas no presente processo, dos Presidentes da GOINFRA, ordenadores de despesas do Fundo Constitucional de Transportes, Sr. Jayme Eduardo Rincon, CPF 093.721.801-49, e Sr. Luiz César Kimura (CPF 165.558.188-08) com fundamento no inciso II, do art. 73, da Lei nº 16.168/2007 – LOTCE-GO, e em cumprimento ao disposto no § 1º desse artigo, indica no acórdão de julgamento os motivos que ensejam a ressalva das contas: a) conta de Imobilizado no montante de R\$ 130.936.648,39, incompatível com a declaração do fundo de que não possui bens permanentes (item 2.9.1.2 – Inventário). II - Cientificar a GOINFRA/Fundo Constitucional de Transportes da necessidade de adoção de providências internas que previnam a ocorrência de impropriedades relacionadas ao controle e registros patrimoniais, identificada na Instrução Técnica Conclusiva n. 310/2020-SERV-CGESTORES (Evento 31), o que afronta o disposto no artigo 95 da Lei nº 4.320/1964. III - Advertir o Fundo Constitucional de Transportes e aos seus responsáveis que, para fins de controle de reincidência de irregularidades e impropriedades, as decisões do Tribunal de Contas vinculam a unidade jurisdicionada, a qualquer tempo, bem como o gestor responsável, mesmo que haja o rompimento do vínculo funcional originário ou a alteração da pasta de atuação;	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202100047000932 – Encaminhado à Diretoria Financeira para conhecimento. A Diretoria Financeira deu ciência no Acórdão nº 2458/2021.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
01899	08/04/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 1899/2021 considera irregular a Concorrência n.º 013/2017 PR-NELIC, tendo em vista a verificação de sobrepreço por quantidade incompatível com o projeto, para os serviços de terraplenagem e de transporte de	



material de jazida para execução da camada de base, além de restar caracterizado sobrepreço por superdimensionamento de projetos, haja vista a adoção de energia de compactação superior à necessária para execução da camada de sub-base; Converte os autos em Tomada de Contas Especial em razão da ocorrência de irregularidade que resultou em dano ao erário no valor estimado de R\$ 214.295,18.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202200047000162 - Encaminhado à Diretoria de Obras Rodoviárias e à Gerência de Licitação para conhecimento do Acórdão 1899/2021.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
01897	08/04/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 1897/2021 reconhece a regularidade do presente ato de dispensa de licitação nº 06/2020, expedindo ciência à GOINFRA sobre o sobrepreço de R\$ 26.949,46 no orçamento da Dispensa de Licitação nº. 06/20-GELIC, decorrente da adoção da tabela desonerada ante a opção mais econômica com a tabela onerada, o que afronta o princípio da economicidade previsto no art. 70 da CF/88, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes, determinando o posterior arquivamento dos autos.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202000047000677 - Encaminhado à Gerência de Licitação, à Diretoria de Obras Rodoviárias e à Gerência de Custos e Orçamento para conhecimento da recomendação. A Gerência de Custos e Orçamento de Obras tomou conhecimento e adotará a prática de incluir o valor da obra no despacho para ajudar a prevenir ocorrências semelhantes no futuro.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
01706	01/04/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 1706/2021 acordou por unanimidade pela rescisão do Termo de Ajustamento de Gestão - 4, e seus correspondentes aditivos, ante o não cumprimento do prazo estabelecido para execução de todas as obras relacionadas no Anexo I do referido instrumento, e determinou: I- Determinar ao atual Presidente da GOINFRA (antiga AGETOP), Sr. Pedro Henrique Ramos Sales, a adoção de providências no sentido da apresentação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, de documentos que comprovem o estorno financeiro na ordem de R\$ 250.399,56, apurado em face da divergência de quantidades medidas e executadas nos serviços de defesa metálica, objeto do Contrato de nº 271/2013, celebrado entre a Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP (atual GOINFRA) e a Empresa Leforti – Terraplanagem, Pavimentação e Construção Ltda., tendo por objeto obra na Rodovia GO-230 (Km 11,90 - Trecho Goianésia/Cirilândia), destacando-se, ainda, que o descumprimento de tal medida poderá culminar em aplicação de sanções, na forma prevista no art. 112, IV, da LO/TCE-GO; II- Determinar ainda que, em caso da não apresentação dos documentos antes requisitados (item "b"), os presentes autos sejam convertidos em Tomada de Contas Especial, com fulcro no artigo 62 e seguintes da LO/TCE-GO, a fim de que seja apurado o necessário estorno financeiro acima identificado.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202100047000766 - Inicialmente os autos foram encaminhados à Diretoria de Obras Rodoviárias e à Diretoria Financeira para conhecimento e atendimento. No Ofício nº 2651/2021 - GOINFRA, a Procuradoria Setorial encaminha cópia da Ação de Ressarcimento protocolada visando os danos causados ao erário. Ademais, a Gerência de Correição encaminha a Portaria Nº 158/2021 - GOINFRA, que instaura Sindicância para apuração de eventuais irregularidades funcionais, e a Portaria Nº 159/2021 - GOINFRA, que instaura Processo Administrativo de Responsabilização de Fornecedor - PAF, destinado a apurar responsabilidades da empresa LEFORTI TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
01697	01/04/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 1697/2021 decide em conhecer do presente recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, reformando, in totum, o Acórdão 1416/2020, para: I- Julgar Regular com Ressalvas as contas do Fundo de Transportes – FT, vinculado à AGETOP, referentes ao exercício financeiro de 2014, nos termos do art. 73, caput, da Lei estadual nº 16.168/2007; e art. 209, II, do Regimento deste Tribunal de Contas, em função de (i) Irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria de Gestão elaborado pela CGE-GO; (ii) Abertura de créditos adicionais com fonte de recursos inexistente e fonte não comprovada; (iii) Gestão dos recursos orçamentários, que gerou déficit orçamentário, prejudicando o equilíbrio das contas no exercício; (iv) Irregularidades relacionadas com restos a pagar; II – determinar ao jurisdicionado que adote medidas com vistas à correção das impropriedades verificadas na	



presente prestação de contas e relacionadas no item I do presente Acórdão;	
III - Cientificar o FT, por meio de seu responsável legal, a fim de que adote as providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes sobre: déficit na execução do orçamento, o que afronta o Princípio Orçamentário do Equilíbrio e o da Responsabilidade Fiscal; as irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria de Gestão elaborado pela CGE-GO, as impropriedades relacionadas ao controle e registros patrimoniais, o que afronta o disposto no artigo 95 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964; o não cancelamento de Restos a Pagar, o que afronta o exposto no art. 5º e/ou 6º do Decreto 6.847/2008), nos termos do §2º, do art. 73, da LOTCE-GO	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202000047001533 – Os autos foram encaminhados à Diretoria Financeira para conhecimento e cumprimento das recomendações. Informa-se que a Gerência de Execução Financeira e o Fundo de Transporte deram ciência no Acórdão 1697/2021.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
01694	01/04/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 1694/2021 acordou em conhecer da presente consulta, sobre a possibilidade de se dispensar a realização de sondagem para a elaboração de projeto básico para a licitação e construção de obras com menos de 200 m² e de apenas um pavimento. Responde à autoridade consultante a seguinte solução: “Diante do arcabouço normativo ora vigente, o projeto básico utilizado para a licitação de obras de construção de edificações no âmbito da Administração Pública Estadual deve dispor da especialidade “Sondagem”, elaborada em plena observância às normas técnicas da ABNT, e contendo os elementos discriminados na RN nº 006/2017 deste TCE-GO, qualquer que seja a área do empreendimento. Excepcionalmente, no caso de pequenas obras de reforma, de recuperação ou de ampliação localizada de edificações, podem os responsáveis pelo projeto básico da Administração avaliar tecnicamente, diante do conjunto de informações de que dispõem, a necessidade de proceder com novas sondagens no subsolo, justificando, na forma do parágrafo único do art. 5º da Resolução da RN nº 006/2017, à inaplicabilidade de estudos dessa natureza, mas assumindo os riscos pela decisão adotada”.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202000036007417 - Encaminhado à Diretoria de Obras Cíveis para conhecimento da consulta formulada. As Gerências subordinadas deram ciência na resposta enviada.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
01338	25/03/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 1338/2021 determina à GOINFRA que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sugerindo para tanto a anulação da Concorrência nº 050/2017 e dos demais dos atos que lhes sejam subsequentes, comprovando a esta Corte a adoção das medidas mediante documentação suficiente;	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
201700036003148 - Encaminhado à Diretoria de Obras Rodoviárias, à Gerência de Licitação e à Procuradoria Setorial para conhecimento e cumprimento do Acórdão nº 1338/2021 TCE e do Relatório nº 185/2021 GCCR. Informa-se que por meio do Ofício 2186/2021 GOINFRA foi enviado cópia do Despacho Decisório, o qual ANULA o Edital de Concorrência nº 050/2017 e dos demais atos que lhes sejam subsequentes. Destaca-se que foi instaurada Sindicância, através da Portaria nº 122/2021 GOINFRA, para apuração de eventuais irregularidades funcionais e/ou indícios de falha administrativa, conforme suscitado no Relatório/Voto nº 185/2021-GCCR, do Gabinete do Conselheiro Celmar Rech, a partir das conclusões apontadas na Instrução Técnica nº 38/2019-SERV-ANEP, do Serviço de Análise Técnica de Editais e Projetos de Engenharia.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
00934	11/03/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 0934/2021 considerar legal o ato de Dispensa de Licitação nº 08/2020-GOINFRA, determinando seu arquivamento.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202000047002029 - Encaminhado à Diretoria de Obras Rodoviárias e à Gerência de Licitação para conhecimento e posterior arquivamento.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
00809	04/03/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 809//2021 julgou as contas Regulares com Ressalva e recomendou à GOINFRA acerca da	



necessidade de conclusão dos serviços paralisados, sob pena de responsabilização e penalização dos gestores públicos.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
201800036004399 – Os autos foram encaminhados à Diretoria de Obras Rodoviárias, para conhecimento e cumprimento da recomendação emitida, e à Gerência de Correição para conhecimento.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
00804 Diretor-Presidente CODEGO	04/04/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 0804/2021 acordou esta Corte, dentre outras deliberações, em conhecer da Denúncia e julgá-la procedente, bem como manter a decisão contida na medida cautelar, referendada por meio do Acórdão/TCE GO de nº 958/2018, até que sejam comprovados os necessários ajustes indicados na Instrução Técnica nº 16/2020 – SERV-FIENG.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202100036003077 – Os autos foram encaminhados à Diretoria de Obras Rodoviárias, à Diretoria Financeira e à Assessoria da Presidência. Em atenção as determinações constantes no Acórdão essa Agência de Obras encaminhou os Ofícios nº 7084/2021 - GOINFRA e nº 310/2022 - GOINFRA ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, os quais foram encaminhados o Despacho 2459/2021 -DOR, do gestor do contrato, com novas informações prestadas por este, bem como Relatório Topográfico complementar, pra avaliação e demais providências pertinentes.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
00679	25/02/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 0679/2021 julga regular com ressalvas as contas do Fundo de Transportes referente ao exercício de 2017, em razão das seguintes inconformidades: a) conta de Imobilizado no montante de R\$ 130.295.240,14, incompatível com a declaração do fundo de que não possui bens permanentes; b) apresentação de Termo de Verificação de Almoxarifado zerado, frente a uma conta de Estoques no montante de R\$ 1.878.229,29;	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202100047000496 - Encaminhado à Diretoria Financeira para conhecimento do Acórdão nº 0679/2021 TCE.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
00676	25/02/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 0676/2021 determina a conversão dos autos em Tomada de Contas Especial por se tratar de 5 (cinco) contratos diferentes, que para melhor instrumentalização, deverão ser autuados processos específicos referentes a cada um dos contratos analisados devendo constar nos respectivos autos cópia integral do processo dos seguintes contratos: Contrato nº 292/2013-AD-GEJUR; Contrato nº 321/2013-AD-GEJUR; Contrato nº 286/2013-AD-GEJUR; Contrato nº 036/2014-AD-GEJUR e Contrato nº 219/2019 – PR-ASJUR . I- Determinar à Agência Goiana de Infraestrutura, na pessoa do seu representante legal, com fundamento no art. 97 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, Plano de Ação com vistas a proteção e recuperação dos serviços perdidos nas obras paralisadas objeto da presente auditoria, indicando as ações (em nível de detalhe adequado), identificando o setor e os responsáveis, prazos e estimativas de custo, conforme preconizado no art. 7º da Resolução Administrativa nº 07/2016 do TCE-GO, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 112, inciso VII da Lei Orgânica desta Corte.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
201800036003243 – Em cumprimento ao Acórdão nº 676/2021, do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, foi aprovado e enviado ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás o Plano de Ação Definitivo, conforme consta no Ofício nº 3125/2021 - GOINFRA.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
00672	25/02/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 672/2021 considerar legal o presente Ato de Dispensa de Licitação, pelo arquivamento dos autos, com as seguintes recomendações a GOINFRA: I- Dê ciência à Goinfra, na pessoa de seu representante legal, sobre as seguintes impropriedades/falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: a) Ausência de exigência de entrega de vias assinadas dos projetos contratados com particulares, identificada no Termo de Referência da Dispensa de Licitação nº 005/2020, o que está em discordância com a recomendação exarada por esta Corte de Contas no bojo do Acórdão nº 163/2020 deste TCEGO;	



b) A pactuação de contrato, decorrente de situação emergencial, com prazo de vigência superior a 180 dias contados da ocorrência da emergência/calamidade, identificada no item 07.03 do Contrato nº 004/2020-PRPROSET/2020-GOINFRA, o que potencialmente se coloca em desacordo com o disposto no art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993; II- Recomende à GOINFRA que avalie a pertinência de efetuar, para fins de medição, a redução das quantidades dos itens de Código 45932 e 45801 do Orçamento (conforme item 2.5 desta IT), assim como de proceder com uma revisão para menor do preço unitário pactuado para a elaboração do Projeto Estrutural de BDCC (item Código 45303), tendo em vista as próprias colocações da equipe de fiscalização do contrato (Peças 79 e 89).	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
202000036002277 - Encaminhado à Diretoria de Obras Rodoviárias, à Gerência de Licitação e à Procuradoria Setorial para conhecimento das impropriedades/falhas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
00669	25/05/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 0669/2021 pelos votos dos integrantes do seu Colegiado, ante as razões expostas pelo Relator, no sentido de que sejam adotadas as seguintes providências: I- Rescindir o Termo de Ajustamento de Gestão 03 – TAG-3, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Goiás e a então Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP, atual Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, ante o descumprimento do pactuado, conforme disposto na Cláusula Quarta, item II, do referido Termo; II - Determinar ao atual Presidente da GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Sr. Pedro Henrique Ramos Sales, para que no prazo de 30 (trinta) dias apresente cronograma de execução das obras inacabadas, objeto do Termo de Ajustamento de Gestão 03 – TAG-3, advertindo-o quanto ao fato de que, para fins de controle de reincidência de irregularidades e impropriedades, as decisões do Tribunal de Contas vinculam-se à unidade jurisdicionada, a qualquer tempo, bem como ao gestor responsável, mesmo que haja o rompimento do vínculo funcional originário ou a alteração da pasta de atuação, bem assim quanto a possibilidade de penalização, caso não atenda as determinações exaradas por este Tribunal de Contas, nos termos do art. 112, inciso VII, da LOTCE/GO.	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
201800036009179 – Os autos foram encaminhados à Diretoria de Obras Cíveis, a qual informou que as relacionadas no TAG-3 foram concluídas, restando apenas a obra de CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO COMPACTO DE BONÓPOLIS, objeto do Contrato nº 007/2018 PR-NEJUR, firmado entre esta Agência e a Trópico Construtora Ltda. Ademais, a Diretoria de Obras Cíveis, por seu turno, trouxe ainda o Cronograma Físico-Financeiro para conclusão da obra do Ginásio Compacto na cidade de Bonópolis.	
Número do Acórdão	Data do Acórdão
00017	04/02/2021
Descrição da Decisão	
O Acórdão 0017/2021 julga ilegal do Edital do Pregão Presencial nº 004/2016 da AGETOP, com modulação para manutenção de seus efeitos; Determina que a GOINFRA construa vias à difusão e incorporação da modalidade do pregão eletrônico, com o fito de consolidar, definitivamente, a sua adoção como regra nos certames vindouros, juntando aos autos, quando for o caso, justificativa prévia, circunstanciada e suficiente para legitimar o emprego do pregão presencial. Recomenda à GOINFRA que, nos certames vindouros, avalie suficientemente a possibilidade de se admitir a participação de empresas consorciadas para ampliar a competição, juntando aos autos, quando for o caso, justificativa prévia e circunstanciada para o caso de eventual vedação à participação de consórcios;	
Ações para Cumprimento/Justificativa para o Não Cumprimento	
201800036002040 - Encaminhado à Gerência de Licitação e à Diretoria de Manutenção para conhecimento e cumprimento das recomendações. A Gerência de Licitação e à Gerência de Segurança Rodoviária deram ciência nas recomendações.	



8. Tomadas de Contas Especiais

Quadro 14 – Tomadas de Contas Especiais Instauradas no Exercício

Número do Processo	Fatos a Serem Apurados
202100036011286	Apuração de desequilíbrio econômico-financeiro ocorrido em virtude da priorização de execução de serviços com menor desconto sobre seus preços unitários, em detrimento de serviços com maior desconto unitário (serviços de manutenção), o que permitiu que o desconto global concedido pelas empresas sobre o valor do orçamento de referência fosse reduzido ao longo da execução contratual", inerentes ao Pregão Presencial nº 011/2016 - Acórdão Nº 4368/2021 (000023198398) do TCE/GO.
202100036013034	apuração dos fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e obtenção de ressarcimento ao erário, referentes à execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, revitalização e execução de bueiros na rodovia GO-217, no trecho: entroncamento BR-060/Mairipotaba, neste Estado, Contrato nº 292/2013-AD-GEJUR, segundo teor da Instrução Técnica Conclusiva (ITC) nº 19/2021-SERV-FIENG (000022375049)
202100036014742	apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano "causado pelo pagamento indevido de serviços de manutenção" em obras rodoviárias executadas no âmbito do Programa Rodovia Reconstrução (Programa 1008 / Ação 2392 do PPA 2012/2015), ainda em período de garantia, e obtenção, se for o caso, do respectivo ressarcimento ao erário, visto os apontamentos e achados do Relatório de Auditoria de Regularidade nº 04/2017-SERV-INFRA (1734888), conforme item 2 do Acórdão nº 5413/2021 do TCE/GO.

Quadro 15 – Resultados das Tomadas de Contas Especiais Concluídas no Exercício

Nº Processo	Valor do Dano	Valor Ressarcido	Situação Identificada	Responsável pelo Dano
202000036011557	R\$ 268.340,95 (valor original do débito) R\$ 801.387,72 (valor atualizado)	0,00	Superfaturamento por alteração da metodologia executiva; Duplicidade de medições e pagamentos; Medição de quantitativo indevido de serviços de estabilização granulométrica.	EGESA ENGENHARIA S/A Luiz Eduardo Teatini de Sousa Climaco Arnaldo de Barros Moreira da Silva



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
FUNDO CONSTITUCIONAL DE TRANSPORTES


ANEXO I – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Resolução Normativa Nº 5/2018 – TCE-GO

Anexo III - Relatório de Gestão



PODER EXECUTIVO
ESTADO DE GOIÁS



PLANO DE GESTÃO 2021

AGÊNCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E
TRANSPORTES



PLANO DE GESTÃO 2021

GOINFRA
AGÊNCIA GOIANA DE
INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

“Planejamento estratégico é um processo de selecionar oportunidades e obter vantagens da empresa com os desafios do ambiente, além de projetar e construir o futuro”.

Pascale.

“Sem um planejamento estratégico competente, ninguém sobreviverá nesses tempos globalizados”.

Michael Porter.

COMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA DA GOINFRA

Presidente

Pedro Henrique Ramos Sales

Chefe de Gabinete

Eliane Simonini Baltazar

Assessores Estratégicos da Presidência

Carlos Diogo Rios Velasco
Gabriela de Val Borges

Assessor Especial de Assunto Estratégico da Presidência

Marcelo Lins de Moura

Assessor da Presidência

Pedro Paulo Oliveira de Melo Rosa

Procurador Setorial

Guilherme Resende Christiano

Chefe da Comunicação Setorial

Daniela Martins Luciano

Diretor de Gestão Integrada

Marcos Rodrigues Pinto

Diretora Financeira

Melissa de Castro Machado

Diretor de Planejamento

Riumar dos Santos

Diretor de Obras Cíveis

Alcestes Fontoura Carneiro Netto

Diretor de Obras Rodoviárias

Flávio Cavalcante Reis

Diretor de Manutenção

Adriano Mendes Ribeiro

GO
INFRA



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURAS

Figura nº 1 – Organograma.....	11
Figura nº 2 – Cadeia de Valor	13
Figura nº 3 – Mapa Painel de Modelo de Negócio	14
Figura nº 4 – Mapa Estratégico.....	16

QUADROS

Quadro 1 – Análise Matriz SWOT	15
Quadro 2 – Painel de Iniciativas Estratégicas.....	17 a 32

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AET - Autorização Especial de Trânsito
BI - Business Intelligence
BPMRv - Batalhão da Polícia Militar Rodoviário
BSC - Balanced Scorecard
CASE - Centro de Atendimento Sócio Educativo
CGE - Contraladoria Geral do Estado de Goiás
CHA - Conhecimento, Habilidade e Atitude
CODEGO - Campanha de Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás
CODEP - Comissão de Defesa Prévia
DFI - Diretoria Financeira
DGI - Diretoria de Gestão Integrada
DMA - Diretoria de Manutenção
DOC - Diretoria de Obras Civis
DOR - Diretoria de Obras Rodoviárias
DPL - Diretoria de Planejamento
EPI - Equipamento de Proteção Individual
FOFA ou SWOT - Forças (Strength), Fraquezas (Weakness), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats)
GEQUAV SEAD - Gerência de Qualidade de Vida Ocupacional da Secretaria de Administração
GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
JARI - Junta Administrativa de Recursos de Infração
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOA - Lei Orçamentária Anual
PAD - Processo Administrativo Disciplinar
PARF - Processo Administrativo de Responsabilização de Fornecedores
PPA - Plano Plurianual
PCP - Programa de Compliance Público
PGE - Procuradoria-Geral do Estado de Goiás
PMN - Painel de Modelo de Negócio
PR - AESTR - Assessoria Especial Estratégica da Presidência
PR - COSET - Gerência de Comunicação Setorial
PR - GEGOV - Gerência de Governança Estratégica
PSS - Processo Seletivo Simplificado
RTK - Real Time Kinematic (traduzido do inglês, cinemático em tempo real)
SEDI - Secretaria de Estado do Desenvolvimento e Inovação do Governo de Goiás
SEI - Sistema Eletrônico de Informações
SGP - Sistema de Gestão de Pavimentos
S.M.A.R.T. - Specific (específica), Mensurable (mensurável), Attainable (atingível), Relevant (relevante) e Time based (temporal)
TCE - Tribunal de Contas do Estado de Goiás
TI - Tecnologia da Informação



SUMÁRIO

Identidade Estratégica: Missão, Visão e Valores	8
Palavra do Presidente.....	9
Apresentação.....	10
Organograma.....	11
Competências da GOINFRA.....	12
Cadeia de Valor	13
Painel de Modelo de Negócio – PMN.....	14
Análise Matriz SWOT	15
Construção do Mapa Estratégico	16
Painel de Iniciativas Estratégicas.....	17 a 32
Implementação e Monitoramento do Plano de Gestão.....	33
Referências Bibliográficas	34



IDENTIDADE ESTRATÉGICA

A Missão, Visão e os Valores, definidores da identidade e do posicionamento da GOINFRA, foram os elementos considerados a base para elaboração do Plano de GESTÃO - 2021.



Missão

Implementar e gerir a política dos modais de transportes e obras públicas, conforme diretrizes de governo, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável do Estado.



Visão

Ser referência nacional pela eficiência e qualidade na entrega de obras públicas para a sociedade.



Valores

Transparência, Moralidade, Comprometimento, Foco nas Pessoas, Sustentabilidade, Trabalho em Equipe, Simplicidade nos Processos, Relacionamento de Longo Prazo, Relações de Confiança e Responsabilidade Ambiental.



PALAVRA DO PRESIDENTE

Executar obras públicas que transformam a vida das pessoas é o objetivo maior da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). Para alcançá-lo, implantamos uma gestão alicerçada no planejamento estratégico, construído de forma conjunta com nossos servidores e sempre pautado na eficiência e no respeito ao bem público.

“
Executar obras públicas que transformam a vida das pessoas é o nosso objetivo maior.

Focados na missão de proporcionar mais dignidade à população e promover o desenvolvimento do Estado, elaboramos o programa Goiás em Movimento, que se divide em eixos e contempla infraestrutura rodoviária, frentes de serviço em vias urbanas, edificações civis, construção de pontes, revitalização de aeródromos e muito mais.

Assim, ao longo dos últimos dois anos, executamos muito em prol de Goiás, apesar das dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19. Agora, o desafio é ir além e nos superarmos – a partir da identificação de nossos pontos fortes e fracos, das necessidades e vantagens – buscando realinhar estratégias, se necessário.

Nosso compromisso é aprimorar, dia após dia, as ações da Agência nos níveis operacional e administrativo, com a implementação de novas tecnologias, equipamentos, treinamento contínuo de servidores e da relação ética com fornecedores, entre outras boas práticas de gestão. E é justamente esse trabalho integrado que vamos executar, mais uma vez, com o aperfeiçoamento das nossas ações, por meio deste Planejamento Estratégico.

GO
INFRA



APRESENTAÇÃO

Este Plano de Gestão tem por objetivo planejar estrategicamente a Agência para enfrentar os desafios e metas a serem alcançados. O mais importante em se posicionar estrategicamente é o impacto das decisões para o crescimento da Instituição. É, portanto, um guia para todas as ações. Também é preciso dizer que o Plano de Gestão é capaz de nortear todas as áreas da GOINFRA, desde a alta gestão da organização até o direcionamento específico para as demais unidades técnicas e administrativas, como financeiro, planejamento, recursos humanos, tecnologia da informação, construção e manutenção viária e obras públicas, entre outras, em busca do sucesso.

Entretanto, antes de pautar objetivos e metas, foram realizados levantamentos de desempenho interno, fundamentados em períodos anteriores, tendo em vista a tarefa de indicar prazos e metas coerentes e alinhados com os aprendizados passados.

Durante a elaboração deste Plano de Gestão foram realizados alguns levantamentos internos, os quais ampliam os horizontes para o futuro da Instituição, permitindo analisar as tendências por meio de informações relevantes e que possam dar suporte as decisões da alta direção.

Para elaboração deste plano, utilizou-se as técnicas da ferramenta de gestão denominada Análise SWOT, para contextualização e diagnóstico estratégico e para definição das metas, o método S.M.A.R.T. Por fim, aplicou-se a metodologia de gestão estratégica proposta por Kaplan e Norton, Balanced Scorecard - BSC, o qual permitiu visualizar os processos da Autarquia como um todo e, assim, identificar o que precisa ser feito para alcançar os objetivos propostos. Estes modelos apresentados são uma combinação das metodologias existentes com focos importantes de pontos por terem funcionalidade na implantação e implementação das estratégias, uma vez que todos os envolvidos participaram das fases do processo estratégico.


Objetiva-se que este trabalho desenvolvido possa servir como meio para quebrar paradigmas quanto à elaboração do Plano de Gestão na GOINFRA, contribuindo para que os caminhos trilhados pela alta direção sejam menos árduos, e mais promissores com a existência deste planejamento.

Identificar a necessidade da sociedade e promover a melhoria da infraestrutura de nosso Estado é o nosso papel. Assim, a GOINFRA, com compromisso de atender melhor aos anseios da sociedade goiana, obstina-se em executar obras, primando pela qualidade, legalidade e pela conformidade dos nossos processos de negócios.

Somos todos apenas parte de um todo, de um projeto maior e integralmente voltado ao cidadão, seja ele nascido ou acolhido nessa terra. Somos todos pela construção da identidade de um estado renovador. É por você que a gente faz! Goiás em Movimento!

ORGANOGRAMA

Figura nº 1 - Organograma



Fonte: LEI Nº 20.491, DE 25 DE JUNHO DE 2019
LEI Nº 14.653, DE 08 DE JANEIRO DE 2004 (JARI)
VERSÃO/JUL/2021

COMPETÊNCIAS DA GOINFRA

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA é uma entidade autárquica estadual dotada de personalidade jurídica de direito público interno, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, jurisdicionada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação. As suas competências estão descritas no seu Regulamento aprovado pelo Decreto nº 9.882, de 8 de junho de 2021 e no Art. 55, da Lei Estadual nº 20.491, de 25 de junho de 2019, que estabelece a Organização Administrativa do Poder Executivo Estadual:

“(…)

Art.55. À GOINFRA compete:

I – a execução da política estadual de transporte e obras públicas, compreendendo a realização de obras civis e de infraestrutura;

II – a administração de aeródromos e vias públicas sob sua jurisdição ou responsabilidade, inclusive permissão ou concessão de uso das faixas de domínio e sítios aeroportuários;

III – a cobrança de pedágio e outras taxas de utilização e contribuições de melhoria a elas referentes;

IV- no que concerne às vias públicas sob sua administração:

a) a execução e fiscalização de trânsito, autuação, aplicação de penalidades e outras medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

b) a fiscalização, autuação, aplicação de penalidades e outras medidas administrativas cabíveis, em caso de infração por excesso de peso, dimensão e lotação de veículos, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar; e


c) a identificação das necessidades e determinação das diretrizes operacionais, estruturais e administrativas a serem estabelecidas e observadas nos aeroportos e aeródromos do Estado de Goiás, bem como a respectiva captação de recursos.”

Em tempos desafiadores, com impactos importantes gerados pela própria dinâmica política e social, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes tem o dever de assumir um papel mais atuante na vida do cidadão mais conectado e informado, o que, por si só, o torna mais participativo nas decisões do Executivo estadual.

papel mais atuante na vida do cidadão mais conectado e informado, o que, por si só, o torna mais participativo nas decisões do Executivo estadual.

CADEIA DE VALOR

Figura nº 2 - Cadeia de Valor



Fonte: Informações prestadas pela alta direção e Gerentes da Goinfra – 2021.

PAINEL DE MODELO DE NEGÓCIO - PMN

Figura nº 3



Fonte: Informações prestadas pela alta direção e Gerentes da Goinfra - 2021.

ANÁLISE DA MATRIZ SWOT

A Análise da Matriz SWOT ou FOFA (forças, oportunidades, fraquezas e ameaças), preparou os Diretores e Gerentes para a formulação estratégica no decorrer do processo. SWOT ou FOFA significa Forças (Strength), Fraquezas (Weakness), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). Por meio da análise identificou-se a posição estratégica da GOINFRA, segundo as quatro variáveis que possibilitaram listar de forma crítica e prioritária, as forças e fraquezas (fatores internos) e as oportunidades e ameaças do meio em que a GOINFRA atua (fatores externos). Ao elaborar a matriz FOFA, foi necessário priorização das ações estratégicas.

Ademais, com este estudo, pôde-se conectar nos pontos fortes, reconhecer as fraquezas, identificar as oportunidades e fazer a prevenção das ameaças.

Quadro nº 1 – Análise da Matriz SWOT - Consolidação dos principais fatores do diagnóstico

Ambiente Externo	Oportunidades	Ameaças
	➤ Ações políticas e econômicas do governo ➤ Implementação de concessões ➤ Chegada de nova tecnologia ➤ Novas tendências e novidades no mercado ➤ Redução das despesas correntes	➤ Economia em recessão ➤ Regime de recuperação fiscal ➤ Pandemia Covid 19 ➤ Restrição para realização de concurso ➤ Necessidade de repactuação de contrato público de obras e serviços
Ambiente Interno	Forças	Fraquezas
	➤ Parcerias na execução e fiscalização de trânsito ➤ Implantação de novas rodovias ➤ Aumento de produtividade em teletrabalho ➤ Alto grau de conhecimento do corpo técnico ➤ Aperfeiçoamento do modelo de governança e gestão institucional ➤ Modernização do parque tecnológico ➤ Equipe comprometida com o resultado ➤ Melhoria nas ações de comunicação com o cidadão ➤ Implementação do Programa de Compliance Público - PCP ➤ Qualidade na entrega de obras públicas para sociedade ➤ Reestruturação da gestão e revitalização dos aeródromos ➤ Mapeamento e melhoria de processos de negócios ➤ Estrutura física (predial)	➤ Quadro de pessoal insuficiente ➤ Média de idade alta do quadro de pessoal próprio ➤ Gestão do conhecimento ➤ Gestão de arrecadação ➤ Morosidade na elaboração e aprovação de projetos de obras

Fonte: Informações prestadas pela alta direção e Gerentes da Goinfra – 2021.

CONSTRUÇÃO DO MAPA ESTRATÉGICO

O trabalho resultou no Mapa Estratégico que contém todos os direcionadores estratégicos para o período: missão, visão, valores e objetivos estratégicos. Cada objetivo estratégico tem ao menos um indicador, que medirá sua evolução ao longo do tempo, e um projeto vinculado, que colocará em prática as melhorias necessárias.

Os indicadores de desempenho servem para realizar o monitoramento da implementação das estratégias com vistas a atingir os objetivos traçados pelo Órgão. Partiu-se da premissa de que não se pode administrar com confiança aquilo que não se pode medir. Os indicadores também têm o papel de simplificar e tornar compreensível uma realidade complexa.

MAPA ESTRATÉGICO 2021 - Figura nº 4

Missão: Implementar e gerir a política dos modais de transportes e obras públicas, conforme diretrizes de governo, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável do Estado.



Mapa Estratégico — Versão 1.0/ Ano 2021

Fonte: Informações prestadas pela alta direção e Gerentes da Goinfra - 2021.

PAINEL DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Perspectiva BSC: SOCIEDADE

Diretriz Estratégica: S1 — Aumentar a satisfação do cidadão com os serviços prestados.

Iniciativa Estratégica: Aperfeiçoar a aproximação da GOINFRA com o cidadão.

Ações Estratégicas	Indicador
Reduzir o tempo médio de atendimento telefônico para 5min	Tempo de atendimento
Disponibilizar o atendimento da CODEP por agendamento	Implantar o canal de atendimento agendado
Oferecer suporte eficiente nas informações disponibilizadas aos cidadãos por meio dos canais virtuais	Número de informações disponibilizadas

Responsável: CODEP

Perspectiva BSC: SOCIEDADE

Diretriz Estratégica: S1 — Aumentar a satisfação do cidadão com os serviços prestados.

Iniciativa Estratégica: Ampliar a comunicação com o público interno.

Ações Estratégicas	Indicador
Reformular intranet, tornar o canal mais interativo	Nova Intranet
Implantar o mural digital para ampliar e modernizar a comunicação	Mural Digital implantado
Elaborar programação de campanhas sobre assuntos funcionais, de bem-estar, saúde, convivência e atendimento ao público	Campanhas realizadas
Realizar pesquisas para identificar projetos para solucionar problemas no processo comunicacional interno	Resultado da pesquisa tabulado

Responsável: PR-COSET

Perspectiva BSC: SOCIEDADE

Diretriz Estratégica: S1 — Aumentar a satisfação do cidadão com os serviços prestados.

Iniciativa Estratégica: Dar maior visibilidade às ações da GOINFRA junto à sociedade.

Ações Estratégicas	Indicador
Fortalecimento da presença do órgão nas redes sociais	Alcançar a meta de 10 mil seguidores
Aperfeiçoamento das informações no site da GOINFRA	Criação de 5 novas páginas no site da GONFRA

Responsável: PR-COSET

Perspectiva BSC: SOCIEDADE

Diretriz Estratégica: S1 — Aumentar a satisfação do cidadão com os serviços prestados

Iniciativa Estratégica: Fortalecer a identidade/imagem da GOINFRA.

Ações Estratégicas	Indicador
Padronização das placas de obras	Padrão aprovado
Padronização do uso das logomarcas	Padrão aprovado
Elaboração da política de comunicação	Política de comunicação publicada
Padronização dos uniformes e EPI's	Padrão aprovado

Responsável: PR-COSET

Perspectiva BSC: SOCIEDADE

Diretriz Estratégica: S2 — Promover a imagem da GOINFRA junto à sociedade.

Iniciativa Estratégica: Promover a segurança e o monitoramento das rodovias estaduais.

Ações Estratégicas	Indicador
Manter contratos de Monitoramento Eletrônico de Velocidade.	Contrato Ativo
Elaborar plano de contratação para instalação de balanças nas rodovias	Contrato Ativo

Responsável: DMA

Perspectiva BSC: SOCIEDADE

Diretriz Estratégica: S2 — Promover a imagem da GOINFRA junto à sociedade.

Iniciativa Estratégica: Aperfeiçoar parcerias com Órgãos da administração pública e privada por um trânsito mais seguro.

Ações Estratégicas	Indicador
Manter convênio ativo com o CPR	Convênio Ativo
Contratação de serviço de locação de 70 (setenta) camionetes para o CPR	Contrato Ativo
Contratação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível para o CPR	Contrato Ativo
Contratação de motocicletas para o CPR	Contrato Ativo
Elaborar plano de divulgação de campanhas educativas de trânsito*	Plano elaborado*

Responsável: DGI - DMA*

Perspectiva BSC: MERCADO

Diretriz Estratégica: M1 — Garantir preservação ambiental.

Iniciativa Estratégica: Implementar práticas de sustentabilidade e ações de preservação do meio ambiente.

Ações Estratégicas	Indicador
Adesão e implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P do Ministério do Meio Ambiente	Implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública
Elaborar especificações dos requisitos do software de gestão ambiental e monitorar as etapas do desenvolvimento até a entrega	Plano de monitoramento
Contratação de consultoria especializada para elaboração de Termo de Referência e projetos conceituais de Passagens de Fauna na GO-239/118 “Chapada dos Veadeiros”	Empresa contratada

Definir o plano de implantação da travessia de fauna na GO-341 “Parque das Emas”	Plano de implantação
Criação de cláusulas socioambientais que deverão ser previstas nos ajustes firmados entre a GOINFRA e seus parceiros	Cláusulas criadas
Parceria com o Projeto Tampatas para implantação de pontos de coleta	Plano de ação para execução da parceria
Elaboração do Manual Técnico de Orientações Ambientais da GOINFRA	Manual concluído e disponibilizado para os servidores e público em geral
Publicação de livro com artigos dos servidores sobre infraestrutura	Livro publicado

Responsável: PR-AESTR

Perspectiva BSC: MERCADO

Diretriz Estratégica: M2 — Promover infraestrutura.

Iniciativa Estratégica: Goiás em Movimento pavimentação.

Ações Estratégicas	Indicador
GO-050/184 - Trecho: Entr GO-050 - Entr GO-220	Quantidade de revestimento executado de obra (km)
GO-174 - Trecho: Diorama / Montes Claros de Goiás (km 17)	Quantidade de revestimento executado de obra (km)
GO-230 - Ent. GO-517 (Água Fria) / Mimoso	Quantidade de revestimento executado de obra (km)
GO-239 - Trecho: Entr. GO-164 - Divisa GO/MT (Bandeirantes)	Quantidade de revestimento executado de obra (km)
GO-347 - Trecho: Nova Iguaçu de Goiás / Santa Terezinha de Goiás	Quantidade de revestimento executado de obra (km)
GO-439 - Trecho: Pilar de Goiás / Guarinos	Quantidade de revestimento executado de obra (km)
GO-070 - Trecho: Entr GO-164 (Mossamedes) / Goiás	Quantidade de revestimento executado de obra (km)
GO-080 - Nerópolis / Entr. BR-153	Quantidade de revestimento executado de obra (km)

Responsável: DOR

Perspectiva BSC: MERCADO**Diretriz Estratégica: M2** — Promover infraestrutura.**Iniciativa Estratégica:** Goiás em Movimento reconstrução.

Ações Estratégicas	Indicador
GO-060 - Trecho: Firminópolis / SLMB / Iporá	Quantidade de revestimento executado de obra (km)
GO-173 - Trecho: Israelândia / Jaupaci	Quantidade de revestimento executado de obra (km)
GO-206 - Trecho BR-452 / Itumbiara (Av. Modesto de Carvalho)	Quantidade de revestimento executado de obra (km)
GO-326 - Trecho: Sanclerlândia / Buriti de Goiás	Quantidade de revestimento executado de obra (km)
GO-414 - Trecho: Entr. GO-020 (Bela Vista) / Roselândia	Quantidade de revestimento executado de obra (km)
GO-418 - Trecho: Fazenda Nova / Entr. GO-060	Quantidade de revestimento executado de obra (km)
GO-439 - Trecho: Pilar de Goiás / Guarinos	Quantidade de revestimento executado de obra (km)
GO-070 - Trecho: Entr GO-164 (Mossâmedes) / Goiás	Quantidade de revestimento executado de obra (km)

Responsável: DOR**Perspectiva BSC:** MERCADO**Diretriz Estratégica: M2** — Promover infraestrutura.**Iniciativa Estratégica:** Goiás em Movimento manutenção.

Ações Estratégicas	Indicador
Contratos de Manutenção da Malha Rodoviária. (Rotineira)	Contrato ativo
Execução dos Contratos de Manutenção da Malha Rodoviária. (Recapeamentos)	Quantidade de quilômetros planejado/executado

Responsável: DMA

Perspectiva BSC: MERCADO**Diretriz Estratégica:** M2 — Promover infraestrutura.**Iniciativa Estratégica:** Goiás em Movimento pontes.

Ações Estratégicas	Indicador
Execução dos Contratos de Manutenção da Malha Rodoviária. (Pontes de Concreto Armado)*	Quantidade de pontes planejadas/ executadas*
GO-116/458 Ponte Rio Paranã	Quantidade de estrutura executada (km)
GO-236 Ponte Rio Santa Maria	Quantidade de estrutura executada (km)
GO-230 Ponte Rio Mangabeira - Água Fria/ Mimoso	Quantidade de estrutura executada (km)
GO-334 - Ponte Rio Tesouras	Quantidade de estrutura executada (km)
GO-334 - Ponte Rib. Taquaral	Quantidade de estrutura executada (km)

Responsável: DMA* - DOR**Perspectiva BSC:** MERCADO**Diretriz Estratégica:** M2 — Promover infraestrutura.**Iniciativa Estratégica:** Goiás em Movimento sinalização.

Ações Estratégicas	Indicador
Execução dos Contratos de Sinalização Viária	Quantidade de quilômetros executados

Responsável: DMA**Perspectiva BSC:** MERCADO**Diretriz Estratégica:** M2 — Promover infraestrutura.**Iniciativa Estratégica:** Goiás em Movimento Municípios.

Ações Estratégicas	Indicador
Execução dos Contratos de Recuperação de Pavimentação Asfáltica em diversos municípios conveniados	Avanço físico-financeiro

Responsável: DMA

Perspectiva BSC: MERCADO

Diretriz Estratégica: M2 — Promover infraestrutura.

Iniciativa Estratégica: Goiás em Movimento aeródromos.

Ações Estratégicas	Indicador
Contratos de Manutenção dos Aeródromos	Contrato ativo

Responsável: DMA

Perspectiva BSC: MERCADO

Diretriz Estratégica: M2 — Promover infraestrutura.

Iniciativa Estratégica: Goiás em Movimento obras civis.

Ações Estratégicas	Indicador
Conclusão do Ginásio de Esportes - Bonópolis	Avanço físico - financeiro
Reforma Almoxarifado da Secretaria de Saúde - Goiânia	Avanço físico - financeiro
Reforma Praça de esportes do setor Pedro Ludovico - Goiânia	Avanço físico - financeiro
Reforma CASE de Luziânia	Avanço físico - financeiro
CASE de Porangatu - conclusão-licitação dia 30-05	Avanço físico - financeiro
CASE de São Luís dos Montes Belos	Avanço físico - financeiro
Palácio Conde dos Arcos Cidade de Goiás	Avanço físico - financeiro

Responsável: DOC

Perspectiva BSC: MERCADO

Diretriz Estratégica: M2 — Promover infraestrutura.

Iniciativa Estratégica: Goiás em Movimento qualidade.

Ações Estratégicas	Indicador
Reestruturar o laboratório central	Conclusão da reestruturação

Realizar ensaios de qualidade de solos, asfalto e concreto	Quantidade de relatórios de ensaios
Implantação do Sistema de Gerenciamento da Malha Rodoviária Estadual (SGP)	Cumprimento do cronograma do plano de ação da implantação do SGP
Executar o SGP*	Porcentagem da malha rodoviária pavimentada analisada*

Responsável: DPL – (DPL / DMA / DOR*)

Perspectiva BSC: MERCADO

Diretriz Estratégica: M3 — Ser parceiro estratégico dos órgãos do estado.

Iniciativa Estratégica: Implementar parcerias com órgãos da administração pública na melhoria da infraestrutura do estado.

Ações Estratégicas	Indicador
Termo de cooperação com a CODEGO	Termo de cooperação ativo.

Responsável: DOR

Perspectiva BSC: PROCESSOS INTERNOS

Diretriz Estratégica: PI1 — Aperfeiçoar a governança, a integridade, a gestão estratégica e a eficiência.

Iniciativa Estratégica: Promover a cultura ética na Agência.

Ações Estratégicas	Indicador
Elaborar cronograma de divulgação do eixo ética (Público interno e externo)	Percentual de divulgações realizadas (internet, e-mail e intranet) conforme meta prevista no Plano de Ação de Monitoramento Ranking PCP
Instituir Código de Ética GOINFRA	Código de Ética da GOINFRA publicado
Realizar eventos internos sobre Ética	Percentual de Eventos realizados, conforme meta prevista no Plano de Ação de Monitoramento do Ranking PCP
Implementar inspeção de conformidade de processos	Processo de inspeção instituído

Responsável: PR-GEGOV

Perspectiva BSC: PROCESSOS INTERNOS

Diretriz Estratégica: PI1 — Aperfeiçoar a governança, a integridade, a gestão estratégica e a eficiência.

Iniciativa Estratégica: Promover a Transparência Ativa na Agência.

Ações Estratégicas	Indicador
Constituir Comissão de monitoramento do Eixo Transparência	Portaria de designação publicada
Controlar e monitorar os critérios técnicos legais e informações relacionados a Transparência	Resultado da avaliação do Prêmio Goiás Mais Transparente
Elaborar o plano de capacitação das equipes responsáveis por tópicos específicos relacionados a Transparência (04 treinamentos anual)	Percentual de treinamentos realizados, conforme plano de capacitação

Responsável: PR-GEGOV

Perspectiva BSC: PROCESSOS INTERNOS

Diretriz Estratégica: PI1 — Aperfeiçoar a governança, a integridade, a gestão estratégica e a eficiência.

Iniciativa Estratégica: Aperfeiçoar os mecanismos de apuração de responsabilidade na Agência.

Ações Estratégicas	Indicador
Criar a Gerência de Correição	Ato legal publicado
Instituir Comissões Permanentes (Sindicância, PAD, PARF e Tomada de Contas Especial) e regular funcionamento	Portarias publicadas
Aprovar o Regulamento da GOINFRA	Decreto publicado

Responsável: PR-GEGOV

Perspectiva BSC: PROCESSOS INTERNOS

Diretriz Estratégica: PI1 — Aperfeiçoar a governança, a integridade, a gestão estratégica e a eficiência.

Iniciativa Estratégica: Promover a Gestão de Riscos.

Ações Estratégicas	Indicador
Implantar a Gestão de Riscos nas unidades da GOINFRA	Percentual de Unidades da Agência com riscos mapeados
Integrar a Gestão de Riscos ao Planejamento Estratégico, gerenciando os riscos aos objetivos estratégicos	Percentual de Objetivos Estratégicos com riscos mapeados
Integrar a Gestão de Riscos ao Mapeamento de Processos na Agência	Percentual de Processos Mapeados com riscos mapeados

Responsável: PR-GEGOV

Perspectiva BSC: PROCESSOS INTERNOS

Diretriz Estratégica: PI1 — Aperfeiçoar a governança, a integridade, a gestão estratégica e a eficiência.

Iniciativa Estratégica: Promover a reciclagem dos parceiros (Empresa de monitoramento eletrônico e o BPMRv) para o correto preenchimento dos dados do Auto de Infração.

Ações Estratégicas	Indicador
Realizar treinamento	Quantidade de treinamentos realizados

Responsável: CODEP

Perspectiva BSC: PROCESSOS INTERNOS

Diretriz Estratégica: PI1 — Aperfeiçoar a governança, a integridade, a gestão estratégica e a eficiência.

Iniciativa Estratégica: Melhoria dos processos (TO-BE) de negócio.

Ações Estratégicas	Indicador
Revisar e melhorar fluxograma "Emissão do Ordem de Serviço"	Processo validado
Revisar e melhorar fluxograma "Gestão de Contratos"	Processo validado
Revisar e melhorar fluxograma "medição de contratos"	Processo validado

Revisar e melhorar fluxograma "Prorrogação de prazos"	Processo validado
Revisar e melhorar fluxograma "Aditivo de Serviços"	Processo validado
Revisar e melhorar fluxograma "Emissão de Atestados Técnicos"	Processo validado
Revisar e melhorar fluxograma "Reajustamento de Contratos - apostilamento"	Processo validado
Revisar e melhorar fluxograma "Rescisão de Contratos"	Processo validado
Revisar e melhorar fluxograma "Paralisação ou Retomada de Obras"	Processo validado
Revisar e melhorar fluxograma "Recebimento e Entrega de Obras"	Processo validado
Padronizar todos procedimentos de medição	Número de procedimentos padronizados
Padronizar todos procedimentos de aprovação/ adequação de projetos*	Número de procedimentos padronizados*

Responsável: DOC - DOR*

Perspectiva BSC: PROCESSOS INTERNOS

Diretriz Estratégica: PI1 — Aperfeiçoar a governança, a integridade, a gestão estratégica e a eficiência.

Iniciativa Estratégica: Garantir ferramentas de trabalho.

Ações Estratégicas	Indicador
Adquirir equipamentos para fiscalização/levantamentos : Estação total e RTK*	Equipamentos adquiridos*
Aquisição de mobiliário	Quantidade de mobiliário adquirido
Aumento da frota locada (veículos Hatchback) para 100 veículos	Contrato Ativo
Locação de 30 camionetes	Contrato Ativo
Contrato de manutenções preventivas e corretivas de frota própria	Contrato Ativo

Aquisição de soluções Microsoft	Quantidade de licenças
Aquisição de licenças de software de engenharia e arquitetura	Quantidade de licenças
Solicitar equipamentos e ferramentas**	Relatório de demandas de equipamentos e ferramentas para a DOR**

Responsável: DGI - DOC* - DOR**

Perspectiva BSC: PROCESSOS INTERNOS

Diretriz Estratégica: PI2. Entender e Atender as Necessidades do Cidadão.

Iniciativa Estratégica: Implementar melhorias CODEP/JARI.

Ações Estratégicas	Indicador
Reduzir o número de processos físico da CODEP /JARI	Número de processos
Elaborar o plano para reduzir o tempo do andamento dos processos da CODEP	Plano elaborado

Responsável: CODEP

Perspectiva BSC: PROCESSOS INTERNOS

Diretriz Estratégica: PI3. Garantir a conformidade dos processos.

Iniciativa Estratégica: Implementar mapeamento de processos (AS-IS) de negócios.

Ações Estratégicas	Indicador
Fluxograma "Emissão do Ordem de Serviço"	Processo validado
Fluxograma "Gestão de Contratos"	Processo validado
Fluxograma "medição de contratos"	Processo validado
Fluxograma "Prorrogação de prazos "	Processo validado
Fluxograma "Aditivo de Serviços"	Processo validado
Fluxograma "Emissão de Atestados Técnicos"	Processo validado
Fluxograma "Reajustamento de Contratos - apostilamento"	Processo validado

Fluxograma "Rescisão de Contratos"	Processo validado
Fluxograma "Paralisação ou Retomada de Obras"	Processo validado
Fluxograma "Recebimento e Entrega de Obras"	Processo validado
Mapear processos de medição	Número de processos mapeados
Mapear processos de aprovação/ adequação de projetos*	Número de processos mapeados*

Responsável: DOC - DOR*

Perspectiva BSC: PROCESSOS INTERNOS

Diretriz Estratégica: PI3. Garantir a conformidade dos processos.

Iniciativa Estratégica: Consolidar indicadores de gestão (BI).

Ações Estratégicas	Indicador
Implementação de painéis de gestão	Quantidade de painéis

Responsável: DGI

Perspectiva BSC: PROCESSOS INTERNOS

Diretriz Estratégica: PI4. Desenvolver Alianças e Parcerias.

Iniciativa Estratégica: Implementar parcerias público privado.

Ações Estratégicas	Indicador
Concessão de serviços públicos do sistema rodoviário do estado de Goiás	Percentual de cumprimento das ações propostas para concessão

Responsável: DPL

Perspectiva BSC: APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Diretriz Estratégica: AC1. Atrair e Reter Talentos.

Iniciativa Estratégica: Implementar função comissionada.

Ações Estratégicas	Indicador
Definição de cotas	Cotas definidas

Responsável: DGI

Perspectiva BSC: APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Diretriz Estratégica: AC1. Atrair e Reter Talentos.

Iniciativa Estratégica: Implementar espaço do servidor.

Ações Estratégicas	Indicador
Definir projeto (Layout)	Índice de conclusão do projeto
Realizar reforma do espaço	Índice de conclusão do projeto

Responsável: DGI

Perspectiva BSC: APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Diretriz Estratégica: AC1. Atrair e Reter Talentos.

Iniciativa Estratégica: Implementar saúde ocupacional.

Ações Estratégicas	Indicador
Elaborar programa de ginastica laboral	Percentual de serviço implementado
Solicitação de PCMSO (programa controle médico de saúde ocupacional) pela Segurança do Trabalho para a GEQUAV-SEAD	Percentual de servidores que serão beneficiados

Responsável: DGI

Perspectiva BSC: APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Diretriz Estratégica: AC2. Gerir pessoas por competência (CHA).

Iniciativa Estratégica: Implementar avaliação por competência.

Ações Estratégicas	Indicador
Elaboração do formulário	formulário criado

Responsável: DGI

Perspectiva BSC: APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Diretriz Estratégica: AC2. Gerir pessoas por competência (CHA)

Iniciativa Estratégica: Implementar plano de desenvolvimento do Servidor.

Ações Estratégicas	Indicador
Aplicação 2 (duas) vezes ao ano do formulário para os servidores do PSS	formulário aplicado

Responsável: DGI

Perspectiva BSC: APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Diretriz Estratégica: AC3. Gerir tecnologia alinhada às boas práticas de governança e serviços.

Iniciativa Estratégica: Implementar serviço especializado em Tecnologia da Informação.

Ações Estratégicas	Indicador
Contratação de empresas especializadas em desenvolvimento de software	Contrato Ativo

Responsável: DGI

Perspectiva BSC: APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Diretriz Estratégica: AC3. Gerir tecnologia alinhada às boas práticas de governança e serviços.

Iniciativa Estratégica: Implementar melhoria no parque tecnológico.

Ações Estratégicas	Indicador
Aquisição de computadores	Quantidade de equipamentos adquiridos
Aquisição de notebook's	Quantidade de equipamentos adquiridos
Aquisição de Access Point	Quantidade adquirida
Aquisição de Antivírus	Quantidade adquirida
Aquisição de Link de dados (redundância)	Quantidade adquirida

Responsável: DGI

Perspectiva BSC: APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Diretriz Estratégica: AC3. Gerir tecnologia alinhada às boas práticas de governança e serviços

Iniciativa Estratégica: Institucionalizar a política de segurança da informação.

Ações Estratégicas	Indicador
Elaborar plano de divulgação	Plano criado

Responsável: DGI

Perspectiva BSC: APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Diretriz Estratégica: AC3. Gerir tecnologia alinhada às boas práticas de governança e serviços

Iniciativa Estratégica: Garantir disponibilidade dos serviços de TI.

Ações Estratégicas	Indicador
Contratação de serviços de impressão	Contrato ativo
Manutenção preventiva e corretiva de nobreaks	Quantidade de manutenções periódicas
Contratação de empresas especializadas em infraestrutura, suporte técnico	Quantidade de contratos ativos

Responsável: DGI

Perspectiva BSC: FINANCEIRA

Diretriz Estratégica: Compatibilizar a execução orçamentária e financeira

Iniciativa Estratégica: Garantir a programação orçamentaria e financeira

Ações Estratégicas	Indicador
Garantir orçamento para suprir os valores a empenhar das ações/diretrizes estratégicas do órgão planejadas	Orçamento
Empenhar o orçamento exequível	Empenho
Efetuar os pagamentos conforme valores empenhados para execução dentro do ano vigente	Pagamento
Pagar tempestivamente	Operações pagas até o 30º dia a partir da data de atesto do documento de liquidação

Responsável: DFI

IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE GESTÃO

Por fim, como última fase deste Plano de Gestão, será implementar o planejado durante todo o processo estratégico. No entanto, uma atividade de reflexão e de retrospecto dos óbices ocorridos será de suma relevância para preparar os dirigentes. Utilizará uma atividade com Diretores, Gerentes e todos servidores a serem envolvidos na implementação, por meio de uma Planilha de Excel para retratar as dificuldades obtidas durante o processo e possíveis soluções para amenizá-las ou eliminá-las. Todas as ações a serem implantadas contribuirão para o alcance de uma ou mais diretrizes/iniciativas estratégicas. De fato, muitas são as dificuldades que surgirão durante todo o processo de implementação do planejamento. A execução/implementação é a fase de concretização deste Plano de Gestão. O processo de execução deverá seguir os critérios de:

- a) Envolvimento: é preciso que o Plano de Gestão seja discutido com todos os servidores;
- b) Comunicação: é necessário comunicar toda alteração efetuada nas fases do processo para todos envolvidos;
- c) Reuniões: deverão ser realizadas reuniões com os Diretores, Gerentes e todos envolvidos para avaliar, discutir, refletir e compartilhar experiências, ideias e soluções para resolver dificuldades na implementação e repactuar metas;
- d) Controle: as ações implementadas deverão ser controladas por meio de indicadores de desempenho. Desta forma, poderá acompanhar o ritmo e o rumo das estratégias com os objetivos almejados.

MONITORAMENTO

O monitoramento será iniciado em outubro de 2021, após priorização dos projetos estratégicos pela Alta Administração, mensalmente com acompanhamento individual de cada projeto com o respectivo gestor para verificar a existência de variações em relação ao cronograma planejado, analisar os riscos e as dificuldades e definir ações preventivas e/ou corretivas, quando necessário.

Responsável pelo Monitoramento: Gerência de Governança Estratégica

O monitoramento será realizado pela Gerência de Governança Estratégica, Unidade Administrativa regulamentada pelo Decreto nº 9.882, de 8 de junho de 2021, com vistas às competências definidas no art. 16, incisos I e VII, *ipsis litteris*:

“I - promover a governança corporativa, gerir os processos e projetos organizacionais, com foco na inovação e na simplificação da gestão institucional, bem como medir o desempenho organizacional; e

VII - a auxiliar na elaboração do planejamento estratégico e monitorar a sua implementação”,

Conclui-se que se o planejamento for seguido corretamente, aproximará a GOINFRA do seu objetivo de crescimento, além de deixar os planos alinhados à realidade, e desenvolver uma maior expectativa de realização nas atividades internas com dinamismo, diminuindo o tempo entre um acontecimento e outro, e facilitará, assim, o monitoramento das ações quando estas forem bem planejadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CASA CIVIL. **Programa de Compliance Público:** Estabelecimento do escopo, contexto e critérios. Goiânia: Secretaria de Estado da Casa Civil, 2019b.

GOIÁS. **Decreto nº 9.882, de 8 de junho de 2021.** Aprova o Regulamento da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes e dá outras providências. Disponível em: https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/. Acessado em: 9 junho de 2021.

GOIÁS. **Decreto nº 9.660, de 06 de maio de 2020.** Dispõe sobre a Política de Governança Pública da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Estado de Goiás. Disponível em: https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/103155. Acessado em: 26 maio de 2021.

GOINFRA. **Cadeia de valor.** Goiânia: Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes. 2020.

GOINFRA. **Portaria nº 94, de 11 março de 2021.** Designa a Comissão Técnica para elaboração e revisão do Planejamento Estratégico da GOINFRA 2021-2022.

HERNANDES, C. A. M.; CRUZ, C.S; FALCÃO, S. D. **Combinando o Balanced Scorecard com a gestão do conhecimento.** Cadernos de Pesquisas em Administração. V. 1, nº 12, 2º trim. 2000.

KAPLAN, Robert e NORTON, David. P. **A estratégia em ação:** Balanced Score Card. 6 ed. Rio de Janeiro. Campus. 1997.

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru; NOHARA, Irene Patrícia. **Gestão pública:** abordagem integrada da Administração e do Direito Administrativo. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

PORTER, Michael. **Frases sobre Planejamento Estratégico.** Disponível em: <https://blog.convenia.com.br/frases-sobre-planejamento-estrategico/>. Acessado em: 20/6/2021.

EXPEDIENTE

RONALDO RAMOS CAIADO

Governador do Estado de Goiás

LINCOLN TEJOTA

Vice-Governador do Estado de Goiás

PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA)

COMISSÃO TÉCNICA

Presidente da Comissão e Diretor de Gestão Integrada

MARCOS RODRIGUES PINTO

Equipe Técnica

ADRIANO MENDES RIBEIRO

Diretor de Manutenção

ALCESTES FONTOURA CARNEIRO NETTO

Diretor de Obras Cíveis

DANIELA MARTINS LUCIANO

Chefe da Comunicação Setorial

ELIANE SIMONINI BALTAZAR

Chefe de Gabinete

FÁBIO LOUZADA BATISTA

Gerente de Governança Estratégica

FLÁVIO CAVALCANTE REIS

Diretor Diretor de Obras Rodoviárias

GUILHERME RESENDE CHRISTIANO

Procurador Setorial

JANAÍNA BORGES SILVÉRIO TEIXEIRA

Assessora da Gerência de Governança Estratégica

KALLINKA MAEL SILVA MARQUES BUENO

Técnica da Gerência de Planejamento

MELISSA CASTRO MACHADO

Diretora Financeira

RIUMAR DOS SANTOS

Diretor de Planejamento

VALÉRIA MARQUES PARREIRA XAVIER

Líder de área de Projeto da
Diretoria de Gestão Integrada

IMAGENS

Fábio Lima

Ilustrações

Freepik®

DIAGRAMAÇÃO

Maykell Mendes Guimarães





**GO
INFRA**



**É POR
VOCÊ
QUE A
GENTE
FAZ**



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
FUNDO CONSTITUCIONAL DE TRANSPORTES

ANEXO II – CONTRATOS
Resolução Normativa Nº 5/2018 – TCE-GO Anexo
III - Relatório de Gestão

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036011849 - Cód. Contrato: 159998 - Diretoria: DGI

Objeto: O presente contrato tem por objeto ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇO INERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, EM PROCESSOS ORIGINÁRIOS DAS JUSTIÇAS ESTADUAIS, FEDERAL, ELEITORAL E TRABALHISTA, NESTE ESTADO, BEM COMO EM TRIBUNAIS SUPERIORES, ENCAMINHADO POR MEIO ELETRÔNICO, CONTRIBUINDO PARA QUE A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA SEJA EFICAZ NO ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES E ANDAMENTOS DOS PROCESSOS ENVOLVENDO A ANTIGA AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (AGETOP), O ANTIGO DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM (DERGO) E A ATUAL AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA).

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 03/03/21

Contratado: AVISO URGENTE - CLIPPING E SOFTWARES LTDA

CNPJ: 00.190.951/0001-70

Nº. do Contrato: 014/2021

Gestor de Contrato: ANA PAULA DE MELO DRUMOND MARTINS DE ARAUJO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
2.340,00	2.340	0	0,00	2.340,00	4.680,00	01/03/2021	28/02/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036008453 - Cód. Contrato: 159898 - Diretoria: DOR

Objeto: EXECUÇÃO DA OBRAS DE CONCLUSÃO DE PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA GO-336, TRECHO: CRIXÁS / NOVA CRIXÁS, NESTE ESTADO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 08/11/21

Contratado: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S A

CNPJ: 02.155.735/0001-10

Nº. do Contrato: 161/2021

Gestor de Contrato: BRENO QUEIROZ BARRETO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
50.595.750,34	50.595.750,34	0	0,00	526.780,24	526.780,24	29/10/2021	28/10/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202100036003993 - Cód. Contrato: 159797 - Diretoria: DOR

Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO DE RODOVIA, INCLUINDO A CONCLUSÃO DA DUPLICAÇÃO, REABILITAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, SE NECESSÁRIO, E EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, NO ANEL VIÁRIO DO DAIA- ANÁPOLIS, EXTENSÃO DE 7,98 KM EM PISTA DUPLA, NESTE ESTADO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 30/08/21

Contratado: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA

CNPJ: 03.896.441/0001-01

Nº. do Contrato: 90/2021

Gestor de Contrato: LEONARDO DE ASSIS CASTILHO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
200.000,00	200.000	0	0,00	161.053,60	161.053,60	24/08/2021	24/02/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036008970 - Cód. Contrato: 159775 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - LOTE 10, NOS MUNICÍPIOS DE AMORINÓPOLIS, DIORAMA, IPORÁ, JAUPACI, MOIPORÁ E PALESTINA DE GOIÁS, NESTE ESTADO, QUE NA FORMA ABAIXO ENTRE SI FAZEM:

Modalidade de Licitação: PREGAO				Nº da Licitação: 0		Data de Publicação do Contrato: 08/12/21		
Contratado: PAVIMETAS ENGENHARIA LTDA								
CNPJ: 07.013.955/0001-22				Nº. do Contrato: 180/2021				
Gestor de Contrato: BRUNO NUNES BANDEIRA								
Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
5.109.000,00	5.109.000	0	0,00	0,00	0,00	07/12/2021	07/12/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036008960 - Cód. Contrato: 159774 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS - LOTE 14, NOS MUNICÍPIOS DE CROMÍNIA, EDEALINA, EDÉIA, HIDROLÂNDIA, JOVIÂNIA E VARJÃO, NESTE ESTADO, QUE NA FORMA ABAIXO ENTRE SI FAZEM:

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 24/11/21

Contratado: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA

CNPJ: 30.090.575/0001-03

Nº. do Contrato: 168/2021

Gestor de Contrato: GILMAR ASSIS DE OLIVEIRA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
6.978.000,00	6.978.000	0	0,00	0,00	0,00	23/11/2021	23/05/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202000036008078 - Cód. Contrato: 159771 - Diretoria: DOR

Objeto: ELABORAÇÃO DE DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA DUPLICAÇÃO DE RODOVIA, INCLUINDO A REABILITAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA PISTA EXISTENTE, EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, PASSARELAS E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, NESTE ESTADO, LOTE 02.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 26/11/21

Contratado: BASITEC - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 33.342.551/0001-92

Nº. do Contrato: 175/2021

Gestor de Contrato: PAULO ROBERTO DE SOUZA FARIA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
1.200.000,00	1.200.000	0	0,00	91.228,99	91.228,99	24/11/2021	23/11/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202000036013509 - Cód. Contrato: 159578 - Diretoria: DOR

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO À IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE GERÊNCIA DE PAVIMENTOS, COM VISTAS A ELABORAR O PROGRAMA PLURIANUAL RODOVIÁRIO PARA RODOVIAS PAVIMENTADAS ATRAVÉS DAS FERRAMENTAS DE GESTÃO NA GOINFRA E A ELABORAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTO ANUAL DE MALHA RODOVIÁRIA.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 13/10/21

Contratado: DYNATEST ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 32.116.154/0001-30

Nº. do Contrato: 105/2021

Gestor de Contrato: VICTOR EMMANUEL DOS REIS

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
5.949.999,99	5.949.999,99	0	0,00	375.238,31	710.471,99	08/10/2021	28/09/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036011938 - Cód. Contrato: 159500 - Diretoria: DMA

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, PARA MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E APOIO AO CONTROLE VIÁRIO, COM COLETA, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS E IMAGENS, POR 36 MESES (LOTE 2), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 03/12/20

Contratado: PANAVIDEO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA

CNPJ: 01.026.798/0001-03

Nº. do Contrato: 45/2020

Gestor de Contrato: JOSE NILSON MARTINS

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	
11.148.408,00	11.148.408	0	0,00	166.086,96	481.858,56	02/12/2020	01/12/2023	EXECUÇÃO

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036004898 - Cód. Contrato: 159319 - Diretoria: DGI

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PELA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS, POR INTERMÉDIO DO SEU INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA - IBRE, REFERENTE A PESQUISA E CÁLCULO DE PREÇOS REFERENCIAIS DE INSUMOS EXISTENTES NAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DAS TABELAS DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS CIVIS E RODOVIÁRIAS DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 26/11/21

Contratado: FUNDACAO GETULIO VARGAS

CNPJ: 33.641.663/0001-44

Nº. do Contrato: 150/2021

Gestor de Contrato: RENATO GOUVEIA TENORIO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
5.783.180,00	5.783.180	0	0,00	0,00	333.645,00	26/11/2021	10/11/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036009682 - Cód. Contrato: 159178 - Diretoria: DMA

Objeto: O objeto deste contrato é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - Lote 14.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 18/08/21

Contratado: ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA

CNPJ: 76.509.686/0001-02

Nº. do Contrato: 82/2021

Gestor de Contrato: OG CASTANHEIRA MELO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
3.889.900,00	3.889.900	0	0,00	43.384,55	43.384,55	18/08/2021	18/08/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036008545 - Cód. Contrato: 159060 - Diretoria: DOR

Objeto: SUPERVISÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-336, TRECHO: CRIXÁS/NOVA CRIXÁS, NESTE ESTADO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 17/01/22

Contratado: NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA

CNPJ: 28.542.082/0001-15

Nº. do Contrato: 02/2022

Gestor de Contrato: BRENO QUEIROZ BARRETO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
2.128.000,00	2.128.000	0	0,00	96.382,02	96.382,02	05/01/2022	05/05/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202000036000863 - Cód. Contrato: 158962 - Diretoria: DOR

Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA RESTAURAÇÃO, MELHORAMENTOS E DUPLICAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS, INCLUSAS NO PROGRAMA DE RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA - GRUPO II, (LOTE 01), neste Estado.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 11/05/21

Contratado: EGETRA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 04.769.095/0001-63

Nº. do Contrato: 48/2021

Gestor de Contrato: IVANILTON MAGELA SAMPAIO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
989.597,87	989.597,87	0	0,00	377.946,15	377.946,15	05/05/2021	05/03/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 201900036008781 - Cód. Contrato: 158839 - Diretoria: DOC

Objeto: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SONDAGEM TIPO "SPT" PARA EXPLORAÇÃO, AMOSTRAGEM DO SOLO, MEDIDAS DE RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO E OS RESPECTIVOS RESULTADOS, EM VÁRIAS LOCALIDADES DE ESTADO DE GOIÁS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, NESTE ESTADO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 28/10/21

Contratado: CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA

CNPJ: 25.194.700/0001-95

Nº. do Contrato: 159/2021

Gestor de Contrato: FERNANDO SANTANA FONSECA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
155.947,68	155.947,68	0	0,00	0,00	0,00	26/10/2021	21/10/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036012270 - Cód. Contrato: 158837 - Diretoria: DGI

Objeto: O presente Contrato tem por objeto a aquisição de soluções de segurança de redes compostas de firewall corporativo e multifuncional para prover segurança e proteção da rede de computadores, contemplando gerência unificada com garantia de funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses, incluindo todos os softwares e suas licenças de uso, gerenciamento centralizado, serviços de implantação, garantia de atualização contínua e suporte técnico durante o período de garantia com repasse de conhecimento da solução a fim de atender às necessidades da CONTRATANTE.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 14/12/21

Contratado: ARPER INFORMATICA LTDA

CNPJ: 13.086.363/0001-33

Nº. do Contrato: 181/2021

Gestor de Contrato: RODRIGO FELIX AMARO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
271.500,00	271.500	0	0,00	0,00	192.000,00	14/12/2021	13/12/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036009842 - Cód. Contrato: 158762 - Diretoria: DGI

Objeto: O objeto do presente contrato é o fornecimento de SOLUÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E CFTV IP INTEGRADOS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, para serem instalados na sede da AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 08/11/21

Contratado: TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO SA

CNPJ: 19.354.200/0001-70

Nº. do Contrato: 162/2021

Gestor de Contrato: GUILHERME DIAS PEREIRA JUNIOR

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
3.220.658,00	3.220.658	0	0,00	0,00	691.196,80	04/11/2021	04/11/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036010419 - Cód. Contrato: 158516 - Diretoria: DOC

Objeto: Conclusão dos serviços remanescentes para construção e adequação de Centro de Atendimento Socioeducativo - CASE de Porangatu, neste Estado.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 21/09/21

Contratado: CONSTRUTORA RIO MANSO LTDA

CNPJ: 05.124.311/0001-86

Nº. do Contrato: 96/2021

Gestor de Contrato: EDU DE FREITAS FONTES

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
7.454.081,72	7.454.081,72	0	0,00	1.065.771,81	1.065.771,81	21/09/2021	21/03/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036008299 - Cód. Contrato: 158319 - Diretoria: DGI

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOKS), ESTAÇÕES DE TRABALHO MICROCOMPUTADORES (DESKTOPS) E MONITORES, COM GARANTIA DE FUNCIONAMENTO ON-SITE PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS DESCRITOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DESTE MECANISMO DE COMPRAS, CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO "SRP" 01/2021-SEDI

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 11/11/21

Contratado: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

CNPJ: 72.381.189/0010-01

Nº. do Contrato: 151/2021

Gestor de Contrato: RODRIGO FELIX AMARO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
1.238.100,00	1.238.100	0	0,00	779.235,15	779.235,15	10/11/2021	10/11/2026	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036015916 - Cód. Contrato: 158304 - Diretoria: DMA

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS NA REGIONAL 02 DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, POR 120 DIAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 04/01/22

Contratado: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

CNPJ: 00.237.518/0001-43

Nº. do Contrato: 192/2021

Gestor de Contrato: LORENA PEREIRA DA SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
36.125.537,52	36.125.537,52	0	0,00	0,00	5.942.246,12	31/12/2021	29/04/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036015919 - Cód. Contrato: 158303 - Diretoria: DMA

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS NA RODOVIA GO.241, NO TRECHO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAVALCANTE E MINAÇU E A RODOVIA MUNICIPAL ENTRE OS MUNICÍPIOS DE CAVALCANTE E COLINAS DO SUL, POR 120 DIAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 04/01/22

Contratado: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S A

CNPJ: 02.155.735/0001-10

Nº. do Contrato: 195/2021

Gestor de Contrato: SINDY LARA SANTOS E SANTANA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
17.272.425,34	17.272.425,34	0	0,00	4.082.633,69	7.395.756,43	31/12/2021	29/04/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036015918 - Cód. Contrato: 158302 - Diretoria: DMA

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS NA REGIONAL 04 DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO, POR 120 DIAS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 04/01/22

Contratado: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIARIAS LTDA

CNPJ: 30.090.575/0001-03

Nº. do Contrato: 194/2021

Gestor de Contrato: VILMAR DE OLIVEIRA MARTINS

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
29.376.428,29	29.376.428,29	0	0,00	1.247.351,16	5.665.605,18	31/12/2021	29/04/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202100036001314 - Cód. Contrato: 158141 - Diretoria: DOR

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO DA PCA SOBRE O RIO CORRENTE, NA RODOVIA GO-184, TRECHO SRE184EGO0030, NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS, NESTE ESTADO

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 25/08/21

Contratado: ETICA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 26.631.473/0001-80

Nº. do Contrato: 92/2021

Gestor de Contrato: DOUGLAS CONFORTI DE OLIVEIRA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
456.736,61	456.736,61	0	0,00	456.732,94	456.732,94	24/08/2021	24/10/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 201700036000286 - Cód. Contrato: 157800 - Diretoria: DOR

Objeto: Terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de arte especiais (OAE), para duplicação da rodovia GO-010, Trecho: Jardim das Oliveiras/Entroncamento da GO-415, com extensão de 10,22 km, neste Estado.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 05/07/18

Contratado: ENGENHARIA E COMERCIO BANDEIRANTES LTDA

CNPJ: 59.598.029/0001-60

Nº. do Contrato: 36/2018

Gestor de Contrato: URGEL MONTES PEREIRA FILHO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
31.405.010,74	31.405.010,74	0	0,00	791.421,32	791.421,32	28/06/2018	05/01/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036012103 - Cód. Contrato: 157798 - Diretoria: DGI

Objeto: Aquisição de 02 (dois) Certificados Digitais do Tipo A3 – e-CNPJ, com validade de 03 (três) anos, armazenados em mídia do tipo Token, de acordo com as especificações estabelecidas no Edital.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 01/01/00

Contratado: SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA

CNPJ: 09.461.647/0001-95

Nº. do Contrato: 0/1900

Gestor de Contrato: THALYTA LOPES REGO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	CONCLUIDO
272,00	272	0	0,00	272,00	272,00	13/12/2021	18/01/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 201400036001193 - Cód. Contrato: 157119 - Diretoria: DOR

Objeto: REMANESCENTE DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE OS CÓRREGOS DA DIVISA E MARRECA, NA RODOVIA GO-324, TRECHO: JUSSARA/JACILÂNDIA, NESTE ESTADO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 25/10/21

Contratado: IBIZA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 05.000.710/0001-35

Nº. do Contrato: 158/2021

Gestor de Contrato: ANA CAROLINA GUERRA DA COSTA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
3.157.520,10	3.157.520,1	0	0,00	829.771,67	829.771,67	22/10/2021	22/10/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036005698 - Cód. Contrato: 157117 - Diretoria: DGI

Objeto: prestação do serviço de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 03/12/21

Contratado: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

CNPJ: 00.604.122/0001-97

Nº. do Contrato: 177/2021

Gestor de Contrato: CLEITON RODRIGUES DA SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
3.903.770,00	3.903.770	0	0,00	86.941,47	1.070.980,85	02/12/2021	02/12/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036008321 - Cód. Contrato: 156857 - Diretoria: DGI

Objeto: aquisição de coletes refletivos para policiais militares, de acordo com as especificações do Termo de Referência do instrumento convocatório e da proposta apresentada pela CONTRATADA, que integram este instrumento na qualidade de Anexos I e II, respectivamente.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 27/10/21

Contratado: REFLEX LINE LTDA

CNPJ: 03.328.016/0001-16

Nº. do Contrato: 157/2021-GOINFR/2021

Gestor de Contrato: NILTON CEZAR MOREIRA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
190.900,00	190.900	0	0,00	190.900,00	190.900,00	25/10/2021	10/05/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202100036007330 - Cód. Contrato: 156850 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS (LOTE 15), NOS MUNICÍPIOS DE CRISTIANÓPOLIS (CONVÊNIO Nº 37/2021/GOINFRA), PALMELO (CONVÊNIO Nº 46/2021/GOINFRA), PIRACANJUBA (CONVÊNIO Nº 45/2021/GOINFRA), SANTA CRUZ DE GOIÁS (CONVÊNIO Nº 47/2021/GOINFRA), SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO (CONVÊNIO Nº 34/2021/GOINFRA) E VIANÓPOLIS (CONVÊNIO Nº 67/2021/GOINFRA)

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 25/10/21

Contratado: TCM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 30.872.209/0001-06

Nº. do Contrato: 156/2021

Gestor de Contrato: JANER DE FREITAS FIGUEIREDO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
6.855.000,00	6.855.000	0	0,00	0,00	0,00	22/10/2021	22/06/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036008946 - Cód. Contrato: 156849 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS (LOTE 02), NOS MUNICÍPIOS DE IACIARA, MAMBAÍ, MONTE ALEGRE DE GOIÁS, POSSE, SÃO DOMINGOS E TERESINA DE GOIÁS

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 12/11/21

Contratado: TCM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 30.872.209/0001-06

Nº. do Contrato: 163/2021

Gestor de Contrato: JOAO GONCALVES JUNIOR

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
7.009.500,00	7.009.500	0	0,00	0,00	0,00	11/11/2021	11/07/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036006877 - Cód. Contrato: 156847 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - LOTE 07, NOS MUNICÍPIOS DE CERES (CONVÊNIO Nº 04/2021/GOINFRA), JARAGUÁ (CONVÊNIO Nº 07/2021/GOINFRA), RIALMA (CONVÊNIO Nº 05/2021/GOINFRA), SÃO FRANCISCO DE GOIÁS (CONVÊNIO Nº 06/2021/GOINFRA) E URUANA (CONVÊNIO Nº 08/2021/GOINFRA),

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 30/11/21

Contratado: NG ASFALTOS LTDA

CNPJ: 08.928.472/0001-10

Nº. do Contrato: 176/2021

Gestor de Contrato: DIVONEI VIEIRA CARRIJO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
7.809.632,00	7.809.632	0	0,00	4.395.311,75	5.758.834,01	29/11/2021	29/07/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036007086 - Cód. Contrato: 156846 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS (LOTE 06), NOS MUNICÍPIOS DE ARAGUAPAZ (CONVÊNIO Nº 23/2021/GOINFRA), ARUANÃ (CONVÊNIO Nº 24/2021/GOINFRA), BRITÂNIA (CONVÊNIO Nº 16/2021/GOINFRA), FAINA (CONVÊNIO Nº 11/2021/GOINFRA), MATRINCHÃ (CONVÊNIO Nº 18/2021/GOINFRA) E MOZARLÂNDIA (CONVÊNIO Nº 20/2021/GOINFRA)

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 30/09/21

Contratado: BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA

CNPJ: 21.518.739/0001-60

Nº. do Contrato: 107/2021

Gestor de Contrato: GIOVANNI MOYSES DE PAULA CAMPOS

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
5.568.970,72	5.568.970,72	0	0,00	444.693,42	1.835.733,26	29/09/2021	29/05/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036008955 - Cód. Contrato: 156845 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - LOTE 16, NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRA ALTA, CHAPADÃO DO CÉU, GOUVELÂNDIA, ITAJÁ, QUIRINÓPOLIS E SANTA HELENA

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 24/11/21

Contratado: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA

CNPJ: 30.090.575/0001-03

Nº. do Contrato: 167/2021

Gestor de Contrato: LEONARDO THOMAZ DE CERQUEIRA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
6.990.000,00	6.990.000	0	0,00	0,00	0,00	23/11/2021	23/05/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202100036008962 - Cód. Contrato: 156844 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS (LOTE 09), NOS MUNICÍPIOS DE BALIZA (CONVÊNIO Nº 61/2021/GOINFRA), BOM JARDIM DE GOIÁS (CONVÊNIO Nº 95/2021/GOINFRA), CAIAPÔNIA (CONVÊNIO Nº 79/2021/GOINFRA), PEROLÂNDIA (CONVÊNIO Nº 76/2021/GOINFRA), PIRANHAS (CONVÊNIO Nº 62/2021/GOINFRA) E SANTA RITA DO ARAGUAIA (CONVÊNIO Nº 56/2021/GOINFRA)

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 24/11/21

Contratado: RS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.209.346/0001-18

Nº. do Contrato: 169/2021

Gestor de Contrato: FREDERICO ROMANO DE GOUVEIA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
6.288.000,00	6.288.000	0	0,00	0,00	0,00	23/11/2021	23/07/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036008957 - Cód. Contrato: 156842 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS (LOTE 04), NOS MUNICÍPIOS DE ALTO PARAÍSO; BARRO ALTO; MIMOSO DE GOIÁS; NIQUELÂNDIA; PLANALTINA; SÃO LUIZ DO NORTE E VILA PROPÍCIO

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 12/11/21

Contratado: TCM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 30.872.209/0001-06

Nº. do Contrato: 164/2021

Gestor de Contrato: DIVONEI VIEIRA CARRIJO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
6.772.000,00	6.772.000	0	0,00	0,00	0,00	11/11/2021	11/07/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036007333 - Cód. Contrato: 156839 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (LOTE 13), NOS MUNICÍPIOS DE CIDADE OCIDENTAL (CONVÊNIO Nº 60/2021 /GOINFRA), CRISTALINA (CONVÊNIO Nº 54/2021/GOINFRA), GAMELEIRA DE GOIÁS (CONVÊNIO Nº 35/2021 /GOINFRA), LUZIÂNIA (CONVÊNIO Nº 55/2021/GOINFRA) E SILVÂNIA (CONVÊNIO Nº 53/2021 /GOINFRA),

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 05/10/21

Contratado: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 01.712.496/0001-99

Nº. do Contrato: 108/2021

Gestor de Contrato: WILLIAM MARCAL GONCALVES

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
7.895.140,92	7.895.140,92	0	0,00	1.158.790,87	1.158.790,87	04/10/2021	04/06/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036006576 - Cód. Contrato: 156838 - Diretoria: DGI

Objeto: O presente contrato tem por objeto o abastecimento, pela contratada, de água tratada e acoleta/afastamento e tratamento de esgoto sanitário à Sede da GOINFRA.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 05/11/21

Contratado: SANEAMENTO DE GOIAS S A

CNPJ: 01.616.929/0001-02

Nº. do Contrato: Nº 98/2021

Gestor de Contrato: SILVIA MENDES SHULC

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
3.674.058,30	3.674.058,3	0	0,00	43.766,16	111.118,55	03/11/2021	03/11/2026	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036007083 - Cód. Contrato: 156830 - Diretoria: DMA

Objeto: a CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (LOTE 03), NOS MUNICÍPIOS DE CRIXÁS (CONVÊNIO Nº 13/2021/GOINFRA), GUARINOS (CONVÊNIO Nº 15/2021/GOINFRA), NOVA CRIXÁS (CONVÊNIO Nº 28/2021/GOINFRA), UIRAPURU (CONVÊNIO Nº 29/2021/GOINFRA) E CAMPOS VERDES (CONVÊNIO Nº 10/2021/GOINFRA), NESTE ESTADO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 30/09/21

Contratado: BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA

CNPJ: 21.518.739/0001-60

Nº. do Contrato: 106/2021

Gestor de Contrato: RENY GLEYSER NOGUEIRA DA SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
6.237.491,66	6.237.491,66	0	0,00	3.407.192,50	4.961.806,98	29/09/2021	29/05/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036007081 - Cód. Contrato: 156828 - Diretoria: DMA

Objeto: CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO, NOS MUNICÍPIOS DE AMARALINA (CONVÊNIO Nº 21/2021/GOINFRA), BONÓPOLIS (CONVÊNIO Nº 17/2021/GOINFRA), FORMOSO (CONVÊNIO Nº 12/2021/GOINFRA) E SANTA TEREZA DE GOIÁS (CONVÊNIO Nº 36/2021/GOINFRA), NESTE ESTADO

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 23/09/21

Contratado: RS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.209.346/0001-18

Nº. do Contrato: 101/2021

Gestor de Contrato: BRUNO ARANTES DE SOUZA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
3.895.000,00	3.895.000	0	0,00	944.247,53	2.673.679,25	21/09/2021	21/04/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036006842 - Cód. Contrato: 156823 - Diretoria: DMA

Objeto: CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICÍPIO DE PORANGATU, NESTE ESTADO, CONFORME CONVÊNIO Nº 22/2021 – GOINFRA, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PORANGATU-GO E A GOINFRA (PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS).

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 12/08/21

Contratado: PEDREIRA HVB LTDA

CNPJ: 09.642.280/0001-06

Nº. do Contrato: 89/2021

Gestor de Contrato: BRUNO ARANTES DE SOUZA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
2.529.000,00	2.529.000	2	0,00	837.395,70	1.527.008,96	11/08/2021	10/04/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202100036008969 - Cód. Contrato: 156790 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS (LOTE 11), NOS MUNICÍPIOS DE AMERICANO DO BRASIL, ANICUNS, FIRMINÓPOLIS, ITABERAÍ, ITAUCU, SÃO JOÃO DA PARAÚNA E TURVÂNIA

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 24/11/21

Contratado: BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA

CNPJ: 21.518.739/0001-60

Nº. do Contrato: 166/2021

Gestor de Contrato: JOSUE JUNIOR MOREIRA DA CRUZ

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
7.388.658,42	7.388.658,42	0	0,00	0,00	2.562.829,93	23/11/2021	23/07/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036008964 - Cód. Contrato: 156789 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATO PARA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (LOTE 12), NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS, DAMOLÂNDIA, GOIANIRA, NOVA VENEZA, OURO VERDE DE GOIÁS, SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS E TEREZÓPOLIS

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 26/11/21

Contratado: PAVSANTOS TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 03.575.041/0001-02

Nº. do Contrato: 173/2021

Gestor de Contrato: LUIZ CARLOS RAMOS FRANCA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
6.884.000,00	6.884.000	0	0,00	0,00	3.113.565,32	25/11/2021	25/07/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036007224 - Cód. Contrato: 156788 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO (LOTE 05), NOS MUNICÍPIOS DE ALVORADA DO NORTE (CONVÊNIO Nº 27/2021 /GOINFRA), BURITINÓPOLIS (CONVÊNIO Nº 31/2021/GOINFRA), FLORES DE GOIÁS (CONVÊNIO Nº 32/2021 /GOINFRA), FORMOSA (CONVÊNIO Nº 14/2021/GOINFRA), SIMOLÂNDIA (CONVÊNIO Nº 33/2021/GOINFRA) E VILA BOA (CONVÊNIO Nº 30/2021/GOINFRA)

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 30/11/21

Contratado: PROMEDE - ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 01.712.496/0001-99

Nº. do Contrato: 102/2021

Gestor de Contrato: JOAO GONCALVES JUNIOR

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
8.200.000,00	8.200.000	0	0,00	0,00	0,00	28/11/2021	28/07/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036007468 - Cód. Contrato: 156786 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO MUNICÍPIOS (LOTE 08), NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (CONVÊNIO Nº 49/2021/GOINFRA), NOVO GAMA (CONVÊNIO Nº 52/2021/GOINFRA), PADRE BERNARDO (CONVÊNIO Nº 51/2021/GOINFRA), SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (CONVÊNIO Nº 50/2021/GOINFRA) E VALPARAISO DE GOIÁS (CONVÊNIO Nº 69/2021/GOINFRA),

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 05/10/21

Contratado: F E MAQUINAS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 09.443.554/0001-38

Nº. do Contrato: 110/2021

Gestor de Contrato: ITALO TAVEIRA ULHOA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
9.632.000,00	9.632.000	0	0,00	1.745.458,81	1.745.458,81	01/10/2021	01/08/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036011526 - Cód. Contrato: 156784 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO EM VIAS URBANAS: PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO NO MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, NESTE ESTADO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 30/11/21

Contratado: NG ASFALTOS LTDA

CNPJ: 08.928.472/0001-10

Nº. do Contrato: 172/2021

Gestor de Contrato: WILLIAM MARCAL GONCALVES

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
2.899.582,37	2.899.582,37	0	0,00	2.285.793,73	2.759.799,43	29/11/2021	29/06/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036011475 - Cód. Contrato: 156699 - Diretoria: DGI

Objeto: O presente Termo de Referência (TR), tem por objeto a Aquisição de Licenças de Solução Integrada de Videoconferência em Nuvem (Cloud), contemplando atualização de software e suporte técnico, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência a serem utilizadas pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 01/01/00

Contratado: SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI

CNPJ: 14.278.276/0001-40

Nº. do Contrato: 0/1900

Gestor de Contrato: RODRIGO FELIX AMARO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
14.500,00	14.500	0	0,00	14.500,00	14.500,00	01/12/2021	01/12/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202100036006164 - Cód. Contrato: 156181 - Diretoria: DOR

Objeto: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIBEIRÃO TAQUARAL (LOTE 02) NESTE ESTADO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 08/09/21

Contratado: TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE LTDA

CNPJ: 17.724.879/0001-17

Nº. do Contrato: 95/2021

Gestor de Contrato: ANA CAROLINA GUERRA DA COSTA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
3.024.982,22	3.024.982,22	0	0,00	1.442.175,49	1.442.175,49	03/09/2021	02/09/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202100036006164 - Cód. Contrato: 156180 - Diretoria: DOR

Objeto: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO TESOURAS (LOTE 01), NESTE ESTADO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 08/09/21

Contratado: TCMA TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES E MEIO AMBIENTE LTDA

CNPJ: 17.724.879/0001-17

Nº. do Contrato: 94/2021

Gestor de Contrato: ANA CAROLINA GUERRA DA COSTA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
3.645.209,92	3.645.209,92	0	0,00	1.442.175,49	1.442.175,49	03/09/2021	02/09/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036004139 - Cód. Contrato: 155679 - Diretoria: DGI

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de licenças de software, com o objetivo de atender as demandas da Comunicação Setorial da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 28/09/21

Contratado: MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 04.198.254/0001-17

Nº. do Contrato: 104/2021-GOINFR/2021

Gestor de Contrato: WALDIR NEVES TOME

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
42.321,00	42.321	0	0,00	42.321,00	42.321,00	27/09/2021	28/09/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 201600036000043 - Cód. Contrato: 155484 - Diretoria: DOR

Objeto: Serviços Remanescentes da Pavimentação Asfáltica da Rodovia GO-338, Trecho: Malhador/Entr. GO-080 (Goianésia), neste Estado.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 20/06/18

Contratado: RS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.209.346/0001-18

Nº. do Contrato: 037/2018

Gestor de Contrato: LUIZ EDUARDO TEATINI DE SOUSA CLIMACO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
7.555.615,71	7.555.615,71	0	0,00	459.963,54	459.963,54	18/06/2018	18/02/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036011939 - Cód. Contrato: 155424 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, PARA MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E APOIO AO CONTROLE VIÁRIO, COM COLETA, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS E IMAGENS, POR 36 MESES (LOTE 3), QUE NA FORMA ABAIXO ENTRE SI FAZEM:

CONTRATANTE:

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 09/12/20

Contratado: SPLICE INDUSTRIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 06.965.293/0001-28

Nº. do Contrato: 46/2020

Gestor de Contrato: PAULO ROBERTO RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
8.394.988,54	8.394.988,54	0	0,00	366.424,00	713.873,84	09/12/2020	11/12/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036011937 - Cód. Contrato: 155423 - Diretoria: DMA

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, PARA MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO E APOIO AO CONTROLE VIÁRIO, COM COLETA, ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS E IMAGENS, POR 36 MESES (LOTE 1), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 11/12/20

Contratado: ELISEU KOPP E CIA LTDA

CNPJ: 93.315.190/0001-17

Nº. do Contrato: 44/2020

Gestor de Contrato: PAULO ROBERTO RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
11.790.013,85	11.790.013,85	0	0,00	744.581,56	1.241.952,09	11/12/2020	11/12/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036013258 - Cód. Contrato: 155422 - Diretoria: DMA

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS ERODOVIÁRIOS (CAMINHÕES, CARRETAS, DISTRIBUIDORES AGRÍCOLAS, GRADESARADORAS, MOTONIVELADORAS, PÁS, RETROESCAVADEIRAS, ROÇADEIRAS ETRADORES), PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS MUNICÍPIOS GOIANOS, EMATENDIMENTO À DEMANDA DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 891283/2019 (PLATAFORMA +BRASIL), CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DOCENTRO-OESTE (SUDECO) E A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES- GOINFRA

Modalidade de Licitação: PREGAO				Nº da Licitação: 0		Data de Publicação do Contrato: 08/10/21		
Contratado: TRIUNFO COMERCIAL E SERVICOS EIRELI								
CNPJ: 28.739.782/0001-02				Nº. do Contrato: 137/2021				
Gestor de Contrato: ITALO HAYATHY VILANOVA ASSUNCAO								
Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
75.660,00	75.660	0	0,00	756.600,00	756.600,00	08/10/2021	08/10/2022	
Observações								
LEGENDA								
Modalidade/Contratações Diretas:						Situação do Contrato:		
1 - Concorrência		4 - Pregão Eletrônico		7 - Dispensa		1 - Em Andamento		4 - Anulado
2 - Tomada de Preço		5 - Pregão Presencial		8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido		5 - Concluído
3 - Convite		6 - Concurso		9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado		6 - Término do Prazo
FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet								
Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.								

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036010289 - Cód. Contrato: 155384 - Diretoria: DMA

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 19), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 01/10/21

Contratado: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA

CNPJ: 30.090.575/0001-03

Nº. do Contrato: 133/2021

Gestor de Contrato: NEWTON RODRIGUES DE SOUZA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
38.840.786,19	38.840.786,19	0	0,00	500.000,00	3.227.619,28	01/10/2021	30/09/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036010288 - Cód. Contrato: 155383 - Diretoria: DMA

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 18), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO				Nº da Licitação: 0		Data de Publicação do Contrato: 01/10/21		
Contratado: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S A								
CNPJ: 02.155.735/0001-10				Nº. do Contrato: 128/2021				
Gestor de Contrato: ANTONIO CARLOS EVANGELISTA								
Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
39.265.687,21	39.265.687,21	0	0,00	500.000,00	8.787.277,76	01/10/2021	30/09/2024	
Observações								
LEGENDA								
Modalidade/Contratações Diretas:						Situação do Contrato:		
1 - Concorrência		4 - Pregão Eletrônico		7 - Dispensa		1 - Em Andamento		4 - Anulado
2 - Tomada de Preço		5 - Pregão Presencial		8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido		5 - Concluído
3 - Convite		6 - Concurso		9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado		6 - Término do Prazo
FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet								
Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.								

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036010287 - Cód. Contrato: 155380 - Diretoria: DMA

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 17), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 01/10/21

Contratado: ETICA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 26.631.473/0001-80

Nº. do Contrato: 127/2021

Gestor de Contrato: LEONARDO THOMAZ DE CERQUEIRA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
45.969.446,46	45.969.446,46	0	0,00	572.010,79	5.882.800,29	30/09/2021	30/09/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036010284 - Cód. Contrato: 155379 - Diretoria: DMA

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 14), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 01/10/21

Contratado: CONSTRUTORA MILAO LTDA

CNPJ: 01.990.199/0001-05

Nº. do Contrato: 124/2021

Gestor de Contrato: OG CASTANHEIRA MELO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
44.655.246,66	44.655.246,66	0	0,00	205.386,97	974.810,70	01/10/2021	30/09/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036010282 - Cód. Contrato: 155378 - Diretoria: DMA

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 12), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 01/10/21

Contratado: CONSTRUTORA MILAO LTDA

CNPJ: 01.990.199/0001-05

Nº. do Contrato: 122/2021

Gestor de Contrato: WILLIAM MARCAL GONCALVES

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
40.643.628,02	40.643.628,02	0	0,00	598.810,48	2.124.006,53	01/10/2021	30/09/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036010281 - Cód. Contrato: 155377 - Diretoria: DMA

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 11), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 01/10/21

Contratado: CONSTRUTORA CAIAPO LTDA

CNPJ: 00.237.518/0001-43

Nº. do Contrato: 132/2021

Gestor de Contrato: RODRIGO TAVARES NELLI

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
51.878.700,37	51.878.700,37	0	0,00	395.852,37	4.800.649,79	01/10/2021	30/09/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036010279 - Cód. Contrato: 155376 - Diretoria: DMA

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 09), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 01/10/21

Contratado: ETICA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 26.631.473/0001-80

Nº. do Contrato: 119/2021

Gestor de Contrato: FREDERICO ROMANO DE GOUVEIA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
39.447.087,56	39.447.087,56	0	0,00	274.325,01	2.703.722,86	01/10/2021	30/09/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202100036010290 - Cód. Contrato: 155372 - Diretoria: DMA

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 20), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 01/10/21

Contratado: CNB CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 04.402.563/0001-67

Nº. do Contrato: 130/2021

Gestor de Contrato: MARINEIS BARBOSA MAIA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
44.449.652,10	44.449.652,1	0	0,00	500.000,00	1.311.919,04	01/10/2021	30/09/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036010286 - Cód. Contrato: 155369 - Diretoria: DMA

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 16), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 01/10/21

Contratado: RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA

CNPJ: 30.090.575/0001-03

Nº. do Contrato: 126/2021

Gestor de Contrato: ADOLFO MACEDO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
46.176.550,96	46.176.550,96	0	0,00	673.745,75	3.533.576,71	01/10/2021	30/09/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036010285 - Cód. Contrato: 155368 - Diretoria: DMA

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 15), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 01/10/21

Contratado: ETICA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 26.631.473/0001-80

Nº. do Contrato: 125/2021

Gestor de Contrato: DOUGLAS CONFORTI DE OLIVEIRA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
38.886.745,70	38.886.745,7	0	0,00	285.855,85	6.430.813,69	30/09/2021	30/09/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036010283 - Cód. Contrato: 155367 - Diretoria: DMA

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 13), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 01/10/21

Contratado: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S A

CNPJ: 02.155.735/0001-10

Nº. do Contrato: 123/2021

Gestor de Contrato: GILMAR ASSIS DE OLIVEIRA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
46.427.527,39	46.427.527,39	0	0,00	500.000,00	6.341.298,15	01/10/2021	30/09/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036010280 - Cód. Contrato: 155366 - Diretoria: DMA

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 10), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 01/10/21

Contratado: CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ: 24.852.105/0001-37

Nº. do Contrato: 131/2021

Gestor de Contrato: JOSUE JUNIOR MOREIRA DA CRUZ

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
37.066.578,77	37.066.578,77	0	0,00	500.000,00	6.942.537,99	01/10/2021	30/09/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036010277 - Cód. Contrato: 155365 - Diretoria: DMA

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 07), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 01/10/21

Contratado: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S A

CNPJ: 02.155.735/0001-10

Nº. do Contrato: 117/2021

Gestor de Contrato: ITALO TAVEIRA ULHOA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
29.167.117,27	29.167.117,27	0	0,00	500.000,00	4.406.009,75	30/09/2021	30/09/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036010274 - Cód. Contrato: 155362 - Diretoria: DMA

Objeto: a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 04), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 01/10/21

Contratado: METRAFORT TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 25.133.984/0001-00

Nº. do Contrato: 114/2021

Gestor de Contrato: JOAO GONCALVES JUNIOR

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
30.805.854,72	30.805.854,72	0	0,00	500.000,00	2.285.913,06	01/10/2021	30/09/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036010273 - Cód. Contrato: 155361 - Diretoria: DMA

Objeto: a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 03), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 01/10/21

Contratado: METRAFORT TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ: 25.133.984/0001-00

Nº. do Contrato: 113/2021

Gestor de Contrato: CARLOS ANTONIO DE ANDRADE

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
43.211.527,09	43.211.527,09	0	0,00	259.600,73	445.789,54	01/10/2021	30/09/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036010278 - Cód. Contrato: 155335 - Diretoria: DMA

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 08), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 01/10/21

Contratado: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S A

CNPJ: 02.155.735/0001-10

Nº. do Contrato: 118/2021

Gestor de Contrato: CARLOS GIOVANI DAMASCENO DE SOUZA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
36.944.019,34	36.944.019,34	0	0,00	500.000,00	7.539.936,93	01/10/2021	30/09/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036010276 - Cód. Contrato: 155333 - Diretoria: DMA

Objeto: a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 06), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO				Nº da Licitação: 0		Data de Publicação do Contrato: 01/10/21		
Contratado: STADIUM CONSTRUTORA LTDA								
CNPJ: 03.021.021/0001-81				Nº. do Contrato: 116/2021				
Gestor de Contrato: DIVONEI VIEIRA CARRIJO								
Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
42.207.124,31	42.207.124,31	0	0,00	500.000,00	2.364.113,54	01/10/2021	30/09/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036010275 - Cód. Contrato: 155332 - Diretoria: DMA

Objeto: a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 05), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 01/10/21

Contratado: BTB CONSTRUÇOES E PARTICIPACOES EIRELI

CNPJ: 28.526.652/0001-83

Nº. do Contrato: 115/2021

Gestor de Contrato: RENY GLEYSER NOGUEIRA DA SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
44.154.824,79	44.154.824,79	0	0,00	700.000,00	8.113.590,37	01/10/2021	30/09/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036010272 - Cód. Contrato: 155326 - Diretoria: DMA

Objeto: a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 02), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 01/10/21

Contratado: PAVIENGE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 36.858.959/0001-00

Nº. do Contrato: 112/2021

Gestor de Contrato: BRUNO ARANTES DE SOUZA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
40.089.995,08	40.089.995,08	0	0,00	700.000,00	8.899.874,91	01/11/2021	30/09/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036010271 - Cód. Contrato: 155325 - Diretoria: DMA

Objeto: a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, POR 36 MESES, (LOTE 01), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO				Nº da Licitação: 0		Data de Publicação do Contrato: 01/10/21		
Contratado: BTB CONSTRUCOES E PARTICIPACOES EIRELI								
CNPJ: 28.526.652/0001-83				Nº. do Contrato: 111/2021				
Gestor de Contrato: GIOVANNI MOYSES DE PAULA CAMPOS								
Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
40.037.610,89	40.037.610,89	0	0,00	500.000,00	6.317.584,55	01/10/2021	30/09/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036008646 - Cód. Contrato: 155316 - Diretoria: DGI

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 28/06/21

Contratado: G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

CNPJ: 07.094.346/0001-45

Nº. do Contrato: 62/2021

Gestor de Contrato: HELIO RODRIGUES DE SOUSA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
3.999.015,50	3.999.015,5	0	0,00	393.719,06	743.141,23	25/06/2021	24/06/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036003750 - Cód. Contrato: 155236 - Diretoria: DGI

Objeto: Contratação de empresa especializada em locação, instalação, abastecimento, manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador, por um período de 12 meses, para atender as necessidades da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 30/08/21

Contratado: IRON ENERGY COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 20.401.330/0001-04

Nº. do Contrato: 91/2021

Gestor de Contrato: AVELAR GOMES DA SILVA FILHO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
132.000,00	132.000	0	0,00	37.258,06	81.258,06	27/08/2021	26/08/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202000036002042 - Cód. Contrato: 155098 - Diretoria: DOC

Objeto: Atualização Monetária - Faturas quitadas com atraso Obras serviços Conclusão do Centro de Atendimento Socioeducativo - CASE de São Luiz dos Montes Belos

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 01/01/00

Contratado: TRADICAO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 33.550.203/0001-00

Nº. do Contrato: 0/1900

Gestor de Contrato: RAPHAEL BARBOSA LEITE

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	CONCLUIDO
66.418,91	66.418,91	0	0,00	66.418,91	66.418,91	28/05/2015	02/12/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201500036001723 - Cód. Contrato: 154962 - Diretoria: DGI

Objeto: Contrato de Prestação de serviço de vigilância armada e desarmada, diurna e noturna.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 09/12/20

Contratado: TOTAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

CNPJ: 06.088.000/0002-52

Nº. do Contrato: 068/2016-PR-NJ/2016

Gestor de Contrato: ROBERTO BOETTCHER

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
2.674.647,24	2.674.647,24	0	0,00	586.450,03	2.138.423,52	24/11/2016	27/11/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036009094 - Cód. Contrato: 154956 - Diretoria: DOR

Objeto: Projeto de Restauração da Rodovia GO-326 (GO-060 - Sanclerlândia)

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 15/07/21

Contratado: EGETRA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 04.769.095/0001-63

Nº. do Contrato: 64/2021

Gestor de Contrato: IZABEL ANDREIA SANCHES

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
599.789,61	599.789,61	0	0,00	203.171,33	203.171,33	13/07/2021	09/05/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202100036009063 - Cód. Contrato: 154919 - Diretoria: DOR

Objeto: Projeto de Restauração da Rodovia GO-080 (Goianésia - Barro Alto)

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 15/07/21

Contratado: EGETRA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 04.769.095/0001-63

Nº. do Contrato: 063/2021

Gestor de Contrato: NEWTON RODRIGUES LIMA JUNIOR

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
359.695,87	359.695,87	0	0,00	236.139,87	236.139,87	13/07/2021	09/05/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036007529 - Cód. Contrato: 154856 - Diretoria: DGI

Objeto: Este serviço de trata da aferição anual dos aparelhos Etilômetros (Bafômetros), os quais são utilizados nas fiscalizações de trânsito pelo Comando de Policiamento Rodoviário - CPR, nas rodovias estaduais do Estado e Goiás!

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 19/08/21

Contratado: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

CNPJ: 00.662.270/0003-20

Nº. do Contrato: 00026/2021

Gestor de Contrato: NILTON CEZAR MOREIRA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
21.003,92	21.003,92	0	0,00	20.412,91	20.412,91	27/08/2021	11/10/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036011048 - Cód. Contrato: 154799 - Diretoria: DOC

Objeto: SUBSTITUIÇÃO DE CORES ESTADIO OLIMPICO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 22/09/21

Contratado: CRB CONSTRUTORA - EIRELI - ME

CNPJ: 14.978.507/0001-29

Nº. do Contrato: 97/2021

Gestor de Contrato: MARCELO JOSE DE BESSA SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	CONCLUIDO
80.000,00	80.000	0	0,00	80.000,00	80.000,00	20/09/2021	19/11/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036009688 - Cód. Contrato: 154764 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - Lote 20.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 18/08/21

Contratado: JDS - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 40.376.139/0001-59

Nº. do Contrato: 88/2021

Gestor de Contrato: MARINEIS BARBOSA MAIA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
3.898.000,00	3.898.000	0	0,00	172.137,49	221.229,38	17/08/2021	17/08/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036009687 - Cód. Contrato: 154763 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - Lote 19.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 18/08/21

Contratado: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA

CNPJ: 04.208.867/0001-98

Nº. do Contrato: 87/2021

Gestor de Contrato: NEWTON RODRIGUES DE SOUZA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
4.166.400,00	4.166.400	0	0,00	184.925,95	578.551,40	17/08/2021	17/08/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036009685 - Cód. Contrato: 154761 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - Lote 17

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 18/08/21

Contratado: ENGEFOTO - ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S A

CNPJ: 76.436.849/0001-74

Nº. do Contrato: 85/2021

Gestor de Contrato: LEONARDO THOMAZ DE CERQUEIRA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
4.640.000,00	4.640.000	0	0,00	400.000,00	762.929,51	17/08/2021	17/08/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036009683 - Cód. Contrato: 154758 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - Lote 15.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 18/08/21

Contratado: ENGEFOTO - ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S A

CNPJ: 76.436.849/0001-74

Nº. do Contrato: 83/2021

Gestor de Contrato: DOUGLAS CONFORTI DE OLIVEIRA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
3.779.500,00	3.779.500	0	0,00	246.647,27	545.589,16	17/08/2021	17/08/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036009681 - Cód. Contrato: 154757 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - Lote 13

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 18/08/21

Contratado: ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA

CNPJ: 76.509.686/0001-02

Nº. do Contrato: 81/2021

Gestor de Contrato: GILMAR ASSIS DE OLIVEIRA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
4.200.000,00	4.200.000	0	0,00	33.116,81	33.116,81	17/08/2021	17/08/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036009679 - Cód. Contrato: 154746 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - Lote 11.

Modalidade de Licitação: PREGAO				Nº da Licitação: 0		Data de Publicação do Contrato: 18/08/21		
Contratado: ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA								
CNPJ: 76.509.686/0001-02				Nº. do Contrato: 79/2021				
Gestor de Contrato: RODRIGO TAVARES NELLI								
Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
4.350.000,00	4.350.000	0	0,00	38.682,79	38.682,79	17/08/2021	17/08/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036009847 - Cód. Contrato: 154745 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - Lote 10.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 18/08/21

Contratado: STRATA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 38.743.357/0001-32

Nº. do Contrato: 78/2021

Gestor de Contrato: JOSUE JUNIOR MOREIRA DA CRUZ

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
3.810.000,00	3.810.000	0	0,00	379.616,58	379.616,58	17/08/2021	17/08/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036009675 - Cód. Contrato: 154743 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - Lote 07.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 19/08/21

Contratado: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA

CNPJ: 04.208.867/0001-98

Nº. do Contrato: 75/2021

Gestor de Contrato: ITALO TAVEIRA ULHOA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
3.055.000,00	3.055.000	0	0,00	139.525,28	312.025,78	17/08/2021	17/08/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036009672 - Cód. Contrato: 154738 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - Lote 04.

Modalidade de Licitação: PREGAO				Nº da Licitação: 0		Data de Publicação do Contrato: 19/08/21		
Contratado: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA								
CNPJ: 02.893.543/0001-00				Nº. do Contrato: 72/2021				
Gestor de Contrato: JOAO GONCALVES JUNIOR								
Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
3.000.000,00	3.000.000	0	0,00	191.458,64	191.458,64	17/08/2021	18/08/2024	
Observações								
LEGENDA								
Modalidade/Contratações Diretas:						Situação do Contrato:		
1 - Concorrência		4 - Pregão Eletrônico		7 - Dispensa		1 - Em Andamento		4 - Anulado
2 - Tomada de Preço		5 - Pregão Presencial		8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido		5 - Concluído
3 - Convite		6 - Concurso		9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado		6 - Término do Prazo
FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet								
Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.								

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036009686 - Cód. Contrato: 154734 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - Lote 18

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 18/08/21

Contratado: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA

CNPJ: 04.208.867/0001-98

Nº. do Contrato: 86/2021

Gestor de Contrato: ANTONIO CARLOS EVANGELISTA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
4.338.500,00	4.338.500	0	0,00	459.028,49	731.721,06	17/08/2021	17/08/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036009684 - Cód. Contrato: 154733 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - Lote 16.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 18/08/21

Contratado: ENGEFOTO - ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S A

CNPJ: 76.436.849/0001-74

Nº. do Contrato: 84/2021

Gestor de Contrato: ADOLFO MACEDO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
4.085.000,00	4.085.000	0	0,00	285.175,86	462.896,08	17/10/2021	17/08/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036009680 - Cód. Contrato: 154729 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - Lote 12.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 18/08/21

Contratado: ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA

CNPJ: 76.509.686/0001-02

Nº. do Contrato: 80/2021

Gestor de Contrato: WILLIAM MARCAL GONCALVES

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
4.990.900,00	4.990.900	0	0,00	259.828,55	338.961,42	17/08/2021	17/08/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036009676 - Cód. Contrato: 154724 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - Lote 08.

Modalidade de Licitação: PREGAO				Nº da Licitação: 0		Data de Publicação do Contrato: 18/08/21		
Contratado: STRATA ENGENHARIA LTDA								
CNPJ: 38.743.357/0001-32				Nº. do Contrato: 76/2021				
Gestor de Contrato: CARLOS GIOVANI DAMASCENO DE SOUZA								
Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
3.448.889,00	3.448.889	0	0,00	192.483,55	281.429,84	17/08/2021	17/08/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036009674 - Cód. Contrato: 154723 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - Lote 06.

Modalidade de Licitação: PREGAO				Nº da Licitação: 0		Data de Publicação do Contrato: 18/08/21		
Contratado: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA								
CNPJ: 04.208.867/0001-98				Nº. do Contrato: 74/2021				
Gestor de Contrato: DIVONEI VIEIRA CARRIJO								
Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
3.390.000,00	3.390.000	0	0,00	300.991,54	379.665,32	17/08/2021	17/08/2024	
Observações								
LEGENDA								
Modalidade/Contratações Diretas:						Situação do Contrato:		
1 - Concorrência		4 - Pregão Eletrônico		7 - Dispensa		1 - Em Andamento		4 - Anulado
2 - Tomada de Preço		5 - Pregão Presencial		8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido		5 - Concluído
3 - Convite		6 - Concurso		9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado		6 - Término do Prazo
FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet								
Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.								

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036009673 - Cód. Contrato: 154722 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - Lote 05.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 18/08/21

Contratado: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA

CNPJ: 04.208.867/0001-98

Nº. do Contrato: 73/2021

Gestor de Contrato: RENY GLEYSER NOGUEIRA DA SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
4.580.000,00	4.580.000	0	0,00	600.000,00	1.166.120,77	17/08/2021	17/08/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036009670 - Cód. Contrato: 154721 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - Lote 03.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 18/08/21

Contratado: ENGENHO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 02.893.543/0001-00

Nº. do Contrato: 70/2021

Gestor de Contrato: CARLOS ANTONIO DE ANDRADE

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
3.590.000,00	3.590.000	0	0,00	209.218,54	401.345,96	17/08/2021	18/08/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036009669 - Cód. Contrato: 154719 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - Lote 02.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 18/08/21

Contratado: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA

CNPJ: 04.208.867/0001-98

Nº. do Contrato: 69/2021

Gestor de Contrato: BRUNO ARANTES DE SOUZA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
3.960.000,00	3.960.000	0	0,00	487.021,42	678.092,23	17/08/2021	17/08/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036009669 - Cód. Contrato: 154719 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - Lote 02.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 18/08/21

Contratado: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA

CNPJ: 04.208.867/0001-98

Nº. do Contrato: 69/2021

Gestor de Contrato: BRUNO ARANTES DE SOUZA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
3.960.000,00	3.960.000	0	0,00	487.021,42	678.092,23	17/08/2021	17/08/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036009668 - Cód. Contrato: 154718 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA MANUTENÇÃO E APOIO AO GERENCIAMENTO DA MALHA RODOVIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - Lote 01.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 18/08/21

Contratado: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA

CNPJ: 04.208.867/0001-98

Nº. do Contrato: 68/2021

Gestor de Contrato: GIOVANNI MOYSES DE PAULA CAMPOS

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
4.370.000,00	4.370.000	0	0,00	476.757,08	630.869,10	17/08/2021	17/08/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036013150 - Cód. Contrato: 154638 - Diretoria: DOR

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ASSISTIR E DIRECIONAR A GOINFRA NO QUE TANGE À COMPOSIÇÃO DE ESCOPO QUE FAÇA O PROGNÓSTICO DE PASSAGEM DE FAUNA SUSPensa E SUBTERRÂNEA, COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA COMPROVADA PARA A RODOVIA GO-239 e Aditivo 116/2021 de Prorrogação de Prazo de Execução.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 26/03/21

Contratado: G E E SOLUCOES SUSTENTABILIDADE EIRELI

CNPJ: 23.249.926/0001-10

Nº. do Contrato: 21/2021

Gestor de Contrato: THALYTA LOPES REGO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
32.800,00	32.800	1	0,00	32.800,00	32.800,00	23/03/2021	23/09/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036004851 - Cód. Contrato: 154342 - Diretoria: DGI

Objeto: Aquisição de três (03) DRONES (veículos não tripulados ou remotamente pilotados RPA Remotly Piloted Aircraft), para uso da Gerência de Aeródromos (MA-GEAER) em todos os aeródromos sob a operação da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), conforme Termo de Referência (000019886098), Autorização PR (000020164741).

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 10/08/21

Contratado: INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 24.120.157/0001-19

Nº. do Contrato: 40/2021

Gestor de Contrato: CANDICE TSUIA DA FONSECA NAKANO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
45.420,00	45.420	0	0,00	45.420,00	45.420,00	10/08/2021	30/11/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202000036002312 - Cód. Contrato: 153676 - Diretoria: DOC

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA MODERNIZAR O LABORATÓRIO CENTRAL DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – LMTC-GOINFRA, (LOTE 05).

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 19/03/21

Contratado: K C R S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP

CNPJ: 21.971.041/0001-03

Nº. do Contrato: 5/2021

Gestor de Contrato: PAULO ROBERTO LUCAS VIANA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
58.248,00	58.248	0	0,00	58.248,00	58.248,00	12/03/2021	11/03/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036011609 - Cód. Contrato: 152956 - Diretoria: DGI

Objeto: O objeto deste contrato é a AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS – CRACHÁ, CORDÃO E PORTA CRACHÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOINFRA, NESTA CAPITAL.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 28/04/21

Contratado: PAPELARIA SHALON EIRELI

CNPJ: 13.036.711/0001-68

Nº. do Contrato: 11/2021

Gestor de Contrato: MARCIO ALVES DE CARVALHO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
12.310,83	12.310,83	0	0,00	8.930,95	10.314,24	27/04/2021	27/04/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036006619 - Cód. Contrato: 152717 - Diretoria: DGI

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO SISTEMA CENTRAL DE CLIMATIZAÇÃO DA GOINFRA, SENDO 2 (DOIS) FAN COIL'S, 2 (DUAS) TORRES DE RESFRIAMENTO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 19/04/21

Contratado: S NOLLI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

CNPJ: 03.566.923/0001-01

Nº. do Contrato: 28/2021

Gestor de Contrato: LUCAS ROCHA SANTOS SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
56.900,00	56.900	0	0,00	56.900,00	56.900,00	14/04/2021	12/08/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036011189 - Cód. Contrato: 152679 - Diretoria: DGI

Objeto: Contratação de empresa especializada na confecção e fornecimento de carimbos, bem como fornecimento de refis para carimbos para atender as necessidades da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no presente Termo de Referência.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 30/04/21

Contratado: F L MAIA LTDA

CNPJ: 17.837.526/0001-23

Nº. do Contrato: 53/2021

Gestor de Contrato: SILVIA MENDES SHULC

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
15.926,85	34.897,35	2	18.970,50	3.582,61	4.028,66	29/04/2021	28/04/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201900036010306 - Cód. Contrato: 152657 - Diretoria: DGI

Objeto: aquisição de açúcar, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA,

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 05/11/20

Contratado: GESY SARAIVA DE GOIAS

CNPJ: 34.533.426/0001-22

Nº. do Contrato: Nº 39/2020 /2020

Gestor de Contrato: CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
4.248,00	4.248	0	0,00	1.770,00	1.770,00	04/11/2020	04/11/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036010465 - Cód. Contrato: 152640 - Diretoria: DGI

Objeto: cujo objeto é a prestação
de serviços de manutenção de software e equipamento de controle do ponto bi
ométrico desta Agência

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 01/01/00

Contratado: D B CARVALHO

CNPJ: 37.862.216/0001-76

Nº. do Contrato: 0/1900

Gestor de Contrato: RODRIGO FELIX AMARO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
17.779,96	17.779,96	0	0,00	17.779,96	17.779,96	04/10/2017	30/09/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202000036010298 - Cód. Contrato: 152498 - Diretoria: DOR

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, SENDO ELES: RECEPTOR GEODÉSICO GNSS RTK, COMPOSTO POR 4 (QUATRO) ROVER, 4 (QUATRO) BASE, PROGRAMA DE PROCESSAMENTO DOS DADOS E ACESSÓRIOS PERTINENTES AO USO E FUNCIONAMENTO, 04 (QUATRO) ESTAÇÕES TOTAIS E ACESSÓRIOS PERTINENTES AO EQUIPAMENTO

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 05/05/21

Contratado: SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 51.536.795/0006-00

Nº. do Contrato: 059/2021

Gestor de Contrato: CREISON RODRIGUES OLIVEIRA CORDEIRO DOS SANTOS

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
595.000,00	595.000	0	0,00	595.000,00	595.000,00	25/05/2021	25/05/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036005270 - Cód. Contrato: 152276 - Diretoria: DOR

Objeto: Contrato para Recuperação de Aterro Erodido no KM-95 da GO-132 (Colinas do Sul / Minaçu - KM-95 - Est. 3161).

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 22/04/21

Contratado: RS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.209.346/0001-18

Nº. do Contrato: 039/2021

Gestor de Contrato: VIRGILIO BENEDITO DIAS AMORIM

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
663.400,00	663.400	0	0,00	867.148,28	867.148,28	16/04/2021	13/10/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036013207 - Cód. Contrato: 151876 - Diretoria: DGI

Objeto: Serviço de locação de 30 (trinta) caminhonetes cabine dupla/diesel de acordo com o estabelecido no lote 13 da Ata RP nº 06/2020-SEAD GEAC, visando atender às necessidades da GOINFRA.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 02/02/21

Contratado: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S A

CNPJ: 02.491.558/0001-42

Nº. do Contrato: 9/2021

Gestor de Contrato: EDNAIR SOUSA LIMA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
1.767.270,00	1.898.350,72	2	131.080,72	639.751,72	1.029.498,32	01/02/2021	01/10/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202000036005350 - Cód. Contrato: 151133 - Diretoria: DOC

Objeto: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO, EM DIVERSAS ÁREAS DO ESTADO DE GOIÁS, PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS SOB RESPONSABILIDADE DA GOINFRA,

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 20/01/21

Contratado: GOIAS CENTRAL ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELLI -EPP

CNPJ: 22.210.015/0001-17

Nº. do Contrato: 012/2021

Gestor de Contrato: FERNANDO SANTANA FONSECA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
472.266,67	472.266,67	3	0,00	95.823,63	95.823,63	17/02/2021	18/02/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202000036006288 - Cód. Contrato: 151116 - Diretoria: DOR

Objeto: DUPLICAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL GO-330, TRECHO: POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA ESTADUAL ATÉ A AV. JK, NO BAIRRO SÃO JOÃO, EXTENSÃO DE 3,4 KM, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO, NESTE ESTADO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 04/03/21

Contratado: CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA

CNPJ: 02.137.259/0001-04

Nº. do Contrato: 19/2021

Gestor de Contrato: GUILHERME JORGE PIMENTA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
16.400.724,27	16.400.724,27	0	0,00	3.097.342,85	3.097.342,85	03/03/2021	03/09/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202000036006288 - Cód. Contrato: 151116 - Diretoria: DOR

Objeto: DUPLICAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL GO-330, TRECHO: POSTO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA ESTADUAL ATÉ A AV. JK, NO BAIRRO SÃO JOÃO, EXTENSÃO DE 3,4 KM, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO, NESTE ESTADO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 04/03/21

Contratado: CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA

CNPJ: 02.137.259/0001-04

Nº. do Contrato: 19/2021

Gestor de Contrato: GUILHERME JORGE PIMENTA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
16.400.724,27	16.400.724,27	0	0,00	3.097.342,85	3.097.342,85	03/03/2021	03/09/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036009391 - Cód. Contrato: 151115 - Diretoria: DOR

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO, INCLUINDO OAE E VIAS MARGINAIS DA RODOVIA GO-330, PERÍMETRO URBANO DE CATALÃO, NESTE ESTADO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 22/02/21

Contratado: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA

CNPJ: 04.208.867/0001-98

Nº. do Contrato: 13/2021

Gestor de Contrato: RENY GLEYSER NOGUEIRA DA SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
579.990,00	579.990	0	0,00	114.926,09	114.926,09	19/02/2021	19/08/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202100036001372 - Cód. Contrato: 151114 - Diretoria: DOR

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO OAE, DA RODOVIA GO-306 ENTR. GO-341 (MINEIROS) / ENTR. GO-050 (CHAPADÃO DO CÉU) - Contrato: 322/2014-AD-GEJUR

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 16/04/21

Contratado: NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA

CNPJ: 28.542.082/0001-15

Nº. do Contrato: 38/2021

Gestor de Contrato: FELIPE FRANCA MARIO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
1.443.900,00	1.443.900	0	0,00	33.194,52	33.194,52	15/04/2021	15/04/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036001467 - Cód. Contrato: 151098 - Diretoria: DOR

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE), PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-010, TRECHO: JARDIM DAS OLIVEIRAS / ENTROCAMENTO GO-415, COM EXTENSÃO DE 10,22 KM, NESTE ESTADO - CONTRATO: 036/2018-PR-NEJUR E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA GO-474, TRECHO: ABADIÂNIA / LAGOCORUMBÁ - CONTRATO: 018/2017-PR-NEJUR.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 29/04/21

Contratado: ASTEP ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 10.778.470/0001-34

Nº. do Contrato: 46/2021

Gestor de Contrato: ELIAS RODRIGUES LIAH

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
1.199.999,83	1.199.999,83	0	0,00	60.583,96	60.583,96	28/04/2021	28/12/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036001639 - Cód. Contrato: 151096 - Diretoria: DOR

Objeto: CONTRATO é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OAE DA GO-306, TRECHO: ENTR. GO-341(MINEIROS)/ENTR. GO-050 (CHAPADÃO DO CÉU) – CONTRATO: 074/2014-AD-GEJUR.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 16/04/21

Contratado: NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA

CNPJ: 28.542.082/0001-15

Nº. do Contrato: 30/2021

Gestor de Contrato: FELIPE FRANCA MARIO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
1.137.000,00	1.137.000	0	0,00	79.977,50	79.977,50	14/04/2021	14/04/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036001182 - Cód. Contrato: 151095 - Diretoria: DOR

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAE), PARA DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GO-010, TRECHO: JARDIM DAS OLIVEIRAS / ENTROCAMENTO GO-415, COM EXTENSÃO DE 10,22 KM, NESTE ESTADO - CONTRATO: 036/2018-PR-NEJUR E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA GO-474, TRECHO: ABADIÂNIA / LAGOCORUMBÁ - CONTRATO: 018/2017-PR-NEJUR.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 23/04/21

Contratado: ASTEP ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 10.778.470/0001-34

Nº. do Contrato: 27/2021

Gestor de Contrato: ELIAS RODRIGUES LIAH

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
1.089.899,85	1.089.899,85	0	0,00	103.343,75	103.343,75	22/04/2021	22/12/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202100036001638 - Cód. Contrato: 151094 - Diretoria: DOR

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO,PAVIMENTAÇÃO, INCLUINDO OAE, DA RODOVIA GO-447/112, NO TRECHO: DIVINÓPOLIS /ENTR. GO-118 (MONTE ALEGRE)

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 27/04/21

Contratado: ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA

CNPJ: 76.509.686/0001-02

Nº. do Contrato: 45/2021

Gestor de Contrato: ELIAS RODRIGUES LIAH

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
1.298.523,02	1.298.523,02	0	0,00	50.360,92	50.360,92	26/04/2021	26/12/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 201900036011487 - Cód. Contrato: 151073 - Diretoria: DOR

Objeto: RECUPERAÇÃO DE ATERRO ERODIDO NO KM 95 DA GO-132 (COLINAS DO SUL / MINAÇU - KM 95 - EST. 3161) , NESTE ESTADO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 22/04/21

Contratado:

CNPJ: 05.209.346/0001-18

Nº. do Contrato: 39/2021

Gestor de Contrato: VIRGILIO BENEDITO DIAS AMORIM

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
663.400,00	663.400	0	0,00			20/04/2021	07/11/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036006619 - Cód. Contrato: 150976 - Diretoria: DGI

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos do Sistema Central de Climatização da GOINFRA, sendo dois fan coil's, duas torres de resfriamento e quadro de distribuição de energia.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 19/04/21

Contratado: S NOLLI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

CNPJ: 03.566.923/0001-01

Nº. do Contrato: 28/2021-GOINFRA/2021

Gestor de Contrato: LUCAS ROCHA SANTOS SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
56.900,00	56.900	0	0,00	56.900,00	56.900,00	14/04/2021	13/07/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202000036010601 - Cód. Contrato: 150817 - Diretoria: DOC

Objeto: Valor destinado a cobrir despesas com pagamento de taxas para emissão de certidões do uso do solo de obras diversas sob a responsabilidade da Diretoria de obras Civas, para o exercício de 2021,

Modalidade de Licitação: PREGAO				Nº da Licitação: 0		Data de Publicação do Contrato: 01/01/00		
Contratado: MUNICIPIO DE GOIANIA								
CNPJ: 01.612.092/0001-23				Nº. do Contrato: 0/1900				
Gestor de Contrato: DARIO GIRAO SIMAO								
Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
20.000,00	20.000	0	0,00	975,96	1.842,13	17/02/2021	31/12/2021	
Observações								
LEGENDA								
Modalidade/Contratações Diretas:						Situação do Contrato:		
1 - Concorrência		4 - Pregão Eletrônico		7 - Dispensa		1 - Em Andamento		4 - Anulado
2 - Tomada de Preço		5 - Pregão Presencial		8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido		5 - Concluído
3 - Convite		6 - Concurso		9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado		6 - Término do Prazo
FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet								
Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.								

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 201700036000271 - Cód. Contrato: 150774 - Diretoria: DOR

Objeto: REMANESCENTE DA OBRA DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-174, TRECHO: DIORAMA/MONTES CLAROS DE GOIÁS, NESTE ESTADO (Remanescente Concorrência nº 030/2017 – PR-NELIC).

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 31/03/21

Contratado: META SIRVICOS E PROJETOS LTDA

CNPJ: 01.814.174/0001-50

Nº. do Contrato: 25/2021

Gestor de Contrato: GILMAR ASSIS DE OLIVEIRA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
10.046.150,22	10.046.150,22	0	0,00	9.119.226,65	11.057.439,92	31/03/2021	31/03/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100002019353 - Cód. Contrato: 150753 - Diretoria: DGI

Objeto: Aquisição de 70 (setenta) unidades de aparelhos etilômetro portáteis, instrumento que mede a concentração de álcool etílico pela análise de ar pulmonar profundo, acompanhado de impressora, cabos elétricos e lógico, conectores, adaptadores e bateria recarregável, todos devidamente acondicionados em maleta portátil, para serem utilizados pelo comando de policiamento rodoviário - CPR durante os serviços de policiamentos, fiscalizações e atendimentos de acidentes de trânsito com e/ou sem vítimas, em toda malha viária do Estado de Goiás.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 18/05/21

Contratado: ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA-EPP

CNPJ: 07.791.107/0001-44

Nº. do Contrato: 57/2021

Gestor de Contrato: CLEITON RODRIGUES DA SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
664.300,00	664.300	0	0,00	664.300,00	664.300,00	17/05/2021	16/06/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036002475 - Cód. Contrato: 150597 - Diretoria: DGI

Objeto: Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Modalidade de Licitação: PREGAO Nº da Licitação: 0 Data de Publicação do Contrato: 01/01/00

Contratado: WF LICITACOES LTDA

CNPJ: 01.390.674/0001-02 Nº. do Contrato: 0/1900

Gestor de Contrato: SILVIA MENDES SHULC

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
4.777,00	4.777	0	0,00	4.777,00	4.777,00	20/05/2021	20/06/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202000036011066 - Cód. Contrato: 150596 - Diretoria: DOC

Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONCLUSÃO DE OBRAS CIVIS, NESTE ESTADO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 28/05/21

Contratado: OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 17.030.652/0001-71

Nº. do Contrato: 61/2021

Gestor de Contrato: AVELAR GOMES DA SILVA FILHO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
416.754,50	416.754,5	0	0,00	0,00	0,00	28/05/2021	27/11/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036004921 - Cód. Contrato: 150556 - Diretoria: DGI

Objeto: CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL E CONSULTORIA EM DIREITO ADMINISTRATIVO DA EMPRESA ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S.A.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 19/05/21

Contratado: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A

CNPJ: 86.781.069/0001-15

Nº. do Contrato: 60/2021

Gestor de Contrato: TAIS HELENA MUSSE ALMEIDA SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
14.208,88	14.208,88	0	0,00	14.208,88	14.208,88	28/05/2021	28/05/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036011180 - Cód. Contrato: 150235 - Diretoria: DGI

Objeto: Trata-se da contratação de empresa especializada na prestação de serviço de chaveiro, compreendendo confecção de chaves, instalação, manutenção de fechaduras (simples e eletrônicas) e de portão eletrônico, para atender as necessidades da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes por um período de 12 (doze) meses.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 20/04/21

Contratado: F L MAIA LTDA

CNPJ: 17.837.526/0001-23

Nº. do Contrato: 42/2021

Gestor de Contrato: ANTONIO CARLOS RIBEIRO COELHO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
161.347,07	320.859,97	2	159.512,90	60.598,66	75.873,33	19/04/2021	18/04/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036002312 - Cód. Contrato: 150093 - Diretoria: DOC

Objeto: A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA MODERNIZAR O LABORATÓRIO CENTRAL DA AGE^NCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – LMTC-GOINFRA, (LOTE 03), NESTA CAPITAL.

Modalidade de Licitação: PREGAO				Nº da Licitação: 0		Data de Publicação do Contrato: 18/10/20		
Contratado: SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA LTDA								
CNPJ: 10.907.265/0001-21				Nº. do Contrato: 51/2020				
Gestor de Contrato: PAULO ROBERTO LUCAS VIANA								
Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
238.731,36	238.731,36	0	0,00	238.731,36	238.731,36	18/10/2020	17/10/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036003703 - Cód. Contrato: 150035 - Diretoria: DGI

Objeto: O objeto deste contrato é a prestação do serviço de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, pelo período de 12 MESES.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 19/04/21

Contratado: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

CNPJ: 00.604.122/0001-97

Nº. do Contrato: 035/2021

Gestor de Contrato: HELIO DOMINGOS PREGO JUNIOR

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
4.581.150,75	11.452.876,88	3	6.871.726,13	2.111.650,56	3.261.919,10	14/04/2021	14/04/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:

1 - Concorrência
2 - Tomada de Preço
3 - Convite

4 - Pregão Eletrônico
5 - Pregão Presencial
6 - Concurso

7 - Dispensa
8 - Inexigibilidade
9 - Regime Diferenciado de
Contratações Públicas

Situação do Contrato:

1 - Em Andamento
2 - Rescindido
3 - Prorrogado
4 - Anulado
5 - Concluído
6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036003703 - Cód. Contrato: 150035 - Diretoria: DGI

Objeto: O objeto deste contrato é a prestação do serviço de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, pelo período de 12 MESES.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 19/04/21

Contratado: TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

CNPJ: 00.604.122/0001-97

Nº. do Contrato: 035/2021

Gestor de Contrato: HELIO DOMINGOS PREGO JUNIOR

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
4.581.150,75	11.452.876,88	3	6.871.726,13	2.111.650,56	3.261.919,10	14/04/2021	14/04/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036009252 - Cód. Contrato: 149913 - Diretoria: DGI

Objeto: CONTRATO PARA SERVIÇOS DE DESCARTE DO LIXO PRODUZIDO NA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES -GOINFRA

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 31/03/21

Contratado: ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-ME

CNPJ: 21.876.089/0001-24

Nº. do Contrato: 26/2021

Gestor de Contrato: ANTONIO CARLOS RIBEIRO COELHO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
166.320,00	388.080	2	221.760,00	60.805,16	73.570,46	29/03/2021	28/03/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036004630 - Cód. Contrato: 149773 - Diretoria: DGI

Objeto: Despesa com contratação da empresa New Roads Consultoria e Engenharia, para realização de curso de capacitação sobre a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021), especificamente voltado para obras e serviços de engenharia.

Modalidade de Licitação: LICITACAO INEXIGIVEL Nº da Licitação: 0 Data de Publicação do Contrato: 23/04/21

Contratado: NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 20.585.488/0001-73 Nº. do Contrato: 00110/2021

Gestor de Contrato: TAIS HELENA MUSSE ALMEIDA SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
42.250,00	42.250	0	0,00	42.250,00	42.250,00	20/04/2021	31/05/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201900036013682 - Cód. Contrato: 149694 - Diretoria: DGI

Objeto: O objeto deste contrato é a prestação do serviço de AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PROGRAMA DE ESTÁGIO DE (06) SEIS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 07/10/20

Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E

CNPJ: 61.600.839/0001-55

Nº. do Contrato: 033/2020

Gestor de Contrato: JULIANA DEBORA BATISTA SOARES

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
79.812,00	159.624	1	79.812,00	459,00	586,50	06/10/2020	06/10/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036000085 - Cód. Contrato: 149513 - Diretoria: DGI

Objeto: aquisição na qualidade de Órgão Partícipe (SEI 000017570131), da Ata de Registro de Preços (ARP) nº 003/2020 - A/B, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 006/2020 - SEDUC, oriundo do processo SEI nº 202000006023740, que tem como objeto o FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, de acordo com as especificações estabelecidas no Edital e seus anexos e propostas apresentadas pelas licitantes vencedoras.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 24/02/21

Contratado: KV BEZERRA

CNPJ: 05.587.629/0001-01

Nº. do Contrato: 202131630160004/2021

Gestor de Contrato: JOSE LUIZ DE MORAIS

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
119.243,90	119.243,9	0	0,00	119.243,90	119.243,90	23/02/2021	30/06/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036006399 - Cód. Contrato: 149393 - Diretoria: DGI

Objeto: Referente ao objeto "3.CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO Contrato Nº 22/2021 - GOINFRA " SEI 000018988490, 000013745793 e 000013749781) do processo SEI nº 202000036006399 cujo o mesmo, trata-se do registro de preços para eventual aquisição de licenças de software antivírus incluindo garantia, atualização de versão e suporte técnico por 30 (trinta) meses para proteção de estações de trabalho e servidores de aplicações conectados na rede corporativa da GOINFRA e do COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO - CPR, em conformidade com a Proposta Comercial e o Termo de Referência que passam a fazer parte integrante deste instrumento contratual, independente de transcrição

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 31/03/21

Contratado: ISTI INFORMATICA E SERVICOS LTDA-ME

CNPJ: 10.554.387/0001-81

Nº. do Contrato: 22/2021

Gestor de Contrato: JUNYOR MANOEL DE ARAUJO RAMOS

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
22.125,00	22.125	0	0,00	22.125,00	22.125,00	29/03/2021	15/09/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Modalidade de Licitação: LICITACAO INEXIGIVEL

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 11/05/21

Contratado: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 85.200.665/0001-00

Nº. do Contrato: 54/2021

Gestor de Contrato: SERGIO ANTONIO DA SILVA ROCHA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
2.196.722,30	2.196.722,3	0	0,00	826.405,81	1.395.896,74	11/05/2021	10/05/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:

1 - Concorrência
2 - Tomada de Preço
3 - Convite

4 - Pregão Eletrônico
5 - Pregão Presencial
6 - Concurso

7 - Dispensa
8 - Inexigibilidade
9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas

Situação do Contrato:

1 - Em Andamento
2 - Rescindido
3 - Prorrogado
4 - Anulado
5 - Concluído
6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036003051 - Cód. Contrato: 149373 - Diretoria: DGI

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Modalidade de Licitação: LICITACAO INEXIGIVEL N° da Licitação: 0 Data de Publicação do Contrato: 11/05/21

Contratado: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 85.200.665/0001-00 N° do Contrato: 54/2021

Gestor de Contrato: SERGIO ANTONIO DA SILVA ROCHA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
2.196.722,30	4.393.432,66	2	2.196.710,36	826.405,81	1.395.896,74	10/05/2021	10/05/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036003051 - Cód. Contrato: 149373 - Diretoria: DGI

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA.

Modalidade de Licitação: LICITACAO INEXIGIVEL

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 11/05/21

Contratado: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 85.200.665/0001-00

Nº. do Contrato: 54/2021

Gestor de Contrato: SERGIO ANTONIO DA SILVA ROCHA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
2.196.722,30	4.393.432,66	2	2.196.710,36	826.405,81	1.395.896,74	10/05/2021	10/05/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202000036003435 - Cód. Contrato: 149239 - Diretoria: DOR

Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO DAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO, especificamente para a seguinte obra:
• TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-184, NO TRECHO: ENTR. GO-050 / ENTR. GO220 (ESTRADA VELHA DE CAIAPÔNIA), CONTRATO 323/2014-AD-GEJUR.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 14/08/20

Contratado: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA

CNPJ: 03.896.441/0001-01

Nº. do Contrato: 23/2020

Gestor de Contrato: FELIPE FRANCA MARIO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
677.000,00	677.000	0	0,00	305.554,46	305.554,46	05/08/2020	05/08/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000002027264 - Cód. Contrato: 149194 - Diretoria: DGI

Objeto: Locação de 70 (setenta) veículos para atender às necessidades do Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de Goiás-CPR.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 25/01/21

Contratado: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S A

CNPJ: 02.491.558/0001-42

Nº. do Contrato: 07/2021

Gestor de Contrato: CLEITON RODRIGUES DA SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
7.518.000,00	8.592.000	2	1.074.000,00	2.188.868,83	3.405.681,63	21/01/2021	21/07/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036009395 - Cód. Contrato: 149176 - Diretoria: DGI

Objeto: Valor destinado a cobrir despesas com aquisição de Materiais/Produtos denominados de EPI's – Equipamentos de Proteção Individual, de modo a assegurar o fornecimento gratuito aos servidores da GOINFRA, notadamente com atuação em áreas de risco, a teor de dispositivo prescrito na Norma Regulamentadora NR-06, do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e demais legislações de saúde.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 09/02/21

Contratado: JR PREMIUM COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 18.844.771/0001-20

Nº. do Contrato: 2021.3163.011 1/2021

Gestor de Contrato: MANOEL REGINALDO DA SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
100.699,00	100.699	0	0,00	100.699,00	100.699,00	08/02/2021	08/03/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036003035 - Cód. Contrato: 149173 - Diretoria: DGI

Objeto: Aquisição de materiais para Manutenção e Conservação Predial, básico para reformas, a serem utilizados na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA e seus anexos

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 30/03/21

Contratado: RENNOVA COMERCIAL LTDA

CNPJ: 04.597.880/0001-86

Nº. do Contrato: 00097/2021

Gestor de Contrato: SARAH REGINA BORGES SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
21.840,00	21.840	0	0,00	21.840,00	21.840,00	29/03/2021	29/04/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202100036003982 - Cód. Contrato: 149138 - Diretoria: DOC

Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NESTE ESTADO.

Modalidade de Licitação: DISPENSA LICITACAO				Nº da Licitação: 0		Data de Publicação do Contrato: 10/05/21		
Contratado: WALTER ATHOS ARQ ASSOCIADOS S C LTDA								
CNPJ: 02.847.865/0001-13				Nº. do Contrato: 56/2021				
Gestor de Contrato: CASSIUS SANTOS BADUE								
Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
1.339.500,00	1.339.500	0	0,00	1.190.666,64	1.206.025,00	07/05/2021	06/05/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

Objeto: Prestação do serviço de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões, pragas em geral e nos criadouros de mosquitos Aedes Aegypti (transmissor da dengue, chikungunya e da febre amarela urbana), aplicados aos recintos interno, interno, externo e jardins, da Sede/Clube Campestre da GOINFRA, incluindo o Comando de Operações e Divisas (COD), conforme item 03, do Termo de Referência do processo 201900036008291.

Modalidade de Licitação: DISPENSA LICITACAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 11/05/21

Contratado: AMARELINHO SERVICOS LTDA - ME

CNPJ: 19.927.620/0001-07

Nº. do Contrato: 20/2021

Gestor de Contrato: SARAH REGINA BORGES SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
6.600,00	6.600	0	0,00	4.950,00	4.950,00	11/05/2021	11/05/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:

1 - Concorrência
2 - Tomada de Preço
3 - Convite

4 - Pregão Eletrônico
5 - Pregão Presencial
6 - Concurso

7 - Dispensa
8 - Inexigibilidade
9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas

Situação do Contrato:

1 - Em Andamento
2 - Rescindido
3 - Prorrogado
4 - Anulado
5 - Concluído
6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201900036008291 - Cód. Contrato: 149136 - Diretoria: DGI

Objeto: Prestação do serviço de dedetização, desratização e controle de pragas, mosquitos, baratas, roedores, insetos, formigas, pulgões, pragas em geral e nos criadouros de mosquitos Aedes Aegypti (transmissor da dengue, chikungunya e da febre amarela urbana), aplicados aos recintos interno, interno, externo e jardins, da Sede/Clube Campestre da GOINFRA, incluindo o Comando de Operações e Divisas (COD), conforme item 03, do Termo de Referência do processo 201900036008291.

Modalidade de Licitação: DISPENSA LICITACAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 17/03/21

Contratado: AMARELINHO SERVICOS LTDA - ME

CNPJ: 19.927.620/0001-07

Nº. do Contrato: 20/2021

Gestor de Contrato: ANTONIO CARLOS RIBEIRO COELHO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
6.600,00	14.190	1	7.590,00	4.950,00	4.950,00	15/03/2021	14/03/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036008325 - Cód. Contrato: 149094 - Diretoria: DGI

Objeto: Aquisição de materiais, componentes e acessórios para instalações elétricas de baixa tensão para manutenção e conservação predial, a serem utilizados na sede da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA e seus anexos, conforme DESPACHO Nº 333/2021 - PE-GELIC- 13150 (000019250296), Autorização PR (000019098884).

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 29/03/21

Contratado: F L MAIA LTDA

CNPJ: 17.837.526/0001-23

Nº. do Contrato: 202131630110096/2021

Gestor de Contrato: SILVIA MENDES SHULC

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
52.300,00	52.300	0	0,00	52.300,00	52.300,00	26/03/2021	30/06/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036012234 - Cód. Contrato: 149075 - Diretoria: DOR

Objeto: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PROCESSOS EROSIVOS NO SEGMENTO SITUADO NA TRANSPOSIÇÃO DO RIO EXTREMA, KM 2,7, DO ANEL VIÁRIO DO DAIA

#MULTIVALUE	Nº da Licitação: 0	Data de Publicação do Contrato: 21/12/20
-------------	--------------------	--

Contratado: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S A

CNPJ: 02.155.735/0001-10	Nº. do Contrato: 57/2020
--------------------------	--------------------------

Gestor de Contrato: PEDRO PAULO OLIVEIRA DE MELO ROSA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
1.734.585,56	1.734.585,56	0	0,00	899.482,40	1.681.433,44	16/12/2020	16/04/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036000030 - Cód. Contrato: 149055 - Diretoria: DGI

Objeto: despesas com adesão a Ata de Registro de Preços (ARP) nº 002/2020-SEAD, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 007/2020 - SEAD/GEAC, oriundo do processo SEI nº (202000005001928), que tem como objeto a aquisição de materiais de consumo (material de expediente) de uso geral, de acordo com as especificações estabelecidas no Edital (000014750979) do processo SEI 202000005001928, Termo de Participação (000017555960),

Modalidade de Licitação: PREGAO				Nº da Licitação: 0		Data de Publicação do Contrato: 15/02/21		
Contratado: PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP								
CNPJ: 06.338.087/0001-98				Nº. do Contrato: 202131630110036/2021				
Gestor de Contrato: MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO								
Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
37,50	37,5	0	0,00	37,50	37,50	12/02/2021	30/06/2021	
Observações								
LEGENDA								
Modalidade/Contratações Diretas:						Situação do Contrato:		
1 - Concorrência		4 - Pregão Eletrônico		7 - Dispensa		1 - Em Andamento		4 - Anulado
2 - Tomada de Preço		5 - Pregão Presencial		8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido		5 - Concluído
3 - Convite		6 - Concurso		9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado		6 - Término do Prazo
FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet								
Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.								

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036000030 - Cód. Contrato: 149043 - Diretoria: DGI

Objeto: despesas com adesão a Ata de Registro de Preços (ARP) nº 002/2020-SEAD, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 007/2020 - SEAD/GEAC, oriundo do processo SEI nº (202000005001928), que tem como objeto a aquisição de materiais de consumo (material de expediente) de uso geral, de acordo com as especificações estabelecidas no Edital (000014750979) do processo SEI 202000005001928, Termo de Participação (000017555960),

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 15/02/21

Contratado: BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 10.867.306/0001-01

Nº. do Contrato: 202131630110037/2021

Gestor de Contrato: MANOEL FRANCISCO DE SOUSA NETO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
9.950,70	9.950,7	0	0,00	5.715,20	5.715,20	12/02/2021	30/06/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036000283 - Cód. Contrato: 149039 - Diretoria: DGI

Objeto: Trata-se da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL sem gás, acondicionada em garrações de 20 litros, incluindo o serviço de entrega e o empréstimo dos vasilhames, fornecidos por demanda à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, seus anexos.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 09/04/21

Contratado: FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS - EIRELI

CNPJ: 00.961.053/0001-79

Nº. do Contrato: 29/2021

Gestor de Contrato: SARAH REGINA BORGES SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
101.850,00	213.000	2	111.150,00	20.892,83	31.919,79	08/04/2021	07/04/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036011751 - Cód. Contrato: 149016 - Diretoria: DGI

Objeto: Aquisição de 7 (sete) Smart TVs de LED (ou superior) de 50 (cinquenta) polegadas, que serão destinados à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, conforme especificações técnicas contidas neste Termo de Referência

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 03/02/21

Contratado: WF LICITACOES LTDA

CNPJ: 01.390.674/0001-02

Nº. do Contrato: 47887/2020

Gestor de Contrato: RODRIGO FELIX AMARO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
17.276,00	17.276	0	0,00	17.276,00	17.276,00	03/05/2021	03/06/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036003476 - Cód. Contrato: 148936 - Diretoria: DGI

Objeto: Aquisição de baterias seladas, estacionárias e instalação das mesmas, visando atender as necessidades de manutenção corretiva dos nobreaks e do banco de baterias do Data Center da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 29/03/21

Contratado: MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI

CNPJ: 03.182.153/0001-95

Nº. do Contrato: 48194/2021

Gestor de Contrato: JUNYOR MANOEL DE ARAUJO RAMOS

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
12.500,00	12.500	0	0,00	12.500,00	12.500,00	23/04/2021	22/04/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036001619 - Cód. Contrato: 148933 - Diretoria: DGI

Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA REDEMOB CONSÓRCIO, PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS DO QUADRO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES E DE OUTROS ÓRGÃOS/ PASTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA GOINFRA, COM REMUNERAÇÃO DE ATÉ 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS.

Modalidade de Licitação: LICITACAO INEXIGIVEL

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 25/03/21

Contratado: REDEMOB CONSORCIO

CNPJ: 10.636.142/0001-01

Nº. do Contrato: 04/2021

Gestor de Contrato: JOAREZ PEDRO RANGEL

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
113.520,00	272.448	2	158.928,00	11.722,15	24.243,75	25/03/2021	23/03/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiãna de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036001786 - Cód. Contrato: 148917 - Diretoria: DOC

Objeto: O objeto deste contrato é a execução das obras de restauração de patrimônio histórico para a execução de serviços emergenciais de manutenção do Palácio Conde dos Arcos – Cidade de Goiás - GO.

Modalidade de Licitação: DISPENSA LICITACAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 26/04/21

Contratado: MARSOU ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 01.278.335/0001-39

Nº. do Contrato: 43/2021

Gestor de Contrato: REINALDO SOUZA ARAUJO JUNIOR

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	CONCLUIDO
99.853,06	135.367,58	2	35.514,52	115.874,79	115.874,79	24/04/2021	20/09/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036003045 - Cód. Contrato: 148836 - Diretoria: DGI

Objeto: aquisição de materiais de Pintura Predial básico para reformas, a serem utilizados na GOINFRA e seus anexos, Lote 01, conforme Termo de Referência (000017594261)

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 18/03/21

Contratado: LEMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

CNPJ: 24.935.938/0001-61

Nº. do Contrato: 202131630110092/2021

Gestor de Contrato: SARAH REGINA BORGES SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
54.900,00	54.900	0	0,00	54.900,00	54.900,00	17/03/2021	30/05/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036003045 - Cód. Contrato: 148816 - Diretoria: DGI

Objeto: aquisição de materiais de Pintura Predial básico para reformas, a serem utilizados na GOINFRA e seus anexos, conforme Termo de Referência (000017594261), Autorização do Presidente (00001202 2007), em atendimento ao despacho nº 3/2021 - GI-GEADM- 06122 (000017598875) .PDF nº 2021316300002, SEI 202000036003045

Modalidade de Licitação: PREGAO				Nº da Licitação: 0		Data de Publicação do Contrato: 18/03/21		
Contratado: F L MAIA LTDA								
CNPJ: 17.837.526/0001-23				Nº. do Contrato: 202131630110091/2021				
Gestor de Contrato: SARAH REGINA BORGES SILVA								
Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
25.590,00	25.590	0	0,00	25.590,00	25.590,00	17/03/2021	30/05/2021	
Observações								
LEGENDA								
Modalidade/Contratações Diretas:						Situação do Contrato:		
1 - Concorrência		4 - Pregão Eletrônico		7 - Dispensa		1 - Em Andamento		4 - Anulado
2 - Tomada de Preço		5 - Pregão Presencial		8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido		5 - Concluído
3 - Convite		6 - Concurso		9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado		6 - Término do Prazo
FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet								
Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.								

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036003025 - Cód. Contrato: 148633 - Diretoria: DGI

Objeto: Aquisição de materiais para MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO, a serem utilizados na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA e seus anexos de acordo com as especificações, quantidades e demais condições constantes do Termo de Referência deste processo.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 05/02/21

Contratado: ELETRICA CIDADE EIRELI

CNPJ: 29.714.907/0001-02

Nº. do Contrato: 202131630110032/2021

Gestor de Contrato: SARAH REGINA BORGES SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
28.700,00	28.700	0	0,00	28.700,00	28.700,00	04/02/2021	19/04/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202100036004471 - Cód. Contrato: 148574 - Diretoria: DOC

Objeto: Trata-se de pagamento por REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS referente ao fornecimento de energia elétrica, prestado pela Empresa ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIÁS - CNPJ Nº 01.543.032/0001-04 ao Hospital de Enfrentamento ao COVID do Centro-Norte Goiano (HCN) na cidade de Uruaçu - Go, unidade consumidora 10033496879;

Modalidade de Licitação: INDENIZAÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO, ART Nº da Licitação: 0 Data de Publicação do Contrato: 14/04/21

Contratado: CELG DISTRIBUICAO S A - CELG D

CNPJ: 01.543.032/0001-04 Nº. do Contrato: 202131630010001/2021

Gestor de Contrato: ALCESTES FONTOURA CARNEIRO NETTO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	CONCLUIDO
70.322,67	70.322,67	0	0,00	70.322,67	70.322,67	26/01/2021	31/03/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036002386 - Cód. Contrato: 148454 - Diretoria: DGI

Objeto: Trata-se de procedimento administrativo destinado à aquisição de peças para aparelhos de ar condicionado Split e ACJ para esta Agência, via dispensa de licitação;

Modalidade de Licitação: DISPENSA LICITACAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 02/03/21

Contratado: SISTEC-SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA

CNPJ: 26.406.663/0001-02

Nº. do Contrato: 202131630110007/2021

Gestor de Contrato: SARAH REGINA BORGES SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	CONCLUIDO
17.222,38	17.222,38	0	0,00	17.222,38	17.222,38	03/03/2021	12/03/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036005124 - Cód. Contrato: 148374 - Diretoria: DOR

Objeto: Elaboração de Projeto Executivo de Restauração da Rodovia GO-568 (Palmeiras - Indiará)

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 12/03/21

Contratado: EGETRA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 04.769.095/0001-63

Nº. do Contrato: 023/2021

Gestor de Contrato: NEWTON RODRIGUES LIMA JUNIOR

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
797.799,92	797.799,92	0	0,00	199.639,05	199.639,05	08/03/2021	30/06/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 201800036002482 - Cód. Contrato: 148233 - Diretoria: DOR

Objeto: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO (PCA) SOBRE O RIO MANGABEIRA, LOCALIZADO NA RODOVIA GO-230, TRECHO: ENTR. GO-157 (ÁGUA FRIA DE GOIÁS)/MIMOSO DE GOIÁS, NESTE ESTADO

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 11/01/21

Contratado: CONSTRUTORA INGA LTDA

CNPJ: 33.549.114/0001-44

Nº. do Contrato: 053/2020

Gestor de Contrato: ADAUTO ASSIS CABRAL

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
3.126.726,46	3.126.726,46	0	0,00	2.913.544,99	3.347.329,07	27/11/2020	27/11/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201900036010306 - Cód. Contrato: 147853 - Diretoria: DGI

Objeto: O presente contrato tem por objeto a aquisição de café, para atender ao consumo dos servidores, colaboradores e visitantes às dependências da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, pelo período de (doze) meses, em conformidade com as disposições contidas no Termo de Referência e seus Anexos, nos termos da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002/2020, Edital de Licitação e seus anexos e Proposta da CONTRATADA.

Modalidade de Licitação: PREGAO				Nº da Licitação: 0		Data de Publicação do Contrato: 23/10/20		
Contratado: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA								
CNPJ: 64.106.552/0001-61				Nº. do Contrato: Nº 38/2020 /2020				
Gestor de Contrato: CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA								
Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
25.466,40	42.332	2	16.865,60	42.112,50	42.112,50	22/10/2020	22/10/2021	
Observações								
LEGENDA								
Modalidade/Contratações Diretas:						Situação do Contrato:		
1 - Concorrência		4 - Pregão Eletrônico		7 - Dispensa		1 - Em Andamento		4 - Anulado
2 - Tomada de Preço		5 - Pregão Presencial		8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido		5 - Concluído
3 - Convite		6 - Concurso		9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado		6 - Término do Prazo
FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet								
Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.								

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036009203 - Cód. Contrato: 147433 - Diretoria: DOC

Objeto: EMPENHO

Modalidade de Licitação: NAO APLICAVEL

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 12/03/21

Contratado: SANEAMENTO DE GOIAS S A

CNPJ: 01.616.929/0001-02

Nº. do Contrato: 000/2021

Gestor de Contrato: CARLOS ROBERTO SILVA SANTANA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
20.000,00	20.000	0	0,00	5.845,31	11.560,55	12/03/2021	31/12/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202000036005350 - Cód. Contrato: 146693 - Diretoria: DOC

Objeto: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL GEORREFERENCIADO, EM DIVERSAS ÁREAS DO ESTADO DE GOIÁS, PARA SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRAS CIVIS SOB RESPONSABILIDADE DA GOINFRA

Modalidade de Licitação: CONCORRENCIA N° da Licitação: 0 Data de Publicação do Contrato: 19/02/21

Contratado: GOIAS CENTRAL ENGENHARIA E TOPOGRAFIA DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELLI -EPP

CNPJ: 22.210.015/0001-17 N°. do Contrato: 12/2021

Gestor de Contrato: PAULO CEZAR DO VALLE

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
202.400,00	202.400	0	0,00	95.823,63	95.823,63	17/02/2021	16/02/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201700036001251 - Cód. Contrato: 146053 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.

Modalidade de Licitação: LICITACAO INEXIGIVEL N° da Licitação: 0 Data de Publicação do Contrato: 12/01/21

Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0013-47 N°. do Contrato: 041/2020

Gestor de Contrato: PAULO ROBERTO RIBEIRO DA CRUZ JUNIOR

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
10.000.000,00	10.000.000	0	0,00	4.664.920,92	53.902.482,39	12/01/2021	12/01/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036010677 - Cód. Contrato: 145993 - Diretoria: DMA

Objeto: REMANESCENTE DA OBRA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, ABRANGENDO A APLICAÇÃO DE OPERAÇÕES ROTINEIRAS, PREVENTIVAS PERIÓDICAS E ESPECIAS E CONSERVAÇÃO AEROPORTUÁRIA, APLICANDO OPERAÇÕES ROTINEIRAS E PERIÓDICAS NA REGIONAL PAVIMENTADA 02.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 05/10/20

Contratado: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S A

CNPJ: 02.155.735/0001-10

Nº. do Contrato: 36/2020

Gestor de Contrato: VIRGILIO BENEDITO DIAS AMORIM

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
2.484.426,68	2.484.426,68	0	0,00	2.283.698,13	3.486.063,42	05/10/2020	03/01/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036004699 - Cód. Contrato: 145954 - Diretoria: DOR

Objeto: Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Pavimentação Asfáltica e Realização de Estudos Especiais da Rodovia GO-336, Trecho: Crixás - Nova Crixás.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 28/12/20

Contratado: BASITEC - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 33.342.551/0001-92

Nº. do Contrato: 59/2020

Gestor de Contrato: NEWTON RODRIGUES LIMA JUNIOR

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
959.397,86	959.397,86	0	0,00	266.086,54	266.086,54	18/12/2020	31/12/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036008925 - Cód. Contrato: 145636 - Diretoria: DMA

Objeto: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO VIÁRIA, REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE PERCURSO (TACHAS E TACHÕES), NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL, GERENCIADA PELA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE (GOINFRA), POR 36 MESES (LOTE 03), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO

#MULTIVALUE				Nº da Licitação: 0		Data de Publicação do Contrato: 17/12/20		
Contratado: SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA - ME								
CNPJ: 07.150.434/0001-17				Nº. do Contrato: 56/2020				
Gestor de Contrato: VIRGILIO DE SOUZA BRITO								
Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
15.636.989,26	15.636.989,26	0	0,00	10.695.904,18	12.163.486,06	15/12/2020	17/12/2023	
Observações								
LEGENDA								
Modalidade/Contratações Diretas:						Situação do Contrato:		
1 - Concorrência		4 - Pregão Eletrônico		7 - Dispensa		1 - Em Andamento		4 - Anulado
2 - Tomada de Preço		5 - Pregão Presencial		8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido		5 - Concluído
3 - Convite		6 - Concurso		9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado		6 - Término do Prazo
FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet								
Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.								

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036008927 - Cód. Contrato: 145214 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO VIÁRIA, REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE PERCURSO (TACHAS E TACHÕES), NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL, GERENCIADA PELA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE (GOINFRA), POR 36 MESES (LOTE 5).

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 03/09/20

Contratado: SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA - ME

CNPJ: 07.150.434/0001-17

Nº. do Contrato: 027/2020

Gestor de Contrato: WEBER DINIZ FERNANDES MACHADO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
16.259.000,00	16.259.000	0	0,00	6.845.442,20	9.679.263,27	03/09/2020	03/09/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036008926 - Cód. Contrato: 145200 - Diretoria: DMA

Objeto: CONTRATO PARA OS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO VIÁRIA, REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE PERCURSO (TACHAS E TACHÕES), NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL, GERENCIADA PELA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE (GOINFRA), POR 36 MESES (LOTE 4).

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 14/08/20

Contratado: SITRAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ELTRONICA LTDA

CNPJ: 02.004.950/0001-10

Nº. do Contrato: 025/2020

Gestor de Contrato: ANGELO FRANCA SANTOS

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
14.895.000,00	14.895.000	0	0,00	6.526.145,74	8.902.164,72	14/08/2020	14/08/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036008924 - Cód. Contrato: 145199 - Diretoria: DMA

Objeto: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO VIÁRIA, REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE PERCURSO (TACHAS E TACHÕES), NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL, GERENCIADA PELA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE (GOINFRA), POR 36 MESES (LOTE 02).

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 21/08/20

Contratado: SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA - ME

CNPJ: 07.150.434/0001-17

Nº. do Contrato: 024/2020

Gestor de Contrato: WLADIMIR FERNANDO FERREIRA MORGADO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
15.479.966,57	15.479.966,57	0	0,00	9.609.966,57	12.384.368,42	21/08/2020	21/08/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036008923 - Cód. Contrato: 145196 - Diretoria: DMA

Objeto: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO VIÁRIA, REFERENTES À IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES DE PERCURSO (TACHAS E TACHÕES), NA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL, GERENCIADA PELA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE (GOINFRA), POR 36 MESES (LOTE 01), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 21/08/20

Contratado: SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA - ME

CNPJ: 07.150.434/0001-17

Nº. do Contrato: 026/2020

Gestor de Contrato: ANGELO FRANCA SANTOS

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
13.329.900,00	13.329.900	0	0,00	8.356.049,74	9.848.924,75	21/08/2020	21/08/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036008626 - Cód. Contrato: 145174 - Diretoria: DOR

Objeto: SERVIÇOS DO REMANESCENTE DE OBRA SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-230, TRECHO: ENTR. GO-517 (ÁGUA FRIA DE GOIAS) / MIMOSO DE GOIÁS, NESTE ESTADO.

Modalidade de Licitação: DISPENSA LICITACAO				Nº da Licitação: 0		Data de Publicação do Contrato: 14/09/20		
Contratado: GAE - CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA								
CNPJ: 02.083.764/0001-13				Nº. do Contrato: 022/2020				
Gestor de Contrato: ADAUTO ASSIS CABRAL								
Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
12.089.977,22	12.089.977,22	0	0,00	5.093.691,18	13.081.472,31	06/08/2020	01/08/2021	
Observações								
LEGENDA								
Modalidade/Contratações Diretas:						Situação do Contrato:		
1 - Concorrência		4 - Pregão Eletrônico		7 - Dispensa		1 - Em Andamento		4 - Anulado
2 - Tomada de Preço		5 - Pregão Presencial		8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido		5 - Concluído
3 - Convite		6 - Concurso		9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado		6 - Término do Prazo
FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet								
Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.								

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036006300 - Cód. Contrato: 144839 - Diretoria: DGI

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço técnico especializado continuado na modalidade de fábrica de software para sustentação, desenvolvimento e melhorias de Sistemas de informação da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 24/09/20

Contratado: K R P CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP

CNPJ: 08.990.948/0001-43

Nº. do Contrato: 32/2020

Gestor de Contrato: SERGIO ANTONIO DA SILVA ROCHA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
1.330.000,00	1.995.000	2	665.000,00	1.173.984,00	1.668.926,00	22/09/2020	22/03/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 202000036004683 - Cód. Contrato: 140073 - Diretoria: DOR

Objeto: Supervisão das obras de Restauração:

- GO-173, trecho: Entr. GO-326 (Jaupaci) / Entr. GO-060 (Israelândia);
- GO-326/GO-418, trecho: Entr. GO-324/Fazenda Nova/Entr. GO-060;
- GO-326, trecho: Sanderlândia/Buriti de Goiás.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 07/08/20

Contratado: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA

CNPJ: 03.896.441/0001-01

Nº. do Contrato: 019/2020

Gestor de Contrato: FELIPE FRANCA MARIO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
789.000,00	789.000	0	0,00	35.121,84	273.353,91	17/07/2020	17/07/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036006986 - Cód. Contrato: 140053 - Diretoria: DOR

Objeto: Supervisão dos serviços de terraplenagem, pav. asfáltica e obras de artes especiais para duplicação da rod. GO.080, Supervisão dos serviços de terrap. e pav. asfáltica p/ dup da rod. GO-070 e rest. de 11,38km, Supervisão dos serviços de conclusão da terraplenagem e pav. da GO.239, Entr. GO-164/ divisa GO/MT (Bandeirantes) e Supervisão dos serviços remanescentes de terrapl. e pav. asf. e OAE da GO.347, trecho Nova Iguaçu/ Santa Terezinha.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 03/09/20

Contratado: ETEL-ESTUDOS TECNICOS LTDA

CNPJ: 76.509.686/0001-02

Nº. do Contrato: 021/2020

Gestor de Contrato: DIVONEI VIEIRA CARRIJO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
1.450.971,91	1.450.971,91	0	0,00	277.922,83	534.013,52	04/08/2020	04/02/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036007985 - Cód. Contrato: 140033 - Diretoria: DOR

Objeto: Supervisão dos serviços de restauração e alargamento da Av. Modesto de Carvalho (GO-206), em Itumbiara, e supervisão dos serviços de restauração e recuperação da rodovia GO-326.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 03/08/20

Contratado: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA

CNPJ: 04.208.867/0001-98

Nº. do Contrato: 020/2020

Gestor de Contrato: GABRIEL DE OLIVEIRA MARTINS

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
675.226,10	675.226,1	0	0,00	81.342,82	106.943,66	31/07/2020	31/01/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036005800 - Cód. Contrato: 135913 - Diretoria: DGI

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PUBLICIDADE LEGAL (TAIS COMO: AVISO DE LICITAÇÃO, INTIMAÇÃO, CITAÇÕES, COMUNICADOS, DENTRE OUTROS) EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA ESTADUAL (NO ÂMBITO DO ESTADO DE GOIÁS), IMPRESSO E DIGITAL, PARA A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO - como participe no Pregão Eletrônico SRP 003/20-SEAD e ATA RP nº 004/20-SEAD.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 76209

Data de Publicação do Contrato: 15/06/20

Contratado: EDITORA DIARIO DO ESTADO EIRELI - ME

CNPJ: 24.946.442/0001-93

Nº. do Contrato: 015/2020

Gestor de Contrato: ADRIANO ROSA DE ASSIS

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
45.500,00	88.153	2	42.653,00	10.914,00	18.885,50	24/06/2020	16/06/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201900036008296 - Cód. Contrato: 135894 - Diretoria: DGI

Objeto: Readequação de Recurso Orçamentaria

Por orientação da GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - GOINFRA, para possibilitar a emissão uma nova nota de empenho devido a alteração do Órgão Orçamentário de 2161 para 3163, foi criado essa solicitação para o cumprimento total do Edital Licitação nº 17/2019 e solicitação anterior nº 73.696 (CompraNet), que refere-se as parcelas do exercício de 2020. Em tempo, essa solicitação não se trata de uma nova Licitação de Contrato.

Contratação de empresa para prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, com manutenção preventiva (lotes 01 e 02).

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 74708

Data de Publicação do Contrato: 30/06/20

Contratado: LC SISTEMAS LTDA

CNPJ: 04.215.934/0001-00

Nº. do Contrato: 003/2020

Gestor de Contrato: JUNYOR MANOEL DE ARAUJO RAMOS

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
1.275.996,00	1.275.996	0	0,00	167.705,81	287.306,78	24/06/2020	23/12/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201900036008296 - Cód. Contrato: 135893 - Diretoria: DGI

Objeto: Readequação de Recurso Orçamentaria

Por orientação da GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - GOINFRA, para possibilitar a emissão uma nova nota de empenho devido a alteração do Órgão Orçamentário de 2161 para 3163, foi criado essa solicitação para o cumprimento total do Edital Licitação nº 17/2019 e solicitação anterior nº 73.696 (CompraNet), que refere-se as parcelas do exercício de 2020. Em tempo, essa solicitação não se trata de uma nova Licitação de Contrato.

Contratação de empresa para prestação de serviços de cópias reprográficas, impressões e escaneamento de documentos, com o fornecimento e instalação de equipamentos novos e em linha de produção, fornecimento de softwares de monitoramento, e contabilização (bilhetagem), fornecimento de todos os suprimentos originais, inclusive papel branco, etiquetas e ribbons, com manutenção preventiva (lotes 01 e 02).

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 74708

Data de Publicação do Contrato: 02/07/20

Contratado: LC SISTEMAS LTDA

CNPJ: 04.215.934/0001-00

Nº. do Contrato: 002/2020

Gestor de Contrato: JUNYOR MANOEL DE ARAUJO RAMOS

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
366.046,43	366.046,43	0	0,00	167.705,81	287.306,78	24/06/2020	23/12/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 202000036002170 - Cód. Contrato: 135873 - Diretoria: DGI

Objeto: Prestação de serviço pela fornecedora OI S/A, relativo ao Lote 01 itens 03 referente a circuito de dados MPLS 100 Mbps e ao Lote 05 itens 04 referente a circuito de dados "internet" de 400 Mbps, descritos na Ata de Registro de Preços Nº 001/2020 - SEDI, decorrente do Pregão Eletrônico SRP Nº 01/2019-SEDI, que tem como objeto a Contratação de serviços de comunicação de dados em que a GOINFRA é PARTÍCIPE.

Modalidade de Licitação: PREGAO				Nº da Licitação: 75799		Data de Publicação do Contrato: 17/07/20		
Contratado: OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
CNPJ: 76.535.764/0001-43				Nº. do Contrato: 014/2020				
Gestor de Contrato: JUNYOR MANOEL DE ARAUJO RAMOS								
Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
74.433,30	74.433,3	0	0,00	31.898,88	57.000,79	08/06/2020	07/12/2022	
Observações								
LEGENDA								
Modalidade/Contratações Diretas:						Situação do Contrato:		
1 - Concorrência		4 - Pregão Eletrônico		7 - Dispensa		1 - Em Andamento		4 - Anulado
2 - Tomada de Preço		5 - Pregão Presencial		8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido		5 - Concluído
3 - Convite		6 - Concurso		9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado		6 - Término do Prazo
FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet								
Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.								

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201600017001647 - Cód. Contrato: 133773 - Diretoria: DOR

Objeto: Serviço de Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia para Pavimentação Asfáltica da Rodovia GO-591, Trecho: Cabeceiras - Divisa MG

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 19/10/18

Contratado: LATITUDE ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 06.158.623/0001-73

Nº. do Contrato: 063/2018

Gestor de Contrato: NEWTON RODRIGUES LIMA JUNIOR

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
300.000,00	300.000	2	0,00	84.180,00	159.180,00	16/10/2018	31/12/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201900036009941 - Cód. Contrato: 131553 - Diretoria: DGI

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NO ELEVADOR DA MARCA ATLAS SCHINDLER INSTALADO NA SEDE DA GOINFRA, NESTA CAPITAL.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 74655

Data de Publicação do Contrato: 19/03/20

Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA ME

CNPJ: 23.982.490/0001-74

Nº. do Contrato: 01/2020

Gestor de Contrato: ROMULO ARLINDO STIVAL

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
17.400,00	45.607,56	3	28.207,56	13.099,35	32.233,24	18/03/2020	17/03/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201900036012618 - Cód. Contrato: 130173 - Diretoria: DGI

Objeto: Readequação de Recurso Orçamentaria

Por orientação da GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - GOINFRA, para possibilitar a emissão uma nova nota de empenho devido a alteração do Órgão Orçamentário de 2161 para 3163, foi criado essa solicitação para o cumprimento total do contrato nº 021/2019 pr-proset e solicitação anterior nº 74.340 (CompraNet), que refere-se as parcelas do exercício de 2020. Em tempo, essa solicitação não se trata de um novo Contrato.

Contratação de serviços de locação de scanners de mesa e impressoras multifuncionais, conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 032/2019, referente ao Pregão Presencial nº 36/2019, realizada pela Prefeitura Municipal de Catalão em atendimento as necessidades da GOINFRA e Comando do Policiamento Rodoviário.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 74716

Data de Publicação do Contrato: 06/01/20

Contratado: DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME

CNPJ: 24.336.079/0001-94

Nº. do Contrato: 021/2019

Gestor de Contrato: JUNYOR MANOEL DE ARAUJO RAMOS

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
419.921,40	1.100.028	3	680.106,60	108.920,46	227.760,93	17/02/2020	25/12/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201900036007619 - Cód. Contrato: 130013 - Diretoria: DGI

Objeto: Contratação de serviços de instalação e ativação de interligação, por meio de 02 (dois) entroncamentos digitais (E1) com capacidade de 02 (dois) MBPS para 30 (trinta) canais, com 180 (cento e oitenta) DDR, destinados ao tráfego de chamadas geradas na Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – Goinfra, e no Comando de Policiamento Militar Rodoviário – CPMRV.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 72931

Data de Publicação do Contrato: 10/12/19

Contratado: OI S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ: 76.535.764/0001-43

Nº. do Contrato: 17/2019

Gestor de Contrato: GALDINO MARCELINO DE PAULA NETO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
37.470,00	84.030,24	4	46.560,24	15.042,54	32.561,08	06/12/2019	31/12/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201400036006004 - Cód. Contrato: 128993 - Diretoria: DOC

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – CASE - DE FORMOSA, NESTE ESTADO.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 68102

Data de Publicação do Contrato: 26/12/19

Contratado: CONSTRUTORA POLAR LTDA

CNPJ: 28.287.140/0001-01

Nº. do Contrato: 015/2019

Gestor de Contrato: NILSON ANTONIO DA SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	CONCLUIDO
1.229.975,64	1.601.045,16	4	371.069,52	65.750,19	1.666.795,31	01/12/2019	24/01/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201900036004146 - Cód. Contrato: 128053 - Diretoria: DGI

Objeto: Contratação de serviço de vigilância armada e desarmada para a Sede da GOINFRA e seus anexos, nesta capital.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 73009

Data de Publicação do Contrato: 26/12/19

Contratado: CANTAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

CNPJ: 14.966.650/0002-81

Nº. do Contrato: 019/2019

Gestor de Contrato: GUILHERME DIAS PEREIRA JUNIOR

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
1.125.637,44	2.237.884,31	3	1.112.246,87	1.057.437,41	2.183.046,67	20/12/2019	20/12/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201900036004146 - Cód. Contrato: 128053 - Diretoria: DGI

Objeto: Contratação de serviço de vigilância armada e desarmada para a Sede da GOINFRA e seus anexos, nesta capital.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 73009

Data de Publicação do Contrato: 26/12/19

Contratado: CANTAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

CNPJ: 14.966.650/0002-81

Nº. do Contrato: 019/2019

Gestor de Contrato: GUILHERME DIAS PEREIRA JUNIOR

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
1.125.637,44	2.237.884,31	3	1.112.246,87	1.057.437,41	2.183.046,67	20/12/2019	20/12/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201900036003047 - Cód. Contrato: 120753 - Diretoria: DGI

Objeto: Contratação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis: Etanol, Diesel e Gasolina (Ata de RP nº 003/2018-SEGPLAN).

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 71257

Data de Publicação do Contrato: 06/05/19

Contratado: TICKET SOLUCOES HDFGT S A

CNPJ: 03.506.307/0001-57

Nº. do Contrato: 02/2019

Gestor de Contrato: STENIA LOMAZZI DE SOUZA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
1.793.974,08	3.587.948,16	2	1.793.974,08	533.125,49	2.155.432,23	22/04/2019	21/04/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201800036009540 - Cód. Contrato: 120253 - Diretoria: DGI

Objeto: Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, para prestação dos serviços de postagens de correspondências administrativas.

Modalidade de Licitação: LICITACAO INEXIGIVEL N° da Licitação: 71543 Data de Publicação do Contrato: 30/07/19

Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0013-47 N°. do Contrato: 04/2019

Gestor de Contrato: GUILHERME DIAS PEREIRA JUNIOR

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
1.097.280,00	1.097.280	0	0,00	5.734,47	20.574,94	16/07/2019	16/07/2024	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201800002019290 - Cód. Contrato: 117613 - Diretoria: DGI

Objeto: LOCAÇÃO DE VEICULO

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 69855

Data de Publicação do Contrato: 02/01/19

Contratado: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S A

CNPJ: 02.491.558/0001-42

Nº. do Contrato: 071/2018

Gestor de Contrato: STENIA LOMAZZI DE SOUZA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
4.410.000,00	7.056.000	4	2.646.000,00	881.286,36	5.220.018,41	26/12/2018	26/08/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201800036005541 - Cód. Contrato: 116853 - Diretoria: DGI

Objeto: Pregão Eletrônico nº 002/2018 , pelo Sistema de Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis.

Modalidade de Licitação: PREGAO				Nº da Licitação: 69818		Data de Publicação do Contrato: 28/12/18		
Contratado: TICKET SOLUCOES HDFGT S A								
CNPJ: 03.506.307/0001-57				Nº. do Contrato: 068/2018				
Gestor de Contrato: STENIA LOMAZZI DE SOUZA								
Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
4.780.690,81	15.537.245,13	4	10.756.554,32	2.831.977,22	6.574.537,56	19/12/2018	20/12/2021	
Observações								
LEGENDA								
Modalidade/Contratações Diretas:						Situação do Contrato:		
1 - Concorrência		4 - Pregão Eletrônico		7 - Dispensa		1 - Em Andamento		4 - Anulado
2 - Tomada de Preço		5 - Pregão Presencial		8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido		5 - Concluído
3 - Convite		6 - Concurso		9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado		6 - Término do Prazo
FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet								
Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.								

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201800036002542 - Cód. Contrato: 104012 - Diretoria: DGI

Objeto: Locação de 80 (oitenta) veículos Hatchback Padrão "B" para Agetop, ora viabilizada pela adesão à Ata de Registro de Preço nº 026/2017, oriunda do Pregão nº 324/2016-SEAD-PB, realizado pela Secretaria de Estado de Administração do Estado da Paraíba, visando a fiscalização de obras da Agetop.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 66151

Data de Publicação do Contrato: 01/01/00

Contratado: LOCALIZA RENT A CAR S A

CNPJ: 16.670.085/0001-55

Nº. do Contrato: 028/2018

Gestor de Contrato: HELIO MACHADO FILHO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
1.290.340,00	4.984.349,92	6	3.694.009,92	150.285,28	3.038.353,58	23/02/2018	23/02/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 201700036000906 - Cód. Contrato: 88413 - Diretoria: DOC

Objeto: CONCLUSÃO DA REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTES DO SETOR PEDRO LUDOVICO, NESTA CAPITAL

#MULTIVALUE	Nº da Licitação: 0	Data de Publicação do Contrato: 08/03/18
-------------	--------------------	--

Contratado: ECO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 02.858.942/0001-30	Nº. do Contrato: 014/2018
--------------------------	---------------------------

Gestor de Contrato: DANIEL BASTOS

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
5.916.923,75	10.095.058,53	9	4.178.134,78	559.495,25	2.545.425,78	07/03/2018	10/01/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201700036000802 - Cód. Contrato: 88352 - Diretoria: DOC

Objeto: CONCLUSÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - CASE, DE CALDAS NOVAS - GO

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 09/03/18

Contratado: JGM CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 12.150.548/0001-05

Nº. do Contrato: 012/2018

Gestor de Contrato: LUIS FERNANDO HERWIG MORAES

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	SUSPENSO
6.780.341,10	6.780.341,1	3	0,00	0,00	286.444,39	08/03/2018	15/02/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 201200036004710 - Cód. Contrato: 87650 - Diretoria: DOC

Objeto: Conclusão da construção do Ginásio de Esportes Compacto, em Bonópolis, neste Estado.

Modalidade de Licitação: TOMADA DE PREÇO

Nº da Licitação: 0

Data de Publicação do Contrato: 15/03/18

Contratado: TROPICO CONSTRUTORA LTDA ME

CNPJ: 07.255.560/0001-36

Nº. do Contrato: 007/2018

Gestor de Contrato: REINALDO SOUZA ARAUJO JUNIOR

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
953.555,57	1.106.547,09	8	152.991,52	33.611,98	738.560,57	14/03/2018	21/06/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201600036001176 - Cód. Contrato: 75909 - Diretoria: DGI

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de suporte técnico, manutenção preventiva, corretiva e evolutiva (mensal), para os equipamentos e softwares de controle de ponto biométrico existentes na agetop.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 62408

Data de Publicação do Contrato: 16/10/17

Contratado: D B CARVALHO

CNPJ: 37.862.216/0001-76

Nº. do Contrato: 065/2017

Gestor de Contrato: RODRIGO FELIX AMARO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
133.349,99	248.919,69	3	115.569,70	46.672,42	213.359,53	16/10/2017	30/09/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEi: 201400036005074 - Cód. Contrato: 71889 - Diretoria: DOC

Objeto: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, EM LUZIANIA, NESTE ESTADO.
VALOR 1.618.165,47

Modalidade de Licitação: CONCORRENCIA				Nº da Licitação: 0		Data de Publicação do Contrato: 23/08/17		
Contratado: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI - EPP								
CNPJ: 07.713.994/0001-32				Nº. do Contrato: 057/2017				
Gestor de Contrato: VICTOR HUGO LAURIANO SILVA								
Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
3.236.330,94	4.720.038,76	10	1.483.707,83	155.112,30	702.319,01	22/08/2017	26/08/2022	
Observações								
LEGENDA								
Modalidade/Contratações Diretas:						Situação do Contrato:		
1 - Concorrência		4 - Pregão Eletrônico		7 - Dispensa		1 - Em Andamento		4 - Anulado
2 - Tomada de Preço		5 - Pregão Presencial		8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido		5 - Concluído
3 - Convite		6 - Concurso		9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado		6 - Término do Prazo
FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet								
Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.								

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201600036000671 - Cód. Contrato: 52742 - Diretoria: DGI

Objeto: Contratação de serviço de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções preventivas e corretivas, serviço de guincho, fornecimento de óleo, lubrificantes, pneus, peças e demais insumos necessários a manutenção de veículos pertencentes à frota oficial do Estado de Goiás, pelo período de 12 (doze) meses, nos termos da ATA de Registro de Preços nº 002/2016.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 55864

Data de Publicação do Contrato: 12/09/16

Contratado: VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ: 03.817.702/0001-50

Nº. do Contrato: 061/2016-PR-NJ/2016

Gestor de Contrato: FELIPE AUGUSTO DUTRA LIMA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
240.000,00	1.200.000	6	960.000,00	72.992,86	630.560,20	31/08/2016	26/03/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201600036000383 - Cód. Contrato: 42921 - Diretoria: DGI

Objeto: LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER COMO REPRESENTAÇÃO DA AGETOP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Modalidade de Licitação: PREGAO

Nº da Licitação: 53209

Data de Publicação do Contrato: 08/06/16

Contratado: LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ME

CNPJ: 08.532.353/0001-44

Nº. do Contrato: 046/2016

Gestor de Contrato: LINDOMAR BUENO CINTRA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
43.200,00	210.355,2	5	167.155,20	16.500,00	210.095,70	01/06/2016	01/06/2021	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201200036005121 - Cód. Contrato: 7746 - Diretoria: DOC

Objeto: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO - CASE, EM SÃO LUIZ DE MONTES BELOS, NESTE ESTADO

Modalidade de Licitação: CONCORRENCIA N° da Licitação: 45819 Data de Publicação do Contrato: 17/06/15

Contratado: TRADICAO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 33.550.203/0001-00 N° do Contrato: 011/2015

Gestor de Contrato: REINALDO BASTOS SILVA

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
6.273.249,75	6.669.522,23	13	396.272,48	0,00	5.595.238,30	28/05/2015	07/11/2023	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:				Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa		1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade		2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas		3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

6.4.1 CONTRATOS

QUADRO - CARACTERIZAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



Posição em 31.12.2021

INFORMAÇÕES SOBRE OS CONTRATOS - Processo SEI: 201300036005313 - Cód. Contrato: 6705 - Diretoria: DOR

Objeto: Destina-se a cobrir despesas com a obra de terraplenagem e pavimentação asfáltica da Rodovia: GO.184, trecho: Entr. GO.050/Entr. GO.220 (estrada velha de Caiapônia).

Modalidade de Licitação: CONCORRENCIA N° da Licitação: 41365 Data de Publicação do Contrato: 12/09/14

Contratado: CONSTRUTORA CENTRO LESTE S A

CNPJ: 02.155.735/0001-10 N° do Contrato: 323/2014

Gestor de Contrato: BRENO QUEIROZ BARRETO

Valor do Contrato		Aditivos		Valores Pagos		Vigência		Situação
Original	Atual	Quantidade	Valor	No Exercício	Acumulado até o Exercício	Início	Fim	EXECUÇÃO
134.534.679,76	134.534.679,76	0	0,00	21.908.180,82	66.881.160,01	08/07/2014	31/12/2022	

Observações

LEGENDA

Modalidade/Contratações Diretas:			Situação do Contrato:	
1 - Concorrência	4 - Pregão Eletrônico	7 - Dispensa	1 - Em Andamento	4 - Anulado
2 - Tomada de Preço	5 - Pregão Presencial	8 - Inexigibilidade	2 - Rescindido	5 - Concluído
3 - Convite	6 - Concurso	9 - Regime Diferenciado de Contratações Públicas	3 - Prorrogado	6 - Término do Prazo

FONTE: SAP-BO/SCO/SiofiNet

Descrever sobre: Os contratos não executados com os motivos que impediram ou inviabilizaram a sua realização.

Quadro XX – Contratos de prestação de serviços terceirizados

Informações sobre os Contratos da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA									
Ano do contrato	Área	Natureza	Nº do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual		Qt. Trabalhadores		Sit.
					Início	Fim	Previsto	Contratado	
2021	1	Ordinária	171	22.236.185/0002-51	23/11/2021	22/11/2022	26	22	A
Observações: Razão Social: DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS DIVERSAS ÁREAS DA SEDE DA GOINFRA E USINA DE ASFALTO NA CIDADE DE GOIANIRA - GO. Processo: 202100036007685									
LEGENDA									
Área: 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis; 9. Manutenção de bens imóveis; 10. Brigadistas; 11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes; 12. Outras					Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.		Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (B) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.		

Quadro XX – Contratos de prestação de serviços terceirizados

Informações sobre os Contratos da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA									
Ano do contrato	Área	Natureza	Nº do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual		Qt. Trabalhadores		Sit.
					Início	Fim	Previsto	Contratado	
2021	4, 5, 7, 8 e 9	Ordinária	34	13.559.616/0001-49	28/04/2021	27/04/2022	97	87	A
Observações: Razão Social: RR ADMINISTRACAO & SERVICOS EIRELI Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, ASSEIO E DESINFECÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NAS DEPENDÊNCIAS DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA; NA SEDE DO COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO – CPR; COMPREENDENDO ALÉM DA MÃO DE OBRA, TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS , (LOTE 01). Processo: 202000036009971									
LEGENDA									
Área: 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis; 9. Manutenção de bens imóveis; 10. Brigadistas; 11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes; 12. Outras					Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.		Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (B) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.		

Quadro XX – Contratos de prestação de serviços terceirizados

Informações sobre os Contratos da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA									
Ano do contrato	Área	Natureza	Nº do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual		Qt. Trabalhadores		Sit.
					Início	Fim	Previsto	Contratado	
2021	1 e 2	Ordinária	37	05.897.975/0001-88	20/04/2021	19/04/2022	65	38	E
Observações: Razão Social: FOCCUS FACILITIES EIRELI Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, ASSEIO E DESINFECÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS NAS DEPENDÊNCIAS DA USINA DE ASFALTO DA GOINFRA LOCALIZADA NA GO 070, KM 17, NOVA GOIANIRA – GOIANIRA - GO. CEP.: 75.370-000; E TAMBÉM EM 29 (VINTE E NOVE) AERÓDROMOS LOCALIZADOS NAS SEGUINTE CIDADES NO ESTADO DE GOIÁS: GOIÂNIA, ALTO PARAÍSO, ANÁPOLIS, ARUANÃ, CAMPOS BELOS, CATALÃO, CERES, LUZIÂNIA, MOZARLÂNDIA, NIQUÊLÂNDIA, PALMEIRAS DE GOIÁS, PIRENÓPOLIS, PORANGATU, POSSE, QUIRINÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA, URUAÇU, ARAGARÇAS, IPAMERI, MORRINHOS, GOIÁS, SANTA HELENA, SÃO JOSÉ DOS BANDEIRANTES, ALVORADA DO NORTE, CRISTALINA, IPORÁ, CAIAPÔNIA, MINEIROS E MAMBAÍ.; TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS , (LOTE 02). Processo: 202100036005302									
LEGENDA									
Área: 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações;					Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.		Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (B) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.		
8. Manutenção de bens móveis; 9. Manutenção de bens imóveis; 10. Brigadistas; 11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes; 12. Outras									

Quadro XX – Contratos de prestação de serviços terceirizados

Informações sobre os Contratos da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA									
Ano do contrato	Área	Natureza	Nº do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual		Qt. Trabalhadores		Sit.
					Início	Fim	Previsto	Contratado	
2021	2	Ordinária	105	32.116.154/0001-30	19/10/2021	19/10/2024			A
Observações: Razão Social: DYNATEST ENGENHARIA LTDA Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO À IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE GERÊNCIA DE PAVIMENTOS (SGP), COM VISTAS A ELABORAR O PROGRAMA PLURIANUAL RODOVIÁRIO PARA RODOVIAS PAVIMENTADAS ATRAVÉS DAS FERRAMENTAS DE GESTÃO NA GOINFRA E A ELABORAÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTO ANUAL DE MALHA RODOVIÁRIA. Processo: 202000036013509 * O CONTRATO É PAGO POR PRODUTOS, E NÃO POR TRABALHADORES, TENDO EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA ALOCADA AO PROJETO.									
LEGENDA									
Área: 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis; 9. Manutenção de bens imóveis; 10. Brigadistas; 11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes; 12. Outras					Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.		Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (B) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.		

Quadro XX – Contratos de prestação de serviços terceirizados

Informações sobre os Contratos da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA									
Ano do contrato	Área	Natureza	Nº do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual		Qt. Trabalhadores		Sit.
					Início	Fim	Previsto	Contratado	
2020	3	Ordinária	32	08.990.948/0001-43	22/09/2020	22/03/2022	*1	5	E
Observações: Razão Social: KRP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA - EPP Objeto do Contrato: Pprestação de serviço técnico especializado continuado na modalidade de fábrica de software para sustentação, desenvolvimento e melhorias de Sistemas de Informação da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA. Processo: 202000036003051 * - Por demanda.									
LEGENDA									
Área: 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis; 9. Manutenção de bens imóveis; 10. Brigadistas; 11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes; 12. Outras					Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.		Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (B) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.		

Quadro XX – Contratos de prestação de serviços terceirizados

Informações sobre os Contratos da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA									
Ano do contrato	Área	Natureza	Nº do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual		Qt. Trabalhadores		Sit.
					Início	Fim	Previsto	Contratado	
2021	3	Ordinária	54	85.200.665/0001-00	10/05/2021	10/05/2022	2	2	B
Observações: Razão Social: POLIGRAPH SISTEMAS Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA. Processo: 202000036003051									
LEGENDA									
Área: 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis; 9. Manutenção de bens imóveis; 10. Brigadistas; 11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes; 12. Outras					Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.		Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (B) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.		

Quadro XX – Contratos de prestação de serviços terceirizados

Informações sobre os Contratos da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA									
Ano do contrato	Área	Natureza	Nº do Contrato	Empresa Contratada (CNPJ)	Período Contratual		Qt. Trabalhadores		Sit.
					Início	Fim	Previsto	Contratado	
2021	3	Ordinária	62	07.094.346/0001-45	25/06/2021	25/06/2022	31	10	A
Observações: Razão Social: G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA.. Processo: 202000036008646									
LEGENDA									
Área: 1. Segurança; 2. Transportes; 3. Informática; 4. Copeiragem; 5. Recepção; 6. Reprografia; 7. Telecomunicações; 8. Manutenção de bens móveis; 9. Manutenção de bens imóveis; 10. Brigadistas; 11. Apoio Administrativo – Menores Aprendizizes; 12. Outras					Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.		Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (B) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.		



Assinaturas do documento

"01.01.01-Anexo I, item 1 - Relatório de Gestão"



Código para verificação: **2C7EB7W9**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários:



PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 10/09/2020 - 10:58:52 e válido até 10/09/2120 - 10:58:52.
(Assinatura do sistema)



FERNANDO JORGE FERNANDES

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 10/09/2020 - 09:12:58 e válido até 10/09/2120 - 09:12:58.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://tcehub.tce.go.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **GOINFRA-3163**

2022/000003 e o código **2C7EB7W9** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.