



ORDEM	II.1. Realização de amplo levantamento interno nos contratos, convênios e outros instrumentos, visando identificar todas as obras não concluídas sob a responsabilidade de cada um;	II.2. Identificação da situação fática de cada obra;	II.3. Indicação expressa, para cada uma das obras paralisadas, das seguintes informações: motivo, tempo previsto (a partir de então ou data da paralisação) e data prevista de retomada;				II.4. Publicação, em seus portais de transparência, das informações levantadas sobre as obras paralisadas ou declaração expressa de que não são responsáveis por obras paralisadas;
			MOTIVO	DATA DA PARALISAÇÃO	DATA PREVISTA PARA RETOMADA	PRAZO PREVISTO PARA CONCLUSÃO	
1	Duplicação do Sistema de Adução do Abastecimento de Água no Município de Caldas Novas - GO (Processo SEI nº 201500027000105)	PARALISADA	Operação de Crédito com o Banco do Brasil encerrada. Ausência de equipe técnica para dar continuidade.	06/12/2017	Sem data prevista	Sem data prevista	Em reunião, empresa manifestou que realizará substituição das peças reprovadas, para continuidade da obra. Está sendo verificada a possibilidade da prefeitura assumir a continuidade da obra.
2	Construção Rampa Náutica no Município de Aragarças - GO (Processo SEI nº 201600027000625)	PARALISADA	Operação de Crédito com o Banco do Brasil encerrada. Ausência de equipe técnica para dar continuidade.	15/07/2017	Sem data prevista	Sem data prevista	Empresa encerrou suas atividades. Aguardando resposta da prefeitura quanto a assumir a conclusão da obra. Goiás Turismo e prefeitura elaborando projeto para correção de erosão na rampa.
3	Revitalização da Casa do Turismo - Goiânia (Processo SEI nº 201700027000076)	Obra apresentou patologias	Operação de Crédito com o Banco do Brasil encerrada. Ausência de equipe técnica para dar continuidade.	21/11/2018	Sem data prevista	Sem data prevista	Empresa notificada e, diante da ausência de resposta, medidas administrativas foram tomadas e foi solicitado à Procuradoria Setorial que tomasse medidas judiciais para penalizar a empresa.
4	Obra de revitalização do trecho urbano da Avenida Tancredo Neves no município de Nova Crixás -GO (Processo SEI nº 201400027000236)	PARALISADA	Operação de Crédito com o Banco do Brasil encerrada. Ausência de equipe técnica para dar continuidade.	31/09/2018	Sem data prevista	Aguardando resposta da Prefeitura	Tratativas com município para recebimento da obra
5	Execução da Revitalização da Orla do Rio Araguaia em Aragarças-GO (201400027000258)	PARALISADA	Lote 01 concluído, empresa solicitou distrato do 2º lote. Operação de Crédito com o Banco do Brasil encerrada. Ausência de equipe técnica para dar continuidade.	09/03/2018	Sem data prevista	Lote 01 concluído.	Tratativas com município para recebimento da obra
Link	https://www.turismo.go.gov.br/index.php/aceso-a-informacao/2-institucional/1645-obras-paralisadas-goias-turismo						