

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

RELAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES ENTREGUES QUE A ENERGIA DEFINITIVA NÃO FOI LIGADA

Unidade	Objeto	Município	Contrato	Valor	Processo	Empresa	% Seduc	Situação	Justificativa	Início	Paralisação
C.E. Parque Estrela D'Alva XVI	Construção Escola Padrão Séc XXI	Sto Ant. do Descoberto	170/2013	R\$ 4.206.598,26	201300006014513	Construtora Maranhata	95,00%	Aguardando Aprovação Enel	Aprovação da ENEL com ressalva, a mesma não possui estrutura para atender a demanda.	2013	2019
C.E. Fraternidade Ecl. Esp. Universal	Construção Escola Padrão Séc XXI	Sto Ant. do Descoberto	170/2013	R\$ 4.267.170,51	201300006014513	Construtora Maranhata	95,95%	Aguardando Aprovação Enel	Falta certidão da unidade para ligação de energia	2013	2019
E.E Ana Nastre de Melo	Construção Escola Padrão Séc XXI	Acreúna	054/2013	R\$ 2.795.999,29	201100006011498	Tema Constr. e Terrap. LTDA	98%	Aguardando Aprovação Enel	Aguardando ligação da ENEL	2013	2018
C.E. Jardim das Hortências	Construção Escola Padrão Séc XXI	Ap. de Goiânia	063/2013	R\$ 3.100.047,62	201000006037921	Tema Constr. e Terrap. LTDA	98%	Aguardando Aprovação Enel	Aprovação da ENEL com ressalva, a mesma não possui estrutura para atender a demanda.	2013	2018
C. E. São Caetano	Construção Escola Padrão Séc XXI	Luziânia	174/2013	R\$ 4.241.889,19	201300006014513	Triady Construtora	99,37%	Aguardando Aprovação Enel	Falta aprovação do projeto da ENEL.	2013	2018
C. E. Jardim Brasília Sul	Construção Escola Padrão Séc XXI	Luziânia	174/2014	R\$ 4.250.946,52	201300006014513	Triady Construtora	99,38%	Aguardando Aprovação Enel	Falta aprovação do projeto da ENEL.	2013	2018
C.E Estrela D'alva VIII	Construção Escola Padrão Séc XXI	Luziânia	174/2015	R\$ 4.281.176,17	201300006014513	Triady Construtora	99,40%	Aguardando Aprovação Enel	Aprovação da ENEL com ressalva, a mesma não possui estrutura para atender a demanda.	2013	2018
C.E. Jardim Ingá	Construção Escola Padrão Séc XXI	Luziânia	174/2016	R\$ 4.261.706,37	201300006014513	Triady Construtora	99,40%	Aguardando Aprovação Enel	Aprovação da ENEL com ressalva, a mesma não possui estrutura para atender a demanda.	2013	2018
C. E. Marajó	Construção Escola Padrão Séc XXI	Cristalina	173/2013	R\$ 4.274.892,20	201300006014513	Triady Construtora	98,00%	Aguardando Aprovação Enel	Falta aprovação do projeto da ENEL.	2013	2018
C.E. Rio de Janeiro	Construção Escola Padrão Séc XXI	Cristalina	173/2013	R\$ 4.273.045,51	201300006014513	Triady Construtora	98,00%	Aguardando Aprovação Enel	Falta aprovação do projeto da ENEL.	2013	2018
C.E. Jd Dom Bosco	Construção Escola Padrão Séc XXI	Cidade Ocidental	173/2013	R\$ 4.287.400,81	201300006014513	Triady Construtora	98,00%	Aguardando Aprovação Enel	Falta aprovação do projeto da ENEL.	2013	2018
C.E. São Mateus	Construção Escola Padrão Séc XXI	Cidade Ocidental	173/2013	R\$ 4.181.717,28	201300006014513	Triady Construtora	98,00%	Aguardando Aprovação Enel	Falta aprovação do projeto da ENEL.	2013	2018
C.E Mont Serrat	Construção Escola Padrão Séc XXI	Novo Gama	035/2017	R\$ 2.998.652,60	201400006027222	Enenge Engenharia	98,00%	Aguardando Aprovação Enel	Aguardando ligação da ENEL	2013	2018
C.E. Residencial Kátia	Construção Escola Padrão Séc XXI	Goiânia	047/2013	R\$ 3.509.458,21	201200006014552	Primus	98,00%	Aguardando Aprovação Enel	Aguardando ligação da ENEL	2013	2018
C.E. Parque do Lago	Construção Escola Padrão Séc XXI	Formosa	171/2013	R\$ 4.232.029,93	201300006014513	Triady Construtora	98,00%	Aguardando Aprovação Enel	Aprovação da ENEL com ressalva, a mesma não possui estrutura para atender a demanda.	2013	2018
C.E. Parque da Colina	Construção Escola Padrão Séc XXI	Formosa	171/2013	R\$ 4.284.452,69	201300006014513	Triady Construtora	98,00%	Aguardando Aprovação Enel	Falta aprovação do projeto da ENEL.	2013	2018
C.E. Setor Aeroporto	Construção Escola Padrão Séc XXI	Planaltina	171/2013	R\$ 4.266.591,26	201300006014513	Triady Construtora	98,00%	Aguardando Aprovação Enel	Aprovação da ENEL com ressalva, a mesma não possui estrutura para atender a demanda.	2013	2018
C.E. Distrito de Santa Rosa	Construção Escola Padrão Séc XXI	Formosa	171/2013	R\$ 4.234.234,05	201300006014513	Triady Construtora	98,00%	Aguardando Aprovação Enel	Aprovação da ENEL com ressalva, a mesma não possui estrutura para atender a demanda.	2013	2018
C.E. Bairro Cruzeiro do Sul	Construção Escola Padrão Séc XXI	Valparaíso de Goiás	176/2013	R\$ 4.226.293,93	201300006014513	Triady Construtora	98,00%	Aguardando Aprovação Enel	Aprovação da ENEL com ressalva, a mesma não possui estrutura para atender a demanda.	2013	2018
C.E. Jardim dos Ipês	Construção Escola Padrão Séc XXI	Valparaíso de Goiás	176/2013	R\$ 4.237.306,38	201300006014513	Triady Construtora	98,00%	Aguardando Aprovação Enel	Aprovação da ENEL com ressalva, a mesma não possui estrutura para atender a demanda.	2013	2018