



Estado de Goiás

RELATÓRIO PRESTACÃO DE CONTAS GOVERNAMENTAIS 2022

Gerado em: 04/01/2023

TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES

1003 - CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE URBANA EFICIENTE

EIXO: GOIÁS DA INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE

OBJETIVO: INFRAESTRUTURA PARA FAMÍLIAS

JUSTIFICATIVA: O Programa se justifica pelas dificuldades geradas a partir do crescimento acelerado das cidades, entre elas a segmentação entre centro e periferia. Essa lógica dificulta e encarece o sistema de mobilidade a ser instalado, atrasando a concretização de vias de transporte de qualidade para a população que mais necessita. O alto custo do transporte penaliza a população carente quando a obriga a realizar longos deslocamentos a pé ou de bicicleta diariamente para chegar ao trabalho. A atual política de mobilidade carece de maior acessibilidade, dos deslocamentos cotidianos do cidadão à infraestrutura e seus respectivos modais. Nesse sentido, é preciso prover uma revisão de prioridades, dando ênfase às calçadas, à acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência, aos sistemas cicloviários e ao transporte coletivo, em detrimento do transporte motorizado individual. Da mesma forma, é importante que a hierarquização desses investimentos seja estabelecida tendo como objetivo o atendimento do maior número de pessoas de menor renda ou moradora de bairros e de assentamentos precários. Uma política de mobilidade eficiente reduz o número de acidentes, contribuindo para segurança no trânsito e diminuindo, dessa forma, a demanda pelo atendimento emergencial e de internação hospitalar na saúde. A estrutura para o transporte público não acompanhou o processo de densidade populacional que ocorreu em algumas áreas da RMG. O modelo de transporte atual, baseado em veículos individuais, não é sustentável.

RESULTADO ESPERADO: Melhoria da mobilidade urbana e inovação na Região Metropolitana

VALOR INVESTIDO NO PROGRAMA: R\$ 90.141.538,62

AÇÕES DO PROGRAMA

3096 - GOIÁS EM MOVIMENTO - CONSTRUÇÃO DE OBRAS CIVIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

ATUAÇÃO: Realização de serviços Técnicos de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, Obras e Instalações, taxas e licenças (Administrativas/Judiciais/CREA/Prefeitura), diárias no Estado, multas indedutíveis, transportes, aparelhos e equipamentos de medição e orientação, automóveis, outros veículos automotores e equipamentos automotivos.

METAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

VALOR INVESTIDO NA AÇÃO: R\$ 2.645.997,76

PRINCIPAIS RESULTADOS:

A ação GOIÁS EM MOVIMENTO - CONSTRUÇÃO DE OBRAS CIVIS visa atender ao Programa Cidades Inteligentes e Mobilidade Urbana Eficientes, com a ampliação, construção e adequação de próprios públicos. Os serviços são executados em várias cidades pela Diretoria de Obras Civis - DOC e englobam obras em praças, hospitais, presídios, ginásio de esportes, passarelas, unidades de saúde, dentre outras.

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) em 2022 mantém em andamento as obras do CASE de Rio Verde, a Feira Coberta do Município de Jaraguá, os Ginásios de Esportes de Baliza; Aparecida de Goiânia, no setor Independência; e o de Bonópolis; e o andamento da obra do hospital estadual de urgências de Águas Lindas.

SERVIÇOS PÚBLICOS/ META

PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICO PREVISTO	FÍSICO REALIZADO	VALOR LIQUIDADO (R\$)
13620 - OBRA CIVIL GERENCIADA / NUMERO	8	17	27.164,81

OBRAS/LOCALIDADES

PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICO TOTAL PREVISTO	NOME DA OBRA/LOCALIDADE	% DE EXECUÇÃO DA OBRA/LOCALIDADE	FÍSICO REALIZADO	VALOR LIQUIDADO (R\$)
9779 - PRÓPRIO PÚBLICO CONSTRUÍDO / NUMERO	12	TRINDADE - UNIDADE UNIVERSITÁRIA UEG	0	0	9.985,16
		AGUAS LINDAS DE GOIAS - HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE ÁGUAS LINDAS	34	0	15.358,36
		BALIZA - GINASIO DE ESPORTES	0	0	40.190,99
		BONOPOLIS - CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES COMPACTO	95	0	62.496,55
		APARECIDA DE GOIANIA - GINÁSIO DE ESPORTES - SETOR INDEPENDENCIA	4	0	77.260,20



Estado de Goiás

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS GOVERNAMENTAIS 2022

RIO VERDE - CASE - CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO	1	0	88.331,46
GOIANIA - PRAÇA DE ESPORTES PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA	61	0	182.147,81
MONTES CLAROS DE GOIAS - CASE DE SÃO LUIZ MONTES BELOS	75	0	268.639,24
JARAGUA - FEIRA COBERTA	58	0	668.278,95
GOIANIA - CENTRO INTEGRADO DE INTELIGÊNCIA, COMANDO E CONTROLE - CIICC DA SSP/GO	0	0	1.206.144,23
TOTAL		0	2.618.832,95

3097 - GOIÁS EM MOVIMENTO - REFORMA DE OBRAS CIVIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

ATUAÇÃO: Realização de serviços Técnicos de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, Obras e Instalações

METAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

VALOR INVESTIDO NA AÇÃO: R\$ 429.890,47

PRINCIPAIS RESULTADOS:

Os serviços são executados em várias cidades pela Diretoria de Obras Civis - DOC e despesas de diária e taxas ambientais foram liquidados.

SERVIÇOS PÚBLICOS/ META

PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICO PREVISTO	FÍSICO REALIZADO	VALOR LIQUIDADO (R\$)
13620 - OBRA CIVIL GERENCIADA / NUMERO	4	0	429.890,47

OBS Estimativa / demanda esperada: Para os casos que o produto for uma prestação de serviço sob demanda da sociedade o fisico previsto e uma estimativa e não uma meta

Gerado em: 04/01/2023



Estado de Goiás

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS GOVERNAMENTAIS 2022

1041 - ROTAS DA PRODUÇÃO E DO TURISMO

EIXO: GOIÁS DA INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE

OBJETIVO: INFRAESTRUTURA PARA NEGÓCIOS

JUSTIFICATIVA: O Programa se justifica pela relevância da logística de transportes para a economia goiana. A economia de Goiás está centrada na exportação – para o restante do país e para o exterior – de enorme volume de bens agropecuários, requerendo também a importação de insumos em grandes quantidades. Para manter a competitividade, portanto, a capacidade de transportes é um fator absolutamente crítico. A infraestrutura de transportes goiana está centrada no modal rodoviário, que carece de maior qualidade. Grande parte da malha rodoviária é considerada regular, ruim ou péssima, segundo aferições consagradas no país, destacadamente nas áreas de grande escoamento produtivo. A participação de outros modais de transporte poderia diminuir os impactos que a dependência do rodoviário causa na atualidade. Entretanto, os modais aéreo, ferroviário e hidroviário ainda são pouco utilizados. Observa-se, dessa forma: Estruturas deficitárias dos aeródromos estaduais, dificultando a movimentação de pessoas e cargas; Escassez de malha rodoviária de qualidade ligando os principais pólos comerciais do Estado; Baixa qualidade de Infraestrutura Rodoviária; Pavimentação asfáltica de baixa qualidade; Falta de multimodalidade de transporte de cargas e passageiros; Dificuldade no escoamento de cargas; Dificuldade para administração de terminais rodoviários.

RESULTADO ESPERADO: Melhoria da infraestrutura de transportes para o escoamento da produção e para maior fluxo de turistas

VALOR INVESTIDO NO PROGRAMA: R\$ 1.148.084.862,36

AÇÕES DO PROGRAMA

2230 - GOIÁS EM MOVIMENTO - MANUTENÇÃO DE AERÓDROMOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

ATUAÇÃO: Realização de serviços de conservação, reparos e manutenção de bens imóveis e serviços de auxílio e assistência em funções administrativas.

METAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

VALOR INVESTIDO NA AÇÃO: R\$ 3.834.738,11

PRINCIPAIS RESULTADOS:

O principal objetivo dos serviços de manutenção na área operacional dos aeródromos homologados sob a gestão da GOINFRA, é garantir os resultados desejados para a intervenção sem deteriorar o nível de segurança operacional, realizando SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO, CONSERVACAO, JARDINAGEM, ASSEIO E DESINFECACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS NAS DEPENDENCIAS DOS AERODROMOS.

SERVIÇOS PÚBLICOS/ META

PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICO PREVISTO	FÍSICO REALIZADO	VALOR LIQUIDADO (R\$)
5341 - AERÓDROMO MANTIDO / NUMERO	29	20	3.834.738,11

2231 - SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

ATUAÇÃO: Realização de serviços de serviços especializados de tecnologia da informação, , Água e Esgoto, Energia Elétrica, serviços de postagem de correspondência em geral / entrega de encomenda e outras assemelhadas, serviços de radar fixo / móvel e lombada eletrônica, locação de viaturas e outros veículos para patrulhamento, locação de meios de transporte, equipamentos de tecnologia da informação, equipamentos de proteção, segurança e socorro, equipamentos de emergência e prevenção de acidentes, etc.

METAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

VALOR INVESTIDO NA AÇÃO: R\$ 20.541.247,30

PRINCIPAIS RESULTADOS:

Para garantir segurança e proteção ao usuário da malha rodoviária goiana, a Goinfra investiu na disponibilidade de equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade, no video monitoramento das rodovias e na manutenção das bases de fiscalização da Policia Rodoviária de Goiás.

SERVIÇOS PÚBLICOS/ META

PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICO PREVISTO	FÍSICO REALIZADO	VALOR LIQUIDADO (R\$)
16520 - RODOVIA COM CONTROLE E SEGURANÇA VIÁRIA MANTIDA / PORCENTAGEM	100,00	100,00	20.541.247,30

2233 - MANUTENÇÃO DA FROTA PARA FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA



Estado de Goiás

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS GOVERNAMENTAIS 2022

ATUAÇÃO: Realização de locação de viaturas e outros veículos para patrulhamento, aquisição de combustível automotivo, manutenção, conservação e instalação de outros tipos de máquinas, equipamentos e demais bens móveis, etc.

METAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

VALOR INVESTIDO NA AÇÃO: R\$ 9.551.106,77

PRINCIPAIS RESULTADOS:

A ação mantém o SERVIÇO DE LOCAÇÃO de veículos com EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO DE VEÍCULO EM TEMPO REAL (RASTREADOR), com atendimento de MANUTENÇÃO, LIMPEZA, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA AGENCIA para fiscalização das obras, assim como VEÍCULOS AUTOMOTORES para atender as NECESSIDADE DO COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO CPR.

SERVIÇOS PÚBLICOS/ META

PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICO PREVISTO	FÍSICO REALIZADO	VALOR LIQUIDADO (R\$)
16540 - VEÍCULO MANTIDO EM OPERAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DA GOINFRA / NUMERO	137	210	9.551.106,77

3098 - GOIÁS EM MOVIMENTO - MUNICÍPIOS (VIAS URBANAS ASFALTADAS)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

ATUAÇÃO: Realização de serviços de manutenção e conservação de vias urbanas, Transportes, Obras e Instalações

METAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

VALOR INVESTIDO NA AÇÃO: R\$ 224.319.092,12

PRINCIPAIS RESULTADOS:

A ação Goiás em Movimento – Municípios visa a celebração de convênios com as gestões das cidades goianas para a realização de serviços de melhorias viárias, tanto na conservação asfáltica, drenagem e sinalização horizontal de malha viária urbana (produto município com serviço de recuperação de via urbana), quanto na zona rural, favorecendo as estradas municipais não-pavimentadas (produto município atendido com serviço de patrulha mecânica). Foram atendidas as demandas de 174 municípios no eixo municípios e 114 municípios no eixo patrulhas, sendo estes os que se interessaram e firmaram convênio com a Goinfra.

SERVIÇOS PÚBLICOS/ META

PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICO PREVISTO	FÍSICO REALIZADO	VALOR LIQUIDADO (R\$)
16786 - MUNICÍPIO ATENDIDO COM SERVIÇO DE PATRULHA MECÂNICA / UNIDADE	246,00	114,00	38.994.597,46
16940 - MUNICÍPIO COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE VIA URBANA / UNIDADE	246,00	174,00	185.324.494,66

3100 - GOIÁS EM MOVIMENTO - PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

ATUAÇÃO: Realização de serviços técnicos de engenharia, arquitetura e urbanismo, taxas e licenças (Administrativas/Judiciais/CREA/Prefeitura), diárias no Estado, multas indedutíveis, transportes, aparelhos e equipamentos de medição e orientação, automóveis, outros veículos automotores e equipamentos automotivos.

METAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

VALOR INVESTIDO NA AÇÃO: R\$ 147.672.826,21

PRINCIPAIS RESULTADOS:

A ação Pavimentação da Malha Viária visa atuar em trechos prioritários da malha rodoviária goiana, buscando melhorias na segurança e qualidade no escoamento da produção e no fluxo de turistas no Estado. Também estão contemplados os serviços das Supervisoras que se justificam por aprimorar o suporte técnico e o controle tecnológico das obras previstas. Foram concluídas as obras da GO-347 - Nova Iguaçu/Santa Terezinha; GO-439 - Pilar/Guarinos; GO-474 - Abadiânia/Lago de Corumbá; GO-060 - trevo de Santa Bárbara e o acesso ao Hospital do Câncer em Inhumas. Deu-se início a obras de pavimentação e continuidade ao andamento de várias outras, superando a previsão de obras gerenciadas pela Agência, como a obra da GO-451 - Campo Limpo/Entr.GO-433; GO-336 - Crixás/Nova Crixás; GO-132 - Niquelândia/Colinas do Sul; GO-454 - GO-164/divisa GO-MT; GO-591 - Cabeceiras/Divisa GO-MG.

SERVIÇOS PÚBLICOS/ META

PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICO PREVISTO	FÍSICO REALIZADO	VALOR LIQUIDADO (R\$)
---------------------------	-----------------	------------------	-----------------------



Estado de Goiás

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS GOVERNAMENTAIS 2022

13640 - OBRA RODOVIÁRIA GERENCIADA / NUMERO 11 25 6.220.247,76

OBRAS/LOCALIDADES

PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICO TOTAL PREVISTO	NOME DA OBRA/LOCALIDADE	% DE EXECUÇÃO DA OBRA/LOCALIDADE	FÍSICO REALIZADO	VALOR LIQUIDADO (R\$)
7951 - NOVA RODOVIA PAVIMENTADA / QUILOMETRO	264,76	GO-309 – TRECHO: CACHOEIRA DOURADA / ITUMBIARA	0	0,00	0,00
		Entr. GO-517 (Água Fria de Goiás) / Mimoso de Goiás	100	0,00	6.010,26
		Crixás/Nova Crixás	65	0,00	9.530,22
		TREVO NA RODOVIA GO 221, ACESSO AO FRIGORIFICO DE IPORÁ	0	0,00	123.893,21
		ANEL VIÁRIO DAIA	0	0,00	278.802,52
		Entr. GO-418 Fazenda Nova /Bacilândia	0	0,00	307.142,65
		GO-319 – TRECHO: NOVA FÁTIMA / ENTR.GO-040 (ARAGOIÂNIA)	35	0,00	405.944,44
		ACESSO AO HOSPITAL DO CÂNCER DE GOIÁS EM INHUMAS-GO	100	1,00	439.056,12
		GO - 474 - TRECHO: ABADIÂNIA / LAGO DE CORUMBÁ	100	0,00	501.872,03
		Nova Iguaçu/Santa Terezinha	100	38,10	587.856,81
		TREVO SANTA BÁRBARA	100	1,00	957.947,91
		TRECHO: CABECEIRAS/ DIVISA GO-MG	4	0,00	979.690,44
		Cachoeira/Ivolândia	100	0,00	1.054.393,54
		Pilar / Guarinos	100	7,10	1.071.859,14
		GO-330/POSTO PRF	64	0,00	1.497.725,63
		Colinas do Sul/Minaçu	100	0,00	1.892.061,25
		Diorama/Entroncamento GO-326 (Montes Claros de Goiás)	100	0,00	1.938.213,27
		Entr. GO-237 (Niquelândia)/Estaca 1874 (Colinas do Sul)	6	0,00	2.120.600,03
		GO - 156 - TRECHO: UIRAPURU / SÃO JOÃO DA MATA AZUL (SUB-TRECHO: UIRAPURU / ENTR. GO-239 (SANTA MARTA	10	0,00	4.392.776,75
		TRECHO: CAMPO LIMPO / ENTR. GO-433	93	0,00	7.994.427,40
		GO-194/221-Baliza/Doverlândia	13	0,00	9.041.459,12
		TRECHO: ENTR. BR-364/ GO-467	66	0,00	13.172.710,68



Estado de Goiás

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS GOVERNAMENTAIS 2022

TRECHO: GO-164 / DIVISA GO-MT(GO-173)	25	0,00	15.814.786,64
Niquelândia / Nossa Senhora da Abadia do Muquém	0	0,00	26.671.974,64
SUBTRECHO: BR364/GO465	66	0,00	50.191.843,75
TOTAL		47,20	141.452.578,45

3101 - GOIÁS EM MOVIMENTO - RECONSTRUÇÃO DE RODOVIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

ATUAÇÃO: Realização de serviços técnicos de engenharia, arquitetura e urbanismo, transportes, obras e instalações

METAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

VALOR INVESTIDO NA AÇÃO: R\$ 111.059.569,20

PRINCIPAIS RESULTADOS:

A ação de Reconstrução da Malha Viária visa atuar em trechos em que a malha já se encontra degradada pelo tempo e pelas cargas dos veículos que trafegam sobre ela, realizando uma intervenção na sua superfície para restabelecer novamente condições de trafegabilidade à rodovia, buscando melhorias na segurança e qualidade no escoamento da produção e no fluxo de turistas no Estado. Foi entregue trecho importante da GO-326 - Claudinápolis/Anicuns, e iniciado outros GO-206 - Trecho BR-452 / Itumbiara (Av. Modesto de Carvalho); GO-010 - Goiânia / Entr. GO-330 / Vianópolis, GO-330 - Entr. BR.060; Distrito Minerioindustrial de Catalão - DIMIC; GO-142 - Trecho: Entr GO-241 (Formoso)/Montevideu do Norte/ Divisa GO/TO.

OBRAS/LOCALIDADES

PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICO TOTAL PREVISTO	NOME DA OBRA/LOCALIDADE	% DE EXECUÇÃO DA OBRA/LOCALIDADE	FÍSICO REALIZADO	VALOR LIQUIDADO (R\$)
9792 - RODOVIA PAVIMENTADA RECONSTRUÍDA / QUILOMETRO	64,78	GO-517/GO-230 - AGUA FRIA / ENTR.GO118; GO-534 / GO-430 DIV. DF-GO / PLANALTINA / ENTR.GO118; GO-237 ANEL VIÁRIO DE NIQUELÂNDIA / MUQUÉM; GO-535 USINA / ENTR.GO237 (NIQUELÂNDIA)	0	0,00	268.617,48
		ANEL VIARIO DO DAIA - TRANSPOSIÇÃO DO RIO EXTREMA	74	0,00	290.688,30
		DISTRITO AGROINDUSTRIAL – DIMIC	72	0,00	13.496.323,73
		GO-010 GOIÂNIA-GO / ENTR.GO330; GO-010 ENTR.GO330 / ENTR.GO139(VIANÓPOLIS); GO-330 ENTR.BR060 (ANÁPOLIS-GO) / ENTR.GO010; GO-415 ENTR.BR060 / GOIANÁPOLIS / ENTR.GO010	74	0,00	23.544.566,48
		FORMOSO / TROMBAS / DIV. GO-TO	41	0,00	26.435.791,88
		Sanclerlândia/Entr. GO - 070; Adelândia/ Entr. GO - 326; Anicuns/Sanclerlândia; Claudinápolis/Anicuns; Sanclerlândia/ Buriti de Goiás	100	24,00	47.023.581,33
		TOTAL		24,00	111.059.569,20

3102 - GOIÁS EM MOVIMENTO - MANUTENÇÃO DE RODOVIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

ATUAÇÃO: Realização de serviços de manutenção e conservação de estradas e vias, diárias no Estado, multas indedutíveis, serviços técnicos de engenharia, arquitetura e urbanismo, Taxas e Licenças (Administrativas/Judiciais/CREA/Prefeitura) ,Transportes, Obras e Instalações , etc



Estado de Goiás

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS GOVERNAMENTAIS 2022

METAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

VALOR INVESTIDO NA AÇÃO: R\$ 588.940.521,30

PRINCIPAIS RESULTADOS:

A ação de Manutenção da Malha Viária visa atuar nos 21.867,70 km da malha rodoviária goiana, buscando melhoria na segurança e qualidade no escoamento da produção e no fluxo de turistas no Estado. Também estão contemplados os serviços das Supervisoras que se justificam por aprimorar o suporte técnico e o controle tecnológico das obras previstas. Dessa maneira, essa ação se faz fundamental no desenvolvimento econômico de Goiás, ofertando um sistema logístico de transporte eficaz, sobretudo para produtos advindos da indústria e agropecuária.

Por ser uma atividade contínua para as Rodovias Não Pavimentadas foram realizados os serviços reconformação da plataforma, revestimento primário descontínuo e manutenção, além dos serviços de revestimento primário contínuo, terraplenagem, restaurações de bueiros, recuperações de erosões e aterros, reparo de balsas, manutenção do sistema de drenagem. Nas rodovias Pavimentadas foram realizados os serviços de manutenção da faixa de domínio, intervenções em segmentos no leito estradal, tais como reparos localizados, roçagem, limpeza de elementos de drenagem, revitalizações pontuais e intervenções em bueiros.

SERVIÇOS PÚBLICOS/ META

PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICO PREVISTO	FÍSICO REALIZADO	VALOR LIQUIDADO (R\$)
13640 - OBRA RODOVIÁRIA GERENCIADA / NUMERO	20	20	42.899.264,36

OBRAS/LOCALIDADES

PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICO TOTAL PREVISTO	NOME DA OBRA/LOCALIDADE	% DE EXECUÇÃO DA OBRA/LOCALIDADE	FÍSICO REALIZADO	VALOR LIQUIDADO (R\$)
16521 - RODOVIA, OBRAS DE ARTE E BALSA MANTIDA / PORCENTAGEM	100,00	ESTADO DE GOIÁS	0	100,00	546.041.256,94
TOTAL				100,00	546.041.256,94

3103 - GOIÁS EM MOVIMENTO - CONSTRUÇÃO DE PONTES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

ATUAÇÃO: Realização de serviços de serviços técnicos de engenharia, arquitetura e urbanismo, transportes, obras e instalações referente as pontes.

METAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

VALOR INVESTIDO NA AÇÃO: R\$ 6.632.199,88

PRINCIPAIS RESULTADOS:

* Pontes Concluídas: GO-324 Ponte Rio da Marreca/Divisa (Jussara/Jacilândia); GO-334 - Ponte Rio Tesouras (N. América/Mozarlândia); GO-334 - Ponte Rib. Taquaral (N. América/Mozarlândia)

* pontes em andamento: GO-241 - Ponte Rio das Pedras (GO-118/Nova Roma); GO-447 - Riacho Seco; GO-222 - Ponte sobre o rio Meia Ponte, Perímetro Urbano de Inhumas; GO-449 - Ponte Rio do Peixe (Faina/Jeroaquara)

* Projeto em andamento: GO 139 Recuperação de Ponte Rio Paranaíba - Quincas Mariano;

* Projeto concluído: GO-347 - Ponte Rio Crixás Mirim (Crixás/Mozarlândia)

OBRAS/LOCALIDADES

PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICO TOTAL PREVISTO	NOME DA OBRA/LOCALIDADE	% DE EXECUÇÃO DA OBRA/LOCALIDADE	FÍSICO REALIZADO	VALOR LIQUIDADO (R\$)
8032 - PONTE CONSTRUÍDA / NUMERO	8	TRECHO CRIXAS/MOZARLANDIA - RIO CRIXAS MIRIM	0	0	100.000,00
		GO - 347 - RIO TESOURAS	100	1	144.816,47
		TRECHO DE NOVA AMÉRICA/ENTR. GO-164 (MOZARLÂNDIA) - RIBEIRÃO TAQUARAL (LOTE 02)	100	1	174.692,51
		GO 118 / NOVA ROMA	7	0	295.548,95



Estado de Goiás

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS GOVERNAMENTAIS 2022

Jussara/Jacilândia	100	1	433.252,80
CORUMBAIBA - DIVISA GO-MG	0	0	637.500,14
RIACHO SECO	26	0	707.096,20
GO-222, PERÍMETRO URBANO DE INHUMAS	73	0	1.626.224,04
GO - 164 - RIO DO PEIXE (POVOADO DE TIRIRICA)	77	0	2.513.068,77
TOTAL		3	6.632.199,88

3104 - GOIÁS EM MOVIMENTO - CONSERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

ATUAÇÃO: Realização de serviços referente a manutenção e conservação da sinalização de estradas e vias ,

METAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

VALOR INVESTIDO NA AÇÃO: R\$ 35.533.561,47

PRINCIPAIS RESULTADOS:

A ação realiza serviços de sinalização das rodovias, buscando melhoria na segurança no escoamento da produção e no fluxo de turistas no Estado. Foram realizados 1922,4 km de sinalização durante o ano de 2022.

SERVIÇOS PÚBLICOS/ META

PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA	FÍSICO PREVISTO	FÍSICO REALIZADO	VALOR LIQUIDADO (R\$)
15900 - SINALIZAÇÃO DE RODOVIA CONSERVADA / QUILOMETRO	5.750,00	1.922,38	35.533.561,47

OBS Estimativa / demanda esperada: Para os casos que o produto for uma prestação de serviço sob demanda da sociedade o físico previsto e uma estimativa e não uma meta

Gerado em: 04/01/2023