



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

RELATÓRIO Nº 25 / 2018 SEI GESB- 06090

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

Cumpra esse relatório a função regimental da Agência de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos/AGR, de efetuar o acompanhamento/fiscalização das atividades do Prestador de Serviços **BRK Ambiental**, no que se refere à qualidade do produto final o efluente lançado no corpo receptor (esgotamento sanitário).

O trabalho da equipe envolve levantamento *in loco* dos processos de produção, condições das instalações físicas e dos equipamentos, segurança, limpeza e conservação, entre outros, além de uma especial atenção ao tratamento concedido ao usuário da **BRK Ambiental**.

Consta desse relatório os resultados da fiscalização realizada no município de **Jataí** no dia 06 de março de 2018, pertencente à Gerência Regional de Serviços (GRS) de **Jataí**.

2. OBJETIVOS

- Avaliar o desempenho das áreas técnica e comercial da **BRK Ambiental** no município de **Jataí**, envolvendo o sistema de coleta, transporte e afastamento e tratamento de esgotos sanitários;
- Identificar as não conformidades, em todas as fases do processo, indicando as soluções compatíveis e o respectivo prazo de cumprimento;
- Identificar as ações preventivas e/ou corretivas para a solução dos problemas existentes, se for o caso.
- Acompanhar a tomada de providências sugeridas em relatórios anteriores, se for o caso.

3. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO

- Reunião com gerentes;
- Vistoria *in loco* nas unidades do SES;
- Levantamento das condições das instalações e equipamentos;
- Vistoria nos laboratórios (acondicionamento e identificação dos reagentes, validade dos produtos, etc);
- Análise e avaliação de documentos (certificados, contratos de serviços terceirizados, procedimentos, instruções normativas, etc.);
- Entrevistas com funcionários;
- Notificação à empresa, exigindo a solução das não-conformidades detectadas.

4. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA AGR E SERVIDORES DA SANEAGO

Nome	Função	Vínculo
Eduardo Henrique da Cunha	Gerente de Saneamento Básico	AGR

Wilson Roberto dos Santos	Técnico em Mineração	AGR
Darwin Teixeira Lima	Fiscal	AGR
Pedro Henrique Gobbo	Responsável no atendimento da BRK Ambiental	BRK
Igor Porto	Responsável pela SANEAGO	SANEAGO

5. IDENTIFICAÇÃO DA GRS

O município de que trata esse relatório faz parte da GRS de **Jataí**, devidamente identificada a seguir:

Endereço	Rua Capitão Francisco Joaquim Vilela n° 1300 centro
Cidade/Estado	Jataí
DDD/Telefone/Fax	(64) 36312123
Gerente	Fabiano Teixeira

6. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

Descrição do SES ¹		ETE ²
		Jataí
Corpo Receptor		Rio Claro
Eficiência (%)		70,4
Vazão (l/s)		130
Tipos de Lagoas	Anaeróbia	02
	Facultativa	-
	Aerada Facultativa	-
	Aerada de Mistura Completa	-
	Maturação	-
	Sedimentação	-
Decantadores		-
Disposição das lagoas		Paralelas
Aeradores		-
Reatores		-
EEE ³		01

1. Sistema de Esgotamento Sanitário

2. Estação de Tratamento de Esgoto

3. Estações Elevatórias de Esgoto. Relação com os nomes das estações elevatórias no item 7

7. IDENTIFICAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

Identificação	N° de Conjuntos Moto-Bombas	N° de Conjuntos Reservas	Local para onde o esgoto é bombeado
EEE/Rio Claro	04	02/frias	ETE

8. RESULTADOS DA FISCALIZAÇÃO

8.1. CONFORMIDADES

Segundo informações da **BRK Ambiental**, devido à construção de barragem de hidrelétrica a jusante do ponto de lançamento do efluente no corpo receptor, foi necessário a mudança do ponto de lançamento para local a montante do atual. Na fiscalização de 06 de março de 2018 verificou-se que a referida mudança do ponto de lançamento de efluentes estava em fase de execução, porém na vistoria realizada em Junho/2018 para fiscalização no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) foi identificado que a mudança do ponto de lançamento de efluentes no corpo receptor já se encontrava pronta.

Está em negociação com a Prefeitura de Jataí um local definitivo para descarte final do lodo (torta).

8.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1 - Localização da ETE Rio Claro Jataí.



Foto 2 - Obras de mudança do ponto de lançamento de efluente.



Foto 3 - Ponto de lançamento antigo e com represamento de barragem de hidrelétrica.



Foto 4 - Obras de adutora de efluente para novo ponto de lançamento no corpo receptor Rio Claro.

GOIANIA, 16 de abril de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO HENRIQUE DA CUNHA**, Gerente, em 30/11/2018, às 11:12, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ROBERTO DOS SANTOS**, Técnico (a) em Mineração, em 30/11/2018, às 11:56, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **DARWIN TEIXEIRA LIMA**, Assistente, em 03/12/2018, às 09:35, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 2573099 e o código CRC 9487947F.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 201800029003548



SEI 2573099