



ESTADO DE GOIÁS  
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS  
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**RELATÓRIO Nº 300 / 2024 AGR/GESB-06090**

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO SIMPLIFICADO**

**1. ÓRGÃO FISCALIZADOR**

NOME:	AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-AGR
ENDEREÇO:	AV. GOIÁS, Nº 305, ED. VISCONDE DE MAUÁ, CENTRO, GOIÂNIA-GO, CEP:74.005-010

**2. FISCALIZADO**

NOME:	SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO
REPRESENTANTE:	RICARDO JOSÉ SOAVINSKI
ENDEREÇO:	AV. FUAD JOSÉ SEBBA, Nº 1245, JARDIM GOIÁS, GOIÂNIA - GO
QUALIFICAÇÃO:	PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

**3. DADOS DA FISCALIZAÇÃO**

TIPO DE FISCALIZAÇÃO:	AÇÕES ESTRUTURAIS DOS PLANOS DE RACIONAMENTO	DATA:	17 DE SETEMBRO DE 2024
CIDADE:	PORANGATU	GRS:	PORANGATU

**4. DESCRIÇÃO DOS FATOS LEVANTADOS**

A Saneago apresentou o Plano de Racionamento do abastecimento de água de Porangatu para o ano de 2024, 2ª versão, elaborado em maio de 2024, aprovado pelo Conselho Regulador da AGR em 24 de julho de 2024 [62809314].

A captação superficial é realizada no córrego Funil, que apresenta redução de vazão no período de estiagem e por cinco poços tubulares profundos.

Como medida de natureza estrutural, proposta e implementada, foi informada a interligação de dois poços identificados como P-5 e P-948 que acrescentaram 14 l/s ao sistema.

Objetivando a verificação da implementação de tais medidas, foi realizada vistoria *in loco* no dia 17 de setembro de 2024.

As informações foram prestadas pela Gerente do Distrito Kamila Dayanna Santiago.

Constatou-se que os poços **P-5** e **P-948** foram interligados ao sistema, fotos 1 e 2.

No momento da fiscalização a situação dos reservatórios era a seguinte:

Reservatório	Nível (%)
Apoiado ETA (1200 m³)	92,8
Elevado ETA (200 m³)	67,0
Caixa de Reunião Cidade Jardim (1200 m³)	44,5
Apoiado Maringá	85,4
Elevado Maringá	94,4
Apoiado Bom Sucesso (124 m³)	94,1
Apoiado Amazonas (150 m³)	95,1
Elevado Amazonas (150 m³)	68,0
Elevado Parnaíba 1 (60 m³)	84,5

Caixa de Reunião poços (100 m <sup>3</sup> )	19,8
EEE Norte (sucção)	80,0
EEE Funil (sucção)	12,4
EEE Lago (sucção)	3,87
EEE Sul (sucção)	0,00

Outras informações obtidas:

- Está prevista a perfuração de novos poços.
- Existe um poço perfurado identificado como P-988 não interligado ao sistema.
- Existe estudo (projeto) para a execução de uma nova barragem de acumulação no córrego Funil, a montante da atual captação.



**Foto 1** - Poço P-05 interligado ao sistema.



**Foto 2** - Poço P-948 interligado ao sistema.



**Foto 3** - Localização dos poços tubulares profundos perfurados e interligados ao sistema.

<b>Ação/medida implementada?</b>	<b>SIM</b>
----------------------------------	------------



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, Gerente**, em 11/11/2024, às 11:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **WILSON ROBERTO DOS SANTOS, Técnico (a) em Mineração**, em 11/11/2024, às 11:42, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **65405450** e o código CRC **FC3B52A0**.

GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO  
AVENIDA GOIÁS - Bairro CENTRO - CEP 74005-010 - GOIANIA - GO - ED. VISCONDE DE MAUÁ 305



Referência: Processo nº 202400029001692



SEI 65405450