



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA
GERÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E COLÉGIOS TECNOLÓGICOS

PLANO DE TRABALHO

1 – CONCEDENTE

Órgão: Secretaria de Estado da Retomada de Goiás	CNPJ: 37.992.607/0001-05
Gestor: César Augusto Sotkeviciene Moura	Processo:
Endereço: Rua 82 nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 2º andar, Setor Central, em Goiânia-GO.	

2 – CONVENIENTE

Unidade: Universidade Federal de Goiás	CNPJ: 01.567.601/0001-43
Endereço: Avenida Esperança s/n, Campus Samambaia - Prédio da Reitoria.	
Cidade: Goiânia	Esfera Administrativa: Federal

3 – INTERVENIENTE

Unidade: Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural	CNPJ: 01.517.750/0001-06
Endereço: Av. Esperança, s/n, 3º Andar Prédio FACE, Campus Samambaia da UFG, CEP: 74690-900 – Goiânia/GO	
Cidade: Goiânia	Esfera Administrativa: Privada Natureza: Sem Fins Lucrativos

4 - DESCRIÇÃO DO PROJETO E JUSTIFICATIVA

Período: 39 meses	Início: 10/2022	Término: 12/2025
--------------------------	------------------------	-------------------------

4.1 Identificação do objeto:

a) Realizar obras de infraestrutura para restauração e reestruturação de 8 (oito) equipamentos públicos da Rede Estadual de Goiás para oferta de Educação Profissional. Sendo eles apresentados no Quadro 1;

Quadro 1 - Recursos destinados a restauração e reestruturação de Equipamentos Públicos

Equipamentos Públicos	Recursos - R\$
COTEC Catalão - Labibe Faiad	1.477.019,95
COTEC ANÁPOLIS - Governador Onofre Quinan	1.605.308,77
COTEC Catalão - Aguinaldo Campos Neto	2.141.969,12
COTEC Caiapônia - Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso	1.126.641,97
COTEC Porangatu - Maria Sebastiana da Silva	1.496.288,75
COTEC Goianésia - Governador Otávio Lage	937.603,07
COTEC Piranhas - Fernando Cunha Junior	343.038,92
COTEC Ceres - Célio Domingos Mazzonetto	30.801,57

TOTAL	9.158.399,12
FONTE: Eventos SEI 000026092036, 000026092431, 000026092806, 000026092978, 000026093064, 000026093142, 000026093272, 000026093677, 000026094037, 000026096447, 000026097890, 000026098558.	

Quadro 2 - Colégios Tecnológicos		
ITEM	COTEC	MUNICÍPIO
1	Sebastião de Siqueira	Goiânia
2	Governador Onofre Quinan	Anápolis
3	Célio Domingos Mazzonetto	Ceres
4	Governador Otávio Lage	Goianésia
5	Irtes Alves de Castro	Jaraguá
6	Celso Monteiro Furtado	Uruana
7	Maria Sebastiana da Silva	Porangatu
8	Genervino Evangelista da Fonseca	Cristalina
9	Carmem Dutra Araújo	Formosa
10	Aguinaldo de Campos Netto	Catalão
11	Jerônimo Carlos do Prado	Goiatuba
12	Luiz Humberto de Menezes	Santa Helena de Goiás
13	Padre Antônio Vermey	Palmeiras de Goiás
14	Fernando Cunha Júnior	Piranhas
15	Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso	Caiapônia
16	Goiandira Ayres do Couto	Goiás
17	em Artes Labibe Faiad	Catalão

b) Alterar O quadro 3 "Descrição de bens a serem adquiridos" com as devidas modificações nomes dos itens para flexibilização na compra dos maquinários diversos;

Quadro 3 - Descrição de bens a serem adquiridos	
Itens	Recursos R\$
Mobiliários e Equipamentos eletrônicos	19.666.800,00
Eletrodomésticos	3.190.400,00
Infraestrutura de TI	3.081.960,00
Biblioteca	2.821.492,59
Maquinário	1.137.774,10
Total	29.898.426,69

c) Adequar a infraestrutura dos ambientes para acessibilidade (PcD) de 14 (quatorze) Colégios Tecnológicos do Quadro 4, conforme Quadro 5;

Quadro 4 - Colégios Tecnológicos		
ITEM	COTEC	MUNICÍPIO
1	Sebastião de Siqueira	Goiânia
2	Governador Onofre Quinan	Anápolis
3	Célio Domingos Mazzonetto	Ceres
4	Governador Otávio Lage	Goianésia
5	Irtes Alves de Castro	Jaraguá

6	Celso Monteiro Furtado	Uruana
7	Maria Sebastiana da Silva	Porangatu
8	Aguinaldo de Campos Netto	Catalão
9	Jerônimo Carlos do Prado	Goiatuba
10	Luiz Humberto de Menezes	Santa Helena de Goiás
11	Padre Antônio Vermey	Palmeiras de Goiás
12	Fernando Cunha Júnior	Piranhas
13	Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso	Caiapônia
14	em Artes Labibe Faiad	Catalão

Quadro 5 - Recursos para Infraestrutura e Acessibilidade	
Descrição da Ação	Recursos - R\$
Hidráulico, rampas e coberturas	3.619.132,86
TOTAL	3.619.132,86
FONTE: Evento SEI 000026205847.	

- d) Realizar obras de infraestrutura da Unidade Descentralizada de Educação Profissional - UDEP CERART, vinculada ao COTEC Sebastião de Siqueira;

Quadro 6 - Descrição da distribuição do recurso por Rubrica de Estruturação da UDEP	
Descrição da Rubrica	Recursos - R\$
Adequação de Infraestrutura	2.346.188,05
TOTAL	2.346.188,05
FONTE: Eventos SEI 000026099958.	

- e) Realizar reforma de 3 COTECs de acordo com o documento, (000025356620) nas cidades de Goiás (Goiandira Ayres do Couto), Formosa (Carmem Dutra) e Cristalina (Genervino Evangelista da Fonseca), perfazendo um valor de **R\$ 25.472.438,01**, conforme exposto no Quadro 8 abaixo;

Quadro 8 - Descrição da distribuição do recurso por COTEC	
Descrição da Ação	Recursos - R\$
Goiandira Ayres do Couto	8.490.812,67
Carmem Dutra	8.490.812,67
Genervino Evangelista da Fonseca	8.490.812,67
TOTAL	25.472.438,01
FONTE: Evento SEI 000026206219, 000026206255, 000026206291.	

- f) Adquirir equipamentos para o APL de confecção de acordo com o documento (000025285469), perfaz um valor de **R\$ 12.699.958,00** (doze milhões, seiscentos e noventa e nove mil novecentos e cinquenta e oito reais), conforme exposto no Quadro 9 abaixo;

Quadro 9 - Descrição de recursos destinados a aquisição de equipamentos.

Descrição da Ação	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total (R\$)
Máquina de corte automática: NEOCUT BRAVO 7 F-D-RML-NR12	10	R\$ 788.235,00	R\$ 7.882.350,00
Máquina de enfestar automática LINEA DENIN 220	10	R\$ 350.385,00	R\$ 3.503.850,00
Mesa de Enfesto completa com sistema de insuflação com largura de 2,20 metros de largura útil e 12 metros de comprimento - PRATICA FULL 220	10	R\$ 66.465,00	R\$ 664.650,00
PLOTTER DE IMPRESSÃO JET LUX PLUS 185	10	R\$ 28.245,00	R\$ 282.450,00
Conjunto para digitalização de moldes: APARELHO DIGIFLASH XT	10	R\$ 20.990,00	R\$ 209.900,00
Licenciamento de Softwares - AUDACES 360 - 24 MESES	-	R\$ 16.758,00	R\$ 16.758,00
Licenciamento de Softwares - AUDACES ICF E AUDACES CUTPLAN 24 MESES	-	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00
TOTAL		R\$ 12.699.958,00	

FONTE: Eventos SEI 000026114535, 000026114618, 000026114678.

g) Adquirir Unidades Móveis de acordo com o documento (000025325321), perfazendo o montante de **R\$ 1.624.000,00** (um milhão seiscentos e vinte e quatro mil reais), conforme exposto no Quadro 10 abaixo;

Quadro 10 - Descrição de recursos destinados a aquisição de equipamentos.

Descrição da Ação	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total (R\$)
Aquisição de duas unidade móveis	02	R\$ 812.000,00	R\$ 1.624.000,00
TOTAL		R\$ 1.624.000,00	

FONTE: Eventos SEI 000026204603.

h) Alterar o Parágrafo Oitavo - Do Plano de Aplicação do Plano de Trabalho, conforme Quadro 7;

Quadro 7 - Plano de Aplicação de Recursos

ITEM	Und.	Quant	Valor Médio Unitário - R\$	Valor Mensal - R\$	Valor Global - R\$
RECEITA	-	-	-	-	369.377.404,18
Ensino	-	-	-	-	235.636.140,71
Cursos Herdados	-	-	-	-	27.906.949,24
Extensão e Pesquisa	-	-	-	-	21.015.771,50
1º Termo Aditivo	-	-	-	-	84.818.542,73
PREVISÃO DE DESPESAS					
1 - Despesas com diárias, Passagens e Locomoção	-	-	-	-	7.296.298,00
Despesas de locomoção	dia	340	227,90	77.486,00	4.106.758,00
Diária Civil	dia	340	177,00	60.180,00	3.189.540,00

2 - Contratação por tempo determinado					6.046.650,00
Capacitação de Docentes	docente/semestre	800	360,00	288.000,00	2.592.000,00
Capacitação de Equipe Técnica	Técnico/semestre	220	300,00	66.000,00	594.000,00
Capacitação de Não Docentes	Não docentes/semestre	313	300,00	93.900,00	845.100,00
Treinamento de Docentes	docente/semestre	800	180,00	144.000,00	1.296.000,00
Treinamento de Equipe Técnica	Técnico/semestre	220	150,00	33.000,00	297.000,00
Treinamento de Não Docentes	Não docentes/semestre	313	150,00	46.950,00	422.550,00
3 - Folha de Pagamentos (Pessoal e Encargos)					126.194.863,80
Docentes CoTECs	Hora	1300000	52,82	1.295.565,28	68.664.960,00
Tutores CoTECs	Hora	321483	32,35	196.236,68	10.400.544,00
Equipe Técnica Pedagógica	Pessoa	220	3.594,19	889.233,20	47.129.359,80
4 - Serviço Pessoa Jurídica					43.646.487,09
Material de Expediente	Colégio	17	5.000,00	85.000,00	4.505.000,00
Combustível	litro	16830	5,90	99.297,00	5.262.741,00
Insumos para Laboratório	Colégio	17	5.000,00	85.000,00	4.505.000,00
Insumo para Manutenção Predial	Colégio	17	4.000,00	68.000,00	3.604.000,00
Outros Serviços de Pessoa Jurídica	-	-	-	54.328,61	2.879.416,29
Locação de Mão-de-Obra (Vigilância etc.)	Postos	34	9.001,12	306.038,08	16.220.018,24
Locação de Mão-de-Obra (Limpeza etc.)	Pessoa	50	2.517,10	125.854,94	6.670.311,56
5 - Serviço Pessoa Física					41.245.675,52
Auxílio Estudante	Pessoa	656	200,00	131.200,00	6.953.600,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Pessoa	25	9.000,00	135.000,00	7.155.000,08
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Colégio	17	3.000,00	51.000,00	2.703.000,00
Bolsas Docentes - UFG	Hora	15410	687,90	200.010,17	10.600.539,00
Bolsas Discentes - UFG	Bolsa	10	1.800,00	18.000,00	954.000,00
Bolsas Docentes - Convidados	Hora	4361	687,90	54.330,88	2.879.536,44
Equipe Técnica e Pedagógica EAD - UFG	Cursos	120	100.000,00	226.415,09	12.000.000,00
6 - Ações de Pesquisa e Extensão					21.015.771,50
Despesas com Ações de Extensão	Ação	530	16.326,20	-	8.652.885,75
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	Colégio	17	2.332,49	39.652,40	2.101.577,15
Materiais, Insumos ou Serviço	Ação	530	149,63	79.304,80	4.203.154,30
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	Hora	8340	450,00	70.814,23	3.753.154,30
Despesas com Pesquisa	Artigo	45	10.000,00	-	450.000,00
Bolsas Extensão-Externas	Ação	530	3.500,00	35.000,00	1.855.000,00

7 - Despesas de Capital					84.818.542,73
Aquisição de Equipamentos e Mobiliário	Unidade	17	-	-	42.598.384,69
Aquisição de Unidades Móveis	Unidade	2	812.000,00	-	1.624.000,00
Reforma	Unidade	17	-	-	40.596.158,04
8 - Custos Indiretos					
DAO Fundação - despesas operacionais e administrativa/Custeio					39.113.115,54

i) Incluir o detalhamento da abrangência territorial para execução do plano de trabalho compreendendo a localização geográfica dos COTECs e UDEPS sendo eles:

i.1) *Região Centro Goiano*: COTEC Sebastião de Siqueira (Goiânia), COTEC Governador Onofre Quinan (Anápolis), COTEC Goiandira Ayres do Couto (Cidade de Goiás), COTEC Irtes Alves do Castro Ribeiro (Jaraguá), COTEC Celso Monteiro Furtado (Uruana), COTEC Celio Domingos Mazzone (Ceres), COTEC Governador Otávio Lage (Goianésia).

i.2) *Região Norte Goiano*: COTEC Maria Sebastiana da Silva (Porangatu).

i.3) *Região Noroeste Goiano*: COTEC Fernando Cunha Junior (Piranhas).

i.4) *Região Sul Goiano*: COTEC Ruth Vilaça Correia L. Cardoso (Caiapônia), COTEC Luiz Humberto de Menezes (Santa Helena de Goiás), COTEC Jerônimo Carlos Prado (Goiatuba), COTEC Aguinaldo Campos Netto (Catalão) e COTEC em Artes Labibe Faiad (Catalão).

i.5) *Região Leste Goiano*: COTEC Genervino Evangelista da Fonseca (Cristalina), COTEC Carmem Dutra de Araújo (Formosa).

j) Da inexistência de saldos remanescentes referente ao 1º Termo Aditivo: não há que se falar em saldos remanescentes, visto que, os montantes foram quitados em 12/2021 e 01/2022 conforme detalhamento a seguir:

Quadro 11 - Recursos Transferidos à FRTVE - Referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 01/2021 - SER

Parcela	Competência	Valor Contratual	Valor Repassado	Data de Quitação	Ordem de Pagamento	Destinação
Única	Dezembro/2021	R\$ 9.158.399,12	R\$ 9.158.399,12	19/01/2022	2021-4201-016-00004-001 (000026816646)	Quadro 1 - Recursos destinados a restauração e reestruturação de Equipamentos Públicos
Única	Dezembro/2021	R\$ 29.898.426,69	R\$ 29.898.426,69	19/01/2022	2021-4201-016-00002-001 (000026816394)	Quadro 3 - Descrição de bens a serem adquiridos
Única	Dezembro/2021	R\$ 5.965.320,91	R\$ 3.619.132,86	19/01/2022	2021-4201-016-00001-002 (000026815928)	Quadro 5 - Recursos para Infraestrutura e Acessibilidade
Única	Dezembro/2021		R\$ 2.346.188,05	29/12/2021	2021-4201-016-00001-001 (000026411097)	Quadro 6 - Descrição da distribuição do recurso por Rubrica de Estruturação da UDEP

Única	Dezembro/2021	R\$ 25.472.438,01	R\$ 25.472.438,01	19/01/2022	2021-4201-016-00003-001 (000026816523)	Quadro 8 - Descrição da distribuição do recurso por COTEC
Única	Dezembro/2021	R\$ 12.699.958,00	R\$ 12.699.958,00	12/01/2022	2021-4201-016-00005-002 (000026640568)	Quadro 9 - Descrição de recursos destinados a aquisição de equipamentos.
Única	Dezembro/2021	R\$ 1.624.000,00	R\$ 1.624.000,00	19/01/2022	2021-4201-016-00006-001 (000026816765)	Quadro 10 - Descrição de recursos destinados a aquisição de equipamentos.
Montante Consolidado		R\$ 84.818.542,73	R\$ 84.818.542,73			

4.2 Justificativa:

A presente alteração no termo de Trabalho tem como condão modificar o Quadro 3 "**Descrição de bens a serem adquiridos**", acima, fazendo com que seja dúctil para aquisição de maquinário diverso.

5 – CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

a) As obras de infraestrutura para restauração e reestruturação de 8 (oito) equipamentos públicos, seguirão as estimativas conforme do Quadro 6:

Quadro 6 - Cronograma de Atividades							
(% de realização)							
COTEC EM ARTES LABIBE FAIAD							
ATIVIDADES	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	out/22	nov/22	dez/22
PROCESSO LICITATÓRIO DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO	100%						
SERVIÇOS PRELIMINARES		50%	50%				
TRANSPORTES			50%	50%			
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS			50%	50%			
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				50%	50%		
FUNDAÇÃO/ESTRUTURA GUARITA			50%	50%			
REVESTIMENTO DE PAREDE					50%	50%	
REVESTIMENTO DE PISO					20%	40%	40%
COBERTURA			40%	40%	20%		
PINTURA						50%	50%
IMPERMEABILIZAÇÃO				50%	50%		
HIDROSSANITARIO					50%	50%	
ELETRICO			25%		50%	25%	
INCÊNDIO			50%	50%			
ESQUADRIAS			50%	50%			
DIVERSOS			50%				50%
ADMINISTRAÇÃO		16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
COTEC ANÁPOLIS - GOVERNADO ONOFRE QUINAN							

ATIVIDADES	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	out/22	nov/22	dez/22
PROCESSO LICITATÓRIO DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO	100%						
SERVIÇOS PRELIMINARES		50%	50%				
TRANSPORTES			50%	25%	25%		
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS			50%	50%			
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			50%	50%			
REVESTIMENTO DE PAREDE					50%	50%	
REVESTIMENTO DE PISO				25%	25%	50%	
COBERTURA					20%	40%	40%
PINTURA			20%	20%	40%	20%	
HIDROSSANITARIO				50%			50%
ELETRICO			50%				50%
ESQUADRIAS			50%	25%	25%		
DIVERSOS			25%	25%		25%	25%
ADMINISTRAÇÃO		16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
COTEC CATALÃO - AGUINALDO CAMPOS							
ATIVIDADES	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	out/22	nov/22	dez/22
PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO	100%						
SERVIÇOS PRELIMINARES		50%	50%				
TRANSPORTES			50%	50%			
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS			50%	50%			
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				50%	50%		
REVESTIMENTO DE PAREDE					50%	50%	
REVESTIMENTO DE PISO					50%	50%	
COBERTURA					50%	50%	
PINTURA			20%			40%	40%
HIDROSSANITARIO						50%	50%
ELETRICO			50%				50%
ESQUADRIAS				50%	50%		
INCÊNDIO						50%	50%
INSTALAÇÕES ESPECIAIS					25%	25%	50%
DIVERSOS			45%	45%			10%
ADMINISTRAÇÃO		16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
COTEC CAIAPÔNIA - RUTH VILAÇA CORREIA LIE CARDOSO							
ATIVIDADES	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	out/22	nov/22	dez/22
PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO	100%						
SERVIÇOS PRELIMINARES		50%	50%				
TRANSPORTES			20%	20%	20%	20%	20%
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS			50%	50%			
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				50%	50%		
FUNDAÇÃO/ESTRUTURA GUARITA			50%	50%			
REVESTIMENTO DE PAREDE				50%	50%		
REVESTIMENTO DE PISO			50%		50%		
COBERTURA			50%	50%			
PINTURA					40%	40%	20%
HIDROSSANITARIO				50%	50%		
ELETRICO					50%	50%	
INCÊNDIO			50%		50%		
ESQUADRIAS			50%	50%			
DIVERSOS					10%	45%	45%
ADMINISTRAÇÃO		16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%

COTEC PORANGATU - MARIA SEBASTIANA DA SILVA							
ATIVIDADES	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	out/22	nov/22	dez/22
PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO	100%						
SERVIÇOS PRELIMINARES		50%	50%				
TRANSPORTES			50%	50%			
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS			50%	50%			
FUNDAÇÃO/ESTRUTURA GUARITA				50%	50%		
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				50%	50%		
REVESTIMENTO DE PAREDE					50%	50%	
REVESTIMENTO DE PISO					50%	50%	
COBERTURA					50%	50%	
PINTURA			20%			40%	40%
HIDROSSANITARIO						50%	50%
ELETRICO			50%				50%
ESQUADRIAS					25%	25%	50%
INCÊNDIO						50%	50%
INSTALAÇÕES ESPECIAIS					25%	25%	50%
DIVERSOS			45%	45%			10%
ADMINISTRAÇÃO		16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
COTEC GOIANÉSIA - GOVERNADOR OTAVIO LAJE							
ATIVIDADES	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22
PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO	100%						
SERVIÇOS PRELIMINARES		50%	50%				
TRANSPORTES			20%	20%	20%	20%	20%
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS			50%	50%			
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			50%	50%			
REVESTIMENTO DE PAREDE				50%	50%		
REVESTIMENTO DE PISO				50%	50%		
ESTRUTURA				50%	50%		
COBERTURA				50%	50%		
PINTURA			40%			40%	20%
HIDROSSANITARIO				50%	50%		
ELETRICO			50%		50%		
INCÊNDIO						50%	50%
ESQUADRIAS				50%	50%		
DIVERSOS					10%	45%	45%
ADMINISTRAÇÃO		16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
COTEC PIRANHAS - Fernando Cunha Junior							
ATIVIDADES	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	out/22	nov/22	dez/22
PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO	100%						
SERVIÇOS PRELIMINARES		50%	50%				
TRANSPORTES			50%	50%			
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS			100%				
IMPERMEABILIZAÇÃO			50%	50%			
REVESTIMENTO DE PAREDE				100%			
ESTRUTURA METÁLICA				100%			
VIDROS				100%			
COBERTURA				100%			
PINTURA			40%	60%			
ELÉTRICO				100%			
FORROS			50%	50%			
DIVERSOS				100%			

ADMINISTRAÇÃO		33,33%	33,33%	33,33%			
COTEC CERES - Célio Domingos Mazzonetto							
ATIVIDADES	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	out/22	nov/22	dez/22
PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO	100%						
ELÉTRICO		100%					
FORROS		100%					

b) A Equipagem e mobiliário dos 17 (dezesete) Colégios Tecnológicos, serão adquiridos conforme estabelecido no Quadro 7 abaixo.

Quadro 7 - Cronograma das Atividade				
(% de realização)				
ATIVIDADES	jan/22	fev/22	nov/22	dez/22
PROCESSO LICITATÓRIO DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO	50%	50%		
COMPRA DOS EQUIPAMENTOS			100%	
ENTREGA				100%

c) A Adequação da infraestrutura dos ambientes para acessibilidade (PcD) dos 17 (dezesete) Colégios Tecnológicos, tem estimativa de realização conforme Quadro 8.

Quadro 8 - Cronograma de Atividades				
(% de realização)				
ATIVIDADES	jan/22	fev/22	nov/22	dez/22
PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO	50%	50%		
HIDRÁULICO, RAMPAS E COBERTURAS			100%	
ENTREGA				100%

d) As obras de infraestrutura da Unidade Descentralizada de Educação Profissional - UDEP, vinculada ao COTEC Sebastião de Siqueira, seguirão para conforme Quadro 9.

Quadro 9 - Cronograma de Atividades						
(% de realização)						
UDEP - Sebastião de Siqueira (CERART)						
ATIVIDADES	jan/22	fev/22	mar/22	out/22	nov/22	dez/22
PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO	100%					
SERVIÇOS PRELIMINARES		50%	50%			
TRANSPORTES		50%	50%			
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS		50%	50%			
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			50%	50%		
FUNDAÇÃO/ESTRUTURA		50%	50%			
REVESTIMENTO DE PAREDE				50%	50%	
REVESTIMENTO DE PISO				20%	40%	40%
COBERTURA		40%	20%	20%		

PINTURA					50%	50%
IMPERMEABILIZAÇÃO			50%	50%		
HIDROSSANITARIO				50%	50%	
ELETRICO		25%		50%	25%	
INCÊNDIO		50%	50%			
ESQUADRIAS		50%	50%			
DIVERSOS		50%				50%
INSTALAÇÕES ESPECIAIS				25%	25%	50%
ADMINISTRAÇÃO		20%	20%	20%	20%	20%

e) As obras de infraestrutura para restauração e reestruturação de 3 (oito) equipamentos públicos, seguirão as estimativas conforme do Quadro 10:

Quadro 10 - Cronograma de Atividades							
(% de realização)							
COTEC CIDADE DE GOIÁS - GOIANDIRA AYRES DO COUTO							
ATIVIDADES	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	out/22	nov/22	dez/22
PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO	100%						
SERVIÇOS PRELIMINARES		50%	50%				
TRANSPORTES			20%	20%	20%	20%	20%
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS			50%	50%			
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				50%	50%		
FUNDAÇÃO/ESTRUTURA GUARITA			50%	50%			
REVESTIMENTO DE PAREDE				50%	50%		
REVESTIMENTO DE PISO			50%		50%		
COBERTURA			50%	50%			
PINTURA					40%	40%	20%
HIDROSSANITARIO				50%	50%		
ELETRICO					50%	50%	
INCÊNDIO			50%		50%		
ESQUADRIAS			50%	50%			
DIVERSOS					10%	45%	45%
ADMINISTRAÇÃO		16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
COTEC FORMOSA - CARMEM DUTRA							
ATIVIDADES	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	out/22	nov/22	dez/22
PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO	100%						
SERVIÇOS PRELIMINARES		50%	50%				
TRANSPORTES			50%	50%			
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS			50%	50%			
FUNDAÇÃO/ESTRUTURA GUARITA				50%	50%		
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS				50%	50%		
REVESTIMENTO DE PAREDE					50%	50%	
REVESTIMENTO DE PISO					50%	50%	
COBERTURA					50%	50%	
PINTURA			20%			40%	40%
HIDROSSANITARIO						50%	50%
ELETRICO			50%				50%

ESQUADRIAS					25%	25%	50%
INCÊNDIO						50%	50%
INSTALAÇÕES ESPECIAIS					25%	25%	50%
DIVERSOS			45%	45%			10%
ADMINISTRAÇÃO		16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
COTEC CRISTALINA - GENEVINO EVANGELISTA DA FONSECA							
ATIVIDADES	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	out/22	nov/22	dez/22
PROCESSO LICITATÓRIO DE CONTRATAÇÃO	100%						
SERVIÇOS PRELIMINARES		50%	50%				
TRANSPORTES			20%	20%	20%	20%	20%
DEMOLIÇÕES / RETIRADAS			50%	50%			
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			50%	50%			
REVESTIMENTO DE PAREDE				50%	50%		
REVESTIMENTO DE PISO				50%	50%		
ESTRUTURA				50%	50%		
COBERTURA				50%	50%		
PINTURA			40%			40%	20%
HIDROSSANITÁRIO				50%	50%		
ELETRICO			50%		50%		
INCÊNDIO						50%	50%
ESQUADRIAS				50%	50%		
DIVERSOS					10%	45%	45%
ADMINISTRAÇÃO		16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%

f) Aquisição dos equipamentos para o APL de Confeção conforme exposto no Quadro 11 abaixo.

Quadro 11 - Cronograma das Atividade				
(% de realização)				
ATIVIDADES	jan/22	fev/22	nov/22	dez/22
PROCESSO LICITATÓRIO DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO	50%	50%		
COMPRA DOS EQUIPAMENTOS			100%	
ENTREGA				100%

g) Aquisição de Unidades Móveis conforme exposto no Quadro 12 abaixo.

Quadro 12 - Cronograma das Atividade				
(% de realização)				
ATIVIDADES	jan/22	fev/22	nov/22	dez/22
PROCESSO LICITATÓRIO DE AQUISIÇÃO E CONTRATAÇÃO	50%	50%		
COMPRA DOS EQUIPAMENTOS			100%	
ENTREGA				100%

7 - VALOR DO PROJETO

O presente projeto não tem acréscimo monetário, apenas alteração nos itens do Quadro 3, fazendo com que seja dúctil para aquisição de maquinário diverso.

8 – DECLARAÇÃO DA UNIDADE PARCEIRA

8.1 Na qualidade de representante legal da Unidade Assistida, declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da Retomada – SER/GO, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem débitos de qualquer natureza junto a quaisquer órgãos ou Entidades da Administração Pública Estadual, que impeçam a transferência de recursos, na forma deste Plano de Trabalho.

Goiânia em ____/____/____

(documento assinado digitalmente)

Profa. Dra. ANGELITA PEREIRA DE LIMA

REITORA DA UFG

(documento assinado digitalmente)

SILVANA COLETA SANTOS PEREIRA

Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural

9 – APROVAÇÃO DA CONCEDENTE

9.1 Ante a manifestação favorável das áreas técnicas da SER/GO envolvidas na avaliação da viabilidade de execução do presente Plano de Trabalho, conforme pareceres e despachos acostados nos autos, o Secretário de Estado da Retomada **APROVARÁ** o Plano de Trabalho por meio da homologação da Portaria a ser publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás, determinando sua execução, observadas as regras da Portaria que instituiu o financiamento.

(documento assinado digitalmente)

CÉSAR AUGUSTO SOTKEVICIENE MOURA

Secretário de Estado da Retomada

GOIANIA - GO, ao 31 dia do mês de outubro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA, Gerente**, em 31/10/2022, às 14:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **CESAR AUGUSTO DE SOTKEVICIENE MOURA, Secretário (a) de Estado**, em 31/10/2022, às 14:41, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **Angelita Pereira de Lima, Usuário Externo**, em 01/11/2022, às 11:22, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **Silvana Coleta Santos Pereira, Usuário Externo**, em 01/11/2022, às 14:12, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000034999482** e o código CRC **A18BB73A**.

GERÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E COLÉGIOS TECNOLÓGICOS
RUA 82 Nº 400, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 2º ANDAR, ALA LESTE - Bairro
SETOR CENTRAL - GOIANIA - GO - CEP 74015-908 - .



Referência: Processo nº 202119222000153



SEI 000034999482