ANEXO V.F

Cronograma e Eventos do Projeto Goiás de Fibra

Responsabilidade		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	mês 14	mês 15	mês 16	mês 17	mês 18	mês 19	mês 20	mês 21	mês 22	mês 23	mês 24	mês 25	mês 26	mês 27	mês 28	mês 29	mês 30	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Contrato		Assinatura do contrato								Início Operação																					Fim do Operação			Fim do CONTRATO (60 meses)
		Entrega do Projeto Básico em até 30 dds	Aprovação do Projeto Básico para emissão das primeiras ordens de Serviço																															
Ordens de Serviço	GOVERNO		Ordem de Serviço dos Projetos Executivos (P1): Infraestrutura, Core de Rede, CGR, Clusters de Backbone 1 a 5 e Ordem de Serviço Clusters de Acesso 1 a 9	Ordem de Serviço CORE, infraestrutura de CORE e CGR	Ordem de Serviço dos Clusters de Backbone 1 a 5 e Ordem de Serviço Clusters de Acesso 1 a 9	Ordem de Serviço dos Projetos Executivos (P2): Clusters de Backbone 6 a 20 e Ordem de Serviço Clusters de Acesso 10 a 27					Ordem de Serviço Treinamento		Ordem de Serviço dos Clusters de Backbone 6 a 20 e Ordem de Serviço Clusters de Acesso 10 a 27																			
										Ordem de Serviço Operação CORE/CGR	Ordem de Serviço - Operação CORE/CGR	Ordem de Serviço - Operação CORE/CGR	Ordem de Serviço - Operação CORE/CGR	Ordem de Serviço - Operação CORE/CGR	Ordem de Serviço - Operação CORE/CGR	Ordem de Serviço - Operação CORE/CGR	Ordem de Serviço - Operação CORE/CGR	Ordem de Serviço - Operação CORE/CGR	Ordem de Serviço - Operação CORE/CGR	Ordem de Serviço - Operação CORE/CGR													
											Ordem de Serviço Operação Parcial	Ordem de Serviço Operação Parcial	Ordem de Serviço Operação Parcial	Ordem de Serviço Operação Parcial	Ordem de Serviço Operação Parcial	Ordem de Serviço Operação Parcial	Ordem de Serviço Operação Parcial	Ordem de Serviço Operação Parcial	Ordem de Serviço Operação Parcial	Ordem de Serviço Operação Parcial	Ordem de Serviço Operação	Ordem de Serviço Operação	Ordem de Serviço Operação	Ordem de Serviço Operação	Ordem de Serviço Operação	Ordem de Serviço Operação	Ordem de Serviço Operação	Ordem de Serviço Operação	Ordem de Serviço Operação	Ordem de Serviço Operação	Ordem de Serviço Operação		
Projetos	CONTRATADA	Projeto Básico e Plano de Implantação			Projetos Executivos (P1): Infraestrutura, Core de Rede, CGR, Clusters de Backbone 1 a 5 e Ordem de Serviço Clusters de Acesso 1 a 9	Entrega do Testes de Homologação sistêmica dos Equipamento e da Rede		Projetos Executivos (P2): Clusters de Backbone 6 a 20 e Ordem de Serviço Clusters de Acesso 10 a 27																								
Licenciamento					Execução dos Protocolo de Projetos executivos para Licenciamento de Obras - Concessionarias e Prefeituras																											
Recebimento dos Materiais e Equipamentos	CONTRATADA					Entrega Infra P1 e P2	Entrega Infra do CGR		Implantação Core e CGR																									
						Entrega de Cabos ópticos				Entrega de Cabos ópticos e Postes																								
						Entrega Equipamento Anel Goiânia					Entrega Equipamentos Rede Norte e Nordeste																							
						Entrega das Prumadas																												
							Entrega DWDM + IP	Entrega do Primeiro Lote das OLTs e ONUs	Entrega do Primeiro Lote WiFi e ONU	Entrega do WiFi	Entrega Elementos DWDM	Entrega dos demais Lote das OLTs e ONUs	Entrega dos demais Lotes WiFi e ONU																				
						Entrega do Core de Segurançao	Entrega Core de VOZ	Entrega do CORE IP e Autenticação	Entrega dos Servidores																									
Ativações	CONTRATADA									Ativação do Core, Infra e CGR																								
										Ativação CORE Segurança																								
										Ativação CORE IP																								
										Ativação Interconexão Operadoras	Ativação Novos links Internet																							
										Ativação das Plaformas																								
										Ativação Sistemica Núcleo																								
										Ativação Core de VOZ																								
											Ativação do WiFi Social																							
													Ativação total Anel Goiânia						Ativação total anel Norte e Nordeste	CONCLUSÃO DAS ATIVAÇÕES DE TODOS OS SERVIÇOS											Ativação Capacidade		
Aprovações e Aceitações	GOVERNO			Aprovação de Projetos Executivos e Treinamento - Parte 1				Aprovação de Projetos Executivos e Treinamento - Parte 2		Aceitação CORE, Infra e CGR	Aceitação Cluster Backbone 1	Aceitação Cluster Backbone 3	Aceitação Cluster Backbone 5	Aceitação Cluster Backbone 7	Aceitação Cluster Backbone 9	Aceitação Cluster Backbone 11	Aceitação Cluster Backbone 13	Aceitação Cluster Backbone 15	Aceitação Cluster Backbone 18												Aceitação Expansão A		Aceitação Expansão B
											Aceitação Cluster Backbone 2	Aceitação Cluster Backbone 4	Aceitação Cluster Backbone 6	Aceitação Cluster Backbone 8	Aceitação Cluster Backbone 10	Aceitação Cluster Backbone 12	Aceitação Cluster Backbone 14	Aceitação Cluster Backbone 16	Aceitação Cluster Backbone 19														
																		Aceitação Cluster Backbone 17	Aceitação Cluster Backbone 20														
											Aceitação Cluster Acesso 1	Aceitação Cluster Acesso 4	Aceitação Cluster Acesso 7	Aceitação Cluster Acesso 10	Aceitação Cluster Acesso 13	Aceitação Cluster Acesso 16	Aceitação Cluster Acesso 19	Aceitação Cluster Acesso 22	Aceitação Cluster Acesso 25														
											Aceitação Cluster Acesso 2	Aceitação Cluster Acesso 5	Aceitação Cluster Acesso 8	Aceitação Cluster Acesso 11	Aceitação Cluster Acesso 14	Aceitação Cluster Acesso 17	Aceitação Cluster Acesso 20	Aceitação Cluster Acesso 23	Aceitação Cluster Acesso 26														
											Aceitação Cluster Acesso 3	Aceitação Cluster Acesso 6	Aceitação Cluster Acesso 9	Aceitação Cluster Acesso 12	Aceitação Cluster Acesso 15	Aceitação Cluster Acesso 18	Aceitação Cluster Acesso 21	Aceitação Cluster Acesso 24	Aceitação Cluster Acesso 27	Aceitação Sistemica: TRD - Termo de Recebimento Definitivo e TTRP - Termo de Transferência de													
Ativação dos PSGs	CONTRATADA										Ativação dos PSG																				Ativação Expansão A		Ativação Expansão B
Pagamentos Implantação Percentuais da Tabela 33 (Termo de Referência)	GOVERNO					Pagamento de Projetos Executivos - Parte 1 (2,5%)			Pagamento de Projetos Executivos - Parte 2 (2,5%)		Pagamento CORE , Infra e CGR (12,3161%)	Pagamento Cluster Backbone 1-01 (1,9478%)	Pagamento Cluster Backbone 1-03 (2,0011%)	Pagamento Cluster Backbone 1-05 (1,4682%)	Pagamento Cluster Backbone 1-07 (1,5434%)	Pagamento Cluster Backbone 1-09 (2,3417%)	Pagamento Cluster Backbone 1-11 (2,0756%)	Pagamento Cluster Backbone 1-13 (1,8201%)	Pagamento Cluster Backbone 1-15 (2,4375%)	Pagamento Cluster Backbone 1-18 (2,5333%)	Parcela TAF - Termo de Aceitação Final (10%)											Parcela Expansão - Termo de Aceitação da expansão A		Parcela Expansão - Termo de Aceitação da expansão B
												Pagamento Cluster Backbone 1-02 (2,1714%)	Pagamento Cluster Backbone 1-04 (2,7350%)	Pagamento Cluster Backbone 1-06 (2,48%)	Pagamento Cluster Backbone 1-08 (2,8419%)	Pagamento Cluster Backbone 1-10 (0,7877%)	Pagamento Cluster Backbone 1-12 (2,3417%)	Pagamento Cluster Backbone 1-14 (1,107%)	Pagamento Cluster Backbone 1-16 (1,4582%)	Pagamento Cluster Backbone 1-19 (2,1070%)													
																			Pagamento Cluster Backbone 1-17 (1,4582%)	Pagamento Cluster Backbone 1-20 (1,8946%)													
												Pagamento Cluster Acesso 1-01.1 (1,0431%)	Pagamento Cluster Acesso 1-01.4 (1,5000%)	Pagamento Cluster Acesso 1-02.1 (1,2628%)	Pagamento Cluster Acesso 1-04.1 (1,0644%)	Pagamento Cluster Acesso 1-06.1 (1,4689%)	Pagamento Cluster Acesso 1-09.1 (0,8622%)	Pagamento Cluster Acesso 1-12.1 (0,9047%)	Pagamento Cluster Acesso 1-15.1 (0,7877%)	Pagamento Cluster Acesso 1-18.1 (0,925%)													
												Pagamento Cluster Acesso 1-01.2 (1,3199%)	Pagamento Cluster Acesso 1-01.5 (1,1708%)	Pagamento Cluster Acesso 1-02.2 (0,9154%)	Pagamento Cluster Acesso 1-04.2 (1,1815%)	Pagamento Cluster Acesso 1-07.1 (1,5114%)	Pagamento Cluster Acesso 1-10.1 (0,5428%)	Pagamento Cluster Acesso 1-13.1 (0,7131%)	Pagamento Cluster Acesso 1-16.1 (0,6067%)	Pagamento Cluster Acesso 1-19.1 (1,3918%)													
												Pagamento Cluster Acesso 1-01.3 (1,7563%)	Pagamento Cluster Acesso 1-01.6 (0,9686%)	Pagamento Cluster Acesso 1-03.1 (1,1815%)	Pagamento Cluster Acesso 1-05.1 (1,1602%)	Pagamento Cluster Acesso 1-08.1 (1,4369%)	Pagamento Cluster Acesso 1-11.1 (0,777%)	Pagamento Cluster Acesso 1-14.1 (0,5748%)	Pagamento Cluster Acesso 1-17.1 (0,5003%)	Pagamento Cluster Acesso 1-20.1 (0,7131%)													
Operação e Manutenção	CONTRATADA									Início da Operação																								
											Relatório Mensal de Operação	Relatório Mensal de Operação	Relatório Mensal de Operação	Relatório Mensal de Operação	Relatório Mensal de Operação	Relatório Mensal de Operação	Relatório Mensal de Operação	Relatório Mensal de Operação	Relatório Mensal de Operação	Relatório Mensal de Operação	Relatório Mensal de Operação	Relatório Mensal de Operação	Relatório Mensal de Operação	Relatório Mensal de Operação	Relatório Mensal de Operação	Relatório Mensal de Operação	Relatório Mensal de Operação	Relatório Mensal de Operação	Relatório Mensal de Operação	Relatório Mensal de Operação	Relatório Mensal de Operação	Relatório Mensal de Operação	
				Plano de Operação								Revisão Plano de Operação			Revisão Plano de Operação			Revisão Plano de Operação			Revisão Plano de Operação			Revisão Plano de Operação			Revisão Plano de Operação			Revisão Plano de Operação		
Pagamentos de Operação e Manutenção Percentuais da Tabela 33 (Termo de Referência)	GOVERNO										Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)	Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)	Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)	Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)	Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)	Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)	Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)	Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)	Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)	Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)	Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)	Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)	Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)	Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)	Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)	Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)	Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)	Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)	Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)	Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)	Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)	Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)	Pagamento Associado a Operação do Core e CGR (15,3838%)
												Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (6,149%)	Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (11,5867%)	Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (15,9925%)	Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (21,4742%)	Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (25,3858%)	Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (30,9074%)	Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (34,5663%)	Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (41,2566%)	Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4275%)	Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4275%)	Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4275%)	Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4275%)	Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4275%)	Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4275%)	Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4275%)	Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4275%)	Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4275%)	Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4275%)	Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4275%)	Pagamento Associado a Operação dos Clusters de Backbone Ativos (49,4275%)
													Pagamento de Operação por PSG Ativo (322 un)	Pagamento de Operação por PSG Ativo (607 un)	Pagamento de Operação por PSG Ativo (874 un)	Pagamento de Operação por PSG Ativo (1144 un)	Pagamento de Operação por PSG Ativo (1508 un)	Pagamento de Operação por PSG Ativo (1682 un)	Pagamento de Operação por PSG Ativo (1857 un)	Pagamento de Operação por PSG Ativo (2009 un)	Pagamento de Operação por PSG Ativo (2256 un)	Pagamento de Operação por PSG Ativo (2256 un)	Pagamento de Operação por PSG Ativo (2256 un)	Pagamento de Operação por PSG Ativo (2256 un)	Pagamento de Operação por PSG Ativo (2256 un)	Pagamento de Operação por PSG Ativo (2256 un)	Pagamento de Operação por PSG Ativo (2256 un)	Pagamento de Operação por PSG Ativo (2256 un)	Pagamento de Operação por PSG Ativo (2256 un)	Pagamento de Operação por PSG Ativo (2256 un)	Pagamento de Operação por PSG Ativo (2256 un)